Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, строение 24

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №6
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
220740016432	991040004544			№46	28.03.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	их них:			НДС	Всего
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	309 964 787	309 964 787	41 666 038				4 999 925	46 665 963
Всего к оплате								46 665 963

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К", БИН 041240010935

эксперт _____ Василенко Ю.С.
ИИН 870309300268, аттестат №KZ69VJE00052499

Подрядчик:
ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ Чингисов Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, строение 24

Объект: Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №46 от 28.03.2024 г.

Акт №6 выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
1	**27**	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**204,8**	**6237**	**1 277 338**	
2			**неучтенные ресурсы**					
3	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	208,896	3147	657 396	
4			**Подраздел 2.2. Тип Б**					
5	**32**	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**179,41**	**2135**	**383 040**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	182,9982	3354	613 776	
8			**Раздел 5. Фасад**					
9			**Подраздел 5.5. Облицовка фасада металлосайдингом (Техрешение №1)**					
10	**1**	**6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**542,354**	**6855**	**3 717 837**	
11	**2**	**261-102-0380 *РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**1193,1788**	**355**	**423 578**	
12	**3**	**261-201-0115 *РСНБ РК 2022***	**Металлосайдинг**	**$м^2$**	**596,5894**	**3089**	**1 842 865**	
13	**4**	**6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**122,9564**	**6931**	**852 211**	
14	**5**	**261-102-0380 *РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**129,10422**	**355**	**45 832**	
15	**6**	**261-107-0605 *РСНБ РК 2022***	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**129,10422**	**954**	**123 165**	
16	**7**	**261-107-0608 *РСНБ РК 2022***	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**129,10422**	**665**	**85 854**	

		Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
		Раздел 1. Щитовое оборудование					
17	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише	шт.	1	12239	12 239
18	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ВА	1 шт.	1	140815	140 815
19	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634
20	4	247-204-7410	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 160А 10 кА "С"	1 шт.	1	21469	21 469
21	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853
22	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519
23	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	51	6634	338 334
24	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	22	700	15 400
25	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234
26	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180
27	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
28	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
29	13	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	19	5820	110 580
30	14	247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5820	5 820
31	15	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2784	5 568
32	16	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741
33	17	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375
34			Раздел 3. Световое оборудование				
35	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3401	397 917
36	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	38	8422	320 036
37	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	33	73266	2 417 778
38	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	32	46221	1 479 072
39	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	9	36745	330 705

40	32	247-102-2301	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	5	17226	86 130	
41	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3248	61 712	
42	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
43	35	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	16	1763	28 208	
44	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6634	59 706	
45	37	248-301-0503	Датчик движения микроволновый	1 шт.	4	3277	13 108	
46	38	247-211-1401	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	5	4501	22 505	
47	39	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15981	127 848	
48	40	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	8	35974	287 792	
49	41	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	8	3909	31 272	
50	42	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8025	16 050	
51	неучтенные ресурсы							
52	42.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802	
53			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
54	43	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	160	1215	194 400	
55	44	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	
56	45	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	118,32	503	59 515	
57	46	261-107-0664	Рамка	1 шт.	45	17	765	
58	47	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
59	48	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28,56	478	13 652	
60	49	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10,2	537	5 477	
61	50	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
62	51	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	478	1 463	
63	52	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	537	1 643	
64	53	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	163,2	42	6 854	
65			Раздел 6. Прочие изделия					

66	58	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	208	6 240	
67	59	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	60	295	17 700	
68	60	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	8	973	7 784	
69			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
70	61	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	12,6	6114	77 036	
71	62	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970	
72	63	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,6	3793	47 792	
73	64	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
74	65	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	6	47776	286 656	
75	66	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2803	5 606	
76	67	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	2	42747	85 494	
77	68	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1334	40 020	
78	69	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	1 шт.	60	2582	154 920	
79	70	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
80	71	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
81	72	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
82	73	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	
83	74	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	240	1520	364 800	
84	75	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	360	3792	1 365 120	
85	76	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
86			Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия					
87	77	6119-0303-0102 Кклим = 1,12	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4383	210 384	
88	78	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 м	48	3532	169 536	
89	79	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	1 м	48	2906	139 488	
90	80	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 шт.	10	6954	69 540	
91	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					

92	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11014	77 098	
93	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	7	45178,57	316 250	
94	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	7	23402,5	163 818	
95	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
96	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
97	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
98	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	311	34 521	
99	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,111	72362	8 032	
100			Раздел 2. Видеонаблюдение					
101	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
102	10	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625	
103	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
104	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17148	85 740	
105	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
106	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	3	33917	101 751	
107	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
108	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
109	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
110	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	5	870	4 350	
111	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	324	42 120	
112	20	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	19	311	5 909	
113	21	243-304-0102 Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,15198	179638	27 301	
114	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
115			неучтенные ресурсы					
116	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	

117	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1177	105 930	
118	неучтенные ресурсы							
119	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899	
120			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
121	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
122	25	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
123	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
124	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
125	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
126	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
127	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	7	504	3 528	
128	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	7	75	525	
129	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	10	62	620	
130	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	239	311	74 329	
131	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,239	179638	42 933	
132			Раздел 4. Телефонизация					
133	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
134	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
135	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
136	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
137	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
138	40	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
139	41	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	7	457	3 199	
140	42	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
141	43	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	4198	29 386	
142	44	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	7	7221	50 547	

143	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	219	311	68 109	
144	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,219	179638	39 341	
		Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация						
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
145	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
146	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	56059	56 059	
147	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	50	1212	60 600	
148	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	51	2696	137 496	
149	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108	
150	6	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
151			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
152	7	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	27	3248	87 696	
153	8	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	5	1145	5 725	
154	9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
155	10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	21	1744	36 624	
156			Раздел 3. Кабели и трубы					
157	11	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	502	863	433 226	
158	12	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,22351	98588	22 035	
159	13	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,29355	67796	19 902	
160	14	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	500	911	455 500	
161	15	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	505	120	60 600	
		Локальная смета № 7-01-01-11 Благоустройство территории						
			Раздел 3. Покрытия					
162			**Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1**					
163	23	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	618	491	303 438	
164			неучтенные ресурсы					
165	23.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	59,2662	28679	1 699 695	

166	24	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2472	9	22 248	
167			неучтенные ресурсы					
168	24.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	28,6752	28679	822 376	
169	25	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	618	504	311 472	
170			неучтенные ресурсы					
171	25.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	60,3168	27572	1 663 055	
172			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
173	28	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	176,26918	4027	709 836	
174	32	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	80	5483	438 640	
175			Раздел 4. Озеленение					
176	34	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	20	1603	32 060	
177	35	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	20	5620	112 400	
178	36	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	20	2354	47 080	
179	37	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	5360,88	177	948 876	
180	38	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,53609	1313567	704 188	
181			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
182	39	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	
183	40	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	3	74120	222 360	
184	41	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	5	46862	234 310	
185	43	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
186	44	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
187	46	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	
188	47	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	

Итого **34 236 476**

в том числе оборудование 834 164

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 438 369
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2301,245/224186,449=0,010265)	342 875
Сметная прибыль (5)%	1 792 034
Непредвиденные работы и затраты (2)%	740 354
Итого в текущих ценах	**39 550 108**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**42 516 366**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**41 666 038**
НДС (12 %)	4 999 925
Итого	**46 665 963**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" **эксперт** _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №10 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" эксперт_____ **Василенко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г. ИИН 870309300268 № KZ69VJE00052499