Типовая № КС-3

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе

Договор №03-3/412 от 29.10.2018 г.доп.соглашение №1 от 26.11.2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03.-3/412	29.10.2018 г.				

доп.соглашение №1 от 26.11.2018г.

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	8914685,35						1 069 762,24	9 984 447,59
Строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе		8 914 685,35	8 937 010,00	8 914 685,35			1 069 762,24	9 984 447,59
Итого за отчетный месяц:		8914685,35	8 937 010,00	8 914 685,35			1 069 762,24	9 984 447,59

Заказчик
ГУ"Отдел строительства города Актобе "

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик :ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г. Актобе

форма 2-В

Договор №03-03/412 от 29.10.2018 г.доп.соглашение №1 от 26.11.2018г.

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1101-0205-0302	Разработка траншеи Т-2 НР = 72 %	м3 грунта	19,98	1373,67	–	27446	–	–	19761	50984
					1373,67	–	27446	–	–	3777	
2	1101-0205-0502	Траншеи. Обратная засыпка вручную мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	6,66	716,37	–	4771	–	–	3435	8862
					716,37	–	4771	–	–	656	
3	1101-0205-0503	Траншеи. Обратная засыпка обычным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	13,32	1024,85	–	13651	–	–	9829	25358
					1024,85	–	13651	–	–	1878	
4	1101-0205-0302	Разработка траншеи Т-4 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	1373,7	–	14836	–	–	10682	27559
					1373,7	–	14836	–	–	2041	
5	1101-0205-0502	Траншеи. Обратная засыпка вручную мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	3,6	716,39	–	2579	–	–	1857	4791
					716,39	–	2579	–	–	355	
6	1101-0205-0503	Траншеи. Обратная засыпка обычным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	7,2	1024,86	–	7379	–	–	5313	13707

7	1101-0205-0302	Разработка траншеи Т-6 НР = 72 %			1024,86	–	7379	–	–	1015	
			м3 грунта	7,56	1373,68	–	10385	–	–	7477	19291
8	1101-0205-0502	Траншеи. Обратная засыпка вручную мягким грунтом НР = 72 %			1373,68	–	10385	–	–	1429	
			м3 грунта	2,52	716,27	–	1805	–	–	1300	3353
9	1101-0205-0503	Траншеи. Обратная засыпка обычным грунтом НР = 72 %			716,27	–	1805	–	–	248	
			м3 грунта	5,04	1024,8	–	5165	–	–	3719	9595
10	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			1024,8	–	5165	–	–	711	
			м кабеля	188	308,53	144,9	58004	27241	7953	21861	86254
11	2306-0137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80			121,33	40,17	22810	7552	–	6389	
			км	0,188	2055536		386441		386441	–	417356
12	1308-0201-2401	Муфтаконцевая термоусаживаемая Монтаж НР = 72 %			–		–		–	30915	
			шт.	12	19880	12762,25	238560	153147	5997	93414	358532
13	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырёхжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-50/95-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86			6618	4193,83	79416	50326	–	26558	
			шт.	12	14278		171336		171336	–	185043
14	2920-0000-0000 (пл)ТОО НПО "Протект"	Лента сигнальная "Электро" ЛСЭ-250			–		–		–	13707	
			м	110	12		1320		1320	–	1426

				–		–		–	106	
122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,054	302240,74	92962,96	16321	5020	301	12239	30845
				203703,7	25240,74	11000	1363	–	2285	
16 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54	2224		120096		120096	–	129704
				–		–		–	9608	
	Итого по акту					**1 372 660**				
	Накладные расходы, тенге					190 887				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					101 678				

Локальная смета № 6-1-1

Сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ. 20см. НР = 72 %	м3 грунта	72	59,83	59,83	4308	4308	–	899	5624
				–	17,33	–	1248	–	417	
2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	185	139,82	132,96	25867	24597	–	4966	33300
				6,86	30,42	1270	5627	–	2467	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13	1648,38	–	21429	–	–	15429	39807
				1648,38	–	21429	–	–	2949	
4 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2212,14	–	15485	–	–	11149	28765
				2212,14	–	15485	–	–	2131	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7	2925,14	149,29	20476	1045	13383	6255	28869

				864	38,57	6048	270	–	2138	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	143	30,78	30,78	4401	4401	–	1094	5935
				–	10,62	–	1519	–	440	
7 1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48	716,35	–	34385	–	–	24757	63873
				716,35	–	34385	–	–	4731	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	143	133,11	63,24	19035	9043	–	10175	31547
				69,87	28,95	9992	4140	–	2337	
9 1101-0104-0203	Восстановление растительного слоя толщ. 20см. НР = 72 %	м3 грунта	72	59,83	59,83	4308	4308	–	899	5624
				–	17,33	–	1248	–	417	
	Итого по разделу 1					**243 344**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					75 623				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 027				
	Раздел 2 Трубопроводы									
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0547	302212,07	92943,33	16531	5084	305	12397	31242
				203692,87	25228,52	11142	1380	–	2314	
11 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (С К=1,01)	м	55	1002		55110		55110	–	59519
				–		–		–	4409	
12 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,055	62672,73	–	3447	–	833	2588	6518

				47527,27	–	2614	–	–	483	
13	1122-0301-0110	Футляр -1шт. дл. 13м-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с НР = 99 %	км трубопровода	0,013	1803230,77	847230,77	23442	11014	2015	13585	39989
					801000	254538,46	10413	3309	–	2962	
14	2301-0201-0252	Футляр -1шт. дл. 13м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	19237		250081		250081	–	270087
					–		–		–	20006	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические-футляры. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,8	89,7	2,2	1507	37	850	431	2093
					36,9	0,24	620	4	–	155	
16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-футляры . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	33,6	70,3	1,55	2362	52	1584	506	3097
					21,61	0,24	726	8	–	229	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки,тройники и адаптеры Установка НР = 99 %	шт.	4	1223,5	803,75	4894	3215	–	2490	7975
					419,75	209	1679	836	–	591	
18	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1545		3090		3090	–	3337
					–		–		–	247	
19	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1298		1298		1298	–	1402

2302-0502-1612	Фланцевый адаптер DN 63мм СТ РК 1893-2009	шт.	1	– 15716		– 15716		– 15716	104 –	16973
21 1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненым клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	– 1773	74	– 1773	74	– 330	1257 1388	3414
22 2304-0102-0205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1369 39226	33	1369 39226	33	– 39226	253 –	42364
23 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	– 911	58,5	– 1822	117	– 123	3138 1566	3659
24 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	791 2716	–	1582 5432	–	– 5432	271 –	5867
25 1122-0901-0101	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	– 1061	25	– 1061	25	– 175	435 863	2078
26 2304-0102-0202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	861 19804	11	861 19804	11	– 19804	154 –	21388
				–		–		–	1584	

1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
				422	–	844	–	–	142	
28 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	–	3216
				–		–		–	238	
29 1122-1101-0107	Врезка в существующие сети из стальных труб Ду 315мм НР = 99 %	врезка	1	31268	15498	31268	15498	8531	11386	46066
				7239	4262	7239	4262	–	3412	
	Итого по разделу 2					**572 207**				
	Накладные расходы, тенге					48 036				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					42 384				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду 1500мм -1шт.									
30 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводных колодцев Ду1500мм -1 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
				6,9	30,47	65	287	–	126	
31 1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
				1649,21	–	1039	–	–	143	
32 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
				–	10,73	–	44	–	13	
33 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904

				69,76	29,02	286	119	–	67	
34	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
35	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–	–	6674
					–		–		–	494	
36	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,78	21	48	–	16	
37	1122-1301-0101	Колодцы круглые водопроводные Ду 1500мм -1шт.из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	32613,37	8154,01	60987	15248	29834	21502	89088
					8505,35	3109,09	15905	5814	–	6599	
38	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073	–	19519
					–		–		–	1446	
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15796		15796		15796	–	17060
					–		–		–	1264	
40	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235	–	18614

					–		–		–	1379	
41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
42	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601	–	4969
					–		–		–	368	
43	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	7743,08	1478,46	5033	961	2288	2048	7647
					2744,62	607,69	1784	395	–	566	
44	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	964	86,62	6266	563	3821	1951	8874
					289,54	29,85	1882	194	–	657	
45	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев -1шт	т	0,017	631979		10744		10744	–	11604
					–		–		–	860	
46	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286	–	7869
					–		–		–	583	
47	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	823,58	18,58	13342	301	9311	3502	18192
					230,25	2,22	3730	36	–	1348	

Итого по разделу 3	**223 138**
Накладные расходы, тенге	30 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 530
Итого по акту	**1 038 689**
Накладные расходы, тенге	154 442

Сметная прибыль (8 %), тенге 76 941

Локальная смета № 6-2-1

Сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.20см. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	156	59,83	59,83	9333	9333	–	1947	12182
					–	17,33	–	2704	–	902	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	624	47,32	47,32	29527	29527	–	6160	38542
					–	13,71	–	8556	–	2855	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	403	139,82	132,96	56348	53582	–	10817	72538
					6,86	30,42	2766	12258	–	5373	
4	1101-0205-0302	Зачистка траншеи вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29	1373,69	–	39837	–	–	28683	74002
					1373,69	–	39837	–	–	5482	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	16	2212,19	–	35395	–	–	25484	65749
					2212,19	–	35395	–	–	4870	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ.10см.. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14	2924,93	149,21	40949	2089	26765	12509	57735
					863,93	38,57	12095	540	–	4277	

-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	314	30,77	30,77	9663	9663	–	2402	13030
				–	10,62	–	3336	–	965	
8 1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	104	716,37	–	74502	–	–	53641	138394
				716,37	–	74502	–	–	10251	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	314	133,11	63,24	41798	19857	–	22343	69272
				69,88	28,95	21941	9091	–	5131	
10 1101-0104-0203	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
		м3 грунта	156	59,83	59,83	9333	9333	–	1947	12182
				–	17,33	–	2704	–	902	
	Итого по разделу 1					**553 626**				
	Накладные расходы, тенге					165 933				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 008				
Раздел 2 Трубопроводы										
11 1122-0501-0105	Трубопроводы канализации, диаметр 125-160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1198	401235,39	131594,32	48068	15765	1766	34515	89190
				254899,83	36118,53	30537	4327	–	6607	
12 2301-0603-0502	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011									
		м	21	1939		40719		40719	–	43977
				–		–		–	3258	

-0603-0503	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011 (С к=1,01)									
		м	99,8	2311		230638		230638	–	249089
				–		–		–	18451	
	Итого по разделу 2					**382 256**				
	Накладные расходы, тенге					34 515				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 316				
	Раздел 3 Канализационные колодцы Ду 1500мм. -4 шт.,									
14 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводного колодца Ду1500мм - 4 шт.) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	37,68	139,84	132,96	5269	5010	–	1012	6783
				6,87	30,41	259	1146	–	502	
15 1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % К=4,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,52	1648,41	–	4154	–	–	2991	7717
				1648,41	–	4154	–	–	572	
16 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	16,4	30,79	30,79	505	505	–	125	680
				–	10,61	–	174	–	50	
17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	16,4	133,11	63,23	2183	1037	–	1167	3618
				69,88	28,96	1146	475	–	268	

101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	33,2	248,67	240,18	8256	7974	3	1618	10664
				8,4	59,28	279	1968	–	790	
19 4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км К=4,000;	т	60	412		24720		–	–	26698
				–		–		–	1978	
20 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	33,2	17,98	15,33	597	509	3	199	860
				2,56	5,78	85	192	–	64	
21 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые (4шт.) НР = 99 % К=4,000;	м3 конструкций колодца	6,2	40560	6639,19	251472	41163	140148	84934	363318
				11316,29	2521,13	70161	15631	–	26912	
22 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=4,000;	шт.	4	18073		72292		72292	–	78075
				–		–		–	5783	
23 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11894		23788		23788	–	25691
				–		–		–	1903	
24 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15796		94776		94776	–	102358
				–		–		–	7582	

-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=4,000;	шт.	4	17235		68940		68940	–	74455
				–		–		–	5515	
26	2104-0301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5042		20168		20168	–	21781
				–		–		–	1613	
27	1111-0101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=4,000;	м3 подстилающего слоя	2,6	7745,38	1479,23	20138	3846	9157	8189	30593
				2744,23	606,54	7135	1577	–	2266	
28	1111-0101-1501 Бетонная отмостка НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	26	963,92	86,54	25062	2250	15284	7805	35496
				289,54	29,81	7528	775	–	2629	
29	2106-0304-0501 Лестница для колодца К=4,000;	т	0,068	631979		42975		42975	–	46413
				–		–		–	3438	
30	2303-0101-0504 Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=4,000;	комплект	4	7286		29144		29144	–	31476
				–		–		–	2332	
31	1108-0101-0307 Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	64,8	823,56	18,61	53367	1206	37242	14008	72765
				230,23	2,21	14919	143	–	5390	
	Итого по разделу 3					**939 441**				
	Накладные расходы, тенге					122 048				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					69 587				
	Итого по акту					**1 875 323**				
	Накладные расходы, тенге					322 496				

Сметная прибыль (8 %), тенге 138 911

Локальная смета № 6-3-1

Газопровод низкого давления

Раздел 1 Подземный газопровод

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	149	186,97	178,07	27858	26533	–	5181	35682
					8,89	39,4	1325	5871	–	2643	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	21	1648,43	–	34617	–	–	24924	64304
					1648,43	–	34617	–	–	4763	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	6	2640,33	–	15842	–	–	11406	29428
					2640,33	–	15842	–	–	2180	
4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное -толщ.10см.. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3	2925	149,33	8775	448	5735	2681	12372
					864	38,67	2592	116	–	916	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	128	30,77	30,77	3939	3939	–	979	5311
					–	10,63	–	1360	–	393	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42	716,36	–	30087	–	–	21663	55890
					716,36	–	30087	–	–	4140	

1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	128	133,11	63,23	17038	8094	–	9108	28238
				69,88	28,95	8944	3706	–	2092	
8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,096	302229,17	92937,5	29014	8922	537	21757	54833
				203697,92	25229,17	19555	2422	–	4062	
9 2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	96	1521		146016		146016	–	157697
				–		–		–	11681	
10 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	96	462,25	–	44376	–	1411	42106	93401
				447,55	–	42965	–	–	6919	
11 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки6,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (10%) НР = 61 %	стык	1	984	33	984	33	59	544	1650
				892	–	892	–	–	122	
12 1125-0210-0102	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 110 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,096	958489,58	818697,92	92015	78595	760	23658	124927
				131875	138937,5	12660	13338	–	9254	
13 1310-0904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,0288	86423,61	61909,72	2489	1783	–	642	3381
				24513,89	12048,61	706	347	–	250	

-0000-1000 (пл)Филиал ТОО "НПО Протэкт"	Полиэтиленовая лента ЛСГ-200 "Опасно ГАЗ"									
		м	96	12		1152		1152	–	1244
				–		–		–	92	
15 1308-0201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	98	308,54	144,9	30237	14200	4147	11395	44963
				121,33	40,17	11890	3937	–	3331	
16 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,098	14157		1387		1387	–	1498
				–		–		–	111	
17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,Установка НР = 99 %	шт.	3	1223,33	803,67	3670	2411	–	1867	5980
				419,67	209	1259	627	–	443	
18 2302-0303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2870		8610		8610	–	9299
				–		–		–	689	
19 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта и седло зажимное НР = 99 %	шт.	2	1223,5	803,5	2447	1607	–	1246	3988
				420	209,5	840	419	–	295	
20 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3474		3474		3474	–	3752
				–		–		–	278	

	02-0304-3659	Седло полиэтиленовое зажимное360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9823		9823		9823	–	10609
					–		–		–	786	
22	1116-0601-0107	Краны шаровые Ду 225мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	13325	1109	13325	1109	2146	10124	25325
					10070	261	10070	261	–	1876	
23	1116-0601-0104	Краны шаровые диаметром 110 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	7799	466	7799	466	1198	6119	15031
					6135	109	6135	109	–	1113	
24	5101-0909-0808 (об)	Краны шаровые стальные для газа сварные DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	23833		166831		–	–	166831
					–		–		166831	–	
		Итого по разделу 1					**955 634**				
		- оборудование, тенге					166 831				
		Накладные расходы, тенге					195 400				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 429				
		Раздел 2 Выход из земли									
		2.1 Подземный газопровод									
25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта и неразъемное соединение НР = 99 %	шт.	2	1223,5	803,5	2447	1607	–	1246	3988
					420	209,5	840	419	–	295	
26	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3474		3474		3474	–	3752
					–		–		–	278	
27	2302-0302-6124	Неразъемное соединение ПЭ/СТ DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1517		1517		1517	–	1638

					–		–		–	121	
28	1122-0301-0106	Футляр дл.1,0м.-Трубы стальные, диаметр 219 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1003000	465000	1003	465	83	589	1719
					455000	140000	455	140	–	127	
29	2301-0201-0231	Футляр -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6771		6771		6771	–	7313
					–		–		–	542	
30	1116-1201-0103	Сальники. Заделка футляров НР = 98 %	сальник	1	6792	–	6792	–	3740	2991	10566
					3052	–	3052	–	–	783	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	90	1,67	54	1	31	15	75
					36,67	–	22	–	–	6	
32	1113-0301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1,2	258,33	2,5	310	3	290	12	348
					14,17	–	17	–	–	26	
	2.2 Выход из земли										
33	2113-0809-1001	Лента (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3	781		2343		2343	–	2530
					–		–		–	187	
34	2113-0810-0304	Пленка оберточная	м2	1	333		333		333	–	360
					–		–		–	27	
35	2110-0501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	0,2	553		111		111	–	120

					–	–	–	9	
	Итого по разделу 2					**32 409**			
	Накладные расходы, тенге					4 853			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 401			
	Раздел 3 Надземный газопровод								
36 1122-0301-0103	Трубы стальные, диаметр 89мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	445142,86	97857,14	3116	685	144	2502	6067
				326714,29	34285,71	2287	240	–	449	
37 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1687		11809		11809	–	12754
				–		–		–	945	
38 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные - переходы,отводы. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0023	882608,7	451739,13	2030	1039	43	1221	3511
				412173,91	123913,04	948	285	–	260	
39 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	778		778		778	–	840
				–		–		–	62	
40 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	884		884		884	–	955
				–		–		–	71	
41 1122-0901-0202	Задвижки стальные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2540	124	2540	124	321	2129	5043

				2095	55	2095	55	–	374	
42	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39604		39604		39604	–	42772
					–		–		–	3168	
43	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	697	44	2788	176	187	2401	5604
					606,25	–	2425	–	–	415	
44	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185		8740		8740	–	9439
					–		–		–	699	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы,переходы и отводы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,08	89,81	1,85	97	2	55	28	135
					37,04	–	40	–	–	10	
46	1113-0301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	2,16	257,41	1,85	556	4	522	21	623
					13,89	–	30	–	–	46	
47	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00131	404706		530		530	–	572
					–		–		–	42	
48	2302-1101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	97770		196		196	–	212
					–		–		–	16	
		Итого по разделу 3					**88 527**				

	Накладные расходы, тенге					8 302				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 557				
	Раздел 4 Газопровод по фасаду									
49	1122-0301-0103 Трубы стальные, диаметр 89мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,199	444974,87	97723,62	88550	19447	4090	71117	172440
				326698,49	34281,41	65013	6822	–	12773	
50	2301-0201-0170 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	199	1687		335713		335713	–	362570
				–		–		–	26857	
51	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные - тройники,отводы и заглушки. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0391	882736,57	451790,28	34515	17665	735	20746	59682
				412148,34	123810,74	16115	4841	–	4421	
52	2302-0101-0615 Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1495		1495		1495	–	1615
				–		–		–	120	
53	2302-0101-0174 Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	884		22984		22984	–	24823
				–		–		–	1839	
54	2302-0103-3415 Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	722		1444		1444	–	1560

				–		–		–	116	
55 2305-1313-0303	Кронштейн УКГ 15,00 СБ	шт.	60	2054		123240		123240	–	133099
				–		–		–	9859	
56 1115-0403-1003	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170	499,05	0,93	84838	158	23330	49138	144694
				360,88	0,42	61350	72	–	10718	
57 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	170	89,75	2,21	15257	375	8603	4359	21185
				36,94	0,22	6279	38	–	1569	
	Итого по разделу 4					**921 668**				
	Накладные расходы, тенге					145 360				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					68 272				
	Итого по разделам					**1 998 238**				
	- оборудование, тенге					166 831				
	Накладные расходы, тенге					353 915				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					135 659				
	Итого по акту					**1831407**				
	оборудование					166 831				

Локальная смета № 6-4-1

Тепловые сети

1 1124-0101-0405	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,14	1053221,43	452121,43	147451	63297	2811	99931	267173
				581021,43	139978,57	81343	19597	–	19791	
2 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140	2953		413420		413420	–	446494

				–		–		–	33074	
3 2106-0510-1003	Опоры скользящие133-Т14.10 - 31шт.	т	0,06975	424980		29642		29642	–	32013
				–		–		–	2371	
4 2104-0102-0101	Опорная подушка марки ОП 2 размерами 200 мм х 300 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	31	2760		85560		85560	–	92405
				–		–		–	6845	
5 1116-0601-0103	Вентили диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	13064
				2636,5	49	5273	98	–	968	
6 2304-0601-0907	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	57430		114860		114860	–	124049
				–		–		–	9189	
7 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	697	44	2788	176	187	2401	5604
				606,25	–	2425	–	–	415	
8 2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3594		14376		14376	–	15526
				–		–		–	1150	
9 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные - отводы диаметром 80мм.-2шт. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0076	882631,58	451710,53	6708	3433	143	4032	11599
				412105,26	123815,79	3132	941	–	859	

002-0101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		шт.	2	3390		6780		6780	–	7322
				–		–		–	542	
11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в два слоя НР = 69 %	м2	58,66	89,75	2,22	5265	130	2968	1504	7311
				36,94	0,2	2167	12	–	542	
12 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	3,04	34090,79	1608,55	103636	4890	34336	50583	166557
				21187,5	705,92	64410	2146	–	12338	
13 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	4,68	12360		57845		57845	–	62473
				–		–		–	4628	
14 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	93,66	2995,7	24,75	280577	2318	62821	164416	480592
				2300,21	9,6	215438	899	–	35599	

2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей ЛК 300.120.45-21шт. для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,4713395	46138	298575	298575	–	322461
				–	–	–	23886	

Итого по акту	2 054 642
Накладные расходы, тенге	502 592
Сметная прибыль (8 %), тенге	277 498
Всего по акту	8172721
Временные здания и сооружения (2,4%)	196145
Итого	8368866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%	229349
Итого	8598215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	171964
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г	8937010
в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,05)	9383861
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500019	8914685,35
НДС 12 %	1069762,24
Всего по акту с учетом НДС(%)	9984447,59

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик : ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Технадзор 2020"

Инженер-технадзор _____ Барбосинов А.Н.

Типовая № КС-3

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе

Договор №03-3/412 от 29.10.2018 г.доп.соглашение №1 от 26.11.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03.-3/412	29.10.2018 г.				
		доп.соглашение №1 от 26.11.2018г.					

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	10725400,00						1 287 048,00	12 012 448,00
Строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе		1 810 714,65	8 937 010,00	8 914 685,35			217 285,76	2 028 000,41
Итого за отчетный месяц:		1810714,65	8 937 010,00	8 914 685,35			217 285,76	2 028 000,41

Заказчик
ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик :ТОО "Би-М-72" форма 2-В
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г. Актобе
Наименование объекта: Тепловые сети
Договор №03-03/412 от 29.10.2018 г.доп.соглашение №1 от 26.11.2018г.

Акт выполненных работ за декабрь 2018г

Локальная смета № 6-4-1

Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,09366	390230		36549		36549	–	39473
					–		–		–	2924	
16	1107-0601-0101	Угол поворота КЛ 90х45 -Лоток ЛК 300.120.45--2шт.и плита ПТ300.120.12. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,92	6542,71	2509,9	12562	4819	1145	9420	23741
					3436,46	721,35	6598	1385	–	1759	
17	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей ЛК 300.120.45-2шт. для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,08	46138		49829		49829	–	53815
					–		–		–	3986	
18	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей ПТ 300.120.12 -2шт.для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, , объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,84	53905		45280		45280	–	48902
					–		–		–	3622	
19	1108-0201-1501	Кладка из красного кирпича М100 НР = 93 %	м3 кладки	0,13	10492,31	1900	1364	247	396	714	2244

				5546,15	361,54	721	47	–	166	
20 2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,051	51408		2622		2622	–	2832
				–		–		–	210	
21 1107-0102-0104	Опоры неподвижные Н1, Н2 . Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	6602	1173	26408	4692	15510	8826	38053
				1551,5	318,5	6206	1274	–	2819	
22 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей ПТ 75.120.12 -8шт.для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, , объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	53905		47436		47436	–	51231
				–		–		–	3795	
23 1122-1501-0202	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство (8шт х 4 опоры х 0,1м) НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	26875	7812,5	86	25	44	27	122
				5312,5	3125	17	10	–	9	
24 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	16	419		6704		6704	–	7240
				–		–		–	536	
25 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный № 10 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0344	313940		10800		10800	–	11664
				–		–		–	864	
26 2102-0101-0611	Бетон тяжелый класса В15, (на днище) на 4 опоры)	м3	1,08	18456		19932		19932	–	21527
				–		–		–	1595	
27 1108-0201-1501	Кладка из красного кирпича М100 (для стенок канала) НР = 93 %	м3 кладки	0,52	10500	1900	5460	988	1588	2858	8983
				5546,15	363,46	2884	189	–	665	

2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,206	51408		10590		10590	–	11437
				–		–		–	847	
29 1107-0601-0101	Канал лотковый КЛ 90х45. -Лоток ЛК 300.120.45 -21 шт.Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	21,66	6542,89	2510,06	141719	54368	12915	106277	267836
				3436,57	721,56	74436	15629	–	19840	
30 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей ЛК 300.120.45-21шт. для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,8686605	46138		224630		224630	–	242601
				–		–		–	17970	
31 1107-0102-0104	Плиты перекрытий ПТ 300120.12-21шт.. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	6602,14	1173,14	138645	24636	81429	46339	199783
				1551,43	318,57	32580	6690	–	14799	
32 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей ПТ 300.120.12 -21шт.для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, , объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	53905		475442		475442	–	513477
				–		–		–	38035	
33 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей ЛК 75.120.45-6шт. для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,84	46138		38756		38756	–	41856
				–		–		–	3100	
34 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей ПТ 75.120.12 -6шт.для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, , объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,66	53905		35577		35577	–	38423
				–		–		–	2846	

2301-0201-0231	Для газонепроницаемого узла-Трубы стальные электросварные D 194 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	6771	60939	60939	–	65814
				–	–	–	4875	
36 2105-0101-0403	Кольцо 206*197*10 -1шт.	т	0,00177	220004	389	389	–	420
				–	–	–	31	
37 2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0005	210164	105	105	–	113
				–	–	–	8	

Итого по смете	**1 691 587**
Накладные расходы, тенге	502 592
Сметная прибыль (8 %), тенге	277 498
Итого по акту	1691587
Временные здания и сооружения (2,4%)	40598
Итого	1732185
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%	47471
Итого	1779655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	35593
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г	1815248
в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,05)	1906011
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500019	1810714,65
НДС 12 %	217285,76
Всего по акту с учетом НДС(%)	2028000,41

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик : ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Технадзор 2020"

Инженер-технадзор _____ Барбосинов А.Н.