Типовая № КС-3

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"

Договор №38 от 06.04.2018 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		38	06.04.2018 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	23524887,50						2 822 986,50	26 347 874,00
СМР по объекту "Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"		10 316 825,00	10 527 372,14	9 932 061,00			1 238 019,00	11 554 844,00
Итого за отчетный месяц:		10316825,00	10 527 372,14	9 932 061,00			1 238 019,00	11 554 844,00

Заказчик
ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о.Руководителя_____ Тлеубаев К.А.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.М.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры.градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройк СМР по объекту: Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала" согласно генерального плана г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Договор №38 от 06.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Сети канализации

3	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	736,2400		222,83	164056
		НР первого уровня	%	59,1		49,28	36282
		НР второго уровня	%	4		10,88	8010
		Накладные расходы	%	–		60,17	44300
		Сметная прибыль	%	8		22,64	16668
		Сметная стоимость:				305,64	225024
4	11-010102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	289,5700		283,95	82223
		НР первого уровня	%	59,1		62,81	18188
		НР второго уровня	%	4		13,87	4016
		Накладные расходы	%	–		76,68	22204
		Сметная прибыль	%	8		28,85	8354
		Сметная стоимость:				389,48	112782
5	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	982,2400		4663,80	4580971
		НР первого уровня	%	59,1		2192,33	2153394
		НР второго уровня	%	4		274,25	269379
		Накладные расходы	%	–		2466,58	2422774
		Сметная прибыль	%	8		570,43	560299
		Сметная стоимость:				7700,81	7564044

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3погрузка скального грунта	м3 грунта	1964,4700		222,83	437743
		НР первого уровня	%	59,1		49,28	96809
		НР второго уровня	%	4		10,88	21373
		Накладные расходы	%	--		60,17	118194
		Сметная прибыль	%	8		22,64	44476
		Сметная стоимость:				305,64	600421
7	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,0000		250,82	1003
		НР второго уровня	%	4		10,03	40
		Накладные расходы	%	--		10,03	40
		Сметная прибыль	%	8		20,87	83
		Сметная стоимость:				281,72	1127
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта для обратной засыпки)	м3 грунта	200,0000		137,61	27522
		НР первого уровня	%	59,1		30,44	6088
		НР второго уровня	%	4		6,72	1344
		Накладные расходы	%	--		37,16	7432
		Сметная прибыль	%	8		13,98	2796
		Сметная стоимость:				188,75	37750
9	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	344,0000		250,82	86282
		НР второго уровня	%	4		10,03	3450
		Накладные расходы	%	--		10,03	3450
		Сметная прибыль	%	8		20,87	7179
		Сметная стоимость:				281,72	96912
				Трубопроводы канализации			
12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	48,6100		2957,79	143778
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	23276
		НР второго уровня	%	4		137,46	6682
		Накладные расходы	%	--		616,30	29958
		Сметная прибыль	%	8		285,93	13899
		Сметная стоимость:				3860,02	187636

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0270		301303,10	8135
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	3879
		НР второго уровня	%	4		17798,92	481
		Накладные расходы	%	--		161468,83	4360
		Сметная прибыль	%	8		37021,75	1000
		Сметная стоимость:				499793,68	13494
14	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,4060		367022,10	149011
		НР первого уровня	%	62,1		169031,07	68627
		НР второго уровня	%	4		21442,13	8706
		Накладные расходы	%	--		190473,20	77332
		Сметная прибыль	%	8		44599,62	18107
		Сметная стоимость:				602094,92	244451
		Переход автодороги					
27	23-010201-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,1700		9107,25	156371
		НР второго уровня	%	4		364,29	6255
		Накладные расходы	%	--		364,29	6255
		Сметная прибыль	%	8		757,72	13010
		Сметная стоимость:				10229,26	175636
		КНС лист7и					
30	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0838		220688,64	18492
		НР второго уровня	%	4		8827,55	740
		Накладные расходы	%	--		8827,55	740
		Сметная прибыль	%	8		18361,29	1538
		Сметная стоимость:				247877,48	20770
32	21-050301-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4366		123096,32	53743
		НР второго уровня	%	4		4923,85	2150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4923,85	2150
		Сметная прибыль	%	8		10241,61	4471
		Сметная стоимость:				138261,79	60364
37	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,5100		23902,09	179505
		НР первого уровня	%	62,1		5957,22	44739
		НР второго уровня	%	4		1194,37	8970
		Накладные расходы	%	--		7151,59	53708
		Сметная прибыль	%	8		2484,29	18657
		Сметная стоимость:				33537,98	251870
	ИТОГО по акту:		Тенге				9592280
	Итого с временными			2,00%		191845,59	9784125
	Итого с зимними удорожаниями			1,512%		147935,97	9932061
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.						9932061
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018 г. К=1,0599383						10527372,14
	С понижающим коэффициентом К=0,98						10316825,00
	НДС (12 %)						1238019,00
	Всего по акту с учетом НДС						11554844

Заказчик
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя _____ **Тлеубаев К.А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "ТранзитПром"

Инженер-технадзор _____ **Шагыр Е.Қ.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градос,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005014**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440007197**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №38 от 06.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
6	11.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала"			шт	1		14 793 030,00
				Итого	1	x	14 793 030,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. рук. отд / _____ / Глебов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2018

М.П.

Типовая № КС-3

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"

Договор №38 от 06.04.2018 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		38	06.04.2018 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	13208062,50						1 584 967,50	14 793 030,00
СМР по объекту "Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала", согласно генерального плана г.Хромтау, Хромтауского района,Актюбинской области"		13 208 062,50	13 477 615,16	12 715 471,00			1 584 967,50	14 793 030,00
Итого за отчетный месяц:		13208062,50	13 477 615,16	12 715 471,00			1 584 967,50	14 793 030,00

Заказчик
ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о.Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.М.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки - СМР по объекту: Строительство сетей канализации к объектам нового микрорайона "22 квартала" согласно генерального плана г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Договор №38 от 06.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

		Сети канализации					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный грунт снятие	м3 грунта	326,4000		34,67	11315
		НР первого уровня	%	59,1		5,97	1950
		НР второго уровня	%	4		1,63	531
		Накладные расходы	%	--		7,60	2481
		Сметная прибыль	%	8		3,38	1104
		Сметная стоимость:				45,65	14899
3	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	736,2400		222,83	164056
		НР первого уровня	%	59,1		49,28	36282
		НР второго уровня	%	4		10,88	16027
		Накладные расходы	%	--		60,17	44300
		Сметная прибыль	%	8		22,64	16668
		Сметная стоимость:				305,64	225024
4	11-010102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	289,5800		283,95	82226
		НР первого уровня	%	59,1		62,81	18189
		НР второго уровня	%	4		13,87	4016
		Накладные расходы	%	--		76,68	22205
		Сметная прибыль	%	8		28,85	8354
		Сметная стоимость:				389,48	112786
5	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	982,2300		4663,80	4580924
		НР первого уровня	%	59,1		2192,33	2153372
		НР второго уровня	%	4		274,25	269377
		Накладные расходы	%	--		2466,58	2422749
		Сметная прибыль	%	8		570,43	560293
		Сметная стоимость:				7700,81	7563967

2	3	4	5	6	7	8
23-010503-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	27,2700		1060,31	28915
	НР второго уровня	%	4		42,41	1157
	Накладные расходы	%			42,41	1157
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,22	2406
	Сметная стоимость:				1190,94	32477
23-010503-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	378,7500		2289,76	867247
	НР второго уровня	%	4		91,59	34690
	Накладные расходы	%			91,59	34690
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,51	72155
	Сметная стоимость:				2571,86	974091
23-010503-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	386,8300		4235,09	1638260
	НР второго уровня	%	4		169,40	65530
	Накладные расходы	%			169,40	65530
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,36	136303
	Сметная стоимость:				4756,85	1840093
23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовая напорная PE 100 SDR 17 -225x13,4 ГОСТ 18599-2001	м	31,3100		6110,66	191325
	НР второго уровня	%	4		244,43	7653
	Накладные расходы	%			244,43	7653
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,41	15918
	Сметная стоимость:				6863,49	214896
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.6	шт	11,0000		12295,93	135255
	НР второго уровня	%	4		491,84	5410
	Накладные расходы	%			491,84	5410
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,02	11253
	Сметная стоимость:				13810,79	151919
21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.9	шт	29,0000		15209,36	441071
	НР второго уровня	%	4		608,37	17643
	Накладные расходы	%			608,37	17643
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1236,41	36697

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				17083,15	495411
41	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.6	шт	2,0000		19033,34	38067
		НР второго уровня	%	4		761,33	1523
		Накладные расходы	%			761,33	1523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1583,57	3167
		Сметная стоимость:				21378,25	42756
42	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.9	шт	1,0000		22702,19	22702
		НР второго уровня	%	4		908,09	908
		Накладные расходы	%			908,09	908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1888,82	1889
		Сметная стоимость:				25499,10	25499
43	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 15	шт	12,0000		18151,15	217814
		НР второго уровня	%	4		726,05	8713
		Накладные расходы	%			726,05	8713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,18	18122
		Сметная стоимость:				20387,37	244648
44	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ.РК 1971-2010 ПН 20	шт	1,0000		27907,76	27908
		НР второго уровня	%	4		1116,31	1116
		Накладные расходы	%			1116,31	1116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,18	2322
		Сметная стоимость:				20387,37	31346
45	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт	1,0000		25997,92	25998
		НР второго уровня	%	4		1039,92	1040
		Накладные расходы	%			1039,92	1040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2163,03	2163
		Сметная стоимость:				29200,86	29201
46	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт	12,0000		17387,86	208654
		НР второго уровня	%	4		695,51	8346
		Накладные расходы	%			695,51	8346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1446,67	17360
		Сметная стоимость:				19530,04	234361
47	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО 6	шт	13,0000		3225,20	41928
		НР второго уровня	%	4		129,01	1677
		Накладные расходы	%			129,01	1677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,34	3488
		Сметная стоимость:				3622,54	47093
	ИТОГО по акту:		Тенге				12280468
	Итого с временными			2,00%		245609,36	12526077
	Итого с зимними удорожаниями			1,512%		189394,29	12715471
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.						12715471
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018 г. К=1,0599383						13477615,16
	С понижающим коэффициентом К=0,98						13208062,50
	НДС (12 %)						1584967,50
	Всего по акту с учетом НДС						14793030

Заказчик
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя **Тлеубаев К.А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "ТранзитПром"

Инженер-технадзор **Шағыр Е.Қ.**