ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"
ПОДРЯДЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский
Шифр стройки 46-2023

Наименование объекта - Электроснабжение. Исполнительная смета
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №1

на Электроснабжение. **Исполнительная смета** **за май 2024 г.**
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23618145**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3613895
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1894275*
		машины и механизмы	тенге			1883986
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*558448*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17915194
		перевозки	тенге			37650
		оборудование	тенге			167495
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	980		
		ОПОРА АНКЕРНАЯ С РЛНД АР10-1.1С = 1ШТ				
1	**1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.*** ***ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.*** ***ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**1**	**84 528**	**84528**
		из них:				
1 1		затраты на труд рабочих			46 716	46716
		в том числе оплата труда рабочих			22 875	22875
1 1 1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,0464	4 650	46716

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			36 887	36887
		в том числе оплата труда машинистов			11 809	11809
1.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,688	11 688	31417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,688*	*3 739*	*10050*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,672	8 140	5470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,672*	*2 618*	*1759*
1.3		материалы, изделия и конструкции			925	925
1.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1 022 349	31
1.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 261	226
1.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	59	354
1.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501	50
1.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1 103	22
2	**225-204-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**2**	**73 817**	**147634**
3	**225-204-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**7 703**	**15406**
4	**6124-0103-1301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж ограничителя перенапряжений до 10 кВ**	**комплект**	**3**	**22 097**	**66291**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			17 583	52749
		в том числе оплата труда рабочих			8 561	25683
4.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,81	5 377	52748
4.2		машины и механизмы			2 494	7482
		в том числе оплата труда машинистов			762	2286
4.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3597	12 661	4554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3597*	*3 739*	*1345*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3597	8 140	2928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3597*	*2 618*	*942*
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 020	6060
4.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00114	1 510 113	1722
4.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	3	1 446	4338
5	**Прайс-лист**	**ОПН 10 кВ, 10 кА, HE-15SGA**	**шт**	**3**	**41 279,66**	**123839**
6	**6124-0103-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	**шт.**	**1**	**14 232**	**14232**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			11 722	11722
		в том числе оплата труда рабочих			5 707	5707
6.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18	5 377	11722
6.2		машины и механизмы			1 742	1742
		в том числе оплата труда машинистов			512	512
6.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0436	8 763	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0436*	*2 191*	*96*
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0654	12 661	828

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0654*	*3 739*	*245*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0654	8 140	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0654*	*2 618*	*171*
6.3		материалы, изделия и конструкции			768	768
6.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00042	1 510 113	634
6.3.2	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт	0,04	3 343	134
7	**515-201-0505** *СпрСЦ 11.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**1**	**167 495**	**167495**
8	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**11 525**	**23050**
9	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**м**	**4,5**	**1 647**	**7412**
10	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**м**	**2**	**1 647**	**3294**
11	**252-207-3911** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**4 435**	**4435**
12	**252-207-3941** *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 799**	**3799**
13	**252-207-3920** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**21 038**	**21038**
14	**252-207-3921** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 927**	**3927**
15	**252-207-3922** *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**16 864**	**50592**
16	**252-207-3924** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**3 040**	**9120**
17	**252-207-0550** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**49 630**	**49630**
18	**252-207-0534** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**13 074**	**13074**
19	**252-207-3925** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**12 290**	**12290**
20	**252-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**2 243**	**4486**
21	**252-207-0207** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**1 800**	**5400**
22	**252-207-0208** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**1 800**	**1800**
23	**243-902-1105** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14LVTIN**	**100 шт.**	**0,06**	**57 884**	**3473**
24	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**1**	**18 775**	**18775**
25	**252-108-0607** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R**	**шт.**	**6**	**14 295**	**85770**
26	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**5**	**2 691**	**13455**
27	**252-207-2113** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	**комплект**	**2**	**32 972**	**65944**

1	2	3	4	5	6	7
		4				
28	**252-207-1150** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	**шт.**	**6**	**36 820**	**220920**
29	**252-206-0501** *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А**	**шт.**	**6**	**1 717**	**10302**
30	**252-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**6**	**1 306**	**7836**
31	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000943**	**1 510 113**	**1424**
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 19ШТ				
32	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**19**	**40 780**	**774820**
		из них				
32.1		затраты на труд рабочих			23 905	454195
		в том числе оплата труда рабочих			11 706	222414
32.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	97,6752	4 650	454190
32.2		машины и механизмы			15 950	303050
		в том числе оплата труда машинистов			5 107	97033
32.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	21,7056	11 688	253695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,7056*	*3 739*	*81157*
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	6,0648	8 140	49367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,0648*	*2 618*	*15878*
32.3		материалы, изделия и конструкции			925	17575
32.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00057	1 022 349	583
32.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,9	2 261	4296
32.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	114	59	6726
32.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,6	605	4598
32.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,9	501	952
32.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,38	1 103	419
33	**225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**19**	**73 817**	**1402523**
34	**252-207-0508** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**19**	**120 860**	**2296340**
35	**214-206-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,128953**	**318 285**	**41044**
36	**243-902-1105** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12LVTIN**	**100 шт.**	**0,19**	**57 884**	**10998**

1	2	3	4	5	6	7
37	Прайс-лист	Искровый промежуток SDI20.3	шт	57	6 313,25	359855
38	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	57	18 775	1070175
39	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	19	2 691	51129
40	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	114	32 972	3758808
41	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	19	624	11856
42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000494	1 510 113	746
		ОПОРА АНКЕРНАЯ АтБ10-1.1С = 3ШТ				
43	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.** *Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.* *В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2*	опора	3	84 528	253584
		из них				
43.1		затраты на труд рабочих			46 716	140148
		в том числе оплата труда рабочих			22 875	68625
43.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,1392	4 650	140147
43.2		машины и механизмы			36 887	110661
		в том числе оплата труда машинистов			11 809	35427
43.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	8,064	11 688	94252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8.064*	*3 739*	*30151*
43.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,016	8 140	16410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.016*	*2 618*	*5278*
43.3		материалы, изделия и конструкции			925	2775
43.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 349	92
43.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2 261	678
43.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59	1062
43.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
43.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	501	150
43.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06	1 103	66
44	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	6	73 817	442902
45	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	9 010	54060
		из них				
45.1		затраты на труд рабочих			5 009	30054

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 452	14712
45.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1152	4 914	30050
45.2		машины и механизмы			4 001	24006
		в том числе оплата труда машинистов			1 194	7164
45.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,68	12 661	21270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,68*	*3 739*	*6282*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,336	8 140	2735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,336*	*2 618*	*880*
46	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**6**	**7 703**	**46218**
47	**252-207-0504** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**3**	**251 617**	**754851**
48	**214-206-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,01851**	**318 285**	**5891**
49	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**11 525**	**69150**
50	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**м**	**6**	**1 647**	**9882**
51	**252-207-3925** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**12 290**	**36870**
52	**243-902-1105** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12LVTIN**	**100 шт.**	**0,03**	**57 884**	**1737**
53	**Прайс-лист**	**Искровый разрядник SD110.2**	**шт**	**18**	**6 313,25**	**113638**
54	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137**	**шт.**	**3**	**18 775**	**56325**
55	**252-108-0607** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150R**	**шт.**	**18**	**14 295**	**257310**
56	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**9**	**2 691**	**24219**
57	**252-207-2619** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**9**	**10 304**	**92736**
58	**252-207-2113** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	**комплект**	**6**	**32 972**	**197832**
59	**252-207-1150** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	**шт.**	**18**	**36 820**	**662760**
60	**252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**9**	**624**	**5616**
61	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000267**	**1 510 113**	**403**
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ П10-15 = 3ШТ				

1	2	3	4	5	6	7
62	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**3**	**40 780**	**122340**
		из них				
62.1		затраты на труд рабочих			23 905	71715
		в том числе оплата труда рабочих			11 706	35118
62.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,4224	4 650	71714
62.2		машины и механизмы			15 950	47850
		в том числе оплата труда машинистов			5 107	15321
62.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,4272	11 688	40057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4272*	*3 739*	*12814*
62.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9576	8 140	7795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9576*	*2 618*	*2507*
62.3		материалы, изделия и конструкции			925	2775
62.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 349	92
62.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2 261	678
62.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	59	1062
62.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
62.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	501	150
62.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06	1 103	66
63	**225-204-0317** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	**шт.**	**9**	**214 465**	**1930185**
64	**252-207-3956** *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий стержень ЗП 100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**м**	**9**	**3 423**	**30807**
65	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ501**	**шт**	**3**	**9 406,18**	**28219**
66	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ502**	**шт**	**3**	**9 406,18**	**28219**
67	**Прайс-лист**	**Хомут Х511**	**шт**	**3**	**2 539,04**	**7617**
68	**Прайс-лист**	**Хомут Х512**	**шт**	**3**	**2 670,05**	**8010**
69	**Прайс-лист**	**Шпилька Шп501**	**шт**	**3**	**2 404,4**	**7213**
70	**Прайс-лист**	**Искровый промежуток SD120.3**	**шт**	**9**	**6 313,25**	**56819**
71	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137**	**шт.**	**9**	**18 775**	**168975**
72	**252-207-2112** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	**комплект**	**18**	**32 535**	**585630**
73	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000567**	**1 510 113**	**856**
	ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ УА10-15 = 1ШТ					

	2	3	4	5	6	7
74	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**1**	**130 628**	**130628**
		из них				
74.1		затраты на труд рабочих			70 308	70308
		в том числе оплата труда рабочих			34 428	34428
74.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,12	4 650	70308
74.2		машины и механизмы			59 395	59395
		в том числе оплата труда машинистов			19 015	19015
74.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,368	11 688	51053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,368*	*3 739*	*16332*
74.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,0248	8 140	8342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0248*	*2 618*	*2683*
74.3		материалы, изделия и конструкции			925	925
74.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1 022 349	31
74.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 261	226
74.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
74.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
74.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501	50
74.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1 103	22
75	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**3**	**40 780**	**122340**
		из них				
75.1		затраты на труд рабочих			23 905	71715
		в том числе оплата труда рабочих			11 706	35118
75.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,4224	4 650	71714
75.2		машины и механизмы			15 950	47850
		в том числе оплата труда машинистов			5 107	15321
75.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,4272	11 688	40057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4272*	*3 739*	*12814*

1	2	3	4	5	6	7
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9576	8 140	7795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9576*	*2 618*	*2507*
75.3		материалы, изделия и конструкции			925	2775
75.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 349	92
75.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2 261	678
75.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	59	1062
75.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
75.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	501	150
75.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06	1 103	66
76	**225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**3**	**73 817**	**221451**
77	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**11**	**18 775**	**206525**
78	**252-207-0508** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**4**	**120 860**	**483440**
79	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У71**	**шт**	**2**	**17 911,5**	**35823**
80	**Прайс-лист**	**Хомут Х512**	**шт**	**2**	**2 670,05**	**5340**
81	**Прайс-лист**	**Шпилька Шп501**	**шт**	**8**	**2 404,4**	**19235**
82	**Прайс-лист**	**Искровый разрядник SDI10.2**	**шт**	**6**	**6 313,25**	**37880**
83	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**3**	**18 775**	**56325**
84	**252-108-0607** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R**	**шт.**	**6**	**14 295**	**85770**
85	**Прайс-лист**	**Звено промежуточное SH195R**	**шт**	**6**	**1 274,94**	**7650**
86	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**3**	**2 691**	**8073**
87	**252-207-2619** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**3**	**10 304**	**30912**
88	**252-207-2113** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	**комплект**	**6**	**32 972**	**197832**
89	**252-207-1150** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	**шт.**	**6**	**36 820**	**220920**
90	**252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**3**	**624**	**1872**
91	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,001008**	**1 510 113**	**1522**
		ПРОВОД ВЛЗ-10КВ				
92	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,579**	**425 714**	**672202**
		из них				
92.1		затраты на труд рабочих			249 125	393368
		в том числе оплата труда рабочих			121 968	192587
92.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	77,282576	5 090	393368
92.2		машины и механизмы			172 815	272875
		в том числе оплата труда машинистов			44 393	70097

1	2	3	4	5	6	7
92.1	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	10,2925536	12 772	131456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,2925536*	*2 618*	*26946*
92.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,1494576	8 737	106150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,1494576*	*2 618*	*31807*
92.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,332776	8 140	35269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,332776*	*2 618*	*11343*
92.4		материалы, изделия и конструкции			3 774	5959
92.4.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1579	2 261	357
92.4.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000947	77 199	7
92.4.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003474	705 879	245
92.4.4	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,3686	558	2996
92.4.5	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,003158	717 966	2267
92.4.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,07895	1 103	87
93	**243-701-0504** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**4,737**	**582 821**	**2760823**
		ЗАЩИТА ОПОР ВЛЗ-10КВ				
94	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**92,4**	**4 782**	**441857**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			1 229	113560
		в том числе оплата труда рабочих			612	56549
94.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,93576	5 177	113561
94.2		машины и механизмы			43	3973
		в том числе оплата труда машинистов			6	554
94.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,018016	1 137	2294
94.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,206976	8 140	1685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,206976*	*2 618*	*542*
94.3		материалы, изделия и конструкции			3 510	324324
94.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	221,76	1 351	299598
94.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,014784	211 803	3131
94.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,022176	973 152	21581
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10КВ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ				
95	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**2,25**	**468**	**1053**
		из них:				
95.1		машины и механизмы			468	1054
		в том числе оплата труда машинистов			98	221
95.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,058716	17 938	1053

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.058716*	*3 739*	*220*
96	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2**	**м³**	**2,25**	**66**	**149**
		из них				
96.1		машины и механизмы			66	149
		в том числе оплата труда машинистов			16	36
96.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,009576	15 415	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.009576*	*3 739*	*36*
97	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м³**	**2,25**	**629**	**1415**
		из них				
97.1		затраты на труд рабочих			385	866
		в том числе оплата труда рабочих			186	419
97.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,27225	3 185	867
97.2		машины и механизмы			244	549
		в том числе оплата труда машинистов			77	173
97.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,06615	8 233	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.06615*	*2 618*	*173*
97.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2646	18	5
98	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**12,5**	**982**	**12275**
		из них				
98.1		затраты на труд рабочих			908	11350
		в том числе оплата труда рабочих			442	5525
98.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18	5 204	11345
98.2		машины и механизмы			41	513
		в том числе оплата труда машинистов			10	125
98.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4264625	285	122
98.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,019075	12 661	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.019075*	*3 739*	*71*
98.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,019075	8 140	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.019075*	*2 618*	*50*
98.3		материалы, изделия и конструкции			33	413
98.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,25	1 293	323
98.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,075	1 215	91
99	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00775**	**352 882**	**2735**
100	**6124-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**шт.**	**2**	**4 563**	**9126**
		из них				
100.1		затраты на труд рабочих			3 971	7942

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	3866
100.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,526	5 204	7941
100.2		машины и механизмы			260	520
		в том числе оплата труда машинистов			56	112
100.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55372	285	158
100.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01744	12 661	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01744*	*3 739*	*65*
100.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01744	8 140	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01744*	*2 618*	*46*
100.3		материалы, изделия и конструкции			332	664
100.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,38	1 293	491
100.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,142	1 215	173
101	**214-206-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,009**	**319 403**	**2875**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10КВ				
102	**6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**58,5**	**468**	**27378**
		из них			468	27378
102.1		машины и механизмы			98	5733
		в том числе оплата труда машинистов				
102.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,526616	17 938	27384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,526616*	*3 739*	*5708*
103	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**58,5**	**66**	**3861**
		из них			66	3861
103.1		машины и механизмы			16	936
		в том числе оплата труда машинистов				
103.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,248976	15 415	3838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,248976*	*3 739*	*931*
104	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**58,5**	**629**	**36796**
		из них			385	22522
104.1		затраты на труд рабочих			186	10881
		в том числе оплата труда рабочих				
104.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,0785	3 185	22545
104.2		машины и механизмы			244	14275
		в том числе оплата труда машинистов			77	4505
104.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,7199	8 233	14160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7199*	*2 618*	*4503*

1	2	3	4	5	6	7
	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,8796	18	124
105	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**319,8**	**982**	**314044**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			908	290378
		в том числе оплата труда рабочих			442	141352
105.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55,77312	5 204	290243
105.2		машины и механизмы			41	13112
		в том числе оплата труда машинистов			10	3198
105.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,9106166	285	3110
105.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4880148	12 661	6179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4880148*	*3 739*	*1825*
105.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4880148	8 140	3972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4880148*	*2 618*	*1278*
105.3		материалы, изделия и конструкции			33	10553
105.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,396	1 293	8270
105.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,9188	1 215	2331
106	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,198276**	**352 882**	**69968**
107	**6124-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**шт.**	**52**	**4 563**	**237276**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			3 971	206492
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	100516
107.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,676	5 204	206474
107.2		машины и механизмы			260	13520
		в том числе оплата труда машинистов			56	2912
107.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,39672	285	4103
107.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,45344	12 661	5741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,45344*	*3 739*	*1695*
107.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,45344	8 140	3691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,45344*	*2 618*	*1187*
107.3		материалы, изделия и конструкции			332	17264
107.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,88	1 293	12775
107.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,692	1 215	4486
108	**214-206-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,234**	**319 403**	**74740**
		ИСКЛЮЧЕНИЕ				
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ П10-15				

1	2	3	4	5	6	7
109	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**-3**	**40 780**	**-122340**
		из них				
109.1		затраты на труд рабочих			23 905	-71715
		в том числе оплата труда рабочих			11 706	-35118
109.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-15,4224	4 650	-71714
109.2		машины и механизмы			15 950	-47850
		в том числе оплата труда машинистов			5 107	-15321
109.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	-3,4272	11 688	-40057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-3,4272*	*3 739*	*-12814*
109.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-0,9576	8 140	-7795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,9576*	*2 618*	*-2507*
109.3		материалы, изделия и конструкции			925	-2775
109.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	-0,00009	1 022 349	-92
109.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	-0,3	2 261	-678
109.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-18	59	-1062
109.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	-1,2	605	-726
109.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	-0,3	501	-150
109.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	-0,06	1 103	-66
110	**225-204-0317** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	**шт.**	**9**	**-214 465**	**-1930185**
111	**252-207-3956** *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий стержень ЗП 100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**м**	**9**	**-3 423**	**-30807**
112	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**16**	**-2 691**	**-43056**
113	**252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**16**	**-624**	**-9984**
114	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ501**	**шт**	**3**	**-9 406,18**	**-28219**
115	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ502**	**шт**	**3**	**-9 406,18**	**-28219**
116	**Прайс-лист**	**Хомут Х511**	**шт**	**3**	**-2 539,04**	**-7617**
117	**Прайс-лист**	**Хомут Х512**	**шт**	**3**	**-2 670,05**	**-8010**
118	**Прайс-лист**	**Шпилька Шп501**	**шт**	**3**	**-2 404,4**	**-7213**
119	**Прайс-лист**	**Искровый промежуток SDI20.3**	**шт**	**9**	**-6 313,25**	**-56819**
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ УА10-15				

1	2	3	4	5	6	7
120	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя **подкосами. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	опора	-1	130 628	-130628
		из них				
120.1		затраты на труд рабочих			70 308	-70308
		в том числе оплата труда рабочих			34 428	-34428
120.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-15,12	4 650	-70308
120.2		машины и механизмы			59 395	-59395
		в том числе оплата труда машинистов			19 015	-19015
120.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	-4,368	11 688	-51053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-4,368*	*3 739*	*-16332*
120.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-1,0248	8 140	-8342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-1,0248*	*2 618*	*-2683*
120.3		материалы, изделия и конструкции			925	-925
120.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	-0,00003	1 022 349	-31
120.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	-0,1	2 261	-226
120.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-6	59	-354
120.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	-0,4	605	-242
120.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	-0,1	501	-50
120.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	-0,02	1 103	-22
121	**225-204-0317** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	**шт.**	**3**	**-214 465**	**-643395**
		ВКЛЮЧЕНИЕ				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УСТАНОВКУ ОПОР В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ				
122	**1101-0205-0905** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,12, Кзм=1,12*	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками.** ***Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12***	**$м^3$ грунта**	**35,2**	**69 761**	**2455587**
		из них				
122.1		затраты на труд рабочих			46 321	1630499
		в том числе оплата труда рабочих			22 308	785242
122.1.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	377,52352	4 319	1630524
122.2		машины и механизмы			23 440	825088
		в том числе оплата труда машинистов			7 225	254320
122.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	97,140736	8 233	799760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*97,140736*	*2 618*	*254314*

	2	3	4	5	6	7
	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	291,422208	87	25354
123	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**35,2**	**75**	**2640**
		из них				
123.1		машины и механизмы			75	2640
		в том числе оплата труда машинистов			18	634
123.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1707059	15 415	2631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1707059*	*3 739*	*638*
124	**1101-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**35,2**	**751**	**26435**
		из них				
124.1		затраты на труд рабочих			460	16192
		в том числе оплата труда рабочих			222	7814
124.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,0864	3 185	16200
124.2		машины и механизмы			291	10243
		в том числе оплата труда машинистов			92	3238
124.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,232	8 233	10143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,232*	*2 618*	*3225*
124.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,928	18	89
		ОБВАЛОВКА ОПОР				
125	**1101-0102-0324** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**79**	**875**	**69125**
		из них				
125.1		затраты на труд рабочих			68	5372
		в том числе оплата труда рабочих			34	2686
125.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,1929	4 549	5427
125.2		машины и механизмы			804	63516
		в том числе оплата труда машинистов			160	12640
125.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,7989744	15 415	12316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7989744*	*3 739*	*2987*
125.2.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 $м^3$, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	2,5774224	19 856	51177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5774224*	*3 739*	*9637*
125.3		материалы, изделия и конструкции			3	237
125.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,02212	9 028	200

	2	3	4	5	6	7
	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	251	150	37650
127	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**79**	**357**	**28203**
		из них				
		машины и механизмы			357	28203
		в том числе оплата труда машинистов			87	6873
	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,831536	15 415	28233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,831536*	*3 739*	*6848*
128	**1101-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**79**	**751**	**59329**
		из них				
		затраты на труд рабочих			460	36340
		в том числе оплата труда рабочих			222	17538
	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	11,4155	3 185	36358
		машины и механизмы			291	22989
		в том числе оплата труда машинистов			92	7268
	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,765	8 233	22764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,765*	*2 618*	*7239*
	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,06	18	199
129	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25.* *ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25.*** ***В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	**опора**	**3**	**40 780**	**122340**
		из них				
129.1		затраты на труд рабочих			23 905	71715
		в том числе оплата труда рабочих			11 706	35118
129.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,4224	4 650	71714
129.2		машины и механизмы			15 950	47850
		в том числе оплата труда машинистов			5 107	15321
129.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,4272	11 688	40057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4272*	*3 739*	*12814*
129.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9576	8 140	7795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9576*	*2 618*	*2507*
129.3		материалы, изделия и конструкции			925	2775

1	2	3	4	5	6	7
129.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 349	92
129.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2 261	678
129.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	59	1062
129.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
129.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	501	150
129.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06	1 103	66
130	**225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**3**	**73 817**	**221451**

ИТОГО СМР	**23618145**
Затраты на оргонизацию СМР, 8,4%	**1969855**
Итого	**25665261**
Сметн прибыль 5%	**1274838**
Непредвиден затраты 3%	**769928**
Итого	**27709027**
Прогноз на 2024год к=1,075	**29787204**
Итого с четом скидки подрядчика	**29191459,92**
НДС 12%	**3502975,19**
Всего	**32694435,11**

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ" _____ Смаилов С.М.
БИН 071040018[illegible]

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" _____ Милиус С.Ю.
БИН 220740015167

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group"

Эксперт _____ Исаков Е.С.
№KZ89VJE00023[illegible]

Эксперт авторского надзора ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Эксперт _____ Абуов С.А.
Приказ №113 от 25.03.2024г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Каражал"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	20.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский	32 694 435,11	29 191 459,90							3 502 975,19	32 694 435,11
Удержание 5 %	1 634 721,76	1 459 573,00							175 148,76	1 634 721,76
Итого к оплате	**31 059 713,35**	**27 731 886,91**							**3 327 826,43**	**31 059 713,35**

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Alem Construction Group"

Эксперт_____ Исаков Е.С.

№KZ89VJE00023912 от 10.08.2017 года

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Каражал"

БИН 220740015167

Руководитель_____ Милиус С.Ю.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Каражал»

Подрядчик: ТОО «Жанэм»

Договор №36 от 20 март 2024г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретени материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский	**32 694 435-11**									
Удержание гарантии 5%	**1 634 721-76**									
Итого к оплате:	**1 634 721-76**									**1 634 721-76**
										1 634 721-76

Подрядчик : ТОО «Жанэм»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Каражал»

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Alem Construction Group»

Сманлов С.М.

Мылпус С.Ю.

Исаков Е.С.

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Каражал»
Подрядчик: ТОО «Жанэм»
Договор №36 от 20 март 2024г.

Акт выполненных работ №1 от 30.05.2024г.
Объект: Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**32 694 435,11**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0,00**
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	**0,00**
4	Виды исполняемых работ	**Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский**
5	Суммы ранее оплаченных работ заказчиком	**0,00**
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	**32 694 435,11**
7	Сумма выполненных работ за май 2024года	**32 694 435,11**
8	Сумма удержания перечисленного аванса	**0,00**
9	Сумма удержания резерва 5%	**1 634 721,76**
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**31 059 721,35**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Каражал»
г.Каражал. Сайдалы Сары Тока,1
БИН 220740015167
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7205010
РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Руководитель _____ **Милиус Светлана Юрьевна**

Подрядчик:
ТОО «Жанэм»
100200, Область Улытау, Жанааркинский район,
п.Жанаарка, ул.Шонтелькозы, 44
БИН / ИИН 071040018532
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926017171000000557 в АО Народный Банк Казахстана
Кбе 17
Эл.адрес zhanem@bk.ru
Директор _____ **Смаилов Сапар Мажитович**

"ЖАНЭМ"

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Каражал»
Подрядчик: ТОО «Жанэм»
Договор №36 от 20 март 2024г.

Акт выполненных работ №2 от 30.06.2024г.
Объект: Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**32 694 435,11**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0,00**
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	**0,00**
4	Виды исполняемых работ	**Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский**
5	Суммы ранее оплаченных работ заказчиком	**0,00**
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	**32 694 435,11**
7	Сумма выполненных работ за май 2024года	**32 694 435,11**
8	Сумма удержания перечисленного аванса	**0,00**
9	Сумма удержания резерва 5%	**1 634 721,76**
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**1 634 721,76**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Каражал»
г.Каражал. Сайдалы Сары Тока,1
БИН 220740015167
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7205010
РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Руководитель **Милиус Светлана Юрьевна**

Подрядчик:
ТОО «Жанэм»
100200, Область Улытау, Жанааркинский район,
п.Жанаарка, ул.Шонтелькозы, 44
БИН / ИИН 071040018532
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926017171000000557 в АО Народный Банк Казахстана
Кбе 17
Эл.адрес zhanem@bk.ru
Директор **Смаилов Сапар Мажитович**