Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»

Наименование обьекта: «Түркістан облысы, Кентау қаласындағы орташа қысымды газжүйелерінің құрылысы (Сатпаев 120 көшесін газбен жабдықтау)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Тажимуратов Т.Ж

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Ботабаев М.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Түркістан облысы, Кентау қаласындағы орташа қысымды газжүйелерінің құрылысы (Сатпаев 120 көшесін газбен жабдықтау)»

(наименование, адрес)

Объект : «Түркістан облысы, Кентау қаласындағы орташа қысымды газжүйелерінің құрылысы (Сатпаев 120 көшесін газбен жабдықтау)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-075 от 10.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3013: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0976	1 239 588,0 / 825 746,0	413 842,0 / 108 502,0	120 984,0 / 80 593,0	40 391,0 / 10 590,0			120 984,0
2	2	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	98,576	810,0		79 847,0		79 847,0		79 847,0
3	3	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	812,0		812,0		812,0		812,0
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
5	5	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	595,0		2 380,0		2 380,0		2 380,0
6	6	6303-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,00058	5 353 650,0 / 3 503 246,0	1 685 501,0 / 374 302,0	3 105,0 / 2 032,0	977,0 / 217,0	96,0		3 105,0
7	7	6301-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,58	5 646,0 / 4 922,0	21,0 / 5,0	3 275,0 / 2 855,0	12,0 / 3,0	408,0		3 275,0
8	8	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
9	9	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,00923	1 468 558,0 / 247 042,0	16 193,0 / 2 752,0	13 555,0 / 2 280,0	149,0 / 25,0	11 125,0		13 555,0
10	10	6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 333 515,0 / 2 243 457,0	1 039 904,0 / 246 104,0	1 667,0 / 1 122,0	520,0 / 123,0	25,0		1 667,0
11	11	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
12	12	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 178,0 / 3 999,0	179,0 / 1,0	8 356,0 / 7 998,0	358,0 / 2,0			8 356,0
13	13	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409,0		409,0		409,0		409,0
14	14	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	420,0		420,0		420,0		420,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00055	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	682,0 454,0	228,0 60,0			682,0
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5555	810,0		450,0		450,0		450,0
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,05	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	463,0 254,0	121,0 24,0	88,0		463,0
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,051	17 160,0		875,0		875,0		875,0
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0			4 178,0
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 299,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,004	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	5 191,0 3 434,0	1 757,0 441,0			5 191,0
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	2 470,0		9 979,0		9 979,0		9 979,0
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	4	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	20 836,0 18 524,0	76,0 20,0	2 236,0		20 836,0
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,001	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	1 768,0 1 523,0	178,0 50,0	66,0		1 768,0
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156,0		156,0		156,0		156,0
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	154,0		154,0		154,0		154,0
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	4 207,0		84,0		84,0		84,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,00667	3 430 876,0	1 189 744,0	22 884,0	7 935,0	1 265,0		22 884,0
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	13 683,0	2 001,0			
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00265	1 183 000,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0
				т								
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,2	8 221,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
				м								
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
				т								
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,014	16 849,0		236,0		236,0		236,0
				$м^3$								
42	42	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,002	3 333 515,0	1 039 904,0	6 667,0	2 080,0	100,0		6 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	4 487,0	492,0			
43	43	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2,02	585,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
				м								
44	44	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
				установк		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
45	45	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		1	70 173,0		70 173,0				70 173,0
				шт.						70 173,0		
46	46	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
				м								
47	47	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для водь,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0
				шт.								
48	48	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
				шт.								
49	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,21812	335 822,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
				т								
50	50	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,21	18 719,0		3 931,0		3 931,0		3 931,0
				$м^3$								
51	51	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		1	530,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
52	52	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		1	155,0		155,0		155,0		155,0
				шт.								
53	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,56	383,0	7,0	597,0	11,0	268,0		597,0
				$м^2$		204,0	2,0	318,0	3,0			
54	54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,56	493,0	9,0	769,0	14,0	209,0		769,0
				$м^2$		350,0	2,0	546,0	3,0			
55	55	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
56	56	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
57	57	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
58	58	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0538	2 135 649,0	1 540 668,0	114 898,0	82 888,0	1 867,0		114 898,0
						560 288,0	283 371,0	30 143,0	15 245,0			
59	59	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	2	2 357,0	26,0	4 714,0	52,0	214,0		4 714,0
						2 224,0	0,0	4 448,0	0,0			
60	60	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	1 778,0	20,0	1 778,0	20,0	90,0		1 778,0
						1 668,0	0,0	1 668,0	0,0			
61	61	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	0,375	962,0	522,0	361,0	196,0			361,0
						440,0	109,0	165,0	41,0			
62	62	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1,25	1 587,0	632,0	1 984,0	791,0	881,0		1 984,0
						250,0	154,0	313,0	193,0			
63	63	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	43,075	449,0	449,0	19 341,0	19 341,0			19 341,0
						0,0	131,0	0,0	5 643,0			
64	64	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	1,33	8 482,0	0,0	11 281,0	0,0			11 281,0
						8 482,0	0,0	11 281,0	0,0			
65	65	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,415	9 323,0	396,0	31 838,0	1 352,0	15 805,0		31 838,0
						4 299,0	94,0	14 681,0	321,0			
66	66	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,16	87,0	87,0	2 972,0	2 972,0			2 972,0
						0,0	22,0	0,0	752,0			
67	67	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,16	86,0	86,0	2 938,0	2 937,0			2 938,0
						0,0	21,0	0,0	717,0			
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,08	383,0	7,0	31,0	0,0	14,0		31,0
						204,0	2,0	16,0	0,0			
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,08	493,0	9,0	39,0	1,0	11,0		39,0
						350,0	2,0	28,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э3013: Наружные сети газоснабжения [6-1]					887 792,0	174 146,0	346 003,0	0,0	887 792,0
								297 467,0	38 965,0	70 173,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					887 792,0	174 146,0	346 003,0	0,0	887 792,0
								297 467,0	38 965,0	70 173,0	0,0	
			В том числе:							70 173,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							***817619,00***		
			СМР									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					48 240		
			Итого с общеплощадочными затратами									865 859
			Сметная прибыль 5%		**5%**					43 293		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					46 802		
			ИТОГО без НДС									1 026 126
			НДС		**12%**					123 135		
			ИТОГО с НДС									1 149 261
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,870124256*							1 000 000

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)