Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, ул.Тауелсиздик, 4, тел.: 8 7225 13 48 24** — **060140003167**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestStroy",070004, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 51, тел.: (8 7232) 25-05-20** — **030240006605**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №13 от 27.03.2018 г.**

Номер документа	Дата составления
9	**10.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г.Курчатов, ВКО"			Работа	1	44 803 893,00	44 803 893,00
				Итого	1	x	44 803 893,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бутенко А.В.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Базылханова Л.С.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2018

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **1 751 260 000** тенге
Лимит финансирорвания на 2018г **451 890 116** тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: **44 803 893** тенге

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова ВКО,РК, г. Курчатов, Тауелсиздик ,4, БИН: 060140003167 , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ88070103KSN1825000, РГУ "Комитет казначейства министерства финансов [illegible]" , т. 8 72251 34 824

Подрядчик: ТОО «[illegible]eststroy», РК, ВКО, 070004, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 51, БИН 030240006605, АО ИБ «Заман-Банк», БИК ZAJSKZ22, ИИК KZ15896KZT012203048[illegible]

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **44 803 893 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **44 803 893 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА №1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ОТ 07.07.2018 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор			дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата		№	дата	наименование	код		
		13	27.03.2018							

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге				Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов по текущему акту, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения с начала года	Сумма погашения по текущему акту	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.	работа	451 890 116	55 000 000	4 800 000	4 800 000	50 200 000	0	44 803 893		40 003 893	44 803 893
	в том числе											
	локальная смета 2-4-1	работа							26 471 324			26 471 324
	локальная смета 7-1-3	работа							18 332 569			18 332 569
	Итого		**451 890 116**	**55 000 000**	**4 800 000**	**4 800 000**	**50 200 000**	**0**	**44 803 893**		**40 003 893**	**44 803 893**

Руководитель

ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

_____ Базылхановой Л.С.

Главный инженер проекта ТОО "Zertec

_____ Бакиров Ж.С.

Подрядчик

ТОО «KazInvestStroy»
Директор

_____ Бутенко А.В

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

Подрядчик : ТОО "KazinvestStroy"

Наименование объекта: Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018
(локальная смета 2-4-1)
Сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 23.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	8-4-960	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33.2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	612	12045		7371540				
		Всего прямые затраты				**7371540**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7371540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				442292				
		Всего				**7813832**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				150026				
		- сметная заработная плата, тенге				21154				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	262807
- сметная заработная плата, тенге	120891
- нормативная трудоемкость, чел-ч	736
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79639
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31855
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8338159**
В ценах 2015г. (78%), И мрп =2,737	17 800 802
В ценах на 2017г. (22%), Имрп= 2,928	5 371 109
Итого	**23 171 911**
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2016г.)	356 016
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2017г.)	107 422
Итого сумма налога 2%	**463 438**
2015г С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	18 156 635
2017г С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	5 478 475
Итого с учетом понижающего коэффициента	**23 635 111**
Сумма НДС12%	**2 836 213**
Итого с НДС 2016г.	2 178 796
Итого с НДС 2017г	657 417
Итого по акту с учетом НДС	**26 471 324**

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

_____ Базылхановой Л.С.

Главный инженер проекта ТОО "Zertec

_____ Рахимов Ж.С.

Директор

ТОО "KazinvestStroy"

_____Бутенко А.В.

Инженер-сметчик _____ Богачева А.А.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

Подрядчик : ТОО "KazinvestStroy"

Наименование объекта: Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2018
(локальная смета 7-1-3)
Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Раздел 1 Лист ГП5										
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	422,1	9154,62	378,84	3864165	159908	420459	3,6	1520
		м		597,3	114,21	252120	48208	140	0,558	236
2	Т1-31-19	Добавлять при строительстве железобетонных оград на местности с уклоном к расценкам 1-31-9, 1-31-15 – строительные работы	422,1	1522,65	89,37	642711	37723	143007	1,3	549
		м		214,5	27,5	90540	11608	140	0,134	57
		Всего прямые затраты				**4506876**	**197631**			**2069**
						342660	**59816**			**293**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3966583				
		Накладные расходы, тенге				563466				
		- заработная плата, тенге				84520				
		- трудоемкость, чел-ч				282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				304221				

Всего	**5374563**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	103192
- сметная заработная плата, тенге	14550
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	180766
- сметная заработная плата, тенге	83152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	506
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54778
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21911
Затраты на дополнительную оплату труда и соц поддержку населения проживающего в зонах радиационного риска	39336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5774546**
В ценах 2016г. (78%), Имрп =2,737	12 327 847
В ценах на 2017г. (22%), Имрп= 2,928	3 719 732
Итого	**16 047 579**
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2016г.)	246 557
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2017г.)	74 395
Итого сумма налога 2%	**320 952**
2016г. С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	12 574 277
	3 794 088
Итого с учетом понижающего коэффициента	**16 368 365**
Сумма НДС12%	**1 964 204**
Итого с НДС(12%)	1 508 913
Итого с НДС (88%)	455 291
Итого по акту с учетом НДС	**18 332 569**

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

_____ Базылхановой Л.С.

Главный инженер проекта ТОО "Zertec

_____ Рахимов Ж.С.

Директор

ТОО "KazinvestStroy"

_____ Бутенко А.В.

Инженер-сметчик _____ Богачева А.А.