Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, ул.Тауелсиздик, 4, тел.: 8 7225 13 48 24** — **060140003167**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestStroy",070004, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 51, тел.: (8 7232) 25-05-20** — **030240006605**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №13 от 27.03.2018 г.**

Номер документа	Дата составления
18	**20.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г.Курчатов, ВКО.			Работа	1	10 000 001,00	10 000 001,00
				Итого	1	x	10 000 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Бутенко А.В.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Базылханова Л.С.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **1 751 260 000** тенге
Лимит финансирорвания на 2018г **451 890 116** тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: **90 918 145** тенге

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова ВКО,РК, г. Курчатов, Тауелсиздик ,4, БИН: 060140003167 , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ88070103KSN1825000, РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК' , т. 8 72251 34 824

Подрядчик: ТОО «Kazinveststroy», РК, ВКО, 070004, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 51, БИН 030240006605, АО ИБ «Заман-Банк», БИК ZAJSKZ22, ИИК KZ15896KZT012203048

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **90 918 145 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **10 000 001 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА №4

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ОТ 26.09.2018 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата		дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		13	27.03.2018							

спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения с начала года	Аванс, тенге: Сумма погашения по текущему акту	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов по текущему акту, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.	работа	451 890 116,00	135 567 034,80	12 557 144,00	3 000 001,00	123 009 890,80	80 918 144,00	10 000 001,00		7 000 000,00	90 918 145,00
	в том числе											
	локальная смета 7-1-5	работа							1 520 228,00		1 064 159,60	6 948 800,00
	локальная смета 7-1-3	работа							8 479 773,00		5 935 841,10	44 521 882,00
	Итого		**451 890 116,00**	**135 567 034,80**	**12 557 144,00**	**3 000 001,00**	**123 009 890,80**	**80 918 144,00**	**10 000 001,00**		**7 000 000,00**	**90 918 145,00**

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

_____ Базылхановой Л.С.

Главный инженер проекта ТОО "Zertec

_____ Рахимов Ж.С.

Подрядчик

Директор

ТОО "KazinvestStroy"

_____ Бутенко А.В.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

Подрядчик : ТОО "KazInvestStroy"

Наименование объекта: Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2018
(локальная смета 7-1-5)

Укрепление откосов 1 насосной и смотровых колодцев габионными конструкциями

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Берегоукрепление									
6	99-17-3(пл)пл	Матрацы РЕНО / *шт*	62	6715		416330				
7	99-17-4(пл)пл	Проволока для обвязки / *шт*	48,355	145		7011,475				
		Всего прямые затраты				**423341,475**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				423341,475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25400,4885				

Всего	**448741,964**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	8 616
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	15 093
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 574
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 829
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**478 854**
В ценах 2016г. (78%), И мрп =2,737	1 022 286
В ценах на 2017г. (22%), Имрп= 2,928	308 459
Итого	**1 330 745**
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2016г.)	20 446
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2017г.)	6 169
Итого сумма налога 2%	**26 615**
2016г. С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	1 042 721
2017г. С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	314 625
Итого с учетом понижающего коэффициента	**1 357 346**
Сумма НДС12%	**162 882**
Итого с НДС 2016г.	125 127
Итого с НДС 2017г	37 755
Итого по акту с учетом НДС	**1 520 228**

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

_____ Базылхановой Л.С.

Главный инженер проекта ТОО "Zertec

_____ Рахимов Ж.С.

Директор

ТОО "KazinvestStroy"

_____ Бутенко А.В.

Инженер-сметчик

_____Богачева А.А.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

Подрядчик : ТОО "KazinvestStroy"

Наименование объекта: Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Акт №7
приемки выполненных работ за акт сентябрь
(локальная смета 7-1-3)
Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Раздел 2 Гис- ГП 7									
3	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы kмат1=0;	603	976,14	378,84	588612	228441	600657	3,6	2171
		м		597,3	114,21	360172	68869	140	0,558	336
4	Т1-31-19	Добавлять при строительстве железобетонных оград на местности с уклоном к расценкам 1-31-9, 1-31-15 – строительные работы	603	1522,65	89,37	918158	53890	204298	1,3	784
		м		214,5	27,5	129344	16583	140	0,134	81
		Всего прямые затраты				**1506770**	**282331**			**2955**
						489516	**85452**			**417**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				734924				
		Накладные расходы, тенге				804955				
		- заработная плата, тенге				120743				
		- трудоемкость, чел-ч				402				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	138704
Всего	**2450429**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	47 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	82 417
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24 975
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9 990
Затраты на дополнительную оплату труда и соц поддержку населения проживающего в зонах радиационного риска	56 171
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 671 030**
В ценах 2016г. (78%), И мрп =2,737	5 702 275
В ценах на 2017г. (22%), Имрп= 2,928	1 720 571
Итого	**7 422 846**
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2016г.)	114 046
Налоги сборы , обязательные платежи 2% (2017г.)	34 411
Итого сумма налога 2%	**148 457**
2016г. С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	5 816 262
2017г. С учетом понижающего коэффициента к=0,999989918	1 754 964
Итого с учетом понижающего коэффициента	**7 571 226**
Сумма НДС12%	**908 547**
Итого с НДС 2016г.	697 951
Итого с НДС 2017г	210 596
Итого по акту с учетом НДС	**8 479 773**

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Курчатова ВКО РК»

_____ Базылхановой Л.С.

Главный инженер проекта ТОО "Zertec

_____ Рахимов Ж.С.

Директор

ТОО "KazinvestStroy"

_____ Бутенко А.В.

Инженер-сметчик

_____ Богачева А.А.

Заказ 1275-1

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска

Сводка затрат

Реконструкция водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в г. Курчатов ВКО.

Итого нормативная трудоемкость	3774	**чел-ч**
Итого сметная заработная плата	695711	**тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")
Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7, Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")
Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: 2015 год

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2016-2017 год	**163,33**	час/месяц
Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2016-2017 год	**1960,00**	час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2001}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне 2001 года
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
$МРП_{2001}$- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2001 году. $МРП_{2001}$=775 тенге

Тн=	**3774**
Вмес.нр=	**163,33**
k=	**1,50**
$МРП_{2001}$=	**775**

Сзд =196344 / 163,33*1,5*775 = **26 861,416** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2001}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск в базисном уровне 2001 года
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства в базисном уровне 2001 года, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей недели при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска, 1 чел.месяц
$МРП_{2001}$- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2001 году. $МРП_{2001}$=775 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**163,330**
Вгод.нр 201	**1960**
До	**10**
k=	**1,25**
Сз =	**695711**
Тн =	**3774**
$МРП_{2001}$=	**775**

Сдо = 8*196344*10 /1960* (36825624 /196344+1,25*775/163,33)= **29 310,021** тенге

Составил _____ Богачева А.А. **56 171,437**