Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Форма № 3

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №86 от 15.08.2022 г.доп.соглашение №86 от 16.05.2023г.

АКТ № 3
выполненных работ за период
от 24 мая 2023 года

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**123 604 687,36**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**89 311 405,32**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**37 081 405,71**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**40 464 443,82**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	-
6	Вид выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**94 891 730,31**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 24 мая 2023 года	**5 580 324,99**
9	Удержание аванса 30 % включая НДС 12%	**1 674 097,50**
10	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**279 016,25**
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**3 627 211,24**
12	в том числе НДС, 12%	**388 629,78**

Заказчик:
Руководитель аппарата акима:
Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34
БИН 950740000587
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____ **Кабаев Д.Д.**

Подрядчик:
Руководитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118562203102154648
АО "Банк ЦентрКредит"

Иманбеков Ж.Т.

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 мая 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		86	от 15 августа 2022 года				
	доп.согл.	86	от 16 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце май 2023 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»	**84 724 759,21**	4 982 433,03	-	-	0	0	0	0	597 891,96	**5 580 324,99**
Итого к оплате										**5 580 324,99**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель аппарата акима Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды" _____ Кабаев Д.Д.. БИН 950740000587

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ Рысбай Ә. С. БИН 070340004739

М.П. Подрядчик — Руководитель ТОО"Корпорация МСК-Строй" _____ Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.08.2022 г., доп.соглашение №86 от 16.05.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за **май 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА-ТИП 1 - 545м^2. Локальная смета С07-01										
1	10	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 #Демо-режим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	27,25	4574,72	1502,62	124661	40947	77852	16581	152541	
						215,15	348,24	5863	9490		11299		
2	11	Е11-270403-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 #Демо-режим	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2	545	1193,59	353,66	650507	192745	429901	94143	804224	
						51,12	108,82	27860	59307		59574		
3	12	Е11-270403-0104 Ктр и Кзм=1,12 К=5 #Демо-режим	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основании	545	311,75	68,82	-169904	-37507	-132397	-13047	-197590	
						0	22,17	0	-12083		-14639		
4	13	Е11-270602-0306 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 #Демо-режим	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	545	2211,51	251,72	1205273	137187	1049583	41556	1346575	
						33,95	36,65	18503	19974		99746		
5	14	Е11-270602-0406 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4 #Демо-режим	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 до толщ. 6см	м^2	545	943,91	0,1	514431	55	507858	7041	563192	
						11,96	0	6518	0		41720		
6	15	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 #Демо-режим	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 типа АБВ	м^2	539,344	2547,16	265,25	1373795	143061	1212424	40607	1527556	
						33,95	35,76	18311	19287		113154		
7	16	Е11-270602-0401 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2 #Демо-режим	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	539,344	563,43	0,05	303883	27	300630	3484	331956	
						5,98	0	3225	0		24589		
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА-ТИП 1 - 545м^2. Локальная смета С07-01										
			ИТОГО:									4528454	
								4002646	476514	3445851	190365	4528454	
			В том числе :					80280	95975		335443		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**54341**				**4582795**	
			Итого с временными									**4 674 451,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**91 656,00**				**4 982 433,03**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 580 324,99**	
			Итого с к-ом 2023 г. к=16,6%-1, к=83,4%-1,079										
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**597 891,96**					

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 950740000587

Руководитель аппарата акима Кабаев Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 070340004748

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт Ысқақов М.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 070340004739

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Эксперт Киселев А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 080440023017

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21сентября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		86	от 15 августа 2022 года				
	доп.согл.	86-2	от 09 августа 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»	**185 146 110,11**	52 597 883,04	-	-	0	0	0	0	6 311 745,96	**58 909 629,00**
Удержание резерва 5%										**2 945 481,45**
Удержание аванса 30%										**17 672 888,70**
Итого к оплате										**38 291 258,85**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель аппарата акима Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды" — Турсынов Д.Н. БИН 950740000587

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда" — Рысбай Ә. С. БИН 070340004739

М.П. Подрядчик — Руководитель ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды", БИН 950740000587, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34, Тел.: 567866**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй", БИН101040002148, Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3, БИН101040002148, Тел.: +7 (778) 207-77-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.08.2022 г., доп.соглашение №86-2 от 09.08.2023 г.

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работ. Локальная смета С02-01-01										
1	29	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	69,5	176,39	45,91	12259	3191	639	6671	20444	
						121,28	12,03	8429	836		1514		
2	30	С1222-519-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов),для установки калориферов,обслуживания переплетов и т.п.,мостики для обслуживания светильников,кронштейны для прокладки трубопроводов,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждения	т	0,27632	1139868		314968		314968	25197	340165	Казахстан
3	31	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	8,2896	203,68	5,88	1688	49	927	519	2384	
						85,94	0,95	712	8		177		
4	137	Е11-150212-0305 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	400,1	1230,38	8,99	492275	3597	4	352960	912852	
						1221,38	3,87	488674	1548		67617		
5	138	Коммерческое предложение	Концентрат грунтовки глубокого проникновения для увеличения адгезии Ceresit CT17 conc	кг	80,02	2322,32		185832		185832	14867	200699	
6	139	Коммерческое предложение	Декоративная минеральная штукатурка Ceresit CT35	кг	1400,35	175,26		245425		245425	19633	265058	
7	150	Е11-150212-0305 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	155,6	1230,38	8,99	191447	1399	2	137267	355010	
						1221,38	3,87	190047	602		26296		
8	151	Коммерческое предложение	Концентрат грунтовки глубокого проникновения для увеличения адгезии Ceresit CT17 conc	кг	31,12	2322,32		72271		72271	5782	78053	
9	152	Коммерческое предложение	Декоративная минеральная штукатурка Ceresit CT35	кг	544,6	175,26		95447		95447	7635	103082	
10	163	Е11-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м² до 3	м² поверхности облицовки	110,3	33733,8	184,11	3720838	20307	150457	2563022	6786569	
						32185,62	87,76	3550074	9680		502709		
11	164	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	м²	110,3	14255		1572327		1572327	125786	1698113	
12	173	КП ИП "Пташник" 2022 г.	Изготовление оконных обрамлений (43 шт),межэтажных поясов (168 п.м.),изготовление колонн (6 шт)	комплект	1	25000000		25000000		25000000	2000000	27000000	
13	174	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	140,5	823,04	7,83	115637	1100	42816	51916	180957	
						510,47	2,74	71721	385		13404		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	175	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	140,5	267,12	2,71	37530	381	19007	13183	54771	
						129,13	1,19	18143	167		4058		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работ. Локальная смета С02-01-01									37998156	
			Раздел: 2. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
15	3	521-402-0301021 СпрСЦ 11.2022	Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3	шт.	4	189955		759820		759820		759820	
			Отпускная цена			189955		759820					
			Сметная стоимость оборудования					*759820*					
16	4	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Штучные изделия. Установка	изделие	4	1911,84	158,04	7647	632	2969	3141	11651	
						1011,49	79,02	4046	316		863		
17	12	522-101-1224002 СпрСЦ 11.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	40	37821		1512840		1512840		1512840	
			Отпускная цена			37821		1512840					
			Сметная стоимость оборудования					*1512840*					
18	21	Коммерческое предложение ИП "Глост-Р"	Конференц-оборудование в составе: центральный контроллер, пульт председателя, пульт делегата, микрофон, входной подавитель обратной связи, камера,крепление настенное, профессиональный микшер, настенная корпусная двухполосная акустическая система, устройство видео-захвата, HDMI видео усилитель, комплект коммутаций	шт	1	5691260,71		5691261		5691261		5691261	
			Отпускная цена			5691261		5691261					
			Сметная стоимость оборудования					*5691261*					
			Итого по разделу: 2. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									7975572	
			Раздел: 3. Исключить из акта выполненных работ №3 за август 2023										
19	19	С1247-306-0405	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	6	46312		-277872		-277872	-22230	-300102	
			Итого по разделу: 3. Исключить из акта выполненных работ №3 за август 2023									-300102	
			Раздел: 4. Включить-исключить №5										
20	26	Е12-030101-1901 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м³ кладки	0,975	43068,74	2758,9	41992	2689	30596	6806	52702	
						8928,9	765,61	8706	746		3904		
21	27	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1328	29895,46	1404,72	33866	1592	0	23637	62103	
						28490,74	489,71	32274	555		4600		
22	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5328	349794		186370		186370	14910	201280	
23	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6	376202		225721		225721	18058	243779	
24	30	Прайс	Тепловая завеса WING E100 AC	шт	1	386919,64		386920		386920		386920	
			Отпускная цена			386920		386920					
			Сметная стоимость оборудования					*386920*					
25	31	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство(фундаменты под опоры освещения)	м³	0,48	30506,19	1405,68	14643	674	10833	3092	19154	
						6530,94	548,6	3135	263		1419		
26	32	Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	1	14033,97	9475,28	14034	9475	0	6926	22637	
						4558,69	4099,21	4559	4099		1677		
27	33	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	13775,2	6873,37	13775	6873	81	7226	22681	
						6820,51	3215,09	6821	3215		1680		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	34	С1247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А (ССГ4 Г/ц) высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	7	45896		321272		321272	25702	346974	Казахстан
29	35	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ф-А-СТА800/220/	т	0,01575	1012800		15952		15952	1276	17228	Казахстан
30	36	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм1	шт.	1	11173		11173		11173	894	12067	Казахстан
31	37	Е11-330207-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	8409,58	4794,94	16819	9590	43	8363	27197	
						3592,92	1633,87	7186	3268		2015		
32	38	С1247-103-0602	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48,мощность 59 Вт,световой поток 8300 лм	шт.	2	82703		165406		165406	13232	178638	Казахстан
33	39	Прайс	Арочный металлодетектор ZK-D1065	шт	1	300937,5		300938		300938		300938	
			Отпускная цена			300938		300938					
			Сметная стоимость оборудования					*300938*					
34	40	Прайс	Диван Кдимент "3" 2040х840х810 мм	шт	1	125314,67		125315		125315		125315	
			Отпускная цена			125315		125315					
			Сметная стоимость оборудования					*125315*					
35	41	Прайс	Кресло 800х520х500	шт	1	52797,33		52797		52797		52797	
			Отпускная цена			52797		52797					
			Сметная стоимость оборудования					*52797*					
36	42	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	447,95	194,34	53754	23320	6876	22825	82705	
						196,31	67,87	23557	8144		6126		
37	43	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	558269		66992		66992	5359	72351	Казахстан
38	44	Е11-460302-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	120	444,04	189,8	53285	22776	0	33883	94141	
						254,24	81,9	30509	9828		6973		
39	45	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	295,89	3,83	35507	460	649	24778	65108	
						286,65	0,13	34398	16		4823		
40	46	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	120	44		5280		5280	422	5702	
41	47	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	386,2	0,49	772	1	2	554	1432	
						384,5	0,22	769	0		106		
42	48	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	500		1000		1000	80	1080	
43	49	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3778,02	35,27	7556	71	3620	2783	11166	
						1932,57	0	3865	0		827		
44	50	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	670		1340		1340	107	1447	
			Итого по разделу: 4. Включить-исключить №5									2407542	
			ИТОГО:					41904118	108177	28478425	3269552	48081169	
								4487625	43676	8829891	2907498		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8829891			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		471015				48552185	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		794446				49346631	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52 597 883	
			Итого с к-ом 2023 г. к=16,6%-1, к=83,4%-1,079			12 %		6311746					
			НДС									58 909 629	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 950740000587

Руководитель аппарата акима Турсынов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 101040002148

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт Ысқақов Ә.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 070340004739

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Эксперт Киселев А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 080440023017

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 мая 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		86	от 15 августа 2022 года				
	доп.согл.	86	от 16 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце май 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»	**79 742 326,18**	28 129 515,18	-	-	0	0	0	0	3 375 541,82	**31 505 057,00**
Итого к оплате										**31 505 057,00**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель аппарата акима Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды" — Кабаев Д.Д.. БИН 950740000587

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда" — Рысбай Ә. С. БИН 070340004739

М. П. Подрядчик — Руководитель ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.08.2022 г., доп.соглашение №86 от 16.05.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за **май 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы. Локальная смета С02-01-01										
1	3	Е11-460401-0402 Ктр и Кзм=1,12	Перегородки монолитные железобетонные /монолитный пояс/. Разборка	$м^3$	5,44	35560,95	15711	193452	85468	12201	95194	311738	
						17607,07	6696,84	95782	36431		23092		
												311738	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы. Локальная смета С02-01-01										
			Раздел: 2. ЧЕРДАК.Локальная смета С02-01-01										
2	32	Е11-120101-1503 Ктр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	716,6	164,02	24,04	117537	17227	0	75229	208187	
						139,98	5,83	100310	4178		15421		
3	33	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	788,26	137		107992		107992		116631	
											8639		
4	34	Е11-120101-1303 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	358,3	1601,14	100,23	573688	35912	208033	243372	882425	
						920,3	23,09	329743	8273		65365		
5	35	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	$м^3$	36,9049	58760		2168532		2168532		2342015	Казахстан
											173483		
												3549258	
			Итого по разделу: 2. ЧЕРДАК.Локальная смета С02-01-01										
			Раздел: 3. Полы.Локальная смета С02-01-01										
6	46	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	18,77	2799,19	244,35	52541	4586	15147	25069	83819	
						1747,86	107,14	32807	2011		6209		
7	50	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	152,76	2799,19	244,35	427604	37327	123274	204026	682160	
						1747,86	107,14	267003	16367		50530		
8	58	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	28,7	2799,19	244,35	80337	7013	23160	38332	128162	
						1747,86	107,14	50164	3075		9493		
9	75	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	29,77	2799,19	244,35	83332	7275	24024	39761	132940	
						1747,86	107,14	52034	3190		9847		
10	83	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	61,77	2799,19	244,35	172906	15093	49847	82500	275838	
						1747,86	107,14	107965	6618		20432		
11	93	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20,78	2799,19	244,35	58167	5077	16769	27754	92795	
						1747,86	107,14	36321	2226		6874		
												1395714	
			Итого по разделу: 3. Полы.Локальная смета С02-01-01										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Потолок.Локальная смета С02-01-01										
12	101	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	506,706	2447,12 2179,08	268,04 124,47	1239970 1104153	135818 63070	0	840402 166428	2246800	
13	102	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	506,706	4122		2088642		2088642	167091	2255733	
			Итого по разделу: 4. Потолок.Локальная смета С02-01-01									4502533	
			Раздел: 5. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-03										
14	6	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38,8	2333,58 2296,41	24,98 0,17	90543 89101	970 7	473	64157 12376	167076	
15	7	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38,412	157		6031		6031	482	6513	Казахстан
16	8	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18,4	2753,67 2704,75	35,96 0,46	50668 49767	661 8	238	35839 6920	93427	
17	9	С1241-205-1303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,216	360		6558		6558	525	7083	Казахстан
18	10	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	2402,21 739,86	39,9 14,79	1922 592	32 12	1298	435 189	2546	
19	11	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2499,77 739,86	39,9 14,79	1000 296	16 6	688	217 97	1314	
20	12	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2875,5 739,86	39,9 14,79	575 148	8 3	419	109 55	739	
21	13	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	3220,79 739,86	39,9 14,79	5475 1258	68 25	4150	924 512	6911	
22	14	Е11-160301-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	5949,11 1139,3	93,94 34,91	5354 1025	84 31	4244	761 489	6604	
23	15	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16,4	4850,2 1467,38	105,45 30,41	79543 24065	1730 499	53749	17686 7778	105007	
24	16	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6269,66 5245,36	508,35 105,67	6270 5245	509 106	516	3853 810	10933	
25	17	С1242-101-0402	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	36920		36920		36920	2954	39874	
26	18	С1245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	166002		166002		166002	13280	179282	
27	19	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	29	3435,33 2965,64	166,02 23,86	99625 86004	4815 692	8806	62421 12964	175010	
28	20	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3488,2 2965,64	218,89 47,73	6976 5931	437 95	607	4339 905	12220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	21	Е11-160601-0103 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6269,66	508,35	12539	1016	1032	7705	21864	
						5245,36	105,67	10491	211		1620		
30	22	С1242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	8859		8859		8859		9568	
											709		
31	23	С1242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	10468		20936		20936		22611	
											1675		
32	24	С1242-303-0102	Кран шаровый ПП, наружная резьба, 20хG1/2	шт.	15	2722		40830		40830		44096	
											3266		
33	25	С1242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	35805		71610		71610		77339	Казахстан
											5729		
34	26	С1242-303-0102	Кран шаровый приварной ПП, 20	шт.	11	2722		29942		29942		32337	
											2395		
35	27	С1242-203-0101	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м³/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18148		36296		36296		39200	
											2904		
36	28	Е11-181101-0102 Ктр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3406,05	0	3406	0	2890	372	4080	
						516,55	0	517	0		302		
37	29	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3435,33	166,02	3435	166	304	2152	6034	
						2965,64	23,86	2966	24		447		
38	30	С1242-307-0205	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	11658		11658		11658		12591	
											933		
39	34	С1241-116-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3289		19734		19734		21313	
											1579		
40	35	С1261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	15	494		7410		7410		8003	
											593		
41	36	С1241-211-1403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	899		899		899		971	
											72		
42	37	С1241-211-1909	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 40х1 1/4	шт.	1	1399		1399		1399		1511	Казахстан
											112		
43	38	С1241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	44		88		88		95	Казахстан
											7		
44	39	С1241-112-0130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	807		5649		5649		6101	
											452		
45	40	С1241-114-0108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1199		1199		1199		1295	
											96		
46	41	С1241-114-0105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	711		1422		1422		1536	
											114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	42	С1241-113-0211	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2639		2639		2639	211	2850	
48	43	С1241-113-0214	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4570		4570		4570	366	4936	
49	44	С1241-113-0111	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2640		2640		2640	211	2851	
50	45	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	98		294		294	24	318	Казахстан
51	46	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	37		592		592	47	639	
52	47	С1241-113-0111	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2640		2640		2640	211	2851	
53	48	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	23		690		690	55	745	
54	49	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	65		390		390	31	421	
55	50	С1241-510-0104	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 32 мм	10 шт.	0,1	6462		646		646	52	698	Казахстан
56	71	С1241-207-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	0,5	350		175		175	14	189	
57	74	С1224-106-0301	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	21090		21090		21090	1687	22777	
58	75	С1261-301-0371	Сифон-ревизия канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	1169		1169		1169	94	1263	
			Итого по разделу: 5. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-03									1165622	
			Раздел: 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. Локальная смета 02-01-02										
59	1	Ц13-110201-0104 Ктр и Ксм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	2	4276,33 4198,9	0 0	8553 8398	0 0	155	6046 1168	15767	
60	2	С1245-710-0203	СТУ в комплекте: тепловычислитель, расходомеры ду20, 2,5м^3/ч, термопреобразователь, модем GSM	шт.	1	319514		319514		319514	25561	345075	Казахстан
61	3	Е11-160601-0101 Ктр и Ксм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3015,31 2578,82	132,82 19,09	3015 2579	133 19	304	1871 391	5277	
62	4	С1245-504-0107	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м^3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	59999		59999		59999	4800	64799	
63	9	Е11-160601-0101 Ктр и Ксм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3015,31 2578,82	132,82 19,09	6031 5158	265 38	607	3741 782	10554	
64	11	Е11-180501-0101 Ктр и Ксм=1,06	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	31445,51 24327,49	614,93 199,4	62891 48655	1230 399	13006	35319 7857	106067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	12	511-402-0103 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	93602		187204				187204	
			Отпускная цена							187204			
			Сметная стоимость оборудования			93602		187204					
								187204					
66	13	Е11-180701-0101 Ктр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	62720,29	320,49	125441	641	114919	7183	143234	
						4940,35	47,74	9881	95		10610		
67	14	Е11-180801-0302 Ктр и Кэм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3905,99	355,37	3906	355	0	2629	7058	
						3550,62	100,28	3551	100		523		
68	15	С1245-301-0120	Теплообменник системы отопления Q=43,1кВт G1=19м^3/ч	шт.	1	532694		532694		532694		575310	
											42616		
69	16	Е11-181001-0103 Ктр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	22833,11	328,68	22833	329	20802	1300	26064	
						1702,92	102,8	1703	103		1931		
70	17	Е11-181001-0104 Ктр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	25731,72	335,57	25732	336	23693	1300	29195	
						1702,92	102,53	1703	103		2163		
71	18	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3015,31	132,82	3015	133	304	1871	5277	
						2578,82	19,09	2579	19		391		
72	19	С1245-602-0401	Клапан DN 15, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	1	6093		6093		6093		6580	
											487		
73	20	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	3015,31	132,82	33168	1461	3340	20576	58043	
						2578,82	19,09	28367	210		4299		
74	21	Е11-160601-0102 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3057,6	175,11	6115	350	607	3768	10674	
						2578,82	38,18	5158	76		791		
75	24	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3015,31	132,82	12061	531	1215	7482	21106	
						2578,82	19,09	10315	76		1563		
76	25	С1242-307-0103	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	2065		4130		4130		4460	
											330		
77	26	С1242-307-0101	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	978		978		978		1056	
											78		
78	27	С1242-309-0301	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	2935		2935		2935		3170	
											235		
79	28	Е11-181001-0101 Ктр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1680,57	233,44	1681	234	19	1080	2982	
						1428,07	71,63	1428	72		221		
80	29	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1195		1195		1195		1291	
											96		
81	30	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	3015,31	132,82	30153	1328	3037	18705	52767	
						2578,82	19,09	25788	191		3909		
82	33	Е11-180401-0106 Ктр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка	бак	1	48148,82	1215,84	48149	1216	31825	11187	64083	
						15107,59	429,77	15108	430		4747		
83	34	Е11-160601-0102 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3057,6	175,11	12230	701	1215	7537	21348	
						2578,82	38,18	10315	153		1581		
84	36	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3015,31	132,82	6031	265	607	3741	10554	
						2578,82	19,09	5158	38		782		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	37	С1242-303-0801	Клапан (вентиль) запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15 DN 15	шт.	2	12253		24506		24506		26466	
											1960		
86	38	Е11-181101-0104 Ктр и Кзм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	709,35	0	5675	0	953	3400	9801	
						590,27	0	4722	0		726		
87	39	С1245-713-0101	Термометры прямые в оправе	шт.	8	4432		35456		35456		38292	
											2836		
88	40	Е11-181101-0103 Ктр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	12	3813,57	0	45763	0	38310	5366	55219	
						621,07	0	7453	0		4090		
89	41	Е11-160602-0301 Ктр и Кзм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	966,41	2,97	966	3	86	633	1727	
						877,67	0,84	878	1		128		
90	44	С1245-405-1901	Шкаф управления	шт.	1	337553		337553		337553		364557	
											27004		
91	45	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3015,31	132,82	3015	133	304	1871	5277	
						2578,82	19,09	2579	19		391		
92	46	Е11-160601-0102 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3057,6	175,11	9173	526	911	5653	16012	
						2578,82	38,18	7736	115		1186		
93	48	С1242-303-0801	Клапан (вентиль) запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15 DN 15	шт.	1	12253		12253		12253		13233	
											980		
94	49	Е11-160601-0102 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3057,6	175,11	12230	701	1215	7537	21348	
						2578,82	38,18	10315	153		1581		
95	50	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3015,31	132,82	12061	531	1215	7482	21106	
						2578,82	19,09	10315	76		1563		
96	51	С1242-202-0905	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9640		9640		9640		10411	
											771		
97	54	С1242-202-0903	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6824		27296		27296		29480	
											2184		
98	57	С1261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,29	7391		2143		2143		2314	
											171		
99	58	С1241-507-0303	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	1805		181		181		195	
											14		
100	59	С1241-507-0303	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,3	1805		542		542		585	
											43		
101	60	С1241-507-0304	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	2539		254		254		274	
											20		
102	61	С1241-510-0101	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	0,5	1846		923		923		997	Казахстан
											74		
103	62	С1241-510-0101	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	0,2	1846		369		369		399	Казахстан
											30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	63	С1241-510-0102	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 20 мм	10 шт.	1,1	2885		3174		3174		3428	Казахстан
											254		
105	64	С1241-510-0103	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 25 мм	10 шт.	0,8	4039		3231		3231		3489	Казахстан
											258		
106	65	С1241-510-0104	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 32 мм	10 шт.	0,2	6462		1292		1292		1395	Казахстан
											103		
107	66	Е11-160301-0101 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3	2010,48	27,9	2614	36	1840	540	3406	
						566,99	10,12	737	13		252		
108	67	Е11-160301-0102 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40,4	2174,03	27,9	87831	1127	63797	16787	112987	
						566,99	10,12	22906	409		8369		
109	68	Е11-160301-0103 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	43,3	1777,77	27,9	76977	1208	51219	17992	102566	
						566,99	10,12	24551	438		7597		
110	69	Е11-160301-0104 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,95	2559,06	27,9	20345	221	15615	3303	25540	
						566,99	10,12	4508	80		1892		
111	70	Е11-160301-0105 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	2734,9	27,9	3008	31	2354	457	3742	
						566,99	10,12	624	11		277		
112	71	Е11-160401-0202 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,15	1178,58	69,15	177	10	5	118	319	
						1075,65	20,81	161	3		24		
113	72	Е11-160401-0204 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	1604,5	122,23	1123	85	50	728	1999	
						1410,2	34,61	987	24		148		
114	73	С1241-102-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	3473		2431		2431		2625	
											194		
115	74	С1241-102-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,15	1261		189		189		204	
											15		
116	75	Е11-260101-1701 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	131,41	936,24	111,72	123031	14681	50277	46584	183184	
						441,92	50,43	58073	6627		13569		
117	76	С1234-303-0506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	40,337	1592		64217		64217		69354	Казахстан
											5137		
118	77	С1234-303-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11,319	2189		24777		24777		26759	Казахстан
											1982		
119	78	С1234-303-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	3,773	2355		8885		8885		9596	Казахстан
											711		
120	79	С1234-303-0510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		89,122	2480		221023		221023		238705	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							17682		
121	80	Ц13-080304-0204 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	34668,26	3568,95	69337	7138	49969	10796	86544	
						6114,9	1382,31	12230	2765		6411		
122	81	С1245-509-0312	Шкаф коллекторный, модель VSU-6, типа Watts	шт.	2	57389		114778		114778		123960	
											9182		
123	82	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,9	708		22585		22585		24392	
											1807		
			Итого по разделу: 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. Локальная смета 02-01-02									**3420880**	
			Раздел: 7. Технологическое оборудование. Включить - исключить №3										
124	1	Коммерческое предложение	Регепши (материал ЛДСП, столешница из акрилового камня) 3500х2000х1200мм	шт	1	1473214,29		1473214				1473214	
										1473214			
			Отпускная цена			1473214		1473214					
			Сметная стоимость оборудования					*1473214*					
125	2	Коммерческое предложение	Стена декоративная (МДФ) 5500х2750мм	шт	1	956250		956250				956250	
										956250			
			Отпускная цена			956250		956250					
			Сметная стоимость оборудования					***956250***					
126	3	Коммерческое предложение	Тумба под телевизор 5500х750мм	шт	1	214285,71		214286				214286	
										214286			
			Отпускная цена			214286		214286					
			Сметная стоимость оборудования					***214286***					
127	4	Коммерческое предложение	Стол офисный для совещаний (МДФ) 5600х2000х760мм	шт	1	981250		981250				981250	
										981250			
			Отпускная цена			981250		981250					
			Сметная стоимость оборудования					***981250***					
128	5	Коммерческое предложение	Стол офисный (МДФ) 2500х2000х750мм	шт	1	812500		812500				812500	
										812500			
			Отпускная цена			812500		812500					
			Сметная стоимость оборудования					***812500***					
129	6	Коммерческое предложение	Шкаф для одежды (МДФ) 2300х1100х400мм	шт	1	625000		625000				625000	
										625000			
			Отпускная цена			625000		625000					
			Сметная стоимость оборудования					***625000***					
130	7	Коммерческое предложение	Стена декоративная (МДФ) 3820х2750, 3600х2730мм	шт	2	982142,86		1964286				1964286	
										1964286			
			Отпускная цена			982143		1964286					
			Сметная стоимость оборудования					***1964286***					
131	8	Коммерческое предложение	Стол офисный для совещаний (МДФ) 2800х1100х750мм	шт	1	589285,71		589286				589286	
										589286			
			Отпускная цена			589286		589286					
			Сметная стоимость оборудования					***589286***					
132	9	Коммерческое предложение	Комплект мебели в приемную (стол офисный МДФ 2000х800х760мм, шкаф для одежды (МДФ) 800х400х2300мм, с зеркалом 2300х800 мм)	шт	1	987500		987500				987500	
										987500			
			Отпускная цена			987500		987500					
			Сметная стоимость оборудования					***987500***					
			Итого по разделу: 7. Технологическое оборудование									**8603572**	
			Раздел: 8. Полы. Смета включить-исключить №1										
133	7	СПрайс	Плитка керамогранитная полированная размерами 40х40мм	м²	19,1454	3913		74916		74916		89909	
											5993		
134	8	СПрайс	Плитка керамогранитная полированная размерами 40х40мм	м²	155,8152	3913		609705		609705		658481	
											48776		
135	9	СПрайс	Плитка керамогранитная полированная размерами 40х40мм		29,274	3913		114549		114549		123713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	10	СПрайс	Плитка керамогранитная полированная размерами 40х40мм	м²	30,3654	3913		118820		118820	9164	128326	
137	11	СПрайс	Плитка керамогранитная полированная размерами 40х40	м²	63,0054	3913		246540		246540	9506	266263	
138	12	СПрайс	Плитка керамогранитная полированная размерами 40х40	м²	21,1956	3913		82938		82938	19723	89573	
			Итого по разделу: 8. Полы. Смета включить-исключить №1								6635	1347265	
			Раздел: 9. Отопление. Смета включить-исключить №2										
139	18	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	193216		193216		193216	15457	208673	
140	19	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833		138833		138833	11107	149940	
141	20	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307	
142	21	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	16951		33902		33902	2712	36614	
143	22	С1242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	12060		24120		24120	1930	26050	Казахстан
144	23	С1242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	6603		72633		72633	5811	78444	
145	24	С1242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	14871		29742		29742	2379	32121	
146	25	С1242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	3063		27567		27567	2205	29772	
147	26	С1242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	4214		4214		4214	337	4551	
148	27	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10664		42656		42656	3412	46068	Казахстан
149	28	С1242-401-1501	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м³/ч	шт.	1	476178		476178		476178	38094	514272	
150	29	С1242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	25629		25629		25629	2050	27679	
151	30	С1242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	23753		71259		71259	5701	76960	
152	31	С1242-207-1704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12184		24368		24368	1949	26317	
153	32	С1242-207-1704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	12184		12184		12184	975	13159	
154	33	С1242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		4	57009		228036		228036		246279	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18243		
155	34	С1242-207-1702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4280		8560		8560		9245	
				шт.							685		
			Итого по разделу: 9. Отопление. Смета включить-исключить №2									1544451	
			ИТОГО:					22440866	397247	10444539	2137192	25841035	
								2808307	160014	8790776	1262976		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8790776			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		204603					
			Итого с временными									26045638	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		345097					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26390735	
			Итого с к-ом 2023 г. к=16,6%-1, к=83,4%-1,079									28 129 515	
			НДС			12 %		3375542					
			Итого с НДС									31 505 057	

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Аппарат кима района имени Казыбек би города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 950740000587

Руководитель аппарата акима Кабаев Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 101040002148

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 070340004739

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Эксперт Киселев А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 080440023017

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №86 от 15.08.2022 г.доп.соглашение №86 от 16.05.2023г.

АКТ № 2
выполненных работ за период
от 19 мая 2023 года

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**123 604 687,36**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**57 806 348,32**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	37 081 405,71
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	-
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	-
6	Вид выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**89 311 405,32**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 19 мая 2023 года	**31 505 057,00**
9	Удержание аванса 30 % включая НДС 12%	**9 451 517,10**
10	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**1 575 252,85**
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**20 478 287,05**
12	в том числе НДС, 12%	**2 194 102,18**

Заказчик:
Руководитель аппарата акима:
Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34
БИН 950740000587
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____ **Кабаев Д.Д.**

Подрядчик:
Руководитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118562203102154648
АО "Банк ЦентрКредит"

_____ **Иманбеков Ж.Т.**

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		86	от 15 августа 2022 года				
	доп.согл.	86-2	от 09 августа 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»	**132 548 227,07**	47 823 467,86	-	-	0	0	0	0	5 738 816,14	**53 562 284,00**
Удержание резерва 5%										**2 678 114,20**
Удержание аванса 30%										**16 068 685,20**
Итого к оплате										**34 815 484,60**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель аппарата акима Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би городаКараганды" — Турсынов Д.Н. БИН 950740000587

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда" — Рысбай Э. С. БИН 070340004739

М. П. Подрядчик — Руководитель ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды", БИН 950740000587, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34, Тел.: 567866**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй", БИН101040002148, Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3, БИН101040002148, Тел.: +7 (778) 207-77-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.08.2022 г., доп.соглашение №86-2 от 09.08.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за **август 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружная отделка. Локальная смета С02-01-01										
1	1	Е11-080701-0102 Ктр и Кзм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	$м^2$ вертикальной проекции	749,34	1686,16 1033,39	99,21 44,78	1263507 774360	74342 33555	414805	581698 147620	1992825	
2	2	Е11-460201-0802 Ктр и Кзм=1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	400,1	322,29 322,29	0 0	128948 128948	0 0	0	92843 17744	239535	
3	3	Е12-110102-1501 Ктр и Кзм=1,09	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	$м^2$	400,1	1396,62 1281,08	115,43 102,01	558788 512560	46183 40814	44	398428 76579	1033795	
4	4	СКоммерческое предложение	Цементная, армированная, гидрофобная смесь для ремонта Ceresit CT29	кг	7201,8	106,48		766848		766848	61359	828207	
5	5	Е11-150213-0101 Ктр и Кзм=1,06	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	400,1	4381,82 4018,06	42,47 11,59	1753166 1607626	16992 4637	128548	1160830 233118	3147114	
6	6	СКоммерческое предложение	Концентрат грунтовки глубокого проникновения для увеличения адгезии Ceresit CT17 conc	кг	80,02	2633,79		210756		210756	16860	227616	
7	7	СКоммерческое предложение	Клеевая смесь Ceresit CT180	кг	2800,7	127,46		356977		356977	28567	385544	
8	8	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	$м^3$	40,01	58760		2350988		2350988	188079	2539067	Казахстан
9	9	С1217-202-0201	Стеклосетка ячейка 5х5мм,160кр/$м^2$	$м^2$	460,115	694		319320		319320	25546	344866	Казахстан
10	10	Коммерческое предложение	Штукатурно-клеевая смесь усиленная Ceresit CT190	кг	2320,58	156,28		362660		362660	29007	391667	
11	11	Е11-460201-0802 Ктр и Кзм=1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	155,6	322,29 322,29	0 0	50148 50148	0 0	0	36107 6901	93156	
12	12	Е12-110102-1501 Ктр и Кзм=1,09	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	$м^2$	155,6	1396,62 1281,08	115,43 102,01	217314 199336	17961 15873	17	154950 29782	402046	
13	13	СКоммерческое предложение	Цементная, армированная, гидрофобная смесь для ремонта Ceresit CT29	кг	2800,8	106,48		298229		298229	23863	322092	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	155,6	4381,82 4018,06	42,47 11,59	681811 625210	6608 1803	49993	451450 90660	1223921	
15	15	СКоммерческое предложение	Концентрат грунтовки глубокого проникновения для увеличения адгезии Ceresit CT17 conc	кг	31,12	2633,79		81964		81964	6557	88521	
16	16	СКоммерческое предложение	Клеевая смесь Ceresit CT180	кг	1089,2	127,46		138829		138829	11110	1499,39	
17	17	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м³	15,56	58760		914306		914306	73144	987450	Казахстан
18	18	С1217-202-0201	Стеклосетка ячейка 5х5мм,160гр/м²	м²	178,94	694		124184		124184	9935	134119	Казахстан
19	19	Коммерческое предложение	Штукатурно-клеевая смесь усиленная Ceresit CT190	кг	902,48	156,28		141040		141040	11281	152321	
20	20	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	110,3	322,29 322,29	0 0	35549 35549	0 0	0	25595 4892	66036	
21	21	Е12-110102-1501 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м²	110,3	1396,62 1281,08	115,43 102,01	154047 141303	12732 11252	12	109839 21111	284997	
22	22	Коммерческое предложение	Цементная, армированная, гидрофобная смесь для ремонта Ceresit CT29	кг	1985,4	106,48		211405		211405	16916	228321	
23	23	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	110,3	4381,82 4018,06	42,47 11,59	483315 443192	4684 1278	35438	320019 64266	867600	
24	24	СКоммерческое предложение	Концентрат грунтовки глубокого проникновения для увеличения адгезии Ceresit CT17 conc	кг	22,06	2633,79		58101		58101	4648	62749	
25	25	СКоммерческое предложение	Клеевая смесь Ceresit CT180	кг	772,1	127,46		98412		98412	7875	106287	
26	26	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м³	11,03	58760		648123		648123	51850	699973	Казахстан
27	27	С1217-202-0201	Стеклосетка ячейка 5х5мм,160гр/м²	м²	126,845	694		88030		88030	7042	95072	Казахстан
28	28	Коммерческое предложение	Штукатурно-клеевая смесь усиленная Ceresit CT190	кг	639,74	156,28		99979		99979	7997	107976	
			Итого по разделу: 1. Наружная отделка. Локальная смета С02-01-01									17202812	
			Раздел: 2. Разные работы										
29	29	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций		13	3889,25 807,87	2179,95 477,54	50560 10502	28339 6208	11719	12032 5007	67599	
30	30	Е11-070501-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций		6	5034,91 1229,22	2776,98 608,33	30209 7375	16662 3650	6172	7938 3052	41199	
31	31	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м³	2,196	27264		59872		59872	4790	64662	Казахстан
32	32	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	1,324	27264		36098		36098	2888	38986	Казахстан
33	33	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	4,074	27264		111074		111074	8886	119960	Казахстан
34	34	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,12	Монолитные заделки. Устройство		0,63	36573,16	2313,27	23041	1457	15592	4543	29791	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		9510,98	504,7	5992	318		2207		
35	35	Е11-060101-0115 Ктр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	19,98	30767,97 3474,42	3384,3 736,24	614744 69419	67618 14710	477707	60573 54025	729342	
36	36	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12074	455717		55023		55023	4402	59425	
37	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11228	349794		39275		39275	3142	42417	
38	38	Е11-060301-0408 Ктр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10068	1138938,11 123635,12	2502,99 1069,61	114668 12448	252 108	101969	9040 9897	133605	
39	39	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	74,9	1277,46 484,13	36,94 5,04	95682 36261	2766 377	56654	26380 9765	131827	
40	40	Е11-110101-2705 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	64,2	3047,97 2613,35	34,5 13,86	195680 167777	2215 890	25688	121440 25369	342489	
41	41	С1233-202-0104	Плитки керамические неглазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²	65,484	2551		167050		167050	13364	180414	
42	42	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.2,3,4,5/	т стальных элементов	0,12572	1160328,2 106695,34	13012,58 2597,04	145876 13414	1635 326	130827	9893 12462	168231	
43	43	Е11-090302-0112 Ктр и Кзм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,83832	45292,37 12306,84	22066,11 6633,47	37969 10317	18498 5561	9154	11432 3952	53353	
44	44	С1214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,83832	475195		398365		398365	31869	430234	
45	45	Е11-090302-0401 Ктр и Кзм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,35445	51525,34 28439,81	17563,85 5610,72	18263 10080	6226 1989	1957	8690 2156	29109	
46	46	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35445	518842		183904		183904	14712	198616	
47	47	Е11-090301-0212 Ктр и Кзм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1792	100732,57 40704,15	53433,12 11205,56	18051 7294	9575 2008	1182	6698 1980	26729	
48	48	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2688	486103		130664		130664	10453	141117	
49	49	Е11-130301-1703 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	47,6187	673,68 54,46	5,88 0,95	32080 2593	280 45	29206	1900 2719	36699	
			Итого по разделу: 2. Разные работы									3065804	
			Раздел: 3. Технологическое оборудование.Локальная смета С02-01-08										
50	50	Коммерческое предложение ТОО "Связь"	Электронная проходная, турникет эл/мех "Тripod" в комплекте	шт	1	4597535,71		4597536		4597536		4597536	
			Отпускная цена			4597536		4597536					
			Сметная стоимость оборудования					*4597536*					
51	51	Коммерческое предложение	Кнопка для вызова персонала беспроводная	шт	1	10714,29		10714		10714		10714	
			Отпускная цена			10714		10714					
			Сметная стоимость оборудования					*10714*					
52	52	Коммерческое предложение	Поручень для инвалидов настенный откидной		2	53571,43		107143				107143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		53571		107143		107143			
			Отпускная цена					107143					
			Сметная стоимость оборудования					13393				13393	
53	53	Коммерческое предложение	Поручень для инвалидов прямой	шт	1	13392,86				13393			
			Отпускная цена			13393		13393					
			Сметная стоимость оборудования					13393					
54	54	Коммерческое предложение	Телевизор диагональ 85"	шт	1	874991,07		874991		874991		874991	
			Отпускная цена			874991		874991					
			Сметная стоимость оборудования					874991					
55	55	Е11-100111-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Штучные изделия. Установка	изделие	1	1911,84	158,04	1912	158	742	785	2913	
						1011,49	79,02	1011	79		216		
56	56	Коммерческое предложение	Зеркало в раме 1500х800	шт	1	100000		100000		100000		100000	
			Отпускная цена			100000		100000					
			Сметная стоимость оборудования					100000					
57	57	Коммерческое предложение	Комод (МДФ) 580х650х450мм	шт	1	187500		187500		187500		187500	
			Отпускная цена			187500		187500					
			Сметная стоимость оборудования					187500					
			Итого по разделу: 3. Технологическое оборудование_Локальная смета С02-01-05									5894190	
			Раздел: 4. Автоматическая пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-05										
58	58	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6214,36	1971,65	6214	1972	166	3486	10476	
						4076,6	765,54	4077	766		776		
59	59	КП "Континет Связь" 2022 г.	Шкаф пожарной сигнализации ШПС	шт	1	44642,86		44643		44643	3571	48214	
60	60	Ц13-100701-0102 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	8	79608,76	2,79	636870	22	5607	385057	1103681	
						78905,1	0	631241	0		81754		
61	61	КП "Континет Связь" 2022 г.	Блок контроли и управления охранно-пожарный С2000-М	шт	1	133928,57		133929		133929	10714	144643	
62	62	С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	15419		30838		30838	2467	33305	
63	63	С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220	шт.	4	15419		61676		61676	4934	66610	
64	64	КП "Континет Связь" 2022 г.	Блок индикации С2000-БИ	шт.	1	125000		125000		125000	10000	135000	
65	65	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2054,56	0	4109	0	33	2935	7608	
						2038,3	0	4077	0		564		
66	66	КП "Континет Связь" 2022 г.	Адресный контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	13168,75		26338		26338	2107	28445	
67	67	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	48176,76	2,79	48177	3	416	29133	83495	
						47758,35	0	47758	0		6185		
68	68	С1248-303-0701	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	15419		15419		15419	1234	16653	
69	69	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кзм=1,09	Преобразователь или блокпитания, отдельно устанавливаемый	шт	1	26297,81	3232,98	26298	3233	1954	13405	42879	
						21111,12	863,76	21111	864		3176		
70	70	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 03		1	20353		20353		20353		21981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1628		
71	71	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1		4	4291,03	0	17164	0	1459	11307	30749	
				шт		3926,18	0	15705	0		2278		
72	72	КП "Континет Связь" 2022 г.	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч		4	10714,29		42857		42857		46286	
				шт.							3429		
73	73	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		8	1112,41	6,2	8899	50	65	5368	15408	
				шт.		1098,07	1,96	8785	16		1141		
74	74	С1248-304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		8	2349		18792		18792		20295	
				шт.							1503		
75	75	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС звуковой. Монтаж оборудования		17	3994,75	2,79	67911	47	1118	40714	117315	
				шт.		3926,18	0	66745	0		8690		
76	76	С1217-105-0102	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,8925	626		559		559	45	604	Казахстан
77	77	С1248-304-0307	Оповещатели модели Маяк-12-ЗМ ГОСТ Р 54126-2010		17	950		16150		16150	1292	17442	
				шт.									
78	78	Ц13-100701-0203 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		123	5128,84	3,31	630847	407	8087	379636	1091321	
				шт.		5059,78	0	622353	0		80838		
79	79	КП "Континет Связь" 2022 г.	Извещатель адресный пожарный дымовой ДИП-34А-03		119	14285,71		1699999		1699999	136000	1835999	
				шт									
80	80	КП "Континет Связь" 2022 г.	Извещатель адресный пожарный ручной ИПР 513-3АМ		4	13392,86		53571		53571	4286	57857	
				шт									
81	81	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка		9	2054,56	0	18491	0	146	13268	34235	
				шт.		2038,3	0	18345	0		2536		
82	82	КП "Континет Связь" 2022 г.	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ		9	5357,14		48214		48214	3857	52071	
				шт									
83	83	С1247-202-0110	Коробка монтажная огнестойкая FSB11404		9	20096		180864		180864	14469	195333	
				шт.									
84	84	КП "Континет Связь" 2022 г.	Преобразователь интерфейса USB RS232		1	13392,86		13393		13393		13393	
				шт									
			Отпускная цена			13393		13393					
			Сметная стоимость оборудования					*13393*					
85	85	КП "Континет Связь" 2022 г.	АРМ "Орион Про"		1	535714,29		535714		535714		535714	
				шт									
			Отпускная цена			535714		535714					
			Сметная стоимость оборудования					*535714*					
86	86	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		4	6762,6	35,27	27050	141	11449	11132	41237	
				шт.		3865,14	0	15461	0	4392	3055	4743	
87	87	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		4	1098		4392			351	5852992	
				шт.									
			Итого по разделу: 4. Автоматическая пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-05										
			Раздел: 5. Видеонаблюдение. Локальная смета С02-01-06										
88	88	Ц13-100412-0107 Кзтр и Кзм=1,09	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на полу		1	103858,9	0	103859	0	9631	57479	174245	
				шт.		94228,32	0	94228	0		12907		
89	89	КП ИП "Континет Связь"	Шкаф телекоммуникационный 19" 22U		1	165178,57		165179		165179		165179	
				шт.									
			Отпускная цена			165179		165179					
			Сметная стоимость оборудования					*165179*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-201501-0101 Ктр и Кэм=1,06 #Прим.	Модуль вентиляторный. Установка	вентилятор	1	7700,9	321,05	7701	321	63	7277	16176	
						7316,47	108,81	7316	109		1198		
91	91	КП ИП "Континет Связь"	Модуль вентиляторный	шт	1	13392,86		13393		13393		13393	
						13393		13393					
			Отпускная цена					13393					
			Сметная стоимость оборудования										
92	92	КП ИП "Континет Связь"	Блок евророзеток для 19 шкафов	шт	1	10714,29		10714		10714		10714	
						10714		10714					
			Отпускная цена					10714					
			Сметная стоимость оборудования										
93	93	Ц13-100302-0105 Ктр и Кэм=1,09	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	2	15066,72	1983,88	30133	3968	2609	15016	48761	
						11778,54	530,03	23557	1060		3612		
94	94	КП ИП "Континет Связь"	Коммутатор 8 портов	шт.	1	17857,14		17857		17857		19286	
											1429		
95	95	КП ИП "Континет Связь"	Коммутатор 24 порта	шт.	1	129464,29		129464		129464		139821	
											10357		
96	96	Ц13-100412-0201 Ктр и Кэм=1,09	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	10800,09	0	10800	0	985	5987	18130	
						9815,45	0	9815	0		1343		
97	97	КП ИП "Континет Связь"	Патч-панель 19", 1U , 24 порта RJ-45, категория 5е	шт	1	13392,86		13393		13393		13393	
						13393		13393					
			Отпускная цена					13393					
			Сметная стоимость оборудования										
98	98	Ц13-100410-0114 Ктр и Кэм=1,09	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	14635,65	0	14636	0	204	8803	25314	
						14431,6	0	14432	0		1875		
99	99	КП ИП "Континет Связь"	Видеорегистратор IP сетевой XVR4232AN-I	шт.	1	312500		312500		312500	25000	337500	
100	100	КП ИП "Континет Связь"	АРМ оператора (core i5, материнская плата Gigabyte DDR 4-16Gb)	шт	1	325892,86		325893		325893		325893	
						325893		325893					
			Отпускная цена					325893					
			Сметная стоимость оборудования										
101	101	КП ИП "Континет Связь"	Монитор 24	шт	1	66964,29		66964		66964		66964	
						66964		66964					
			Отпускная цена					66964					
			Сметная стоимость оборудования										
102	102	Ц13-100202-0206 Ктр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	26297,81	3232,98	52596	6466	3907	26809	85757	
						21111,12	863,76	42222	1728		6352		
103	103	КП ИП "Континет Связь"	ИБП SVC RTL-3K-LCD	шт.	1	401785,71		401786		401786	32143	433929	
104	104	КП ИП "Континет Связь"	ИБП Bask-UPS SVC 800	шт.	1	66964,29		66964		66964	5357	72321	
105	105	КП ИП "Континет Связь"	HDD 8 Tb WD	шт.	2	107142,86		214286		214286	17143	231429	
106	106	Ц13-100408-0623 Ктр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	20	4764,84	73,48	95297	1470	0	57474	164993	
						4691,36	19,63	93827	393		12222		
107	107	КП ИП "Континет Связь"	Камера IP купольная 2мп, (2,8) Lidermax 007	шт.	13	26785,71		348214		348214	27857	376071	
108	108	КП ИП "Континет Связь"	Камера IP уличная 4 мп, (2,8-12мм) ZB 702 IP	шт.	7	37500		262500		262500	21000	283500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С1247-202-0201	Коробка распределительная 85 мм х 85 мм х 40 мм, IP55	шт.	20	1590		31800		31800	2544	34344	
110	110	КП ИП "Континет Связь"	Коннектор RG45	шт.	20	89,29		1786		1786	143	1929	
111	111	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная	шт.	1	409		409		409	33	442	
112	112	КП ИП "Континет Связь"	Модуль грозозащиты портов коммутатора УЗЛ-ЕП	шт	7	8928,57		62500		62500		62500	
			Отпускная цена			8929		62500					
			Сметная стоимость оборудования					*62500*					
113	113	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	775	447,95 196,31	194,34 67,87	347161 152140	150613 52599	44408 123955	147413 39564	534138 133871	
114	114	С1243-304-0102	Кабель L TP 4x2x0,5	км	0,775	159942		123955			9916		
115	115	КП ИП "Континет Связь"	Патч-корд UTP 0,5	шт	50	1071,43		53572		53572		53572	
			Отпускная цена			1071		53572					
			Сметная стоимость оборудования					*53572*					
116	116	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	95 95	305,38 266,13	12,54 5,24	29011 25282	1192 498	2537 2945	18562 3806	51379 3181	
117	117	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	285	31 735		2945 209475		209475	236 16758	226233	
118	118	С1243-907-4501	Держатель	шт.	300	820,3	5,61	246090	1683	21996	160446	439059	
119	119	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,3	741,37 161207	1,43	222411 48362	429	48362	32523 3869	52231	Казахстан
120	120	С1243-402-0103	Кабель заземления ПуВГ 1х4 мм2	км								4615648	
			Итого по разделу: 5. Видеонаблюдение. Локальная смета С02-01-06										
			Раздел: 6. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
121	121	Е11-010101-0363 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3	м^3 грунта	13	267,86 0	267,86 61,07	3482 0	3482 794	0	572 324	4378	
122	122	Е11-010102-0381 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3	м^3 грунта	7	365,14 0	365,14 83,25	2556 0	2556 583	0	420 238	3214	
123	123	Е11-010106-3303 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м^3 грунта	14	38,1 0	38,1 4,53	533 0	533 63	0	46 46	625	
124	124	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	126	58		7308			585	7893	
125	125	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	6214,36 4076,6	1971,65 765,54	6214 4077	1972 766	166	3486 776	10476	
126	126	С1247-201-0334	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574 У3 IP54	шт.	1	29395		29395		29395	2352	31747	
127	127	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам,с креплением по всей длине,масса 1 м до 1 кг	м	5	618,78 294,46	237,76 80,58	3094 1472	1189 403	433	1350 356	4800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	66	447,95 196,31	194,34 67,87	29565 12956	12826 4479	3782	12554 3369	45488	
129	129	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	м	47	477,74 215,94	205,37 71,48	22454 10149	9653 3360	2652	9726 2574	34754	
130	130	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	47	334,81 117,79	217,02 97,96	15736 5536	10200 4604	0	7301 1843	24880 19626	Казахстан
131	131	С1211-401-0101	Песок природный	$м^3$	7 0,124	2596 479915		18172 59509		18172 59509	1454 4761	64270	Казахстан
132	132	С1243-113-1001	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км							6123	18088	
133	133	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	63 0,063	168,65 133,07 951023	4,5 1,91	10625 8383 59914	283 120	1958 59914	1340 4793	64707	Казахстан
134	134	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км							26695	107443	
135	135	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	66 66	1102,86 551,28 337	73,23 10,49	72789 36384 22242	4833 692	31571 22242	7959 1779	24021	
136	136	С1243-904-0106	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	0,066	229042,64	0	15117	0	566	11058	28269	
137	137	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км		220460,8	0	14550	0		2094		
138	138	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66	1014		66924		66924	5354	72278	Казахстан
139	139	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	47	40		1880		1880	150	2030	
140	140	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство(фундаменты под опоры освещения)	$м^3$	2,88	30506,19 6530,94	1405,68 548,6	87858 18809	4048 1580	65000	18554 8513	114925	
141	141	Е11-330303-0111 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	6	14033,97 4558,69	9475,28 4099,21	84204 27352	56851 24595	0	41558 10061	135823	
142	142	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	13775,2 6820,51	6873,37 3215,09	82651 40923	41241 19291	488	43354 10080	136085	
143	143	С1247-306-0405	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	6	46312		277872		277872	22230	300102	
144	144	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ф-А-СТА800/220/	т	0,0945	1012800		95710		95710	7657	103367	Казахстан
145	145	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм1	шт.	6	11173		67038		67038	5363	72401	Казахстан
146	146	Е11-330207-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6	8409,58 3592,92	4794,94 1633,87	50457 21558	28769 9803	130	25089 6044	81590	
147	147	С1247-103-0602	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48,мощность 59 Вт,световой поток 8300 лм	шт.	6	82703		496218		496218	39697	535915	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	Ц13-080206-1703 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	24	942,24 760,38	96,45 34,8	22614 18249	2315 835	2050	13741 2908	39263	
149	149	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24	1831		43944		43944	3516	47460	Казахстан
150	150	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка кабелей в опорах освещения	м	36	168,65 133,07	4,5 1,91	6071 4791	162 69	1119	3499 766	10336	
151	151	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,036	371741		13383		13383	1071	14454	Казахстан
152	152	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,18	5671		1021		1021	82	1103	
153	153	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство(фундаменты под опоры освещения)	м^3	0,48	30506,19 6530,94	1405,68 548,6	14643 3135	674 263	16833	3092 1419	19154	
154	154	Е11-330303-0111 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	1	14033,97 4558,69	9475,28 4099,21	14034 4559	9475 4099	0	6926 1677	22637	
155	155	Ц13-080205-0302 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 2.Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	18058,95 9100,68	8135,6 3802,26	18059 9101	8135 3802	823	9290 2188	29537	
156	156	С1247-306-0405	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	46312		46312		46312	3705	50017	
157	157	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ф-А-СТА800/220/	т	0,01575	1012800		15952		15952	1276	17228	Казахстан
158	158	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм1	шт.	2	11173		22346		22346	1788	24134	Казахстан
159	159	Е11-330207-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	8409,58 3592,92	4794,94 1633,87	16819 7186	9590 3268	43	8363 2015	27197	
160	160	С1247-103-0602	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48,мощность 59 Вт,световой поток 8300 лм	шт.	2	82703		165406		165406	13232	178638	Казахстан
161	161	Ц13-080206-1703 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	4	942,24 760,38	96,45 34,8	3769 3042	386 139	342	2290 485	6544	
162	162	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1831		7324		7324	586	7910	Казахстан
163	163	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка кабелей в опорах освещения	м	12	168,65 133,07	4,5 1,91	2024 1597	54 23	373	1166 255	3445	
164	164	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,012	371741		4461		4461	357	4818	Казахстан
165	165	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5671		340		340	27	367	
			Итого по разделу: 6. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									2553437	
			Раздел: 7. Благоустройство.Локальная смета С07-01										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 типа АБВ	м^2	5,656	2547,16 33,95	265,25 35,76	14407 192	1500 202	12714	426 1187	16020	
167	167	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	5,656	563,43 5,98	0,05 0	3187 34	0 0	3153	37 258	3482	
168	168	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	8	4574,72 215,15	1502,62 348,24	36598 1721	12021 2786	22856	4868 3317	44783	
169	169	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	160	2716,73 2457	255,44 101,05	434677 393120	40870 16168	686	36017 6358	858437	
170	170	С1255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	163,2	2959		482909		482909	38633	521542	Казахстан
171	171	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(поребрика)	м	130	2586,14 1157	45,05 18,38	336198 150410	5856 2389	179932	165023 40997	541318	
172	172	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	2,08	50317		104659		104659	8373	113032	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01									2098614	
			Раздел: 8. Смета включить-исключить №4.										
173	173	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	11,25	4574,72 215,15	1502,62 348,24	51466 2420	16905 3918	32141	6845 4665	62976	
174	174	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2	225	1193,59 51,12	353,66 108,82	268558 11502	79574 24485	177482	38867 24595	332020	
175	175	Е11-270403-0104 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать из каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания	225	311,75 0	68,82 22,17	-70144 0	-15484 -4988	-54659	-5387 -6044	-81575	
176	176	Е11-270602-0306 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	225	2211,51 33,95	251,72 36,65	497590 7639	56637 8246	433314	17156 41180	555926	
177	177	Е11-270602-0406 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 до толщ. 6см	м^2	225	943,91 11,96	0,1 0	212380 2691	23 0	209666	2907 17224	232511	
178	178	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 типа АБВ	м^2	225	2547,16 33,95	265,25 35,76	573111 7639	59681 8046	505791	16940 47205	637256	
179	179	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	225	563,43 5,98	0,05 0	126772 1346	11 0	125415	1454 10258	138484	
			Итого по разделу: 8. Смета включить-исключить №4.					34614414 7846126	973590 348825	1863390 715792	5879312 2667369	1877598 43161095	
			ИТОГО:							7151992			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		432109				43593204	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		728824				44322028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									47823468	
			НДС			12 %		5738816,185				53562284	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 950740000587

Руководитель аппарата акима Турсынов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 101040002148

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт Ысқаков М.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 070340004739

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Эксперт Киссаев А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 080440023017

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №86 от 15.08.2022 г.
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды»

Акт приемки выполненных работ №1

от 19 декабря 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы.Локальная смета С02-01-01												
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Разборка**	$м^3$	1,2		18067,50	5376,11	21681	6452	--	12970	37423
		НР - 72%; СП - 8%				12691,39	2319,69	15230	2784		2772	
2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка из гипсовых плит. Разборка**	$м^2$ облицовки	35,97		131,16	8,70	4718	313	--	3273	8630
		НР - 72%; СП - 8%				122,46	3,93	4405	141		639	
		ПРОЕМЫ										
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	1,72		2487,27	48,54	4278	84	553	2648	7480
		НР - 72%; СП - 8%				2117,12	21,23	3641	37		554	
		КРЫЛЬЦО										
4	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы железобетонные. Разборка**	$м^3$	0,95		53484,69	26551,86	50810	25225	2130	24656	81503
		НР - 72%; СП - 8%				24689,95	11356,39	23455	10789		6037	
5	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Разборка**	$м^3$	2,21		18067,50	5376,11	39929	11882	--	23886	68920
		НР - 72%; СП - 8%				12691,39	2319,69	28048	5127		5105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0339	80659,33	20757,19	2734	704	14	1601	4682
		НР - 72%; СП - 8%			59457,89	6138,07	2016	208		347	
7	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	4,15	144,28	0,09	599	--	--	431	1112
		НР - 72%; СП - 8%			144,19	--	598	--		82	
		ВХОДНАЯ ГРУППА									
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	3,3	35519,30	7180,41	117214	23696	--	74812	207388
		НР - 72%; СП - 8%			28338,89	3147,81	93518	10388		15362	
9	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы железобетонные. Разборка	$м^3$	6	53484,69	26551,86	320908	159311	13457	155720	514758
		НР - 72%; СП - 8%			24689,95	11356,39	148140	68138		38130	
10	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	8,4	1931,17	875,92	16222	7358	82	8019	26181
		НР - 72%; СП - 8%			1045,43	280,50	8782	2356		1939	
11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Ограждения металлические. Демонтаж	м ограждения	15	748,55	100,06	11228	1501	--	7444	20166
		НР - 72%; СП - 8%			648,49	40,79	9727	612		1494	
12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	72	1186,31	38,61	85414	2780	--	60723	157827
		НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	82634	1703		11691	
		ОТМОСТКА									
13	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Разборка	$м^3$	8,2	28059,45	13276,66	230087	108869	--	121099	379281
		НР - 72%; СП - 8%			14782,79	5728,62	121219	46975		28095	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
14	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	104,16623	924,00	--	96250	--		--	103950
		СП - 8%			--	--	--	--		7700	
15	411-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1041,6623	100,00	--	104166	--		--	112499
		СП - 8%			--	--	--	--		8333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	40	8206,24	519,43	328250	20777	168389	103648	466449
		НР - 72%; СП - 8%			3477,10	121,78	139084	4871		34552	
17	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	2	43078,10	2758,90	86156	5518	62780	13960	108125
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	17858	1531		8009	
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	1038,29	484,92	1038	485	255	287	1431
		НР - 72%; СП - 8%			298,11	100,60	298	101		106	
19	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,022	153985,00	–	3388	–	3388	–	3659
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
20	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Восстановление оконных приямков бетоном кл.В15	$м^3$	1,9	160803,18	9566,41	305526	18176	155368	100295	438286
		НР - 72%; СП - 8%			69464,33	3850,36	131982	7316		32466	
					ПРОЕМЫ						
		ДВЕРИ									
21	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	224,3	127,60	1,79	28621	402	1050	19694	52179
		НР - 72%; СП - 8%			121,13	0,81	27169	182		3865	
22	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	251,216	587,00	–	147464	–	147464	–	159261
		СП - 8%			–	–	–	–		11797	
					ПОЛЫ						
					ТИП 1						
23	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	18,77	1342,89	26,27	25206	493	13476	8192	36070
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	11237	141		2672	
24	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	$м^2$ стяжки	18,77	918,10	25,03	17233	470	13377	2539	21354
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	3386	141		1582	
					ТИП 2						
25	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	152,76	1342,89	26,27	205140	4013	109677	66672	293557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	91450	1150		21745	
26	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	м² стяжки	152,76	918,10	25,03	140249	3823	108867	20667	173789
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	27559	1144		12873	
		ТИП 3									
27	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	89,61	1342,89	26,27	120336	2354	64337	39110	172202
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	53645	675		12756	
28	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	м² стяжки	89,61	918,10	25,03	82271	2243	63861	12123	101946
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	16167	671		7551	
29	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	89,61	636,86	76,12	57069	6821	11945	29577	93577
		НР - 72%; СП - 8%			427,44	30,97	38303	2775		6931	
30	233-101-0103 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м²	93,1944	2418,00	--	225344	--	225344	--	243372
		СП - 8%			--	--	--	--		18028	
		ТИП 4									
31	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	28,7	1342,89	26,27	38541	754	20606	12526	55153
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	17181	216		4085	
32	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	м² стяжки	28,7	918,10	25,03	26349	718	20453	3883	32650
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	5178	215		2419	
		ТИП 6									
33	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	124,88	1342,89	26,27	167700	3280	89661	54504	239981
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	74759	940		17777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	$м^2$ стяжки	124,88	918,10	25,03	114652	3125	88997	16895	142071
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	22530	935		10524	
35	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	124,88	636,86	76,12	79531	9506	16646	41218	130408
		НР - 72%; СП - 8%			427,44	30,97	53379	3868		9659	
36	233-101-0103 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	$м^2$	129,8752	2418,00	--	314038	--	314038	--	339161
		СП - 8%			--	--	--	--		25123	
				ТИП 7							
37	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,2529	8511,31	3281,04	36198	13954	17	20022	60718
		НР - 72%; СП - 8%			5226,22	1312,48	22227	5582		4498	
38	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,443712	2604,00	--	14175	--	14175	--	15309
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,4792	32794,67	15,90	15715	8	12750	2129	19271
		НР - 72%; СП - 8%			6170,31	--	2957	--		1428	
40	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	5,99	568,75	57,68	3407	346	--	2321	6186
		НР - 72%; СП - 8%			511,07	26,98	3061	162		458	
41	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	0,308485	34911,00	--	10770	--	10770	--	11632
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,99	1088,48	44,40	6520	266	2849	2561	9808
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	3405	152		726	
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	$м^2$ стяжки	5,99	533,19	30,45	3194	182	2844	193	3658
		НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,77	168	100		271	
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	5,99	2576,37	121,93	15432	731	2580	8991	26377
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	12121	367		1954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	6,1098	1863,00	–	11383	–	11383	–	12294
		СП - 8%			–	–	–	–		911	
		ТИП 8									
46	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	7,24	1342,89	26,27	9723	191	5198	3160	13914
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	4334	55		1031	
47	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	м^2 стяжки	7,24	918,10	25,03	6647	181	5160	979	8237
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	1306	54		610	
		ТИП 10									
48	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	290,07	1342,89	26,27	389532	7620	208262	126601	557425
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	173650	2184		41291	
49	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	м^2 стяжки	290,07	918,10	25,03	266313	7261	206720	39244	330001
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	52332	2173		24444	
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	290,07	636,86	76,12	184734	22080	38666	95741	302911
		НР - 72%; СП - 8%			427,44	30,97	123988	8983		22437	
51	233-101-0103 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м^2	301,6728	2418,00	–	729445	–	729445	–	787801
		СП - 8%			–	–	–	–		58356	
		ТИП 11									
52	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	61,77	1342,89	26,27	82950	1623	44348	26960	118702
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	36979	465		8793	
53	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/	м^2 стяжки	61,77	918,10	25,03	56711	1546	44021	8357	70273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	11144	463		5205	
		ТИП 12									
54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	20,78	2545,18	146,66	52889	3047	26723	16973	75451
		НР - 72%; СП - 8%			1112,58	21,87	23119	454		5589	
55	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	20,78	1573,73	72,52	32702	1507	17246	10230	46367
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	12,47	13949	259		3435	
56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /прим.5 лист 6/**	м² изолируемой поверхности	6,67038	2545,18	146,66	16977	978	8578	5448	24219
		НР - 72%; СП - 8%			1112,58	21,87	7421	146		1794	
57	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	6,67038	1573,73	72,52	10497	484	5535	3284	14883
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	12,47	4478	83		1102	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	20,78	1088,48	44,40	22619	923	9883	8885	34024
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	11813	527		2520	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/**	м² стяжки	20,78	533,19	30,45	11080	632	9864	671	12691
		НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,77	584	348		940	
60	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м² стяжки	20,78	1342,89	26,27	27905	545	14920	9069	39932
		НР - 72%; СП - 8%			598,65	7,53	12440	156		2958	
61	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 10мм/**	м² стяжки	20,78	918,10	25,03	19078	520	14809	2811	23640
		НР - 72%; СП - 8%			180,41	7,49	3749	156		1751	
		ПЛИНТУС									
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	444,7	321,06	3,91	142775	1738	78072	45831	203694
		НР - 72%; СП - 8%			141,59	1,55	62965	689		15089	
63	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	263,8	541,98	21,62	142974	5703	17084	88067	249525
		НР - 72%; СП - 8%			455,60	8,07	120187	2129		18484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 100 мм х 600 мм	м	266,438	1934,00	--	515291	--	515291	--	556514
		СП - 8%			--	--	--	--		41223	
65	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль накладной (порог). Устройство /прим.10 лист 6/	м	43,2	804,13	0,48	34738	21	22785	8591	46796
		НР - 72%; СП - 8%			276,21	--	11932	--		3466	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
66	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	146,2	1604,24	12,24	234540	1789	63859	122054	385122
		НР - 72%; СП - 8%			1155,21	4,29	168892	627		28528	
67	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	146,2	745,92	5,61	109054	821	32936	54487	176625
		НР - 72%; СП - 8%			515,03	2,59	75297	379		13083	
68	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	199,494	2447,12	268,04	488186	53472	--	330873	884583
		НР - 72%; СП - 8%			2179,08	124,47	434713	24831		65524	
69	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	199,494	4122,00	--	822314	--	822314	--	888099
		СП - 8%			--	--	--	--		65785	
70	1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	18	883,57	13,05	15904	235	--	11282	29361
		НР - 72%; СП - 8%			870,52	--	15669	--		2175	
71	232-401-0501 РСНБ РК 2022	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	17,64	2393,00	--	42213	--	42213	--	45590
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
72	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	19,9	4388,85	25,86	87338	514	44615	30540	127308
		НР - 72%; СП - 8%			2121,05	10,41	42209	207		9430	
73	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	19,9	1035,30	3,05	20602	61	3436	12330	35567
		НР - 72%; СП - 8%			859,57	0,98	17105	20		2635	
74	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	19,9	745,92	5,61	14844	112	4483	7417	24041
		НР - 72%; СП - 8%			515,03	2,59	10249	52		1781	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85,91	1921,49	30,71	165075	2638	67189	69231	253050
		НР - 72%; СП - 8%			1108,69	10,55	95248	906		18745	
76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	305,29	1040,34	8,58	317605	2619	79137	170685	527351
		НР - 72%; СП - 8%			772,54	3,98	235849	1215		39062	
77	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	635,775	823,04	7,83	523268	4978	193746	234925	818846
		НР - 72%; СП - 8%			510,47	2,74	324544	1742		60653	
78	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ окленваемой поверхности	1237,71	767,80	1,29	950314	1596	299217	468189	1531988
		НР - 72%; СП - 8%			524,76	0,62	649501	767		113486	
79	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1237,71	485,32	1,38	600685	1708	104029	356968	1034267
		НР - 72%; СП - 8%			399,89	0,68	494948	842		76614	
80	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1237,71	242,21	0,59	299786	731	39074	187439	526200
		НР - 72%; СП - 8%			210,05	0,28	259981	347		38975	
81	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	446,59	867,17	7,83	387269	3497	136093	179208	611797
		НР - 72%; СП - 8%			554,60	2,74	247679	1224		45320	
82	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ окленваемой поверхности	601,59	767,80	1,29	461901	776	145435	227563	744624
		НР - 72%; СП - 8%			524,76	0,62	315690	373		55160	
83	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	601,59	485,32	1,38	291964	830	50564	173505	502707
		НР - 72%; СП - 8%			399,89	0,68	240570	409		37238	
84	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	601,59	242,21	0,59	145711	354	18993	91105	255760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			210,05	0,28	126364	168		18944	
85	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	118,17	5404,06	27,14	638598	3207	279732	257121	967376
		НР - 72%; СП - 8%			3009,72	12,31	355659	1455		71657	
				ОТКОСЫ /ПРИМ.8 ЛИСТ5/							
86	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Откосы. Обшивка ПВХ	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	62,2793	6613,00	25,84	411853	1609	305432	75931	526807
		НР - 72%; СП - 8%			1682,93	10,41	104812	648		39023	
				КОСОУРЫ /ПРИМ.8 ЛИСТ6/							
87	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	22	4388,85	25,86	96555	569	49323	33762	140743
		НР - 72%; СП - 8%			2121,05	10,41	46663	229		10425	
88	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	22	1035,30	3,05	22777	68	3798	13631	39321
		НР - 72%; СП - 8%			859,57	0,98	18911	22		2913	
89	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22	745,92	5,61	16410	123	4956	8199	26578
		НР - 72%; СП - 8%			515,03	2,59	11331	57		1969	
				КОРОБА /ПРИМ.9 ЛИСТ6/							
90	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Короба на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	48	4388,85	25,86	210665	1242	107613	73663	307074
		НР - 72%; СП - 8%			2121,05	10,41	101810	500		22746	
91	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	48	1035,30	3,05	49694	146	8289	29741	85790
		НР - 72%; СП - 8%			859,57	0,98	41259	47		6355	
92	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	48	745,92	5,61	35804	269	10814	17889	57989
		НР - 72%; СП - 8%			515,03	2,59	24721	124		4296	
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 5/									
93	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	15	24892,32	7,54	373385	113	332824	29122	434708
		НР - 72%; СП - 8%			2696,52	--	40448	--		32201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОДУХИ /35ШТ/									
94	1146-0301-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм /лист 17 прим.8/	отверстие	35	4231,12	1660,31	148089	58111	2435	94445	261936
		НР - 72%; СП - 8%			2501,23	1246,58	87543	43630		19403	
95	1146-0301-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=44	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм /до толщ.640мм/	отверстие	35	3925,84	1448,22	137404	50688	5633	86337	241640
		НР - 72%; СП - 8%			2316,65	1109,42	81083	38830		17899	
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,308	130698,20	13012,58	40255	4008	3385	24237	69651
		НР - 72%; СП - 8%			106695,34	2597,04	32862	800		5159	
97	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,5	6229,00	--	152611	--	152611	--	164820
		СП - 8%			--	--	--	--		12209	
		КРЫЛЬЦО Кр1									
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	27598,39	2211,67	11039	885	9277	763	12746
		НР - 72%; СП - 8%			2192,63	457,13	877	183		944	
99	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,08	30767,97	3384,30	125533	13808	97549	12369	148934
		НР - 72%; СП - 8%			3474,42	736,24	14176	3004		11032	
100	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01112	455717,00	--	5068	--	5068	--	5473
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
101	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	10,2	2053,96	8,51	20950	87	18726	1554	24304
		НР - 72%; СП - 8%			209,49	2,05	2137	21		1800	
102	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	11,22	1040,00	--	11669	--	11669	--	12603
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
		ОТМОСТКА /ЛИСТ 7 ПРИМ.2/									
103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	8,2	8836,06	3361,90	72456	27567	32473	17210	96839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1514,11	1400,87	12416	11487		7173	
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	82	568,75	57,68	46638	4729	--	31767	84677
		НР - 72%; СП - 8%			511,07	26,98	41908	2212		6272	
105	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	4,223	34911,00	--	147429	--	147429	--	159223
		СП - 8%			--	--	--	--		11794	
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	8,2	32794,67	15,90	268916	130	218189	36429	329773
		НР - 72%; СП - 8%			6170,31	--	50597	--		24428	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15744	26535,03	2647,51	4178	417	7	2831	7570
		НР - 72%; СП - 8%			23845,52	1130,84	3754	178		561	
108	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15744	455717,00	--	71748	--	71748	--	77488
		СП - 8%			--	--	--	--		5740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15591011	747727	7822506	5154993	22405683
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6820362	339353	--	1659684	
		Материалы	Тенге				15567777				
		Всего заработная плата	Тенге				4597511				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7142675			
		Транспортные расходы	Тенге				3224350				
		Накладные расходы	Тенге				200416				
		Сметная прибыль	Тенге				5142725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22367345				
		Сметная заработная плата	Тенге								4282
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7142675			
		Материалы	Тенге				23234				
		Всего заработная плата	Тенге				650				
		Накладные расходы	Тенге					17040			
		Сметная прибыль	Тенге				12268				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38342				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17040			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22405687				
		Сметная заработная плата	Тенге								4291
								7159715			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация. Локальная смета 02-01-03

ВОДОПРОВОД ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	261-301-1725 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,5 м	шт.	7	348,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
110	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9908,03	242,02	9908	242	6	7047	18311
		НР - 72%; СП - 8%			9659,84	127,60	9660	128		1356	
111	ПРАЙС ТОО "СантехОптТорг KZ" 2020г.	Душ-кабина 900х900	шт	1	115642,86	--	115643	--	115643	--	124894
		СП - 8%			--	--	--	--		9251	
112	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка	водоподогреватель	4	48926,87	3536,10	195707	14145	66212	86793	305100
		НР - 72%; СП - 8%			28837,42	1298,91	115350	5196		22600	
113	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	3	48523,00	--	145569	--		--	145569
					--	--	--	--	145569	--	
114	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	57727,00	--	57727	--		--	57727
					--	--	--	--	57727	--	
				КАНАЛИЗАЦИЯ К1							
115	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	2369,19	112,32	4738	225	559	2927	8279
		НР - 72%; СП - 8%			1977,12	55,76	3954	112		613	
116	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	20963,00	--	41926	--	41926	--	45280
		СП - 8%			--	--	--	--		3354	
117	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2536,83	322,20	2537	322	325	1472	4330
		НР - 72%; СП - 8%			1889,97	155,10	1890	155		321	
118	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12142,00	--	12142	--	12142	--	13113
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
119	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной игорячей воды	комплект	7	4868,11	159,11	34077	1114	2996	21972	60533
		НР - 72%; СП - 8%			4281,07	78,46	29967	549		4484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	7	14550,00	–	101850	–	101850	–	109998
		СП - 8%			–	–	–	–		8148	
121	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	7	5326,00	–	37282	–	37282	–	40265
		СП - 8%			–	–	–	–		2983	
122	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	8214,00	–	57498	–	57498	–	62098
		СП - 8%			–	–	–	–		4600	
123	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	18559,99	104,65	111360	628	90499	14776	136227
		НР - 72%; СП - 8%			3372,16	48,28	20233	290		10091	
124	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2184	626,00	–	137	–	137	–	148
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
125	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	6	19691,00	–	118146	–	118146	–	127598
		СП - 8%			–	–	–	–		9452	
126	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807,00	–	88842	–	88842	–	95949
		СП - 8%			–	–	–	–		7107	
127	261-301-0371 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	1169,00	–	10521	–	10521	–	11363
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
128	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	2277,00	–	13662	–	13662	–	14755
		СП - 8%			–	–	–	–		1093	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1161708	16676	760682	134987	1384168
Стоимость оборудования			Тенге				181054	6430	203296	87472	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				203296				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				203296				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				484442				
	Сметная прибыль		Тенге				484442				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				38756				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				523198				
Материалы			Тенге				473970				
Всего заработная плата			Тенге				160599				
								187484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115643				
	Сдача и испытание		Тенге				3772				
		Накладные расходы	Тенге				134987				
		Сметная прибыль	Тенге				48716				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				657673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					187484			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1384167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					187484			
	РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета 02-01-04										
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
	ВРУ										
129	**1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**34595,59**	**3585,73**	**34596**	**3586**	**24895**	**5432**	**43231**
		НР - 72%; СП - 8%			**6114,90**	**1429,97**	**6115**	**1430**		**3202**	
130	**515-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**1748084,00**	**–**	**1748084**	**–**		**–**	**1748084**
					–	**–**	**–**	**–**	**1748084**	**–**	
	АВР										
131	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**20459,02**	**1330,00**	**20459**	**1330**	**15052**	**3278**	**25636**
		НР - 72%; СП - 8%			**4076,60**	**476,66**	**4077**	**477**		**1899**	
132	**247-201-0829 РСНБ РК 2022**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**	**шт.**	**1**	**71475,00**	**–**	**71475**	**–**	**71475**	**–**	**77193**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5718**	
	ПР1										
133	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**20459,02**	**1330,00**	**20459**	**1330**	**15052**	**3278**	**25636**
		НР - 72%; СП - 8%			**4076,60**	**476,66**	**4077**	**477**		**1899**	
134	**247-201-0214 РСНБ РК 2022**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**15941,00**	**–**	**15941**	**–**	**15941**	**–**	**17216**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1275**	
135	**1308-0103-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14947,01**	**1674,35**	**14947**	**1674**	**1494**	**8954**	**25813**
		НР - 72%; СП - 8%			**11778,54**	**657,35**	**11779**	**657**		**1912**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
137	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3778,02	35,27	56670	529	27152	20872	83745
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	28989	--		6203	
138	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7139,08	174,83	7139	175	3099	2817	10753
		НР - 72%; СП - 8%			3865,14	47,67	3865	48		797	
139	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4063,00	--	20315	--	20315	--	21940
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
140	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4063,00	--	28441	--	28441	--	30716
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
141	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4063,00	--	8126	--	8126	--	8776
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
142	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4123,00	--	4123	--	4123	--	4453
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
143	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4586,00	--	4586	--	4586	--	4953
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		ПР2									
144	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20459,02	1330,00	20459	1330	15052	3278	25636
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1899	
145	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
146	1308-0103-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	14947,01	1674,35	14947	1674	1494	8954	25813
		НР - 72%; СП - 8%			11778,54	657,35	11779	657		1912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
148	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	3778,02 1932,57	35,27 --	37780 19326	353 --	18101	13915 4136	55830
149	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	4063,00 --	-- --	32504 --	-- --	32504	-- 2600	35104
150	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4063,00 --	-- --	8126 --	-- --	8126	-- 650	8776
		ЩО1									
151	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20459,02 4076,60	1330,00 476,66	20459 4077	1330 477	15052	3278 1899	25636
152	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-I 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
153	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3778,02 1932,57	35,27 --	18890 9663	176 --	9051	6957 2068	27915
154	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2068,00 --	-- --	2068 --	-- --	2068	-- 165	2233
155	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	710,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
156	247-204-0610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	865,00 --	-- --	865 --	-- --	865	-- 69	934
157	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	658,00 --	-- --	658 --	-- --	658	-- 53	711
158	247-204-0612 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	857,00	--	857	--	857	--	926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		ЩО2									
159	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**20459,02** **4076,60**	**1330,00** **476,66**	**20459** **4077**	**1330** **477**	**15052**	**3278** **1899**	**25636**
160	247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**6287,00** –	**–** –	**6287** –	**–** –	**6287**	**–** **503**	**6790**
161	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**5**	**3778,02** **1932,57**	**35,27** –	**18890** **9663**	**176** –	**9051**	**6957** **2068**	**27915**
162	247-204-0655 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2068,00** –	**–** –	**2068** –	**–** –	**2068**	**–** **165**	**2233**
163	247-204-0609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**710,00** –	**–** –	**1420** –	**–** –	**1420**	**–** **114**	**1534**
164	247-204-0610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**865,00** –	**–** –	**865** –	**–** –	**865**	**–** **69**	**934**
165	247-204-0612 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**857,00** –	**–** –	**857** –	**–** –	**857**	**–** **69**	**926**
		ЩАО									
166	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**20459,02** **4076,60**	**1330,00** **476,66**	**20459** **4077**	**1330** **477**	**15052**	**3278** **1899**	**25636**
167	247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**6287,00** –	**–** –	**6287** –	**–** –	**6287**	**–** **503**	**6790**
168	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**3778,02** **1932,57**	**35,27** –	**11334** **5798**	**106** –	**5430**	**4174** **1241**	**16749**
169	247-204-0653 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2156,00**	**–**	**2156**	**–**	**2156**	**–**	**2328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
170	247-204-0604 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	857,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ШВ									
171	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20459,02	1330,00	20459	1330	15052	3278	25636
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1899	
172	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
173	1308-0103-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	14947,01	1674,35	14947	1674	1494	8954	25813
		НР - 72%; СП - 8%			11778,54	657,35	11779	657		1912	
174	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
175	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
176	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3778,02	35,27	22668	212	10861	8349	33498
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	11595	--		2481	
177	247-204-0629 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1669,00	--	5007	--	5007	--	5408
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
178	247-204-0628 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1668,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
179	247-204-0624 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1668,00	--	3336	--	3336	--	3603
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
180	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	13	1124,10	12,44	14613	162	711	9939	26516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1056,91	4,90	13740	64		1964	
181	Прайс	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	13	4500,00	–	58500	–	58500	–	63180
		СП - 8%			–	–	–	–		4680	
182	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	13	553,00	–	7189	–	7189	–	7764
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
183	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	153	3998,17	34,69	611720	5308	269142	244453	924666
		НР - 72%; СП - 8%			2204,38	14,69	337270	2248		68494	
184	247-101-0112 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп PRS/R 418	шт.	134	26444,00	–	3543496	–	3543496	–	3826976
		СП - 8%			–	–	–	–		283480	
185	247-104-0116 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218	шт.	15	20291,00	–	304365	–	304365	–	328714
		СП - 8%			–	–	–	–		24349	
186	247-102-0527 РСНБ РК 2022	Светильники, модели OWP/R CT РК 2595-2014	шт.	4	59098,00	–	236392	–	236392	–	255303
		СП - 8%			–	–	–	–		18911	
187	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	9	826,88	5,78	7442	52	833	4737	13153
		НР - 72%; СП - 8%			728,59	2,45	6557	22		974	
188	247-102-0135 РСНБ РК 2022	LED светильник потолочный ACQUA C22 Вт CT РК 2595-2014	шт.	9	28731,00	–	258579	–	258579	–	279265
		СП - 8%			–	–	–	–		20686	
189	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	554	1107,00	–	613278	–	613278	–	662340
		СП - 8%			–	–	–	–		49062	
190	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	186	386,20	0,49	71833	91	225	51522	133224
		НР - 72%; СП - 8%			384,50	0,22	71517	41		9869	
191	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	38	500,00	–	19000	–	19000	–	20520
		СП - 8%			–	–	–	–		1520	
192	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	102	691,00	–	70482	–	70482	–	76121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5639	
193	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46	390,00	–	17940	–	17940	–	19375
		СП - 8%			–	–	–	–		1435	
194	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	16	350,26	0,43	5604	7	204	3885	10248
		НР - 72%; СП - 8%			337,06	0,18	5393	3		759	
195	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	397,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
196	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	333,00	–	3330	–	3330	–	3596
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
197	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	102	1590,00	–	162180	–	162180	–	175154
		СП - 8%			–	–	–	–		12974	
198	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	201	41,00	–	8241	–	8241	–	8900
		СП - 8%			–	–	–	–		659	
199	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	402	447,95	194,34	180076	78125	23034	76464	277063
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	78917	27284		20522	
200	243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	3580612,00	–	57290	–	57290	–	61873
		СП - 8%			–	–	–	–		4583	
201	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	951023,00	–	18069	–	18069	–	19515
		СП - 8%			–	–	–	–		1446	
202	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,638	558269,00	–	356176	–	356176	–	384670
		СП - 8%			–	–	–	–		28494	
		ТРУБЫ									
203	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	606	444,04	189,80	269088	115018	–	146664	449009
		НР - 72%; СП - 8%			254,24	81,90	154069	49631		33257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	606	291,45	3,83	176619	2321	588	125127	325883
		НР - 72%; СП - 8%			286,65	0,13	173710	79		24137	
205	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	606	44,00	--	26664	--	26664	--	28797
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
206	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	700	12,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		ЗД1-Я									
207	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6214,36	1971,65	6214	1972	165	3486	10476
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	765,54	4077	766		776	
208	515-301-0141 РСНБ РК 2022	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1,=типа Я 5410-2074 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1	565649,00	--	565649	--		--	565649
					--	--	--	--	565649	--	
209	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	9058,68	146,53	45293	732	25878	13623	63629
		НР - 72%; СП - 8%			3736,52	47,67	18683	238		4713	
210	247-208-0608 РСНБ РК 2022	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010270, 110 В	шт.	5	8599,00	--	42995	--	42995	--	46435
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
211	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	2445,70	450,08	2446	450	33	1551	4316
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	190,66	1963	191		320	
212	247-211-0201 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные	шт.	1	1565,00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
213	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	13	6762,60	35,27	87914	459	37208	36178	134019
		НР - 72%; СП - 8%			3865,14	--	50247	--		9927	
214	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ, степень защиты IP 54	шт.	13	1098,00	--	14274	--	14274	--	15416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
215	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	3	8909,49	67,19	26728	202	9417	12318	42170
					5702,88	--	17109	--		3124	
216	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54									
		СП - 8%	шт.	3	33372,00	--	100116	--	100116	--	108125
					--	--	--	--		8009	
217	1308-0303-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	18295,13	179,71	18295	180	6520	8383	28812
					11595,42	47,67	11595	48		2134	
218	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54									
		СП - 8%	шт.	1	33372,00	--	33372	--	33372	--	36042
					--	--	--	--		2670	
219	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	6768,45	35,27	13537	71	5614	5654	20726
					3926,18	--	7852	--		1535	
220	247-206-0109 РСНБ РК 2022	Выключатель пакетный ПВ-2-16М1									
		СП - 8%	шт.	2	4541,00	--	9082	--	9082	--	9809
					--	--	--	--		727	
221	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	20459,02	1330,00	20459	1330	15052	3278	25636
					4076,60	476,66	4077	477		1899	
222	247-201-0312 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	17675,00	--	17675	--	17675	--	19089
					--	--	--	--		1414	
223	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1923,10	112,52	1923	113	37	1311	3493
					1773,32	47,67	1773	48		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	247-301-0309 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	27671,00	--	27671	--	27671	--	29885
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10551090	226238	6893679	867854	12147353
							1117439	87928	2313733	728410	
	Стоимость оборудования		Тенге				2313733				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2313733				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				857406				
	Материалы		Тенге				340450				
	Всего заработная плата		Тенге					391023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58500				
		Накладные расходы	Тенге				281527				
		Сметная прибыль	Тенге				91114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1230047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					391023			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7379951				
	Материалы		Тенге				271704				
	Всего заработная плата		Тенге					814344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6223032				
		Накладные расходы	Тенге				586327				
		Сметная прибыль	Тенге				637296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8603574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					814344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12147354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					1205367			
		РАЗДЕЛ 4.СКС. Локальная смета С02-01-07									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
225	1310-0303-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	АТС электронная. Монтаж станции	номер	1	914,82	--	915	--	--	558	1591
		НР - 61%; СП - 8%			914,82	--	915	--		118	
226	КП ИП "Континет Связь" 2022г	IP АТС Panasonic KX-NS500	шт	1	848214,29	--	848214	--		--	848214
					--	--	--	--	848214	--	
227	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Ведущая плата KX-NS5130X	шт	1	62500,00	--	62500	--		--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
228	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Блок расширения KX-NS520	шт	1	794642,86	--	794643	--		--	794643
					--	--	--	--	794643	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Плата аналоговых линий KX-NS5174	шт	2	160714,29	--	321429	--		--	321429
					--	--	--	--	321429	--	
230	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	3	15066,72	1983,88	45200	5952	3912	22525	73143
		НР - 61%; СП - 8%			11778,54	530,03	35336	1590		5418	
231	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Коммутатор BDCOM S2900-48T6X	шт	2	214285,71	--	428571	--		--	428571
					--	--	--	--	428571	--	
232	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Коммутатор BDCOM S2220-B	шт	1	160714,29	--	160714	--		--	160714
					--	--	--	--	160714	--	
233	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	10718,81	2,27	10719	2	144	6450	18542
		НР - 61%; СП - 8%			10573,00	--	10573	--		1373	
234	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Источник бесперебойного питания ИБП Ippon Back Basik	шт.	1	84821,43	--	84821	--	84821	--	91607
		СП - 8%			--	--	--	--		6786	
235	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	46	1644,38	--	75641	--	10624	39661	124526
		НР - 61%; СП - 8%			1413,42	--	65017	--		9224	
236	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	46	8752,00	--	402592	--	402592	--	434799
		СП - 8%			--	--	--	--		32207	
				ШКАФЫ							
237	1310-0412-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на полу	шт.	1	103858,90	--	103859	--	9631	57479	174245
		НР - 61%; СП - 8%			94228,32	--	94228	--		12907	
238	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Шкаф телекоммуникационный напольный 19"	шт	1	142857,14	--	142857	--		--	142857
					--	--	--	--	142857	--	
239	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Рама глубиной 50мм для крепления 10 плинтов типа KRONE	шт	2	31250,00	--	62500	--		--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
240	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	10800,09	--	21600	--	1969	11975	36261
		НР - 61%; СП - 8%			9815,45	--	19631	--		2686	
241	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Коммутационная панель 2U 19" 48X RG45 568A/B	шт	2	22321,43	--	44643	--		--	44643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	44643	--	
242	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Плинт на 10 пар	шт	5	4464,29	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
243	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Блок евророзеток для 19 шкафов	шт	1	13392,86	--	13393	--		--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
		МАТЕРИАЛЫ									
244	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%, СП - 8%*	м	752	305,38	12,54	229646	9430	20086	146933	406704
					266,13	5,24	200130	3940		30125	
245	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	752	31,00	--	23312	--	23312	--	25177
					--	--	--	--		1865	
246	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	99	1662,69	--	164606	--	1986	99198	284909
					1642,63	--	162620	--		21105	
247	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная одноместная *СП - 8%*	шт.	53	409,00	--	21677	--	21677	--	23411
					--	--	--	--		1734	
248	247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная двухместная *СП - 8%*	шт.	46	575,00	--	26450	--	26450	--	28566
					--	--	--	--		2116	
249	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка установочная *СП - 8%*	шт.	48	106,00	--	5088	--	5088	--	5495
					--	--	--	--		407	
250	243-907-1006 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм *СП - 8%*	м	90	3937,00	--	354330	--	354330	--	382676
					--	--	--	--		28346	
251	243-907-1406 РСНБ РК 2022	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм *СП - 8%*	шт.	5	6156,00	--	30780	--	30780	--	33242
					--	--	--	--		2462	
252	243-907-1705 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	5620,00	--	11240	--	11240	--	12139
					--	--	--	--		899	
253	243-907-2506 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм *СП - 8%*	м	90	3239,00	--	291510	--	291510	--	314831
					--	--	--	--		23321	
254	243-907-2101 РСНБ РК 2022	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм *СП - 8%*	м	90	670,00	--	60300	--	60300	--	65124
					--	--	--	--		4824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	347,44	15,96	3474	160	272	2238	6169
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	6,67	3042	67		457	
256	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	331,00	--	3310	--	3310	--	3575
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
257	243-907-4501 РСНБ РК 2022	Держатель	шт.	2256	735,00	--	1658160	--	1658160	--	1790813
		СП - 8%			--	--	--	--		132653	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
258	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1757	447,95	194,34	787048	341456	100675	334199	1210942
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	344917	119248		89695	
259	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2x0,5	км	1,757	159942,00	--	281018	--	281018	--	303499
		СП - 8%			--	--	--	--		22481	
260	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Патч-корд UTP 0,5	шт	48	446,43	--	21429	--		--	21429
					--	--	--	--	21429	--	
261	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Патч-корд UTP 1,5	шт	3	1785,71	--	5357	--		--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
262	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Шнур оптический 1m	шт	2	892,86	--	1786	--		--	1786
					--	--	--	--	1786	--	
263	КП ИП "Континет Связь" 2022г	Шнур оптический 3m	шт	2	892,86	--	1786	--		--	1786
					--	--	--	--	1786	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7629439	357000	3403887	721216	8784129
		Стоимость оборудования	Тенге				936409	124845	2932143	433474	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2932143				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2932143				
		Материалы	Тенге				1527529				
		Всего заработная плата	Тенге				149302				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1061254			
		Накладные расходы	Тенге				84821				
		Сметная прибыль	Тенге				721216				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				179894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2428639				
		Сметная заработная плата	Тенге					1061254			616
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3169767				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3169767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				253580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3423347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8784129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					1061254			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство. Локальная смета С07-01									
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
264	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ /пригодный грунт/**	м³ грунта	179	456,61	456,61	81733	81733	--	14071	103469
		НР - 72%; СП - 8%			--	109,18	--	19543		7665	
265	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3222	58,00	--	186876	--		--	201826
		СП - 8%			--	--	--	--		14950	
266	1101-0203-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом**	м²	1917	90,17	41,51	172856	79574	--	79364	272406
		НР - 72%; СП - 8%			48,66	8,84	93281	16946		20186	
267	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(срезка плодородного грунта)**	м³	258	88,56	88,56	22848	22848	--	4709	29760
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,35	--	6540		2203	
268	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных с перемещением до 50м**	м³	258	253,20	253,20	65326	65326	--	13465	85094
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,48	--	18700		6303	
269	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ /плодородный грунт/**	м³ грунта	258	295,17	295,17	76154	76154	--	13112	96407
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,58	--	18210		7141	
270	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3096	58,00	--	179568	--		--	193933
		СП - 8%			--	--	--	--		14365	
271	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	258	33,96	30,12	8762	7771	--	2325	11974
		НР - 72%; СП - 8%			3,84	8,67	991	2237		888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	3096	58,00 --	-- --	179568 --	-- --		-- 14365	193933
		ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА-ТИП 1 - 545м^2									
273	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	180	2586,14 1157,00	45,05 18,38	465505 208260	8109 3308	249136	228494 55519	749518
274	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м^3	7,74	50317,00 --	-- --	389454 --	-- --	389454	-- 31156	420610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1828650	341515	638590	355540	2358930
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302532	85484	--	174741	
	Материалы		Тенге				1828650				
	Всего заработная плата		Тенге				249136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					388016			
	Транспортные расходы		Тенге				389454				
		Накладные расходы	Тенге				546012				
		Сметная прибыль	Тенге				355540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174741				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2358931				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					388016			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2358931				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								247
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					388016			
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**								**47 080 263,12**
		- Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге						5449172		
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							41 631 091	499 573,09
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							42 130 664	47 579 836,21
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								842 613,28
		- Итого с к-ом 2023 г. к=16,6%-1, к=83,4%-1,079	Тенге								48 422 449,49
		- НДС 12%	Тенге								51 612 811,00
		- Итого с НДС 12%	Тенге								6 193 537,32
			Тенге								57 806 348,32

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"
Руководитель аппарата акима _____ Кабаев Д.Д.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК- Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Ыскаков М.Ә.

Авторский надзор:
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
Эксперт _____ Сарсенбаев А.А.