Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СевероКазахстанской области" БИН 050140006645, СКО, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел. 8 (71535)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство разводящей водопроводной сети в с. Старобелка района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	14.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2023.10	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023.10	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	86 209,890	61666,866	59 547,477	47 329,034					7 400,024	69 066,890

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СевероКазахстанской области"
БИН 050140006653

Руководитель Шаменов М.Т.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «АстанаДорАркитекс»

аттестат KZ11TUJE00080067 от11.04.2023г.

Эксперт Майкубенов Р.А.

Наименование стройки - Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СевероКазахстанской области" БИН 050140006645, СКО, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел. 8(71535)21579

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объе Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство разводящей водопроводной сети в с. Старобелка района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №14 от 14.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	400	375	375	150000	150000	--	--	150000
					--	77	--	30800		--	
6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	11,90304	9 347	--	111258	--	--	--	111258
					9 347	--	111258	--		--	
7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	30	4 066	--	121980	--	--	--	121980

					4 066	--	121980	--		--	
8	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**273**	**97**	**97**	**26481**	**26481**	**--**	**--**	**26481**
					--	24	--	6552		--	
9	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**273**	**48**	**48**	**13104**	**13104**	**--**	**--**	**13104**
					--	12	--	3276		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**422823**	**189585**	**--**	**--**	**422823**
							233238	**40628**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				422823				
	Всего заработная плата		Тенге					273866			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					273866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				422823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					273866			
РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД											
16	241-201-0604 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**65,328**	**241**	**--**	**15744**	**--**	**15744**	**--**	**15744**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15744**	**--**	**15744**	**--**	**15744**
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15744				
РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ											
30	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций**	**20,235**	**81 592**	**27 880**	**1651014**	**564152**	**121025**	**--**	**1651014**

					47 731	8 494	965837	171876		--	
31	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	4,65	12 200	463	56730	2153	32029	--	56730
					4 849	105	22548	488		--	
38	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	13	17 063	--	221819	--	221819	--	221819
					--	--	--	--		--	
40	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	11	33 633	--	369963	--	369963	--	369963
					--	--	--	--		--	
46	241-201-0917 РСНБ РК 2022	**Гильзы. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм**	м	5,4	8 352	--	45101	--	45101	--	45101
					--	--	--	--		--	
47	241-201-0907 РСНБ РК 2022	**Гильзы. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм**	м	10,4	560	--	5824	--	5824	--	5824
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2350451	566305	795761	--	2350451
							988385	172364	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2350451				
	Материалы		Тенге				153055				
	Всего заработная плата		Тенге					1160749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				642707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2350451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					1160749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2350451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					1160749			
РАЗДЕЛ 5.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА											
53	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	17	103 014	--	1751238	--	1751238	--	1751238
					--	--	--	--		--	

54	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	59 546	--	952736	--	952736	--	952736
					--	--	--	--		--	
58	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый цанговый, для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	52	10 846	--	563992	--	563992	--	563992
					--	--	--	--		--	
59	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	44	4 366	--	192104	--	192104	--	192104
					--	--	--	--		--	
60	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 340	--	11700	--	11700	--	11700
					--	--	--	--		--	
63	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	117	4 366	--	510822	--	510822	--	510822
					--	--	--	--		--	
64	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2 340	--	37440	--	37440	--	37440
					--	--	--	--		--	
65	241-116-0210 РСНБ РК 2022 прим.	Фланцы пожарные стальные DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13	4 366	--	56758	--	56758	--	56758
					--	--	--	--		--	
68	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Патрубок. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,8	2 466	--	11837	--	11837	--	11837
					--	--	--	--		--	
69	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	44	1 098	--	48312	--	48312	--	48312
					--	--	--	--		--	
70	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	2 666	--	21328	--	21328	--	21328
					--	--	--	--		--	
71	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	2 486	--	22374	--	22374	--	22374

					--	--	--	--		--	
72	241-208-1506 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	2	4 143	--	8286	--	8286	--	8286
					--	--	--	--		--	
74	241-214-0303 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	4	920	--	3680	--	3680	--	3680
					--	--	--	--		--	
77	244-404-0109 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	**шт.**	13	84 711	--	1101243	--	1101243	--	1101243
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5293850	--	5293850	--	5293850
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5293850				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5293850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5293850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5293850				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				8082868	755890	6105355	--	8082868
							1221623	212992	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8082868				
	Материалы		Тенге				153055				
	Всего заработная плата		Тенге					1434615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5952301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8082868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					1434615			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8082868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					1434615			
ОТДЕЛ 2.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1											
РАЗДЕЛ 4.РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ											
				ТРУБОПРОВОД							

1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3 575	10 878	6 499	38888850	23233925	2548975	--	38888850
					3 666	1 206	13105950	4311450		--	
2	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	35,615	2 466	--	87827	--	87827	--	87827
					--	--	--	--		--	
3	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,915	829	--	2417	--	2417	--	2417
					--	--	--	--		--	
4	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	20,87	241	--	5030	--	5030	--	5030
					--	--	--	--		--	
				КОЛОДЦЫ							
5	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6	77 087	27 880	46252	16728	885	--	46252
					47 731	8 494	28639	5096		--	
6	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	15	14 386	--	215790	--	215790	--	215790
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39246166	23250653	2860924	--	39246166
							13134589	4316546	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39246166				
	Материалы		Тенге				2549861				
	Всего заработная плата		Тенге					17451135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39246166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3675
		Сметная заработная плата	Тенге					17451135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39246166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3675

		Сметная заработная плата	Тенге					17451135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				39246166	23250653	2860924	--	39246166
							13134589	4316546	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39246166				
	Материалы		Тенге				2549861				
	Всего заработная плата		Тенге					17451135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39246166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3675
		Сметная заработная плата	Тенге					17451135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				39246166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3675
		Сметная заработная плата	Тенге					17451135			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								47329034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14356212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24006543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4529538			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8966281		

ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**47 329 034**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	тенге	3 833 652
Затраты, связанные с командировкой рабочих , привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		2 148 840
Итого по главам 1-8	тенге	**53 311 526**
Сметная прибыль 5%	тенге	2 558 134
Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге	2 665 576
Итого сметная стоимость	**тенге**	**58 535 236**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024, К=1,075	**тенге**	**62 925 374**

ИТОГО СО СКИДКОИ ПОДРЯДЧИКА,		
К=0,97999812	**тенге**	**61 666 866**
НДС 12%	**тенге**	**7 400 024**
ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**69 066 890**

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Шаменов М.Т.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «АстанаДорАркитекс»

аттестат KZ14VJE00080067

Эксперт Маинкубенов Р.А.

Авторский надзор:

ТОО "Elite Kaz Construction"

аттестат KZ27VJE00069745

Эксперт Байбодов А.С.