Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 202 от 2024-05-29

А К Т № 1

выполненных работ от 25 июня 2024 года

за июнь 2024 года

Наименование объекта : "Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	40 753 174,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	4 368 900,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Наружные инженерные сети
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 563 000,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2024 года	14 563 000,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	728 150,00
9	Удержание аванса	4 368 900,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 465 950,00
11	в т.ч. НДС 12%	1 014 208,93

Заказчик

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 060140010813
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 411486

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Руководитель

_____ Магзин М.С.

Директор

_____ Дзюба И.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№202	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"	14 563 000,00	13 002 678,57	14 563 000,00	14 563 000,00					1 560 321,43	14 563 000,00
Удержание аванса 30%									468 096,43	4 368 900,00
Удержание резерва 5%									78 016,07	728 150,00
Итого к оплате	**14 563 000,00**	**13 002 678,57**	**14 563 000,00**	**14 563 000,00**					**1 014 208,93**	**9 465 950,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Руководитель_____ Магзин М.С.

НДЦС РК 8.01.08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"**

Договор подряда (контракт): №202 от 2024-05-29

Акт выполненных работ №1
за июнь

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10740438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3224698
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1565738*
		машины и механизмы	тенге			3990812
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*857411*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3470389
		перевозки	тенге			54540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 050		
Отдел 1.		**Наружные сети водопровода и канализации НВК**				**3501325**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1042017
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*507564*
		машины и механизмы	тенге			358720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103862*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2100588
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	243		
Раздел 1.		**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**1867120**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			577868
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*281607*
		машины и механизмы	тенге			208931
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58950*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1080321
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
				Оборудование		
1	**Е11-220901-0201** **1122-0901-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**6 266**	**25064**
2	**С1242-201-0203** **242-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**7 460**	**29840**
				Землянные работы смотри в смете на водоотведение		
				Монтаж трубопровода		
3	**Е11-230101-101** **1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под трубопроводы песок.Устройство**	**$м^3$ основания**	**3,25**	**15 068**	**48971**
4	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**56**	**23**	**1288**
5	**С1249-101-0602** **249-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**56**	**92**	**5152**
6	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,056**	**1 350 720**	**75640**
7	**С1241-201-0604** **241-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**56,56**	**204**	**11538**
8	**Е11-221101-103** **1122-1101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети**	**врезка**	**1**	**25 576**	**25576**
				Устройство колодцев Д1500		
9	**Е11-221301-0102** **1122-1301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,3**	**128 655**	**553216**
10	**Ст.ч.2.3.4** **СТт.ч.2.3.4**	**Добавка за сульфатостойкость**	**$м^3$**	**4,02**	**284**	**1142**

11	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39 280	78560
12	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24 880	49760
13	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	33 478	167390
14	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	35 679	71358
15	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	8 025	80250
16	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785	3140
17	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02768	1 143 119	31642
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,692	199	138
19	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	5 685	3411
20	С1241-102-0228 241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	10 072	4029
		Бетонная отмостка колодцев				
21	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,52	10 118	5261
22	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,5304	32 501	17239
		Переход через дорогу открытым способом				
23	Е11-220301-107 1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Футляр.Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка футляра	км трубопровода	0,012	4 722 374	56668
24	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	12	17 049	204588

25	**Е11-221401-0301** **1122-1401-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы,уложенной в футляре**	**12**	**5 623**	**67476**
26	**С1241-229-0401** **241-229-0401** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 32 мм**	**шт.**	**9**	**7 442**	**66978**
27	**С1241-704-0203** **241-704-0203** *РСНБ РК 2022*	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 32х273 мм**	**комплект**	**2**	**29 427**	**58854**
		Покрытие второстепенных автомобильных проездов				
28	**Е12-200101-0103** **1220-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание из черного щебня.Разборка**	**$м^3$**	**4,041**	**1 490**	**6021**
29	**Е12-200101-0104** **1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка**	**$м^3$**	**4,041**	**10 732**	**43368**
30	**Е11-270401-0102** **1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**5,388**	**13 653**	**73562**
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**1634205**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			464149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*225957*
		машины и механизмы	тенге			149789
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44912*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1020267
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
				Земляные работы Монтаж трубопровода		
31	**Е11-230101-101** **1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под трубопроводы песок.Устройство**	**$м^3$ основания**	**4,81**	**15 068**	**72477**
32	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**77**	**23**	**1771**
33	**С1249-101-0602** **249-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**77**	**92**	**7084**

34	E11-220501-0202 1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	167 433	502
35	С1241-203-0406 241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	3,03	899	2724
36	E11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	74	2 893	214082
37	С1241-229-0102 241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	15	432	6480
				Устройство колодцев Д1500		
38	E11-230601-106 1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	6,46	113 040	730238
39	Ст.ч.2.3.4 СТт.ч.2.3.4	Добавка за сульфатостойкость	$м^3$	4,63	284	1315
40	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39 280	117840
41	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	24 880	124400
42	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	33 478	100434
43	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	35 679	107037
44	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	8 025	72225
45	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785	4710
46	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,04152	1 143 119	47462
47	E11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,038	199	207

48	**Е11-080201-0109** **1108-0201-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1*	**Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.** ***Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1***	**$м^3$ кладки**	**0,033**	**80 354**	**2652**
		Перепад в колодце				
49	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0005**	**1 350 720**	**675**
50	**С1241-201-0613** **241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**0,5**	**2 175**	**1088**
51	**Е11-220801-206** **1122-0801-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**4 881**	**4881**
52	**С1241-208-0407** **241-208-0407** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**2 849**	**2849**
53	**Е11-220801-209** **1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**8 042**	**8042**
54	**С1241-210-0220** **241-210-0220** *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм**	**шт.**	**1**	**3 030**	**3030**
Отдел 2.	**Землянные работы и водопонижение**					**5032004**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			1747528
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*845667*
	машины и механизмы		тенге			3198011
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*626644*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			43407
	перевозки		тенге			43061
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	675		

Раздел 3.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**					**1928021**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			608731
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*294584*
	машины и механизмы		тенге			1295377
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*247653*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			14469
	перевозки		тенге			9446
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	245		

	Подраздел 3.1.	**Земляные работы**			**703883**
		из них:			
		затраты на труд рабочих	тенге		381571
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*183896*
		машины и механизмы	тенге		312867
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*77142*
		перевозки	тенге		9446
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135	
				Сухой грунт	
55	**Е11-010102-0380** **1101-0102-0380** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**9,49**	**451**	**4280**
56	**С3412-102-0107** **412-102-0107** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**119,574**	**79**	**9446**
57	**Е11-010102-0602** **1101-0102-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**9,49**	**78**	**740**
58	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.**	**м^3 грунта**	**308,29**	**367**	**113142**
				Мокрый грунт		
59	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.*** ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***	**м^3 грунта**	**142,1729**	**403**	**57296**
60	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 тех.часть 01 табл 11 п 3.179.*** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15***	**м^3 грунта**	**4,3971**	**10 403**	**45743**
				Обратная засыпка		

61	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**45,486**	**3 933**	**178896**
62	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**409,374**	**95**	**38891**
63	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**409,374**	**624**	**255449**
Подраздел 3.2.		**Монтаж трубопровода Д=250х9,6**				**558337**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			219904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107073*
		машины и механизмы	тенге			338434
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71039*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
64	**Е11-220501-0408** **1122-0501-0408** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,1**	**3 489 608**	**348961**
65	**Е11-220501-0408** **1122-0501-0408** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Демонтаж** ***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1***	**км трубопровода**	**0,1**	**2 093 764**	**209376**
Подраздел 3.3.		**Короб для приямка из досок**				**21929**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7256
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3615*
		машины и механизмы	тенге			204
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14469
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
66	**Е11-100102-601** **1110-0102-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены каркасные.Обшивка досками обшивки**	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**	**4**	**1 865**	**7460**
67	**С1215-204-0302** **215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,11**	**108 057**	**11886**
68	**С1217-108-0101** **217-108-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**3**	**861**	**2583**
Подраздел 3.4.		**Эксплуатация насоса**				**643872**
		из них:				

		машины и механизмы	тенге			643872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99408*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
69	**С2325-101-1403** **325-101-1403** ***РСНБ РК 2022***	**Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 200 $м^3$/ч**	**маш.-ч**	**456**	**1 412**	**643872**
	Раздел 4.	**Канализация**				**2000710**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			577696
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*279624*
		машины и механизмы	тенге			1387354
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*260775*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14469
		перевозки	тенге			21192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	243		
	Подраздел 4.1.	**Земляные работы**				**674908**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			350536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*168936*
		машины и механизмы	тенге			303180
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74568*
		перевозки	тенге			21192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
				Сухой грунт		
70	**Е11-010102-0380** **1101-0102-0380** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**21,29**	**451**	**9602**
71	**С3412-102-0107** **412-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**268,254**	**79**	**21192**
72	**Е11-010102-0602** **1101-0102-0602** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**21,29**	**78**	**1661**
73	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	**$м^3$ грунта**	**334,95**	**367**	**122927**
				Мокрый грунт		

74	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.*** ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***	**м^3 грунта**	**95,1667**	**403**	**38352**
75	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 тех.часть 01 табл 11 п 3.179.*** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15***	**м^3 грунта**	**2,9433**	**10 403**	**30619**
			Обратная засыпка			
76	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**43,306**	**3 933**	**170322**
77	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**389,754**	**95**	**37027**
78	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**389,754**	**624**	**243206**
	Подраздел 4.2.	**Монтаж трубопровода Д 250х9,6**				**558337**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			219904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107073*
		машины и механизмы	тенге			338434
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71039*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
79	**Е11-220501-0408** **1122-0501-0408** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,1**	**3 489 608**	**348961**
80	**Е11-220501-408** **1122-0501-0408** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,1**	**2 093 764**	**209376**

81	**С1261-301-0191** **261-301-0191** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы полимерные**	**м**			
	Подраздел 4.3.	**Короб для приямка из досок**				**21929**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7256
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3615*
		машины и механизмы	тенге			204
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14469
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
82	**Е11-100102-601** **1110-0102-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Стены каркасные.Обшивка досками обшивки**	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**	**4**	**1 865**	**7460**
83	**С1215-204-0302** **215-204-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,11**	**108 057**	**11886**
84	**С1217-108-0101** **217-108-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**3**	**861**	**2583**
	Подраздел 4.4.	**Эксплуатация насоса**				**745536**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			745536
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*115104*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
85	**С2325-101-1403** **325-101-1403** ***РСНБ РК 2022***	**Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 200 $м^3$/ч**	**маш.-ч**	**528**	**1 412**	**745536**
	Раздел 5.	**Котлован для выгреба**				**1103273**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			561101
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*271459*
		машины и механизмы	тенге			515280
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*118216*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14469
		перевозки	тенге			12423
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		
	Подраздел 5.1.	**Земляные работы**				**733585**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			366561
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*176658*
		машины и механизмы	тенге			354602

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86252*
		перевозки	тенге			12423
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		
				Сухой грунт		
86	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.**	м³ грунта	12,48	590	7363
87	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	т·км	157,248	79	12423
88	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м³ грунта	12,48	78	973
89	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	258,92	498	128942
				Мокрый грунт		
90	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.** ***Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.*** ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***	м³ грунта	161,9221	548	88733
91	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 тех.часть 01 табл 11 п 3.179.*** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15***	м³ грунта	5,0079	10 403	52097
				Обратная засыпка		
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта	42,585	3 933	167487

93	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**383,265**	**95**	**36410**
94	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**383,265**	**624**	**239157**
	Подраздел 5.2.	**Монтаж трубопровода**				**265863**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			187284
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*91186*
		машины и механизмы	тенге			78578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19256*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
95	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,1**	**1 427 537**	**142754**
96	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,1**	**1 231 090**	**123109**
	Подраздел 5.3.	**Короб для приямка из досок**				**21929**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7256
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3615*
		машины и механизмы	тенге			204
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14469
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
97	**Е11-100102-601** **1110-0102-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены каркасные.Обшивка досками обшивки**	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**	**4**	**1 865**	**7460**
98	**С1215-204-0302** **215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,11**	**108 057**	**11886**
99	**С1217-108-0101** **217-108-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**3**	**861**	**2583**
	Подраздел 5.4.	**Эксплуатация насоса**				**81896**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			81896
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12644*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		

100	**С2325-101-1403** **325-101-1403** *РСНБ РК 2022*	**Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 200 $м^3$/ч**	**маш.-ч**	**58**	**1 412**	**81896**
	Отдел 3.	**Наружное электроснабжение ЭСН**				**2207109**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			435153
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*212507*
		машины и механизмы	тенге			434081
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126905*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1326394
		перевозки	тенге			11479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		
	Подраздел 5.5.	**Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)**				**1789719**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			365871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178019*
		машины и механизмы	тенге			359729
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*106477*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1052639
		перевозки	тенге			11479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	108		
				Кабельно-проводниковая продукция		
101	**Ц13-080201-0204** **1308-0201-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**184,25**	**1 940**	**357445**
102	**Ц13-080201-0904** **1308-0201-0904** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**19,75**	**2 456**	**48506**
103	**С1243-101-0305** **243-101-0305** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	**м**	**204**	**4 116**	**839664**
				Муфты		
104	**Ц13-80201-2505** **1308-0201-2505** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**73 120**	**146240**
105	**С1243-903-0801** **243-903-0801** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-пб**	**шт.**	**2**	**18 402**	**36804**

106	С1252-207-3912 252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 195	2390
107	С1252-207-0209 252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 737	3474
108	С1214-201-0202 214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,017664	473 747	8368
				Траншеи		
109	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	22,44	367	8235
110	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	11,22	451	5060
111	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	145,299	79	11479
112	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	11,22	78	875
113	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	187	789	147543
114	С1211-401-0102 211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	11,22	9 020	101204
115	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	187	23	4301
116	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	187	53	9911
117	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01975	2 712 507	53572
118	С1241-211-0801 241-211-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная БНМ 100-150,ГОСТ 31416-2009	шт.	4	1 068	4272
119	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,7846	65	376
	Подраздел 5.6.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**417390**
		из них:				

	затраты на труд рабочих	тенге		69282
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*34488*
	машины и механизмы	тенге		74352
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*20428*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		273755
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	25	

Подраздел 5.7.	**Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2**			**417390**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		69282
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*34488*
	машины и механизмы	тенге		74352
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*20428*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		273755
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	25	

120	**Е11-010101-0344** **1101-0101-0344** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***	**м^3 грунта**	**12**	**460**	**5520**
121	**Е11-010104-0701** **1101-0104-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**17,16**	**4**	**69**
122	**Е11-080101-0202** **1108-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м^3 основания**	**4,92**	**18 506**	**91050**
123	**Е11-60101-101** **1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**1,276**	**10 118**	**12911**
124	**С1212-101-1704** **212-101-1704** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**м^3**	**1,30152**	**31 108**	**40488**
125	**Е11-80101-203** **1108-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м^3 основания**	**5,148**	**9 128**	**46991**
126	**С1211-601-0101** **211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**5,148**	**8 433**	**43413**
127	**Е11-60101-115** **1106-0101-0115** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**2,7**	**13 920**	**37584**

127	Е11-60101-115 1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	2.7	13,920	37584
128	С1212-101-2019 212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	2.7405	34,562	94717
129	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0.131076	340,618	44647

		ИТОГО				10740438
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				784051.98
		Итого				11524490.04
		Сметная прибыль 5%				576224.50
		Непредвиденные работы и затраты 5%				576224.50
		Итого				12676939.04
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368				6308856.19
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557				6959183.16
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				13002678.57
		НДС, 12 %				1560321.4282513
		Итого с НДС				14563000.00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Руководитель_____ Магзин М.С.

ТОО "Алатау ТН" Эксперт_____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта_____ Баянов А.Ж.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№202	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"	38 279 528,77	21 175 472,12	23 716 528,77	23 716 528,77					2 541 056,65	23 716 528,77
Удержание аванса 30%									841 827,04	7 857 052,37
Удержание резерва 5%									127 052,83	1 185 826,44
Итого к оплате	**38 279 528,77**	**21 175 472,12**	**23 716 528,77**	**23 716 528,77**					**1 572 176,78**	**14 673 649,96**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Руководитель _____ **Магзин М.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____ **Омарханов А.К.**
ИИН 710919350378
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование с **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"**

Договор подряда №202 от 2024-05-29

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э30003: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]										
			Подраздел: Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)										
1	1	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0	
2	2	515-201-0516 *СпрСП 02.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРН3-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)**	комплект	1	253 823,0		253 823,0		253 823,0		253 823,0	
3	3	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	195 874,0 145 432,0	13 931,0 3 714,0	195 874,0 145 432,0	13 931,0 3 714,0	36 511,0		195 874,0	
4	4	Предложения. *#НДЦС РК 8.04-07-2023. п. 3.7, Кмат=0,965*	**Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630 TER-Rec15-All-R5 в комплекте с монтажнымоборудованием.**	компл.	1	5 740 678,16		5 782 011,0		5 782 011,0		5 782 011,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 740 678,16			5 740 678,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41 333,0					
5	5	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0		1 746,0	
6	6	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
7	7	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0		34 257,0	
8	8	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0	
9	9	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	54 546,0 31 710,0	21 012,0 6 772,0	1 824,0		54 546,0	
10	10	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	83 644,0		167 288,0		167 288,0		167 288,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
12	12	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
13	13	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
14	14	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
15	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0169	372 115,0		6 289,0		6 289,0		6 289,0	
16	16	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 195,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0	
17	17	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
18	18	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
19	19	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498,0		4 996,0		4 996,0		4 996,0	
20	20	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715,0		2 715,0		2 715,0		2 715,0	
21	21	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
22	22	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
23	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
24	24	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
25	25	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
26	26	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497,0		12 994,0		12 994,0		12 994,0	
27	27	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
28	28	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50,1	шт.	1	505,0		505,0		505,0		505,0	
			По разделу: Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)										
35	43	6124-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	187	738,0 350,0	388,0 119,0	138 006,0 65 450,0	72 556,0 22 253,0			138 006,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	44	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,72	90 331,0		65 038,0		65 038,0		65 038,0	
39	49	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,6554	65,0 0,0	65,0 16,0	1 082,601 0,0	4 225,0 0,0			1 082,601	
40	50	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	22,44	624,0 383,0	241,0 77,0	14 003,0 8 595,0	5 408,0 1 728,0			14 003,0	
			Подраздел: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)										
41	51	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования	подстанция	1	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	8 475,0		274 208,0	
42	52	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0	
43	53	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
44	54	1308-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме и.ли металлической плите	шт.	1	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	21 897,0		301 281,0	
45	55	515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	6 941 936,0		6 941 936,0		6 941 936,0		6 941 936,0	
			Подраздел: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2										
46	63	6104-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 113,0 3 107,0	3 577,0 704,0	32 452,0 12 428,0	14 308,0 2 816,0	5 716,0		32 452,0	
47	64	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,172	39 358,0		85 486,0		85 486,0		85 486,0	
			Подраздел: Заземление КТПН и ДЭС										
48	65	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,2	367,0 0,0	367,0 75,0	1 174,0 0,0	1 174,0 240,0			1 174,0	
49	66	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 445,0 790,0	59,0 15,0	46 240,0 25 280,0	1 888,0 480,0	19 072,0		46 240,0	
50	67	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	47 030,0 39 510,0	3 970,0 970,0	3 550,0		47 030,0	
51	68	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0		17 204,0	
52	69	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		10	1 302,0	41,0	13 020,0	410,0	3 580,0		13 020,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		903,0	10,0	9 030,0	100,0				
53	70	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		0,24	1 445,0	59,0	347,0	15,0	142,0		347,0	
				м		790,0	15,0	190,0	4,0				
54	71	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017		0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0		3 476,0	
				100 шт.									
55	72	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,2	65,0	65,0	208,0	208,0			208,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,0	0,0	51,0				
56	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3,2	624,0	241,0	1 997,0	771,0			1 997,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		383,0	77,0	1 226,0	246,0				
			Подраздел: Кабельно-проводниковая продукция										
57	74	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		13,2	367,0	367,0	4 844,0	4 844,0			4 844,0	
				$м^3$ грунта		0,0	75,0	0,0	990,0				
58	75	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		6,6	451,0	451,0	2 977,0	2 976,0			2 977,0	
				$м^3$ грунта		0,0	92,0	0,0	607,0				
59	76	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км		85,47	79,0		6 752,0				6 752,0	
				т·км									
60	77	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		3,72	78,0	63,0	290,0	235,0			290,0	
				$м^3$ грунта		15,0	15,0	56,0	56,0				
61	78	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		60	789,0	439,0	47 340,0	26 340,0			47 340,0	
				м кабеля		350,0	142,0	21 000,0	8 520,0				
62	79	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		60	243,0	126,0	14 580,0	7 560,0			14 580,0	
				м кабеля		117,0	41,0	7 020,0	2 460,0				
63	80	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		6,6	9 020,0		59 532,0		59 532,0		59 532,0	
				$м^3$									
64	81	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		55	23,0	2,0	1 265,0	110,0			1 265,0	
				м кабеля		21,0	1,0	1 155,0	55,0				
65	82	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м		55	106,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0	
				м									
66	83	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий		0,0158	2 712 507,0	0,0	42 858,0	0,0	29 322,0		42 858,0	
				канало-километр трубопровода		856 716,0	0,0	13 536,0	0,0				
67	84	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		13,2	65,0	65,0	858,0	858,0			858,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,0	0,0	211,0				
68	85	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,3	624,0	241,0	8 299,0	3 205,0			8 299,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		383,0	77,0	5 094,0	1 024,0				
69	86	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		114,2	1 082,0	396,0	123 564,0	45 223,0	5 139,0		123 564,0	
				м кабеля		641,0	104,0	73 202,0	11 877,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	87	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,8	1 032,0 583,0	375,0 98,0	16 306,0 9 211,0	5 925,0 1 548,0	1 170,0		16 306,0	
71	88	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	133	1 381,0		183 673,0		183 673,0		183 673,0	
72	89	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	73 583,0 29 147,0	44 362,0 14 557,0	294 332,0 116 588,0	177 448,0 58 228,0	296,0		294 332,0	
73	90	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-пб	шт.	4	13 658,0		54 632,0		54 632,0		54 632,0	
			Подраздел: Контур повторного заземления										
74	91	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1	367,0 0,0	367,0 75,0	367,0 0,0	367,0 75,0			367,0	
75	92	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	14 109,0 11 853,0	1 191,0 291,0	1 065,0		14 109,0	
76	93	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0146	353 988,0		5 168,0		5 168,0		5 168,0	
77	94	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	10	1 445,0 790,0	59,0 15,0	14 450,0 7 900,0	590,0 150,0	5 960,0		14 450,0	
78	95	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1	65,0 0,0	65,0 16,0	65,0 0,0	65,0 16,0			65,0	
79	96	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1	624,0 383,0	241,0 77,0	624,0 383,0	241,0 77,0			624,0	
			Раздел: Усиление ВЛ 10 кВ										
80	97	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	5	10 482,0 4 435,0	6 047,0 1 950,0	52 410,0 22 175,0	30 235,0 9 750,0			52 410,0	
81	98	1133-0210-0302 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	1	32 255,0 9 583,0	22 672,0 6 711,0	32 255,0 9 583,0	22 672,0 6 711,0			32 255,0	
82	99	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	136 365,0 79 275,0	52 530,0 16 930,0	4 560,0		136 365,0	
83	100	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	912,0		56 188,0	
84	101	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	7	83 710,0		585 970,0		585 970,0		585 970,0	
85	102	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	27 102,0		135 510,0		135 510,0		135 510,0	
86	103	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	104	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление ошиновочное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288,0		13 728,0		13 728,0		13 728,0	
88	105	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	3	5 105,0		15 315,0		15 315,0		15 315,0	
89	106	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	21	4 832,0		101 472,0		101 472,0		101 472,0	
90	107	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	21	66,0		1 386,0		1 386,0		1 386,0	
			ИТОГО по смете Э30003: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]					20 078 385	816 397	1 826 511	0	20 078 385	
								1 117 890	243 276	16 313 977	0	0	
			Смета Э30023: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-02-02]										
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)										
110	15	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 064,0		16 128,0		16 128,0		16 128,0	
111	17	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	13 533,0		27 066,0		27 066,0		27 066,0	
118	29	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	26,94	2 550,0	680,0	68 697,0	18 320,0	46 309,0		68 697,0	
						151,0	158,0	4 068,0	4 257,0				
			Раздел: Канализация бытовая (К1)										
119	47	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	13 533,0		40 599,0		40 599,0		40 599,0	
123	51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,78	10 118,0	2 826,0	7 892,0	2 205,0	1 366,0		7 892,0	
						5 540,0	529,0	4 321,0	413,0				
124	52	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,7956	32 501,0		25 858,0		25 858,0		25 858,0	
			ИТОГО по смете Э30023: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-02-02]					186 240	20 525	157 326	0	186 240	
								8 389	4 670	0	0	0	
			Смета Э30033: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]										
			По разделу: кольцы д=2м										
129	1	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	22,38	533,0	533,0	11 929,0	11 929,0			11 929,0	
						0,0	108,0	0,0	2 417,0				
130	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,69	12 141,0	0,0	8 377,0	0,0			8 377,0	
						12 141,0	0,0	8 377,0	0,0				
131	3	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,62	533,0	533,0	2 462,0	2 463,0			2 462,0	
						0,0	108,0	0,0	499,0				
132	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	63	79,0		4 977,0				4 977,0	
133	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4,62	78,0	63,0	360,0	291,0			360,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	25	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	15,344	65,0 0,0	65,0 16,0	997,0 0,0	998,0 246,0			997,0	
154	26	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	15,344	77,0 14,0	63,0 15,0	1 181,0 215,0	967,0 230,0			1 181,0	
			ИТОГО по смете Э30033: Выгреб НВК,КЖ [2-02-03]					739 994 184 978	97 842 26 892	452 201 0	0 0	739 994	
			Итого по суммарной смете					**21 004 618,60** **1 311 257,00**	**934 764,00** **274 838,00**	**2 436 038,00** **16 313 977,00**	**0,00** **0,00**	**21 004 618,60** **0,00**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							16 313 977			
		Итого по акту										**21 004 619**	

	ИТОГО						**21 004 618,60**
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%						342 416,84
	Итого						21 347 035,44
	Сметная прибыль 5%						251 652,92
	Непредвиденные работы и затраты 5%						1 067 351,77
	Итого						22 666 040,13
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368						11 280 072,20
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557						12 442 840,05
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки						23 248 454,01
	НДС, 12 %						**2 789 814,48**
	Итого с НДС						**26 038 268,49**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс.КZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТП"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"**

Договор подряда (контракт): №202 от 2024-05-29

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) (корректировка к формам за июль 2024 года)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 2-01 Электроснабжение										
			исключение										
1	1	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	2,7	-13 920,0 -8 779,0	-4 377,0 -852,0	-37 584,0 -23 703,0	-11 818,0 -2 300,0	-2 063,0		-37 584,0	
2	2	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	2,7405	-34 562,0		-94 717,0		-94 717,0		-94 717,0	
3	3	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,1311	-340 618,0		-44 655,0		-44 655,0		-44 655,0	
			В,10кВ										
			Итого по разделу 1: Смета 2-01 Электроснабжение					-176 956 -23 703	-11 818 -2 300	-141 435 0	0 0	-176 956	
			Раздел 2: СМЕТА 2-02-01 Земляные работы и водопонижение										
			исключение										
			Котлован для выгреба										
			Подраздел 1: Земляные работы										
			Сухой грунт										
16	16	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.**	м³ грунта	12,48	-590,0 0,0	-590,0 -124,0	-7 363,0 0,0	-7 364,0 -1 548,0			-7 363,0	
17	17	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	т·км	157,248	-79,0		-12 423,0				-12 423,0	
18	18	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м³ грунта	12,48	-78,0 -15,0	-63,0 -15,0	-973,0 -187,0	-786,0 -187,0			-973,0	
19	19	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	258,92	-498,0 0,0	-498,0 -105,0	-128 942,0 0,0	-128 943,0 -27 187,0			-128 942,0	
			Мокрый грунт										
20	20	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.** *Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	161,9221	-548,0 0,0	-548,0 -115,0	-88 733,0 0,0	-88 733,0 -18 621,0			-88 733,0	
21	21	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 тех.часть 01 табл 11 п 3.179.* *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15*	м³ грунта	5,0079	-10 403,0 -10 403,0	0,0 0,0	-52 097,0 -52 097,0	0,0 0,0			-52 097,0	
			Обратная засыпка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,назем котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	42,585	-3 933,0 -3 933,0	0,0 0,0	-167 487,0 -167 487,0	0,0 0,0			-167 487,0	
23	23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	383,265	-95,0 0,0	-95,0 -24,0	-36 410,0 0,0	-36 410,0 -9 198,0			-36 410,0	
24	24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	383,265	-624,0 -383,0	-241,0 -77,0	-239 157,0 -146 790,0	-92 366,0 -29 511,0			-239 157,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					-733 585 -366 561	-354 602 -86 252	0 0	0 0	-733 585	
			Подраздел 2: Монтаж трубопровода										
25	25	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	-1 427 537,0 -936 421,0	-491 116,0 -120 353,0	-142 754,0 -93 642,0	-49 111,0 -12 035,0			-142 754,0	
26	26	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,1	-1 231 090,0 -936 421,0	-294 669,0 -72 212,0	-123 109,0 -93 642,0	-29 467,0 -7 221,0			-123 109,0	
			Итого по подразделу 2: Монтаж трубопровода					-265 863 -187 284	-78 578 -19 256	0 0	0 0	-265 863	
			Подраздел 3: Короб для приямка из досок										
27	27	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	4	-1 865,0 -1 814,0	-51,0 -16,0	-7 460,0 -7 256,0	-204,0 -64,0			-7 460,0	
28	28	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,11	-108 057,0		-11 886,0		-11 886,0		-11 886,0	
29	29	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	-861,0		-2 583,0		-2 583,0		-2 583,0	
			Итого по подразделу 3: Короб для приямка из досок					-21 929 -7 256	-204 -64	-14 469 0	0 0	-21 929	
			Подраздел 4: Эксплуатация насоса										
30	30	325-101-1403 *РСНБ РК 2022*	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 200 м³/ч	маш.-ч	58	-1 412,0	-1 412,0 -218,0	-81 896,0	-81 896,0 -12 644,0			-81 896,0	
			Итого по подразделу 4: Эксплуатации насоса					-81 896 0	-81 896 -12 644	0 0	0 0	-81 896	
			Итого по разделу 3: СМЕТА 2-02-01 Земляные работы и водопонижение					-1 103 273 -561 101	-515 280 -118 216	-14 469 0	0 0	-1 103 273	
			Раздел 4: СМЕТА 2-02-02 Наружние сети водопровода и канализации НВК										
			В1										
			исключить										
			Устройство колодцев Д1500										
31	31	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36	-128 655,0 -79 257,0	-27 349,0 -8 255,0	-174 971,0 -107 790,0	-37 195,0 -11 227,0	-29 986,0		-174 971,0	
32	32	СТ.ч.2.3.4	Добавка за сульфатостойкость	м³	1,27	-284,0		-361,0		-361,0		-361,0	
33	33	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-33 478,0		-66 956,0		-66 956,0		-66 956,0	
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	-8 025,0		-64 200,0		-64 200,0		-64 200,0	
35	35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	-785,0		-3 140,0		-3 140,0		-3 140,0	
			покрытие										
			К1										
			исключить										
43	43	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка		0,001	-167 433,0	-8 144,0	-167,0	-9,0	-2,0		-167,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		-155 705,0	-2 625,0	-156,0	-3,0				
44	44	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	1,03	-899,0		-926,0		-926,0		-926,0	
			Устройство колодцев Д1500										
45	45	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	0,385	-113 040,0	-22 026,0	-43 520,0	-8 480,0	-11 378,0		-43 520,0	
						-61 459,0	-6 664,0	-23 662,0	-2 566,0				
46	46	СТт.ч.2.3.4	Добавка за сульфатостойкость	м³	0,385	-284,0		-109,0		-109,0		-109,0	
47	47	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	-24 880,0		-24 880,0		-24 880,0		-24 880,0	
48	48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	-8 025,0		-48 150,0		-48 150,0		-48 150,0	
49	49	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	-785,0		-4 710,0		-4 710,0		-4 710,0	
				комплект									
			Итого по разделу 4: СМЕТА 2-02-02 Наружние сети водопровода и канализации НВК					-432 090	-45 684	-254 798	0	-432 090	
								-131 608	-13 796	0	0	0	
			ИТОГО по акту					-1 712 319	-572 782	-410 702	0	-1 712 319	
								-716 412	-134 312	0	0	0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0			
		Итого по акту										-1 712 319	

	ИТОГО	-1 712 319,00
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%	-124 999,29
	Итого	-1 837 318,29
	Сметная прибыль 5%	-91 865,91
	Непредвиденные работы и затраты 5%	-91 865,91
	Итого	-2 021 050,12
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368	-1 005 803,88
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557	-1 109 483,76
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки	-2 072 981,89
	НДС, 12 %	-248 757,83
	Итого с НДС	-2 321 739,71

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТП"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"

Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**