Приложение 2 к приказу Министра промышленности
и
строительства Республики Казахстан от 13 мая
2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Бесарык"**

Подрядчик: **ТОО "Кызылорда жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.К.Ауезова,М.Ауезова,Т.Белгибаева,А.Дуйсенбаева аульного округа Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской области"**

Справка №1 от 27.08.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
921040000519	061040009879			№ 41	27.10.2023 г		
921040000519	061040009879			№ 41/1	08.08.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дороги по ул. К. Ауезова, М. Ауэзова, Т.Белгибаева, А.Дуйсенбаева в аулной округе. Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской области	**161 808 024,86**	**161 800 024,86**	**144 464 307,91**				**17 335 716,95**	**161 800 024,86**
Аванс 30%			**43 339 292,37**				**5 200 715,08**	**48 540 007,46**
Итого к оплате (с учетом аванса)			**101 125 015,54**				**12 135 001,86**	**113 260 017,40**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Бесарык"

БИН 921040000519

Аким _____ **Сарсенбаев Д.А**

Подрядчик:

ТОО "Кызылорда жолдары"

БИН 061040009879

Директор _____ **Шоманов А.Д**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SDПроект Консалтинг"
Эксперт _____ **Жансейтов С.А**

Авторский надзор: _____ **Умербеков О.К**
Эксперт ТОО "Казакжова Курылыс"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима с.о.Бесарык"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №41 от 27.10.2023 года дополнительное соглашение №41/1 от 08.08.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дороги по ул. К. Ауезова, М. Ауэзова, Т.Белгибаева, А.Дуйсенбаева в аульном округе Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ №1 от 27.08.2024г.
приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.
на локальную смету № 02-01 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Форма 4

Составлен(а) в ценах на 01.06.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ул.М.Ауезова РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	1215-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка.**	м трубопровода с фасонными частями	68,00		2147,74	15,59	146046,32	1060,12	--	104847,84	270965,72
		НР - 72%; СП - 8%				2132,15	9,35	144986,20	635,80		20071,56	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	2,83		204,00	--	577,49	--		--	623,69
		СП - 8%				--	--	--	--		46,20	
3	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	14,15		60,00	--	849,25	--		--	917,19
		СП - 8%				--	--	--	--		67,94	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
		Земляные работы										
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	$м^2$ спланированной площади	5989,00		12,13	12,13	72646,57	72646,57	--	14433,49	94027,30
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,35	--	20063,15		6947,24	
		Дорожная одежда тип1 от ПК+00 до ПК2+66 от ПК 11+94 до ПК 19+14										
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1197,80		7980,00	1726,08	9558444,00	2067498,62	7188057,69	586071,56	10956072,97
		НР - 72%; СП - 8%				252,87	426,70	302887,69	51101,26		811557,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.** *НР - 72%; СП - 8%*	т	2,39	195557,42	3469,63 1643,67	467382,23 0,00	8292,42 3928,37	459089,82	2828,43 37616,85	507827,51
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.** *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 покрытия	4593,90	2845,23 39,93	260,85 42,04	13070702,10 183434,43	1198318,82 193127,56	11688948,86	271124,63 1067346,14	14409172,86
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.** *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 покрытия	4593,90	1275,96 14,04	0,10	5861632,64 64498,36	459,39 0,00	5796674,90	46438,82 472645,72	6380717,18
		Дорожная одежда тип 2 от ПК2+66 до ПК11+94									
9	1220-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина 50 мм, площадь до 1 м^2.** *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	1106,00	5084,70 502,02	1257,22 631,23	5623678,20 555234,12	1390485,32 698140,38	3677958,76	902429,64 522087,30	7048195,14
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.** *НР - 72%; СП - 8%*	т	4,03	195557,42 --	3469,63 1643,67	788096,40 --	13983,61 6623,99	774113,79	4769,26 63429,26	856294,92
11	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.** *НР - 72%; СП - 8%*	т смеси	415,00	29488,07 461,66	2529,13 591,11	12237080,10 191588,90	1049588,95 245310,65	10995902,25	314565,85 1004129,85	13555775,80
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,73	195557,42	3469,63 1643,67	142756,92 0,00	2532,83 1199,88	140224,09	863,91 11489,67	155110,50
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.** *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 покрытия	1950,00	2845,23 39,93	260,85 42,04	5548198,50 77863,50	508657,50 81978,00	4961677,50	115085,88 453062,75	6116347,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.**	$м^2$ покрытия	1950	1275,96	0,10	2488122,00	195,00	2460549,00	19712,16	2708460,89
		НР - 72%; СП - 8%			14,04	0,00	27378,00	0,00		200626,73	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=0,6	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см.**	$м^2$ покрытия обочин	1147	193,62	158,84	222082,14	182189,48	160,58	67875,79	313154,56
		НР - 72%; СП - 8%			34,64	47,55	39732,08	54539,85		23196,63	
16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014.**	$м^3$	68,82	4917,00		338387,94		338387,94		365458,98
		СП - 8%								27071,04	
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
17	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	$м^3$ грунта	152,29	229,35	229,35	34927,71	34927,71	--	6647,46	44901,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	9233,34		3326,01	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	4,71	2950,52	--	13896,95	--	--	10005,78	25814,95
		НР - 72%; СП - 8%			2950,52	--	13896,95	--		1912,21	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	32,4048	57,38	57,38	1859,39	1859,39	--	445,89	2489,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,11	--	619,26		184,38	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	8,10	1539,99	--	12475,77	--	--	8982,53	23174,94
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	12475,77	--		1716,64	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	$м^3$ уплотненного грунта	32,40	276,82	126,70	8970,30	4106,00	--	4954,00	15038,00
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	4864,61	2017,00		1114,00	
22	1127-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос.**	м дренажа	122,00	676,56	221,74	82540,00	27052,00	--	51558,00	144826,00
		НР - 72%; СП - 8%			454,82	132,14	55488,00	16121,00		10727,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм.	м	39,78	63380,00	--	2521256,00	--	2521256,00	--	2722957,00
		СП - 8%			--	--	--	--		201701,00	
24	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм.	м	89,76	20917,00	--	1877510,00	--	1877510,00	--	2027711,00
		СП - 8%			--	--	--	--		150201,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								68746035,07
		ул.Дуйсенбаева РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1215-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка.	м трубопровода с фасонными частями	6,00	2147,74	15,59	12886,00	93,00	--	9251,00	23908,00
		НР - 72%; СП - 8%			2132,15	9,35	12793,00	56,00		1771,00	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,25	204,00	--	51,00	--		--	55,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4,00	
3	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	1,25	60,00	--	75,00	--		--	81,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6,00	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
		Земляные работы									
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной площади	4387,00	12,13	12,13	53214,00	53214,00	--	10573,00	68876,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,35	--	14696,00		5089,00	
		Дорожная одежда тип1 от ПК+00 до ПК2+40 от ПК 11+53 до ПК 18+32									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	877,40	7980,00	1726,08	7001652,00	1514463,00	5265321,00	429303,00	8025429,00
		НР - 72%; СП - 8%			252,87	426,70	221868,00	374387,00		594474,00	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	2,19	195557,42	3469,63	428270,75	7598,49	420672,26	2591,74	465331,49
		НР - 72%; СП - 8%				1643,67	0,00	3599,64		34469,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.**	м^2 покрытия	1402,00	2845,23	260,85	3989012,46	365711,70	3567318,90	82743,80	4397496,76
		НР - 72%; СП - 8%			39,93	42,04	55981,86	58940,08		325740,50	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.**	м^2 покрытия	1402,00	1275,96	0,10	1788895,92	140,20	1769071,64	14172,54	1947313,93
		НР - 72%; СП - 8%			14,04		19684,08	0,00		144245,48	
		Дорожная одежда тип 2 от ПК0+40 до ПК11+53									
9	1220-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина 50 мм, площадь до 1 м^2.**	м^2	1328,00	5084,70	1257,22	6752482,00	1669588,00	4416211,00	1083568,00	8462933,00
		НР - 72%; СП - 8%			502,02	631,23	666683,00	838273,00		626882,00	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.**	т	4,71	195557,42	3469,63	921075,00	16342,00	904733,00	5574,00	1000781,00
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	1643,67	--	7742,00		74132,00	
11	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.**	т смеси	498,00	29488,07	2529,13	14685059,00	1259507,00	13195645,00	377479,00	16267539,00
		НР - 72%; СП - 8%			461,66	591,11	229907,00	294373,00		1205001,00	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.**	т	2,52	195557,42	3469,63	491826,91	8726,12	483100,79	2976,36	534387,53
		НР - 72%; СП - 8%				1643,67	0,00	4133,83		39584,26	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.**	м^2 покрытия	4223,00	2845,23	260,85	12015406,29	1101569,55	10745212,35	249234,70	13245812,27
		НР - 72%; СП - 8%			39,93	42,04	168624,39	177534,92		981171,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	$м^2$ покрытия	4223,00	1275,96	0,10	5388379,08	422,30	5328665,86	42689,46	5865554,03
		НР - 72%; СП - 8%			14,04		59290,92	0,00		434485,48	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=0,6	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	583,53	193,62	158,84	112982,30	92687,27	81,69	34531,20	159314,59
		НР - 72%; СП - 8%			34,64	47,55	20213,34	27746,66		11801,08	
16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014.	$м^3$	35,01	4917,00		172151,84	0,00	172151,84	0,00	185923,99
		СП - 8%					0,00	0,00		13772,15	
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
17	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	97,00	229,35	229,35	22246,95	22246,95	--	43,65	24073,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	5881,11		1783,25	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	3,00	2950,52		8851,56	0,00	--	0,00	9559,68
		НР - 72%; СП - 8%			2950,52			0,00		708,12	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	14,44	57,38	57,38	828,38	828,38	--	13,76	909,51
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,11		275,89		67,37	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	3,61	1539,99		5558,13	0,00	--	0,00	6002,78
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99			0,00		444,65	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	14,44	276,82	126,70	3996,39	1829,14	--	44,81	4364,50
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23		898,40		323,30	
22	1127-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос.	м дренажа	81,00	676,56	221,74	54801,36	17960,94	--	95,14	59288,22
		НР - 72%; СП - 8%			454,82	132,14		10703,34		4391,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм.	м	33,66	63380,00		2133370,80	0,00	--	0,00	2304040,46
		СП - 8%			--			0,00		170669,66	
24	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм.	м	48,96	20917,00	--	1024096,00	--	1024096,00	--	1106024,00
		СП - 8%			--	--	--	--		81928,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								64164999,60
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								132911034,67
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			1,04%					1382274,76
		Итого с временными	Тенге								134293309,43
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге			1,02%					1369791,76
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2557550,17
		Итого	Тенге								138220651,35
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 %					2713262,02
		Итого	Тенге								140933913,38
		в текущих ценах к=1,079	Тенге			1,079					152067692,53
		Понижающий коэф 0,95	Тенге			0,95					144464307,91
		НДС	Тенге			12 %					17335716,95
		Итого по акту с НДС	Тенге								161800024,86

Заказчик: _____ **Сарсенбаев Д.А**
Аким КГУ "Аппарат акима с.о.Бесарык"

Авторский надзор: _____ **Умербеков О.К**
Эксперт ТОО "КазакЖоба Курылыс"

Технадзор: _____ **Жансейтов С. А.**
Эксперт ТОО "SDПРОЕКТ Консалтинг"

Подрядчик: _____ **Шоманов А.Д**
директор ТОО "Кызылорда жолдары"