Приложение 2 к приказу Министра промышленности
и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024
года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Бесарык"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.К.Ауезова,М.Ауезова,Т.Белгибаева,А.Дуйсенбаева аульного округа Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской облас

Справка №2 от 14.10.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
921040000519	061040009879			№ 41	27.10.2023 г		
921040000519	061040009879			№ 41/1	08.08.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дороги по ул. К. Ауезова, М. Ауэзова, Т.Белгибаева, А.Дуйсенбаева в аулной округе. Бесарык Сырдарьинского района, Кызылординской области	251 808 024,86	251 800 024,86	80 357 142,86				9 642 857,14	90 000 000,00
Аванс 30%			24 107 142,86				2 892 857,14	27 000 000,00
Итого кольцо (с учетом аванса)			56 250 000,00				6 750 000,00	63 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Бесарык"
БИН 921040000519
Аким _____ Сарсенбаев Д.А

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
БИН 061040009879
Директор _____ Шоманов А.Д

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SDПроект Консалтинг"
Эксперт _____ Жансейтов С.А

Авторский надзор: _____ Умербеков О.К
Эксперт ТОО "Казак Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима с.о.Бесарык"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №41 от 27.10.2023 года, дополнительное соглашение №41/1 от 08.08.2024г.,дополнительное соглашение №41/2 от 19.09.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. К. Ауезова, М. Ауэзова, Т.Белгибаева, А.Дуйсенбаева в аульном округе Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ №2 от 14.10.2024г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.
на локальную смету № 02-01 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ул.К.Ауезова РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
		Земляные работы										
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.** *НР - 72%, СП - 8%*	**$м^2$ спланированной площади**	**6326,3**		**12,13** –	**12,13** 3,35	**76738,02** –	**76738,02** 21193,11	**–**	**15246,38** 7338,51	**99322,91**
		Дорожная одежда тип1										
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.** *НР - 72%, СП - 8%*	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**1265,26**		**7980,00** 252,87	**1726,08** 426,70	**10096774,80** 319946,30	**2183940,00** 539886,44	**7592888,52**	**619079,07** 857264,26	**11573118,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									**11672441,04**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ул.Белгибаева РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1215-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка** *НР - 72%, СП - 8%*	**м трубопровода с фасонными частями**	**18**		**2147,74** 2132,15	**15,59** 9,35	**38659,32** 38378,70	**280,62** 168,30	**–**	**27753,84** 5313,06	**71726,22**
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**0,74934**		**204,00** –	**–** –	**152,87** –	**–** –		**–** 12,23	**165,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,7467	60,00	–	224,80	–		–	242,78
		СП - 8%			–	–	--	--		17,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72134,10				21,00
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					38547,00			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	66,93	229,35	229,35	15350,40	15350,40	–	2921,49	19733,65
		НР - 72%, СП - 8%			–	60,63	--	4057,97		1461,75	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,07	2950,52	–	6107,58	–	–	4397,45	11345,43
		НР - 72%, СП - 8%			2950,52	–	6107,58	–		840,40	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	15,008	57,38	57,38	861,16	861,16	–	206,51	1153,07
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,11	–	286,80		85,40	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,752	1539,99	–	5778,04	–	–	4160,18	10733,27
		НР - 72%, СП - 8%			1539,99	–	5778,04	--		795,05	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	15,008	276,82	126,70	4154,51	1901,52	–	2294,57	6965,06
		НР - 72%, СП - 8%			150,12	62,23	2253,00	933,95		515,98	
16	1127-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м дренажа	32	676,56	221,74	21649,92	7095,68	–	20285,44	45290,24
		НР - 108%, СП - 8%			454,82	132,14	14554,24	4228,48		3354,88	
17	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	32,64	63380,00	–	2068723,20	--	2068723,20	–	2234221,06
		СП - 8%			--	–	--	--		165497,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2329441,76
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
		Земляные работы									
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	10590	12,13	12,13	128456,70	128456,70	–	25521,90	166263,00
		НР - 72%, СП - 8%			–	3,35	--	35476,50		12284,40	
		Дорожная одежда тип1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2118	7980,00	1726,08	16901640,00	3655837,44	12710223,90	1554484,92	19932625,08
		НР - 108%, СП - 8%			252,87	426,70	535578,66	903750,60		1476500,16	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,03	195557,42	3469,63	788529,52	13990,29	774539,23	7157,84	859342,35
		НР - 108%, СП - 8%			–	1643,67		6627,63		63654,99	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	8525	2845,23	260,85	24255585,75	2223746,25	21691436,25	754697,79	27011106,22
		НР - 108%, СП - 8%			39,93	42,04	340403	358391,00		2000822,68	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	8525	1275,96	0,10	10877559,00	852,50	10757015,50	129266,28	11887371,30
		НР - 108%, СП - 8%			14,04		119691	0,00		880546,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59856707,96				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								73930724,86
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			1,04%					768879,54
		Итого с временными	Тенге								74699604,40
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге			1,02%					761935,96
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1422617,30
		Итого	Тенге								76884157,67
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 %					1509230,81
		Итого	Тенге								78393388,47
		в текущих ценах к=1,079	Тенге			1,079					84586466,16
		Понижающий коэф 0,95	Тенге			0,95					80357142,85
		НДС	Тенге			12 %					9642857,14
		Итого по акту с НДС	Тенге								90000000,00

Заказчик: _____Сарсенбаев Д.А
Аким КГУ "Аппарат акима сп.Бесарык"

Авторский надзор: _____Умербеков О.К
Эксперт ТОО "Қазақстан Құрылыс"

Технадзор: _____Жансейтов С. А.
Эксперт ТОО "SDПРОЕКТ Консалтинг"

Подрядчик: _____Шоманов А.Д
директор ТОО "Кызылорда жолдары"