форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2096516F0009890265 АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86**

Наименование стройки **Строительство медицинского пункта в с. Маралды, Курчумского района , ВКО**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№9	10.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь 2023 года без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Маралды, Курчумского района , ВКО	**102 718 145,97**	**40 816 326,54**							**4 897 959,18**	**45 714 285,72**
Погашение аванса										13 714 285,72
Всего по стройке										**32 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

С.Е. Топкенов

Технический надзор:

ТОО "КВК Строй Групп"
Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул. Казахстан, д.68, кв (офис) 60
БИН 190640007085
ИИК KZ108862203123802447
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

М.А.Абылканов

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А
БИН/ИИН 151140003505
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096516F0009890265

АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

Директор

Б.С. Жуматаев

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2096516F0009890265 АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство медицинского пункта в с. Маралды, Курчумского района , ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство медицинского пункта в с. Маралды, Курчумского района , ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №9 от 10.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2023 года

от 30.10.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-01.Конструкции железобетонные											
Раздел 1 Фундаменты											
1.3 Фундаментные блоки											
12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118% Коб =-1	шт. сборных конструкций	-24	3 188,28	1 724,14	-76 519	-41 379	-19 613	-30 084,00	-115 131,00
					646,95	415,34	-15 527,00	-9 968	-	-8 528,00	
13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118% Коб =-1	шт. сборных конструкций	-17	3 678,37	1 690,63	-62 532	-28 741	-21 064	-23 189,00	-92 579,00
					748,71	407,27	-12 728,00	-6 924	-	-6 858,00	
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118% Коб =-1	шт. сборных конструкций	-77	4 695,95	2 153,65	-361 588	-165 831	-108 033	-150 653,00	-553 220,00
					1 139,27	518,81	-87 724,00	-39 948	-	-40 979,00	
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 Коб =-1	1 м3	-50,996	46 077,00	-	-2 349 743	-	-2 349 743	-	-2 537 722,00
					-	-	-	-	-	-187 979,00	
16	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство(монолитные заделки) НР=91% Коб =-1	м3	-0,9	42 442,11	1 891,13	-38 198	-1 702	-31 348	-5 099,00	-46 761,00
					5 720,00	505,64	-5 148,00	-455	-	-3 464,00	
Раздел 2 Перекрытие, покрытие											
2.2 Антисейсмический пояс на отм. + 3.000											
31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	12,6	59 014,04	6 745,35	743 577	84 991	456 939	201 407,00	1 020 583,00
					16 003,68	1 561,89	201 646,00	19 680	-	75 599,00	
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,138	376 202,00	-	51 916	-	51 916	-	56 069,00
					-	-	-	-	-	4 153,00	

33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8743	349 794,00	-	305 825	-	305 825	-	330 291,00
					-	-	-	-	-	24 466,00	
2.3 Прочие работы											
34	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	180,9	1 887,22	37,45	341 398	6 775	276 274	54 790,00	427 883,00
					322,55	6,66	58 349,00	1 205	-	31 695,00	
35	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами минераловатными насухо НР=92%	м2 утепляемого покрытия	180,9	11 634,05	200,33	2 104 600	36 240	1 970 743	101 148,00	2 382 208,00
					539,62	68,14	97 617,00	12 327	-	176 460,00	
36	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	180,9	484,60	18,37	87 664	3 323	60 873	22 419,00	118 890,00
					129,73	4,98	23 468,00	901	-	8 807,00	
37	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	180,9	1 318,31	155,35	238 482	28 103	144 210	67 817,00	330 803,00
					365,78	41,70	66 170,00	7 544	-	24 504,00	
38	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =15	м2 стяжки	2713,5	36,37	2,32	98 690	6 295	88 704	4 993,00	111 978,00
					1,36	0,64	3 690,00	1 737	-	8 295,00	
39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,279	24 294,79	2 153,40	6 778	601	12	5 856,00	13 645,00
					22 099,39	964,21	6 166,00	269	-	1 011,00	
40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,279	455 717,00	-	127 145	-	127 145	-	137 317,00
					-	-	-	-	-	10 172,00	

Итого по разделу 2 **4 929 667**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 457 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 166 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 43 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 482 641
- накладные расходы, тенге 458 430
- сметная прибыль (8 %), тенге 365 162

Раздел 3 Прочие работы

3.1 Отмостка

41	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	55	609,68	46,90	33 532	2 580	24 795	6 714,00	43 466,00
					111,97	17,90	6 158,00	985	-	3 220,00	
42	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	5,5	41 328,78	9,16	227 308	50	195 806	29 565,00	277 423,00
					5 718,53	-	31 452,00	-	-	20 550,00	

Итого по разделу 3 **320 889**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 37 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге 220 601
- накладные расходы, тенге 36 279
- сметная прибыль (8 %), тенге 23 770

Итого по смете **1 905 143**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 173 441
- накладные расходы, тенге	285 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 124

Локальная смета № 02-01-02

Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Стены и перегородки											
1.1 Стены наружные											
1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м3 кладки	-57,4	64 564,45	4 539,19	-3 705 999	-260 550	-2 843 785	-621 274,00	-4 673 455,00
					10 481,97	1 156,31	-601 665,00	-66 372	-	-346 182,00	
3	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93% Коб =-1	м2 стен (без вычета проемов)	-151	470,69	-	-71 074	-	-	-66 099,00	-148 147,00
					470,69	-	-71 074,00	-	-	-10 974,00	
1.2 Стены внутренние											
6	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м3 кладки	-28,7	63 901,81	4 524,66	-1 833 982	-129 858	-1 421 892	-293 224,00	-2 297 382,00
					9 833,86	1 152,01	-282 232,00	-33 063	-	-170 176,00	
1.3 Парапеты											
7	1108-0201-0501	Парапеты наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м3 кладки	-14,4	64 564,45	4 539,19	-929 728	-65 364	-713 423	-155 860,00	-1 172 435,00
					10 481,97	1 156,31	-150 940,00	-16 651	-	-86 847,00	
8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =-1	1 т	-0,2911	455 717,00	-	-132 659	-	-132 659	-	-143 272,00
					-	-	-	-	-	-10 613,00	
9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93% Коб =-1	т металлических изделий	-0,021	110 860,37	3 411,60	-2 328	-72	-	-2 120,00	-4 804,00
					107 448,77	1 160,61	-2 256,00	-24	-	-356,00	
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А2/ Коб =-1	1 т	-0,021	376 202,00	-	-7 900	-	-7 900	-	-8 532,00
					-	-	-	-	-	-632,00	
1.4 Перегородки											
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-38,7	9 943,26	416,47	-384 804	-16 117	-243 970	-119 723,00	-544 889,00
					3 222,66	103,81	-124 717,00	-4 017	-	-40 362,00	
12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =-1	1 т	-0,0905	455 717,00	-	-41 242	-	-41 242	-	-44 541,00
					-	-	-	-	-	-3 299,00	
13	1108-0201-0702	Перегородки. Крепление стальными затяжками НР=93% Коб =-1	т металлических изделий	-0,132	79 428,86	6 437,23	-10 485	-850	-	-9 245,00	-21 308,00
					72 991,63	2 321,22	-9 635,00	-306	-	-1 578,00	

14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =-1	1 т	-0,132	479 350,00	-	-63 274	-	-63 274	-	-68 336,00
					-	-	-	-	-	-5 062,00	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =-1	м2	-3,4	119,04	3,15	-405	-11	-162	-161,00	-611,00
					68,14	0,40	-232,00	-1	-	-45,00	
16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	-3,4	196,11	4,59	-667	-16	-380	-189,00	-924,00
					79,66	0,82	-271,00	-3	-	-68,00	
17	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91% Коб =-1	т	-0,036	554 062,26	3 482,58	-19 946	-125	-	-18 088,00	-41 077,00
					550 579,68	1 562,99	-19 821,00	-56	-	-3 043,00	
18	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 Коб =-1	1 шт.	-588	29,00	-	-17 052	-	-17 052	-	-18 416,00
					-	-	-	-	-	-1 364,00	
19	1106-0301-0201	Подливка толщиной 20 мм. Устройство НР=91% Коб =-1	м2	-7	1 639,15	8,57	-11 474	-60	-5 711	-5 212,00	-18 021,00
					814,73	3,53	-5 703,00	-25	-	-1 335,00	
20	1106-0301-0202	Подливка . Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР=91% Коб =-1	м2	-7	596,45	3,95	-4 175	-28	-2 518	-1 493,00	-6 121,00
					232,78	1,66	-1 629,00	-12	-	-453,00	
21	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР=118% Коб =-1	м шва	-94,3	1 135,44	14,58	-107 072	-1 375	-93 569	-14 311,00	-131 094,00
					128,61	-	-12 128,00	-	-	-9 711,00	
22	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =-1	м3 изоляции	-0,2	54 149,00	2 298,13	-10 830	-460	-4 313	-4 770,00	-16 848,00
					30 284,35	1 096,13	-6 057,00	-219	-	-1 248,00	
1.5 Перемычки											
23	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118% Коб =-1	шт. сборных конструкций	-28	992,00	350,31	-27 776	-9 809	-10 231	-11 962,00	-42 917,00
					276,29	85,76	-7 736,00	-2 401	-	-3 179,00	
24	222-102-0205	Перемычка плитная 2ПП23-7 под расчетную нагрузку 7 кН/м ГОСТ 948-84 /Пр-1/ Коб =-9	1 м3	-1,116	105 743,00	-	-118 009	-	-118 009	-	-127 450,00
					-	-	-	-	-	-9 441,00	
25	222-102-0203	Перемычка плитная 2ПП17-5 под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84 /Пр-2/ Коб =-10	1 м3	-0,89	137 615,00	-	-122 477	-	-122 477	-	-132 275,00
					-	-	-	-	-	-9 798,00	
26	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ16-2 под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /Пр3, Пр-4/ Коб =-9	1 м3	-0,234	132 938,00	-	-31 107	-	-31 107	-	-33 596,00
					-	-	-	-	-	-2 489,00	

Раздел 2 Наружные проемы

2.1 Двери

29	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях НР=90% Коб =-1	м2	-4,64	3 733,08	41,52	-17 321	-193	-3 559	-12 285,00	-31 975,00
					2 924,61	17,19	-13 570,00	-80	-	-2 369,00	
30	223-205-1304	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДАН О ДВ Бпр Р 21-12 Коб =-1	1 м2	-2,52	92 694,00	-	-233 589	-	-233 589	-	-252 276,00
					-	-	-	-	-	-18 687,00	
31	223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДАН О Дв Бпр Р 21-1,01 Коб =-1	1 м2	-2,12	123 530,00	-	-261 884	-	-261 884	-	-282 835,00
					-	-	-	-	-	-20 951,00	
32	217-401-0403	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 8 мм Коб =-2	1 м2	-9,28	11 459,00	-	-106 340	-	-106 340	-	-114 847,00
					-	-	-	-	-	-8 507,00	
34	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 Коб =-1	1 шт.	-2	5 075,00	-	-10 150	-	-10 150	-	-10 962,00
					-	-	-	-	-	-812,00	
35	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69% Коб =-1	шт.	-2	8 363,57	2,28	-16 727	-5	-12 638	-2 819,00	-21 110,00
					2 042,29	-	-4 085,00	-	-	-1 564,00	

Раздел 3 Наружная отделка

42	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,2	26 957,11	16,32	221 048	134	195 815	20 106,00	260 446,00
					3 060,93	3,96	25 100,00	32	-	19 292,00	
43	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,2	339,36	0,31	2 783	3	2 339	354,00	3 388,00
					53,85	0,15	442,00	1	-	251,00	
44	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из пароизоляционной пленки НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,2	416,61	0,31	3 416	3	2 972	354,00	4 072,00
					53,85	0,15	442,00	1	-	302,00	

Итого по разделу 3	**267 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34
- материалы, изделия и конструкции, тенге	201 126
- накладные расходы, тенге	20 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 845

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Потолки, Тип 1											
53	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% Коб =-1	м2 отделываемой поверхности	-119,2	1 516,78	9,41	-180 800	-1 122	-52 045	-102 455,00	-305 915,00
					1 070,75	3,66	-127 633,00	-436	-	-22 660,00	
54	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	119,2	7 135,20	4,52	850 516	539	793 078	45 729,00	967 945,00
					477,34	2,20	56 899,00	262	-	71 700,00	
5.2 Потолки, Тип 1.1											
55	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% Коб =-1	м2 отделываемой поверхности	-1,78	1 117,58	6,01	-1 989	-11	-542	-1 152,00	-3 392,00
					806,94	2,33	-1 436,00	-4	-	-251,00	
56	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1,78	77,57	1,12	138	2	14	98,00	255,00
					68,75	0,58	122,00	1	-	19,00	
5.3 Стены, Тип 2											
58	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15,9	982,14	6,91	15 616	110	4 122	9 151,00	26 748,00
					716,01	3,39	11 385,00	54	-	1 981,00	
5.4 Стены, Тип 3											
60	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	168,9	455,64	1,12	76 958	189	14 196	50 136,00	137 261,00
					370,47	0,58	62 572,00	98	-	10 167,00	
61	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	168,9	226,64	0,48	38 279	81	5 332	26 324,00	69 771,00
					194,59	0,23	32 866,00	39	-	5 168,00	
5.5 Стены, Тип 4											
63	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	73,9	5 178,44	21,83	382 687	1 613	174 942	165 525,00	592 069,00
					2 789,33	10,49	206 131,00	775	-	43 857,00	
5.6 Стены, Тип 5											
64	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	144,8	5 178,44	21,83	749 838	3 161	342 782	324 331,00	1 160 103,00
					2 789,33	10,49	403 895,00	1 519	-	85 934,00	
65	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,5	1 832,60	23,47	176 846	2 265	75 422	80 022,00	277 418,00
					1 027,56	8,99	99 160,00	868	-	20 550,00	
66	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	96,5	6 503,58	4,52	627 595	436	586 234	32 910,00	713 345,00
					424,10	2,20	40 926,00	212	-	52 840,00	
Итого по разделу 5					**3 635 608**						

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			784 887						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7 263						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 388						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 943 535						
		- накладные расходы, тенге			630 619						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			269 305						
Раздел 6 Полы											
6.1 Тип 1											
79	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	37,8	2 457,67	17,30	92 900	654	76 285	15 248,00	116 800,00
					422,26	6,88	15 961,00	260	-	8 652,00	
6.2 Тип 2											
91	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=94%	м плинтусов	5,1	273,53	1,70	1 395	9	307	1 018,00	2 606,00
					211,55	0,81	1 079,00	4	-	193,00	
6.3 Тип 3											
103	1111-0101-2704	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	105,34	8 766,49	99,93	923 462	10 527	777 505	132 649,00	1 140 600,00
					1 285,65	53,98	135 430,00	5 686	-	84 489,00	
	Итого по разделу 6				**1 260 006**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			152 470						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			11 190						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 950						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			854 097						
		- накладные расходы, тенге			148 915						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			93 334						
Раздел 7 Кровля											
106	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,0075	201 639,14	1 176,42	606 430	3 538	487 108	105 479,00	768 862,00
					38 498,22	470,96	115 783,00	1 416	-	56 953,00	
107	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,2236	11 919,70	90,31	74 183	562	64 716	8 246,00	89 023,00
					1 430,96	41,15	8 906,00	256	-	6 594,00	
108	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	6 797,22	40,61	299 078	1 787	184 115	102 623,00	433 837,00
					2 572,17	19,34	113 175,00	851	-	32 136,00	
109	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,04	163 898,22	2 037,40	498 251	6 194	407 114	78 944,00	623 371,00
					27 941,76	912,01	84 943,00	2 773	-	46 176,00	
110	1110-0116-0101	Карнизы, обрешетка. Антисептирование водными растворами НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	274,7	144,22	5,33	39 617	1 464	8 678	27 126,00	72 082,00
					107,30	2,42	29 475,00	665	-	5 339,00	
111	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	274,7	416,08	4,20	114 297	1 154	98 252	13 874,00	138 425,00
					54,21	1,91	14 891,00	525	-	10 254,00	

112	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,12804	137 950,13	28 702,98	17 663	3 675	465	10 157,00	30 046,00
					105 614,32	9 347,15	13 523,00	1 197	-	2 226,00	
113	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 100 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,12804	490 233,00	-	62 769	-	62 769	-	67 791,00
					-	-	-	-	-	5 022,00	
114	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,2	119,04	3,15	381	10	153	151,00	575,00
					68,14	0,40	218,00	1	-	43,00	
115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,2	196,11	4,59	628	15	358	178,00	870,00
					79,66	0,82	255,00	3	-	64,00	
116	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (скрутка)	1 т	0,0126	379 988,00	-	4 788	-	4 788	-	5 171,00
					-	-	-	-	-	383,00	
117	217-101-0401	Болт анкерный 5М12х400	1 кг	10,6	308,00	-	3 265	-	3 265	-	3 526,00
					-	-	-	-	-	261,00	
118	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(ерш)	1 т	0,014	376 202,00	-	5 267	-	5 267	-	5 688,00
					-	-	-	-	-	421,00	
119	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0032	376 202,00	-	1 204	-	1 204	-	1 300,00
					-	-	-	-	-	96,00	
120	217-101-0401	Болт анкерный М16х240	1 кг	16,6	308,00	-	5 113	-	5 113	-	5 522,00
					-	-	-	-	-	409,00	
122	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м примыканий	20	4 521,16	15,79	90 423	316	74 203	14 710,00	113 544,00
					795,21	4,24	15 904,00	85	-	8 411,00	
124	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (карнизы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	25	1 803,62	20,70	45 091	518	864	40 346,00	92 272,00
					1 748,36	5,80	43 709,00	145	-	6 835,00	
125	222-528-0101	Перфорированный лист (софит) Коб =1,02	1 м2	25,5	7 629,00	-	194 540	-	194 540	-	210 103,00
					-	-	-	-	-	15 563,00	
126	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1	4 733,55	59,31	4 734	59	3 989	691,00	5 859,00
					684,97	20,34	685,00	20	-	434,00	
127	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1	5 879,51	67,07	5 880	67	4 728	1 083,00	7 520,00
					1 084,54	20,34	1 085,00	20	-	557,00	

128	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76% Коб =2	м3 изоляции	0,4	110 263,41	3 098,93	44 105	1 240	11 658	24 169,00	73 736,00
					78 018,86	1 483,00	31 208,00	593	-	5 462,00	
129	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =2	1 м3	0,412	43 327,00	-	17 851	-	17 851	-	19 279,00
					-	-	-	-	-	1 428,00	
130	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =2	м2 покрытия	10	5 367,64	20,70	53 676	207	35 986	16 139,00	75 400,00
					1 748,36	5,80	17 484,00	58	-	5 585,00	
132	222-503-0201	Ограждение кровельное	1 т	0,2936	1 004 968,00	-	295 059	-	295 059	-	318 664,00
					-	-	-	-	-	23 605,00	
134	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	решетка	2	2 236,01	70,24	4 472	140	403	3 891,00	9 032,00
					1 964,43	20,34	3 929,00	41	-	669,00	
135	246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	1 шт.	2	19 895,00	-	39 790	-	39 790	-	42 973,00
					-	-	-	-	-	3 183,00	

Итого по разделу 7 **3 214 471**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 495 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 012 434
- накладные расходы, тенге 447 807
- сметная прибыль (8 %), тенге 238 109

Раздел 8 Входная группа №1

8.1 Фундамент ФМ 1 (6 шт)

138	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =6	т	0,01758	1 129 425,09	2 035,65	19 855	36	17 805	1 847,00	23 438,00
					114 589,44	912,01	2 014,00	16	-	1 736,00	

8.2 Крыльцо КР 1

139	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,4	35 441,09	1 595,86	49 618	2 234	44 538	3 086,00	56 920,00
					2 032,13	389,66	2 845,00	546	-	4 216,00	
140	1106-0101-0106	Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	4,2	46 556,87	2 319,91	195 539	9 744	149 911	34 877,00	248 849,00
					8 543,92	581,50	35 884,00	2 442	-	18 433,00	
141	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04312	455 717,00	-	19 651	-	19 651	-	21 223,00
					-	-	-	-	-	1 572,00	
142	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство НР=72%	м2 щитов	6,465	7 218,96	5,39	46 671	35	29 676	12 223,00	63 606,00
					2 623,39	2,58	16 960,00	17	-	4 712,00	
143	1111-0101-2707	Покрытия из плит бетонных на клее из сухих смесей. Устройство/прим/ НР=94%	м2 покрытия	18	11 454,51	195,48	206 181	3 519	173 505	28 953,00	253 945,00
					1 619,86	91,33	29 157,00	1 644	-	18 811,00	

8.3 Пандус П 1

144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,2	35 441,09	1 595,86	7 088	319	6 363	440,00	8 130,00
					2 032,13	389,66	406,00	78	-	602,00	
145	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,8	38 094,57	2 458,55	30 476	1 967	25 933	2 801,00	35 939,00
					3 219,71	627,59	2 576,00	502	-	2 662,00	
146	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0051	455 717,00	-	2 324	-	2 324	-	2 510,00
					-	-	-	-	-	186,00	
147	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1,5	2 087,30	139,56	3 131	209	2 120	831,00	4 279,00
					534,19	55,02	801,00	83	-	317,00	
148	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =-2	м2 покрытия	-3	207,05	5,23	-621	-16	-559	-53,00	-728,00
					15,38	3,23	-46,00	-10	-	-54,00	
8.4 Стойка, козырек											
149	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% Коб =6	т конструкций	0,36	40 305,00	17 197,86	14 510	6 191	4 212	4 238,00	20 248,00
					11 406,26	5 656,78	4 106,00	2 036	-	1 500,00	
150	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =6	1 т	0,36	968 090,00	-	348 512	-	348 512	-	376 393,00
					-	-	-	-	-	27 881,00	
151	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж / козырек/ НР=69%	т конструкций	1,08787	102 503,52	36 322,82	111 511	39 515	34 597	37 462,00	160 891,00
					34 377,84	15 529,69	37 399,00	16 894	-	11 918,00	
152	222-525-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т/козырек/	1 т	1,08787	972 921,00	-	1 058 412	-	1 058 412	-	1 143 085,00
					-	-	-	-	-	84 673,00	
153	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	1,14633	7 791,00	-	8 931	-	8 931	-	9 645,00
					-	-	-	-	-	714,48	
154	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	42	238,07	6,30	9 999	265	4 011	3 972,00	15 089,00
					136,27	0,82	5 723,00	34	-	1 118,00	
155	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	42	196,11	4,59	8 237	193	4 698	2 332,00	11 415,00
					79,66	0,82	3 346,00	34	-	846,00	
156	1110-0102-0401	Обрешетка из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,13	181 737,24	1 680,53	23 626	218	18 326	4 664,00	30 553,00
					39 085,20	773,74	5 081,00	101	-	2 263,00	
157	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,13	18 415,93	65,06	2 394	8	1 929	415,00	3 034,00
					3 514,25	29,47	457,00	4	-	225,00	

158	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	16	1 212,31	31,19	19 397	499	1 321	16 359,00	38 616,00
					1 098,54	12,80	17 577,00	205	-	2 860,00	
159	224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм Коб =1,15	1 м2	18,4	4 417,00	-	81 273	-	81 273	-	87 775,00
					-	-	-	-	-	6 502,00	
160	1115-0109-0502	Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	16	3 757,48	10,34	60 120	165	27 972	25 618,00	92 597,00
					1 998,86	2,47	31 982,00	40	-	6 859,00	
161	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	17,6	3 621,00	-	63 730	-	63 730	-	68 828,00
					-	-	-	-	-	5 098,00	
162	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	3,7	5 367,64	20,70	19 860	77	13 315	5 971,00	27 898,00
					1 748,36	5,80	6 469,00	21	-	2 067,00	
163	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=92%	м труб	29,6	2 325,87	133,05	68 846	3 938	1 916	59 047,00	138 124,00
					2 128,09	40,22	62 991,00	1 191	-	10 231,00	
164	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	20,5	3 310,00	-	67 855	-	67 855	-	73 283,00
					-	-	-	-	-	5 428,00	
165	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	9,1	2 557,00	-	23 269	-	23 269	-	25 130,00
					-	-	-	-	-	1 861,00	
166	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	3 680,00	-	3 680	-	3 680	-	3 974,00
					-	-	-	-	-	294,00	
167	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	1 424,00	-	2 848	-	2 848	-	3 076,00
					-	-	-	-	-	228,00	
168	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	10	1 426,00	-	14 260	-	14 260	-	15 401,00
					-	-	-	-	-	1 141,00	
169	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1 717,00	-	13 736	-	13 736	-	14 835,00
					-	-	-	-	-	1 099,00	
170	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	3	3 330,00	-	9 990	-	9 990	-	10 789,00
					-	-	-	-	-	799,00	
171	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	3 667,00	-	3 667	-	3 667	-	3 960,00
					-	-	-	-	-	293,00	
172	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ хомут/	1 т	0,0032	425 657,00	-	1 362	-	1 362	-	1 471,00

					-	-	-	-	-	109,00	
173	1112-0101-0410	Краевая рейка. Устройство/прим/ НР=92%	м примыканий	7,3	1 602,06	15,79	11 695	115	5 775	5 369,00	18 429,00
					795,21	4,24	5 805,00	31	-	1 365,00	
8.5 Ограждение											
174	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	0,0641	180 768,81	45 714,92	11 587	2 930	739	6 285,00	19 302,00
					123 517,30	18 578,39	7 917,00	1 191	-	1 430,00	
175	222-503-0201	Ограждение ОГ1 Коб =2	1 т	0,06404	1 004 968,00	-	64 358	-	64 358	-	69 507,00
					-	-	-	-	-	5 149,00	
176	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,6	238,07	6,30	381	10	153	151,00	575,00
					136,27	0,82	218,00	1	-	43,00	
177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,6	196,11	4,59	314	7	179	88,00	434,00
					79,66	0,82	127,00	1	-	32,00	
178	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Коб =2	1 т	0,0098	14 178,00	-	139	-	139	-	150,00
					-	-	-	-	-	11,12	
179											

Итого по разделу 8 **3 202 618**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 279 795
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 72 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 102
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 356 431
- накладные расходы, тенге 256 976
- сметная прибыль (8 %), тенге 237 231

Итого по смете **1 170 153**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 424 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге 865 788
- накладные расходы, тенге 166 296
- сметная прибыль (8 %), тенге 86 678

Локальная смета № 02-01-03.Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)

1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	28 723,33	629,96	28 723	630	12 200	15 753,00	48 034,00
					15 893,64	180,18	15 894,00	180	-	3 558,00	
2	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 15 Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	85 757,00	-	85 757	-	85 757	-	92 618,00
					-	-	-	-	-	6 861,00	
3	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 797,00	-	1 797	-	1 797	-	1 941,00

					-	-	-	-	-	144,00	
4	261-302-0273	Манометры общего назначения 0-1,0 МПа класса точности 2,5, МТП-1М	1 комплект	1	2 870,00	-	2 870	-	2 870	-	3 100,00
					-	-	-	-	-	230,00	
5	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 195,00	-	1 195	-	1 195	-	1 291,00
					-	-	-	-	-	96,00	
6	242-207-4201	Кран латунный пробно-пускной на Р=1,0 МПа ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 867,00	-	1 867	-	1 867	-	2 016,00
					-	-	-	-	-	149,00	
7	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	3 337,00	-	10 011	-	10 011	-	10 812,00
					-	-	-	-	-	801,00	
1.1 Водопровод В1											
8	1116-0602-0301	Компенсатор антивибрационный диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении / прим/ НР=98%	шт.	1	1 024,14	2,79	1 024	3	86	918,00	2 097,00
					935,58	0,90	936,00	1	-	155,00	
9	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25, FC6	1 шт.	1	9 687,00	-	9 687	-	9 687	-	10 462,00
					-	-	-	-	-	775,00	
10	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	22	1 100,00	-	24 200	-	24 200	-	26 136,00
					-	-	-	-	-	1 936,00	
11	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	1	3 563,00	435,40	3 563	435	82	3 181,00	7 283,00
					3 045,17	200,52	3 045,00	201	-	539,00	
12	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, Miniluft	1 шт.	1	3 744,00	-	3 744	-	3 744	-	4 044,00
					-	-	-	-	-	300,00	
13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	1	28 529,74	-	28 530	-	27 920	598,00	31 458,00
					610,24	-	610,00	-	-	2 330,00	
14	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98% Коб =2	м подводок	1	1 050,54	-	1 051	-	524	516,00	1 692,00
					526,54	-	527,00	-	-	125,00	
15	1116-0501-0204	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,44	2 794,76	25,28	6 819	62	-	6 624,00	14 519,00
					2 769,48	0,59	6 758,00	1	-	1 076,00	
16	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	2,44	527,00	-	1 286	-	1 286	-	1 389,00
					-	-	-	-	-	103,00	
17	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ввод/ НР=98%	м трубопровода	5	2 031,86	65,46	10 159	327	4 099	5 727,00	17 157,00
					1 146,57	22,17	5 733,00	111	-	1 271,00	
18	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	2	2 540,27	21,25	5 081	43	26	4 913,00	10 794,00

					2 506,06	0,39	5 012,00	1	-	800,00	
19	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	24	2 326,31	17,88	55 831	429	280	54 025,00	118 644,00
					2 296,76	0,25	55 122,00	6	-	8 788,00	
20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	40	2 154,07	14,79	86 163	592	463	83 412,00	183 141,00
					2 127,71	0,15	85 108,00	6	-	13 566,00	
21	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	1 м	2	360,00	-	720	-	720	-	778,00
					-	-	-	-	-	58,00	
22	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	1 м	24	259,00	-	6 216	-	6 216	-	6 713,00
					-	-	-	-	-	497,00	
23	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	1 м	40	157,00	-	6 280	-	6 280	-	6 782,00
					-	-	-	-	-	502,00	
24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	5	132,40	1,34	662	7	10	632,00	1 398,00
					129,00	-	645,00	-	-	104,00	
25	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,071	94 782,24	-	6 730	-	153	6 511,00	14 300,00
					92 634,08	-	6 577,00	-	-	1 059,00	

Итого по разделу 1 **618 599**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 185 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 528
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге 201 473
- накладные расходы, тенге 182 810
- сметная прибыль (8 %), тенге 45 823

Раздел 2 Водопровод горячей воды (Т3)

26	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	9	6 469,23	61,03	58 223	549	918	55 859,00	123 209,00
					6 306,23	27,02	56 756,00	243	-	9 127,00	
27	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,0 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л / THERMEX Fusion 50V	1 комплект	1	51 818,00	-	51 818	-	-	-	51 818,00
					-	-	-	-	51 818	-	
28	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л / THERMRX IC 10 O/	1 комплект	8	32 550,00	-	260 400	-	-	-	260 400,00
					-	-	-	-	260 400	-	

29	1308-0305-1202	Электрический полотенцесушитель. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 263,82	114,59	4 264	115	-	3 024,00	7 871,00
					4 149,23	50,81	4 149,00	51	-	583,00	
30	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами500х400 мм(лесенка) N=300Вт	1 шт.	1	29 963,00	-	29 963	-	29 963	-	32 360,00
					-	-	-	-	-	2 397,00	
31	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	1	3 563,00	435,40	3 563	435	82	3 181,00	7 283,00
					3 045,17	200,52	3 045,00	201	-	539,00	
32	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, Miniluft	1 шт.	1	3 744,00	-	3 744	-	3 744	-	4 044,00
					-	-	-	-	-	300,00	
33	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	19	1 100,00	-	20 900	-	20 900	-	22 572,00
					-	-	-	-	-	1 672,00	
34	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	10	1 459,68	0,13	14 597	1	357	13 954,00	30 835,00
					1 423,90	-	14 239,00	-	-	2 284,00	
35	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	4	9 414,00	-	37 656	-	37 656	-	40 668,00
					-	-	-	-	-	3 012,00	
36	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	3	3 735,00	-	11 205	-	11 205	-	12 101,00
					-	-	-	-	-	896,00	
37	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	7 965,00	-	15 930	-	15 930	-	17 204,00
					-	-	-	-	-	1 274,00	
38	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	11 439,00	-	11 439	-	11 439	-	12 354,00
					-	-	-	-	-	915,00	
39	1116-0501-0204	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,12	2 794,76	25,28	335	3	-	325,00	713,00
					2 769,48	0,59	332,00	-	-	53,00	
40	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	0,12	527,00	-	63	-	63	-	68,00
					-	-	-	-	-	5,00	
41	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	16	2 154,07	14,79	34 465	237	185	33 364,00	73 255,00
					2 127,71	0,15	34 043,00	2	-	5 426,00	
42	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	16	301,00	-	4 816	-	4 816	-	5 201,00
					-	-	-	-	-	385,00	

43	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,016	94 782,24	-	1 517	-	34	1 467,00	3 223,00
					92 634,08	-	1 482,00	-	-	239,00	

Итого по разделу 2 **705 179**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 114 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге 137 292
- оборудование, тенге 312 218
- накладные расходы, тенге 111 174
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 107

Раздел 3 Канализация бытовая (К1)

44	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	7	4 523,00	128,49	31 661	899	2 996	27 669,00	64 076,00
					3 966,57	66,88	27 766,00	468	-	4 746,00	
45	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	7	9 913,00	-	69 391	-	69 391	-	74 942,00
					-	-	-	-	-	5 551,00	
46	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	7	922,00	-	6 454	-	6 454	-	6 970,00
					-	-	-	-	-	516,00	
47	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	2	2 134,46	26,08	4 269	52	570	3 598,00	8 496,00
					1 823,16	12,41	3 646,00	25	-	629,00	
48	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	2	6 557,00	-	13 114	-	13 114	-	14 163,00
					-	-	-	-	-	1 049,00	
49	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992,00
					-	-	-	-	-	148,00	
50	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	2	3 492,62	84,00	6 985	168	566	6 206,00	14 246,00
					3 125,44	41,15	6 251,00	82	-	1 055,00	
51	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	2	19 691,00	-	39 382	-	39 382	-	42 533,00
					-	-	-	-	-	3 151,00	
52	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14 800,00	-	29 600	-	29 600	-	31 968,00
					-	-	-	-	-	2 368,00	
53	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	2	1 783,00	-	3 566	-	3 566	-	3 851,00
					-	-	-	-	-	285,00	
54	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=98%	комплект	2	7 695,52	50,52	15 391	101	13 419	1 884,00	18 657,00
					935,70	25,45	1 871,00	51	-	1 382,00	

55	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	2	1 658,47	126,14	3 317	252	-	3 035,00	6 860,00
					1 532,33	0,43	3 065,00	1	-	508,00	
56	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка НР=99%	шт.	4	1 890,95	255,48	7 564	1 022	-	6 483,00	15 171,00
					1 635,47	1,50	6 542,00	6	-	1 124,00	
57	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	797,00	-	797	-	797	-	861,00
					-	-	-	-	-	64,00	
58	241-220-0101	Прочистка полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	341,00	-	682	-	682	-	737,00
					-	-	-	-	-	55,00	
59	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	797,00	-	2 391	-	2 391	-	2 582,00
					-	-	-	-	-	191,00	
60	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	18	1 238,32	1,95	22 290	35	47	21 776,00	47 591,00
					1 233,75	0,69	22 208,00	12	-	3 525,00	
61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	21	1 194,70	4,72	25 089	99	146	24 380,00	53 427,00
					1 183,04	1,60	24 844,00	34	-	3 958,00	
62	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм Коб =0,998	1 м	17,964	524,00	-	9 413	-	9 413	-	10 166,00
					-	-	-	-	-	753,00	
63	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм Коб =0,998	1 м	20,958	1 086,00	-	22 760	-	22 760	-	24 581,00
					-	-	-	-	-	1 821,00	
64	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	2	965,87	112,28	1 932	225	765	797,00	2 947,00
					470,99	53,73	942,00	107	-	218,00	
65	234-303-0521	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 114 мм Коб =1,1	1 м	2,2	6 267,00	-	13 787	-	13 787	-	14 890,00
					-	-	-	-	-	1 103,00	
66	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91%	м3	0,02	35 441,09	1 595,86	709	32	636	45,00	814,00
					2 032,13	389,66	41,00	8	-	60,00	
67	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /выпуск/ НР=98%	м трубопровода	4	3 212,66	4,72	12 851	19	8 100	4 643,00	18 894,00
					1 183,04	1,60	4 732,00	6	-	1 400,00	
68	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1	29 927,66	2 317,94	29 928	2 318	21 754	6 309,00	39 136,00
					5 856,12	855,64	5 856,00	856	-	2 899,00	
69	1108-0101-0401	Утепление труб. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	0,04	15 086,25	2 663,36	603	107	80	434,00	1 120,00
					10 431,59	1 246,58	417,00	50	-	83,00	

Итого по разделу 3	**521 671**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 261
- накладные расходы, тенге	107 259
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 642
Итого по смете	**1 845 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	408 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 026
- оборудование, тенге	312 218
- накладные расходы, тенге	401 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 572

Локальная смета № 02-01-04.Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	15	1 803,20	109,73	27 048	1 646	725	25 014,00	56 227,00
					1 645,17	56,37	24 678,00	846	-	4 165,00	
2	245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	1 шт.	1	24 824,00	-	24 824	-	24 824	-	26 810,00
					-	-	-	-	-	1 986,00	
3	245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	5	21 131,00	-	105 655	-	105 655	-	114 107,00
					-	-	-	-	-	8 452,00	
4	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	4	18 360,00	-	73 440	-	73 440	-	79 315,00
					-	-	-	-	-	5 875,00	
5	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	1 шт.	3	18 360,00	-	55 080	-	55 080	-	59 486,00
					-	-	-	-	-	4 406,00	

Итого по разделу 1	**335 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	846
- материалы, изделия и конструкции, тенге	259 724
- накладные расходы, тенге	25 014
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 884

Раздел 2 Вентиляция

2.1 В1

6	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	8 181,03	321,81	8 181	322	63	7 754,00	17 210,00
					7 795,84	115,95	7 796,00	116	-	1 275,00	

7	246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 520 м3/ч /WNK 160/1	1 комплект	1	32 538,00	-	32 538	-	32 538	-	35 141,00
					-	-	-	-	-	2 603,00	
8	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки до 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	глушитель шума	1	24 334,97	65,67	24 335	66	22 206	2 043,00	28 488,00
					2 063,60	21,36	2 064,00	21	-	2 110,00	
9	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	клапан	2	2 322,43	64,89	4 645	130	615	3 864,00	9 190,00
					1 950,01	21,36	3 900,00	43	-	681,00	
10	246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм, типа КОК 160	1 шт.	2	15 578,00	-	31 156	-	31 156	-	33 648,00
					-	-	-	-	-	2 492,00	
11	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	решетка	9	3 625,22	73,75	32 627	664	13 399	18 381,00	55 089,00
					2 062,66	21,36	18 564,00	192	-	4 081,00	
12	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	заслонка	9	20 361,75	64,89	183 256	584	164 281	18 210,00	217 583,00
					2 043,38	21,36	18 390,00	192	-	16 117,00	
13	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10,9	9 395,59	76,49	102 412	834	70 397	30 906,00	143 984,00
					2 860,70	32,53	31 182,00	355	-	10 666,00	
14	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	14,4	9 138,08	60,58	131 588	872	92 999	37 323,00	182 424,00
					2 619,21	25,54	37 717,00	368	-	13 513,00	
15	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	зонт	1	15 752,66	66,73	15 753	67	14 707	980,00	18 072,00
					978,94	21,36	979,00	21	-	1 339,00	

16	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,67	35 928,22	2 298,13	60 000	3 838	5 587	39 829,00	107 815,00
					30 284,35	1 096,13	50 575,00	1 831	-	7 986,00	
17	234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 Коб =1,08	1 м3	1,8036	50 117,00	-	90 391	-	90 391	-	97 622,00
					-	-	-	-	-	7 231,00	
18	1126-0301-0202	Поверхность изоляции воздуховодов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	41,24	6 636,19	198,56	273 676	8 189	131 307	102 705,00	406 492,00
					3 253,65	23,21	134 181,00	957	-	30 111,00	
19	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	790,00	-	15 800	-	15 800	-	17 064,00
					-	-	-	-	-	1 264,00	
2.2 В2, В3											
20	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	вентилятор	2	53 570,03	321,81	107 140	644	90 905	15 508,00	132 460,00
					7 795,84	115,95	15 592,00	232	-	9 812,00	
21	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,57	9 847,59	76,49	15 461	120	10 849	4 451,00	21 505,00
					2 860,70	32,53	4 491,00	51	-	1 593,00	
22	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	зонт	1	4 412,76	62,27	4 413	62	3 631	725,00	5 549,00
					719,22	21,36	719,00	21	-	411,00	
23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,12	35 928,22	2 298,13	4 311	276	401	2 862,00	7 747,00
					30 284,35	1 096,13	3 634,00	132	-	574,00	
24	234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 Коб =1,08	1 м3	0,1296	50 117,00	-	6 495	-	6 495	-	7 015,00
					-	-	-	-	-	520,00	
25	1126-0301-0202	Поверхность изоляции воздуховодов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	3,15	6 636,19	198,56	20 904	625	10 030	7 845,00	31 049,00
					3 253,65	23,21	10 249,00	73	-	2 300,00	
26	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	10	790,00	-	7 900	-	7 900	-	8 532,00
					-	-	-	-	-	632,00	

Итого по разделу 2	**1 583 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	815 657
- накладные расходы, тенге	293 386
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 311
Итого по смете	**1 919 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 075 381
- накладные расходы, тенге	318 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 195

Локальная смета № 02-01-05.Электрооборудование и электроосвещение

0.1 Силовое оборудование

1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72%	шкаф	1	29 807,84	990,93	29 808	991	16 222	9 379,00	42 322,00
					12 594,60	430,68	12 595,00	431	-	3 135,00	
2	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1 шт.	1	1 603 932,00	-	1 603 932	-	-	-	1 603 932,00
					-	-	-	-	1 603 932	-	
3	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШР1/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596,00	10 596,00
					4 888,38	106,50	4 888,00	107	-	785,00	
4	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	15 941,00	-	15 941	-	15 941	-	17 216,00
					-	-	-	-	-	1 275,00	
5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	22	1 113,60	-	24 499	-	603	17 922,00	45 815,00
					1 086,19	-	23 896,00	-	-	3 394,00	
6	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852,00
					-	-	-	-	-	137,00	
7	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	15	3 672,00	-	55 080	-	55 080	-	59 486,00
					-	-	-	-	-	4 406,00	
8	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	536,00	-	3 216	-	3 216	-	3 473,00
					-	-	-	-	-	257,00	
9	247-215-0116	Комплект шин N PE /прим/	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404,00
					-	-	-	-	-	178,00	
10	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШР2/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596,00	10 596,00

					4 888,38	106,50	4 888,00	107	-	785,00	
11	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10 078,00	-	10 078	-	10 078	-	10 884,00
					-	-	-	-	-	806,00	
12	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	8	1 113,60	-	8 909	-	219	6 518,00	16 661,00
					1 086,19	-	8 690,00	-	-	1 234,00	
13	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00	-	1 838	-	1 838	-	1 985,00
					-	-	-	-	-	147,00	
14	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	8	3 672,00	-	29 376	-	29 376	-	31 726,00
					-	-	-	-	-	2 350,00	
15	247-215-0116	Комплект шин N PE /прим/	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404,00
					-	-	-	-	-	178,00	
16	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩАО/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596,00	10 596,00
					4 888,38	106,50	4 888,00	107	-	785,00	
17	247-201-0201	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 863,00	-	6 863	-	6 863	-	7 412,00
					-	-	-	-	-	549,00	
18	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	4	1 113,60	-	4 454	-	110	3 259,00	8 330,00
					1 086,19	-	4 345,00	-	-	617,00	
19	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 669,00	-	1 669	-	1 669	-	1 803,00
					-	-	-	-	-	134,00	
20	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737,00
					-	-	-	-	-	129,00	
21	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШУВ/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596,00	10 596,00
					4 888,38	106,50	4 888,00	107	-	785,00	
22	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 50,40,15 У2 IP54	1 шт.	1	53 226,00	-	53 226	-	53 226	-	57 484,00
					-	-	-	-	-	4 258,00	
23	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	2	1 113,60	-	2 227	-	55	1 629,00	4 164,00
					1 086,19	-	2 172,00	-	-	308,00	
24	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 669,00	-	1 669	-	1 669	-	1 803,00
					-	-	-	-	-	134,00	
25	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5 329,00	-	5 329	-	5 329	-	5 755,00
					-	-	-	-	-	426,00	
26	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00	-	536	-	536	-	579,00
					-	-	-	-	-	43,00	

27	247-215-0116	Комплект шин N PE /прим/	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404,00
					-	-	-	-	-	178,00	
28	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	10 292,11	142,17	10 292	142	4 176	4 338,00	15 800,00
					5 974,29	50,81	5 974,00	51	-	1 170,00	
29	247-208-2407	Пускатель электромагнитный ПМ12 -010-250 3Р, 250В 2NC+4NO	1 шт.	1	38 106,00	-	38 106	-	38 106	-	41 154,00
					-	-	-	-	-	3 048,00	
30	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	7 009,99	27,58	7 010	28	2 862	2 966,00	10 774,00
					4 120,20	-	4 120,00	-	-	798,00	
31	247-209-0102	Пост кнопочный АРВВ-22N	1 шт.	1	2 546,00	-	2 546	-	2 546	-	2 750,00
					-	-	-	-	-	204,00	
0.2 Светильники											
32	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	38	1 193,61	12,43	45 357	472	2 081	30 961,00	82 423,00
					1 126,42	5,22	42 804,00	198	-	6 105,00	
33	247-102-0157	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ARS/S UNI LED 600, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	24	32 302,00	-	775 248	-	775 248	-	837 268,00
					-	-	-	-	-	62 020,00	
34	247-102-0178	Светильник офисный для светодиодных ламп типа RKL LED29 4000K , мощностью 20 Вт, IP40	1 шт.	12	18 523,00	-	222 276	-	222 276	-	240 058,00
					-	-	-	-	-	17 782,00	
35	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LED 18, мощностью 18 Вт, IP62	1 шт.	2	11 068,00	-	22 136	-	22 136	-	23 907,00
					-	-	-	-	-	1 771,00	
36	247-102-0182	Переносной светильник УП-1Р, 10 м	1 шт.	1	8 300,00	-	8 300	-	8 300	-	8 964,00
					-	-	-	-	-	664,00	
37	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	4 227,94	-	12 684	-	134	7 656,00	21 967,00
					4 183,42	-	12 550,00	-	-	1 627,00	
38	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	3	2 688,00	-	8 064	-	8 064	-	8 709,00
					-	-	-	-	-	645,00	
0.3 Электроустановочные изделия											
39	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	56	454,40	0,49	25 446	27	2 471	16 532,00	45 336,00
					409,79	0,24	22 948,00	13	-	3 358,00	
40	247-212-0701	Выключатель скрытой установки , одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	16	823,00	-	13 168	-	13 168	-	14 221,00
					-	-	-	-	-	1 053,00	
41	247-212-0702	Выключатель скрытой установки , двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	8	1 016,00	-	8 128	-	8 128	-	8 778,00
					-	-	-	-	-	650,00	

42	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	32	500,00	-	16 000	-	16 000	-	17 280,00
					-	-	-	-	-	1 280,00	
43	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	70	112,00	-	7 840	-	7 840	-	8 467,00
					-	-	-	-	-	627,00	
44	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72%	шт.	1	2 846,84	120,02	2 847	120	155	1 889,00	5 115,00
					2 572,07	52,20	2 572,00	52	-	379,00	
45	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	16 377,00	-	16 377	-	16 377	-	17 687,00
					-	-	-	-	-	1 310,00	
0.4 Кабельная продукция											
46	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	939	332,20	2,08	311 936	1 953	46 189	189 992,00	542 082,00
					280,93	0,09	263 793,00	85	-	40 154,00	
47	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,02856	249 386,00	-	7 122	-	7 122	-	7 692,00
					-	-	-	-	-	570,00	
48	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,35088	372 858,00	-	130 828	-	130 828	-	141 294,00
					-	-	-	-	-	10 466,00	
49	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,539	574 495,00	-	309 653	-	309 653	-	334 425,00
					-	-	-	-	-	24 772,00	
50	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,02244	610 821,00	-	13 707	-	13 707	-	14 804,00
					-	-	-	-	-	1 097,00	
51	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,00204	1 496 269,00	-	3 052	-	3 052	-	3 296,00
					-	-	-	-	-	244,00	
52	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,004	3 620 918,00	-	14 484	-	14 484	-	15 643,00
					-	-	-	-	-	1 159,00	
0.5 Материалы											
53	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	6	65,00	-	390	-	390	-	421,00
					-	-	-	-	-	31,00	

54	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	561	44,00	-	24 684	-	24 684	-	26 659,00
					-	-	-	-	-	1 975,00	
55	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	372	31,00	-	11 532	-	11 532	-	12 455,00
					-	-	-	-	-	923,00	
0.6 Заземление и молниезащита											
56	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж НР=72%	шт.	8	4 915,49	213,31	39 324	1 706	26 276	8 575,00	51 731,00
					1 417,65	71,12	11 341,00	569	-	3 832,00	
57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	77	1 078,20	35,65	83 021	2 745	52 207	20 915,00	112 251,00
					364,54	12,70	28 070,00	978	-	8 315,00	
58	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	28	783,44	28,77	21 936	806	12 058	6 727,00	30 956,00
					324,04	9,65	9 073,00	270	-	2 293,00	
59	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 1000 мм	1 шт.	1	19 209,00	-	19 209	-	19 209	-	20 746,00
					-	-	-	-	-	1 537,00	

Итого по смете **4 699 128**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	474 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 037 823
- оборудование, тенге	1 603 932
- накладные расходы, тенге	343 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	229 272

Локальная смета № 02-01-06.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	84 826,97	2,09	254 481	6	2 103	153 947,00	441 102,00
					84 124,02	-	252 372,00	-	-	32 674,00	
2	291-001-0201	Блок упровления и контроля С2000-М (кпл)	1 шт	1	104 919,64	-	104 920	-	104 920	-	113 314,00
					-	-	-	-	-	8 393,57	
3	291-020-1400	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (кпл)	1 шт	1	26 855,36	-	26 855	-	26 855	-	29 003,00
					-	-	-	-	-	2 148,43	
4	291-020-1402	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (кпл)	1 шт	1	42 098,21	-	42 098	-	42 098	-	45 466,00
					-	-	-	-	-	3 367,86	
5	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	27 537,09	3 078,55	27 537	3 079	1 954	14 289,00	45 172,00
					22 504,14	920,35	22 504,00	920	-	3 346,00	
6	291-001-0202	Преобразователь С2000-Ethernet (кпл)	1 шт	1	42 934,82	-	42 935	-	42 935	-	46 370,00
					-	-	-	-	-	3 434,79	

7	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98%	шт.	1	2 822,91	41,39	2 823	41	14	2 729,00	5 996,00
					2 767,12	17,90	2 767,00	18	-	444,00	
8	291-050-2010	Шкаф пожарный с резирвированным источником питания для монтажа пожарной автоматики ШПС-24 (кпл)	1 шт	1	132 589,29	-	132 589	-	132 589	-	143 196,00
					-	-	-	-	-	10 607,14	
9	291-020-1408	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч (кпл)	1 шт	2	7 830,36	-	15 661	-	15 661	-	16 914,00
					-	-	-	-	-	1 252,86	
10	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	10	5 461,60	2,49	54 616	25	658	32 899,00	94 516,00
					5 393,32	-	53 933,00	-	-	7 001,00	
11	291-001-0255	Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34А-01-02 (кпл)	1 шт	11	17 043,75	-	187 481	-	187 481	-	202 479,00
					-	-	-	-	-	14 998,50	
12	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	2 134,26	0,78	4 269	2	84	2 552,00	7 367,00
					2 091,71	-	4 183,00	-	-	546,00	
13	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	3	1 931,00	-	5 793	-	5 793	-	6 256,00
					-	-	-	-	-	463,00	
14	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	4 227,94	-	12 684	-	134	7 656,00	21 967,00
					4 183,42	-	12 550,00	-	-	1 627,00	
15	248-304-0220	Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Шыгу-выход", БЛИК-3С-24	1 шт.	3	2 341,00	-	7 023	-	7 023	-	7 585,00
					-	-	-	-	-	562,00	
16	248-306-0101	Коробка соединительная пластмассовая КК-8	1 шт.	15	203,00	-	3 045	-	3 045	-	3 289,00
					-	-	-	-	-	244,00	
17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	150	450,20	183,73	67 530	27 560	8 595	30 403,00	105 768,00
					209,17	72,34	31 376,00	10 851	-	7 835,00	
18	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	5	935,62	498,35	4 678	2 492	722	1 848,00	7 048,00
					292,84	220,31	1 464,00	1 102	-	522,00	
19	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0051	565 948,00	-	2 886	-	2 886	-	3 117,00
					-	-	-	-	-	231,00	
20	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Коб =1,02	1 км	0,102	145 814,00	-	14 873	-	14 873	-	16 063,00
					-	-	-	-	-	1 190,00	
21	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 Коб =1,02	1 км	0,051	266 097,00	-	13 571	-	13 571	-	14 657,00
					-	-	-	-	-	1 086,00	

22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	150	529,88	18,23	79 482	2 735	9 915	48 724,00	138 463,00
					445,55	5,59	66 833,00	839	-	10 257,00	
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,02	1 м	153	26,00	-	3 978	-	3 978	-	4 296,00
					-	-	-	-	-	318,00	

Итого по смете **1 519 404**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 447 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге 627 888
- накладные расходы, тенге 295 047
- сметная прибыль (8 %), тенге 112 549

Локальная смета № 02-01-07.Технологическое оборудование

1	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа) Коб =-1	1 шт.	-3	9 821,00	-	-29 463	-	-	-	-29 463,00
					-	-	-	-	-29 463	-	
2	521-101-0612-0001	Кровать 2000x800x760 Коб =-1 Кстм =1,43	1 шт.	-2	45 601,27	-	-91 203	-	-	-	-91 203,00
					-	-	-	-	-91 203	-	
3	522-101-1201-0001	Стол компьютерный 800*800*750 Коб =-1	1 шт.	-2	23 062,00	-	-46 124	-	-	-	-46 124,00
					-	-	-	-	-46 124	-	
4	521-301-2701-0001	Тумба с полкой 400*350*500 Коб =-1	1 шт.	-2	19 485,00	-	-38 970	-	-	-	-38 970,00
					-	-	-	-	-38 970	-	
12	1334-0111-0101	Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования НР=61%	комплект	1	11 739,30	-	11 739	-	-	7 161,00	20 412,00
					11 739,30	-	11 739,00	-	-	1 512,00	
16	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	19 236,91	-	76 948	-	37	46 915,00	133 772,00
					19 227,60	-	76 910,00	-	-	9 909,00	
17	591-369-0000	Облучатель бактерицидный 950*80*135 0,1 кВт Коб =-1 Кстм =1,12 (кпл)	1 шт	-1	108 000,00	-	-108 000	-	-	-	-108 000,00
					-	-	-	-	-108 000	-	
21	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР=90%	изделие	2	1 980,29	159,76	3 961	320	1 485	2 092,00	6 537,00
					1 078,22	84,21	2 156,00	168	-	484,00	
25	1318-0106-0110	Аппарат дистиляционный, производительность 4 л/ч. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	25 270,95	-	25 271	-	32	15 396,00	43 920,00
					25 238,95	-	25 239,00	-	-	3 253,00	
31	590-158-9420	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов Коб =-1 (кпл)	1 шт	-1	1 562 500,00	-	-1 562 500	-	-	-	-1 562 500,00
					-	-	-	-	-1 562 500	-	
44	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98%	шт.	8	581,99	0,13	4 656	1	98	4 465,00	9 851,00
					569,56	-	4 556,00	-	-	730,00	

Итого по смете **-1 661 768**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 652
- накладные расходы, тенге	76 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 888

Локальная смета № 06-01-01.Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Раздел 2 Бытовая канализация К1

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	51,2	216,22	216,22	11 070	11 070	-	2 026,00	14 144,00
					-	54,97	-	2 814	-	1 048,00	
2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	9,4	265,74	265,74	2 498	2 498	-	457,00	3 191,00
					-	67,56	-	635	-	236,00	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,8	3 210,20	-	5 778	-	-	4 160,00	10 733,00
					3 210,20	-	5 778,00	-	-	795,00	
4	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	75,2	74,00	-	5 565	-	-	-	6 010,00
					-	-	-	-	-	445,00	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	9,4	42,73	37,40	402	352	3	110,00	553,00
					5,00	11,26	47,00	106	-	41,00	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5,3	1 395,64	-	7 397	-	-	5 326,00	13 741,00
					1 395,64	-	7 397,00	-	-	1 018,00	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	47,7	56,93	56,93	2 716	2 716	-	595,00	3 576,00
					-	17,32	-	826	-	265,00	
2.1 К1											
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	4,6	257,39	121,31	1 184	558	-	638,00	1 968,00
					136,08	56,42	626,00	260	-	146,00	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	1,5	12 496,62	251,62	18 745	377	15 842	2 613,00	23 067,00
					1 683,90	75,22	2 526,00	113	-	1 709,00	
10	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	22	712,29	27,12	15 670	597	12 009	3 284,00	20 470,00
					139,29	11,49	3 064,00	253	-	1 516,00	
11	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 Коб =1,02	1 м	22,44	4 425,00	-	99 297	-	99 297	-	107 241,00

					-	-	-	-	-	7 944,00	
12	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	1,188	84 042,50	16 514,89	99 842	19 620	42 979	45 168,00	156 611,00
					31 350,09	7 053,96	37 244,00	8 380	-	11 601,00	
13	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	3	22 129,00	-	66 387	-	66 387	-	71 698,00
					-	-	-	-	-	5 311,00	
14	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3	20 929,00	-	62 787	-	62 787	-	67 810,00
					-	-	-	-	-	5 023,00	
15	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	3	14 945,00	-	44 835	-	44 835	-	48 422,00
					-	-	-	-	-	3 587,00	
16	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	3	6 648,00	-	19 944	-	19 944	-	21 540,00
					-	-	-	-	-	1 596,00	
17	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	9 125,00	-	27 375	-	27 375	-	29 565,00
					-	-	-	-	-	2 190,00	
18	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	3	5 615,00	-	16 845	-	16 845	-	18 193,00
					-	-	-	-	-	1 348,00	
19	222-503-0201	Стремянка С1-01 Коб =3	1 т	0,0291	1 004 968,00	-	29 245	-	29 245	-	31 585,00
					-	-	-	-	-	2 340,00	
20	1108-0201-0101	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР=93% Коб =3	м3 кладки	0,0099	64 084,29	4 524,66	634	45	487	106,00	799,00
					10 365,18	1 152,01	103,00	11	-	59,00	
21	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,11104	1 148 692,05	9 171,74	127 551	1 018	115 550	13 249,00	152 064,00
					98 900,03	2 213,76	10 982,00	246	-	11 264,00	
22	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,15	м3 подстилающего слоя	3,75	14 560,19	2 611,67	54 601	9 794	26 644	21 017,00	81 667,00
					4 843,56	1 118,77	18 163,00	4 195	-	6 049,00	
23	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	25	1 937,20	98,44	48 430	2 461	39 993	6 583,00	59 414,00
					239,04	41,09	5 976,00	1 027	-	4 401,00	
24	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94%	м2 покрытия	25	343,01	5,65	8 575	141	7 594	852,00	10 181,00
					33,61	2,64	840,00	66	-	754,00	
2.2 Септик											
25	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	151	216,22	216,22	32 649	32 649	-	5 976,00	41 715,00
					-	54,97	-	8 300	-	3 090,00	
26	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	216	256,08	256,08	55 313	55 313	-	10 126,00	70 674,00
					-	65,11	-	14 064	-	5 235,00	
27	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	11	5 169,67	-	56 866	-	-	40 944,00	105 635,00

					5 169,67	-	56 866,00	-	-	7 825,00	
28	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	31	1 395,64	-	43 265	-	-	31 151,00	80 369,00
					1 395,64	-	43 265,00	-	-	5 953,00	
29	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	275	56,93	56,93	15 656	15 656	-	3 429,00	20 612,00
					-	17,32	-	4 763	-	1 527,00	
30	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	275	257,39	121,31	70 782	33 360	-	38 115,00	117 609,00
					136,08	56,42	37 422,00	15 516	-	8 712,00	
31	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	73,1	265,74	265,74	19 426	19 426	-	3 556,00	24 821,00
					-	67,56	-	4 939	-	1 839,00	
32	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	676	81,00	-	54 756	-	-	-	59 136,00
					-	-	-	-	-	4 380,00	
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,6	36 065,33	1 595,86	93 770	4 149	84 337	5 730,00	107 460,00
					2 032,13	389,66	5 284,00	1 013	-	7 960,00	
34	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	7,1	42 723,99	2 458,55	303 340	17 456	263 025	24 858,00	354 454,00
					3 219,71	627,59	22 860,00	4 456	-	26 256,00	
35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05711	376 202,00	-	21 485	-	21 485	-	23 204,00
					-	-	-	-	-	1 719,00	
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,66885	349 794,00	-	233 960	-	233 960	-	252 677,00
					-	-	-	-	-	18 717,00	
37	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	14	65 046,61	3 648,57	910 653	51 080	624 305	225 784,00	1 227 352,00
					16 804,83	917,54	235 268,00	12 846	-	90 915,00	
38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,31091	376 202,00	-	116 965	-	116 965	-	126 322,00
					-	-	-	-	-	9 357,00	
39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,85536	349 794,00	-	299 200	-	299 200	-	323 136,00
					-	-	-	-	-	23 936,00	
40	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,21465	329 247,00	-	70 673	-	70 673	-	76 327,00
					-	-	-	-	-	5 654,00	
41	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка сальника ТМ90-06 НР=91%	т	0,0241	1 071 179,25	2 035,65	25 815	49	24 814	886,00	28 837,00

					39 513,60	912,01	952,00	22	-	2 136,00	
42	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	5,9	70 196,39	2 186,91	414 159	12 903	293 017	101 470,00	556 879,00
					18 345,60	553,72	108 239,00	3 267	-	41 250,00	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06748	376 202,00	-	25 386	-	25 386	-	27 417,00
					-	-	-	-	-	2 031,00	
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,48769	349 794,00	-	170 591	-	170 591	-	184 238,00
					-	-	-	-	-	13 647,00	
45	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	21 312,64	10 655,99	2 558	1 279	130	1 959,00	4 878,00
					9 569,23	4 265,00	1 148,00	512	-	361,00	
46	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9 125,00	-	9 125	-	9 125	-	9 855,00
					-	-	-	-	-	730,00	
47	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6 648,00	-	13 296	-	13 296	-	14 360,00
					-	-	-	-	-	1 064,00	
48	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%	шт.	1	58 490,00	655,10	58 490	655	55 374	2 717,00	66 104,00
					2 460,88	283,44	2 461,00	283	-	4 897,00	
49	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,03272	1 117 875,64	36 662,49	36 577	1 200	33 410	1 664,00	41 300,00
					60 139,74	13 531,43	1 968,00	443	-	3 059,00	
50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69%	м2	0,88344	277,65	3,15	245	3	197	32,00	299,00
					51,82	0,40	46,00	-	-	22,00	
51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР=69%	м2	0,88344	198,31	2,30	175	2	151	15,00	205,00
					25,44	0,40	22,00	-	-	15,00	
52	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69% Коб =4	м2	3,53376	277,47	2,30	981	8	880	65,00	1 130,00
					26,18	0,40	93,00	1	-	84,00	
53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	18	1 292,68	35,65	23 268	642	13 144	9 279,00	35 151,00
					526,79	21,62	9 482,00	389	-	2 604,00	
54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	18	194,84	6,05	3 507	109	3 281	170,00	3 971,00
					6,51	3,57	117,00	64	-	294,00	
55	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону/стены/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,2	2 321,90	94,13	100 306	4 066	35 167	51 600,00	164 058,00
					1 413,73	79,33	61 073,00	3 427	-	12 152,00	
56	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	62	1 234,20	28,59	76 520	1 773	46 925	26 124,00	110 856,00
					448,76	4,30	27 823,00	267	-	8 212,00	

57	1141-0101-0104	Поверхности бетонные по плите покрытия. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79%	м2	17,4	2 812,84	538,54	48 943	9 371	8 612	26 418,00	81 390,00
					1 779,38	142,50	30 961,00	2 480	-	6 029,00	
58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	17,4	1 292,68	35,65	22 493	620	12 706	8 969,00	33 979,00
					526,79	21,62	9 166,00	376	-	2 517,00	
59	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку НР=94%	м2 площади уплотнения	7	585,81	46,90	4 101	328	2 989	854,00	5 351,00
					111,97	17,90	784,00	125	-	396,00	
60	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,7	36 065,33	1 595,86	25 246	1 117	22 706	1 542,00	28 931,00
					2 032,13	389,66	1 422,00	273	-	2 143,00	

Итого по разделу 2	**5 364 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	749 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 113 666
- накладные расходы, тенге	729 617
перевозка грузов, тенге	60 321
- сметная прибыль (8 %), тенге	397 404
Итого по смете	**5 364 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	749 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 113 666
- накладные расходы, тенге	729 617
перевозка грузов, тенге	60 321
- сметная прибыль (8 %), тенге	397 404

Согласно ТР

Локальная смета № 02-01-01.Строительство медицинского пункта в с.Маралды

Раздел 1 Фундаменты

1	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	51,896	43 842,43	2 554,26	2 275 247	132 556	1 824 901	317 443,00	2 800 105,00
					6 123,60	598,28	317 790,00	31 048	-	207 415,00	
2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,0049	349 794,00	-	351 508	-	351 508	-	379 629,00
					-	-	-	-	-	28 121,00	

Итого по разделу 1	**3 179 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	317 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 176 409
- накладные расходы, тенге	317 443
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 536

Раздел 2 Перекрытия

3	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	140	9 810,48	182,16	1 373 467	25 502	1 098 065	234 966,00	1 737 108,00
					1 785,00	79,81	249 900,00	11 173	-	128 675,00	
4	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	14,168	90 948,02	5 560,41	1 288 552	78 780	905 758	293 354,00	1 708 458,00
					21 457,80	1 295,41	304 014,00	18 353	-	126 552,00	

Итого по разделу 2 **3 445 566**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 553 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 104 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 29 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 003 823
- накладные расходы, тенге 528 320
- сметная прибыль (8 %), тенге 255 227

Итого по смете **6 625 300**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 871 704
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 236 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 60 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 180 232
- накладные расходы, тенге 845 763
- сметная прибыль (8 %), тенге 490 763

Локальная смета № 02-01-02.Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Стены и перегородки

1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	57,4	52 382,11	4 052,85	3 006 733	232 634	2 236 899	554 710,00	3 846 359,00
					9 358,90	1 032,43	537 201,00	59 261	-	284 916,00	
2	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	28,7	50 833,46	3 449,16	1 458 920	98 991	1 185 050	185 174,00	1 775 622,00
					6 093,36	844,36	174 879,00	24 233	-	131 528,00	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,7	8 151,03	371,84	315 445	14 390	189 700	106 895,00	456 127,00
					2 877,37	92,68	111 354,00	3 587	-	33 787,00	
4	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,3	8 489,61	371,84	562 861	24 653	347 439	183 131,00	805 671,00
					2 877,37	92,68	190 770,00	6 145	-	59 679,00	
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,155	455 717,00	-	70 636	-	70 636	-	76 287,00
					-	-	-	-	-	5 651,00	

Итого по разделу 1 **6 960 066**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 014 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 370 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 93 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 029 724
- накладные расходы, тенге 1 029 910
- сметная прибыль (8 %), тенге 515 561

Раздел 3 Проемы

6	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	4,64	59 252,17	62,39	274 930	289	259 061	10 843,00	308 635,00
					3 357,69	28,86	15 580,00	134	-	22 862,00	
7	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	2	5 075,00	-	10 150	-	10 150	-	10 962,00
					-	-	-	-	-	812,00	
8	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	2	5 406,00	-	10 812	-	10 812	-	11 677,00
					-	-	-	-	-	865,00	

Итого по разделу 3 **331 274**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге 280 023
- накладные расходы, тенге 10 843
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 539

Раздел 4 Наружняя отделка

9	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя (цоколь) НР=80%	м2 поверхности облицовки	16,5	7 626,85	9,75	125 843	161	94 568	24 922,00	162 826,00
					1 885,72	2,33	31 114,00	38	-	12 061,00	
10	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=80%	м	110,71	2 910,12	11,61	322 179	1 285	86 855	187 438,00	550 386,00
					2 113,98	2,33	234 039,00	258	-	40 769,00	
11	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Коб =1,05	1 м	73,1325	954,00	-	69 768	-	69 768	-	75 349,00
					-	-	-	-	-	5 581,00	
12	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм Коб =1,05	1 м	16,464	665,00	-	10 949	-	10 949	-	11 825,00
					-	-	-	-	-	876,00	
13	224-105-0115	Планка соединительная, из оцинкованного листа с полимерным покрытием Коб =1,05	1 м	26,649	1 154,00	-	30 753	-	30 753	-	33 213,00
					-	-	-	-	-	2 460,00	
14	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	28,196	1 332,79	19,74	37 579	557	1 587	32 131,00	75 287,00
					1 256,76	9,40	35 436,00	265	-	5 577,00	
15	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	28,196	7 626,85	9,75	215 047	275	161 602	42 589,00	278 247,00
					1 885,72	2,33	53 170,00	66	-	20 611,00	

Итого по разделу 4 **1 187 133**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 353 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге 456 082

		- накладные расходы, тенге				287 080					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				87 935					
Раздел 5 Внутренняя отделка											
5.1 Потолки											
16	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	140	3 941,68	18,59	551 835	2 603	303 486	222 170,00	835 925,00
					1 755,33	7,92	245 746,00	1 109	-	61 920,00	
17	1115-0403-0702	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	140	312,30	1,05	43 722	147	3 885	31 813,00	81 578,00
					283,50	0,54	39 690,00	76	-	6 043,00	
18	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	19,02	1 138,30	6,92	21 650	132	5 377	12 965,00	37 384,00
					848,68	3,39	16 142,00	64	-	2 769,00	
5.4 Тип 3											
19	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,9	1 731,71	42,91	292 486	7 247	87 201	163 637,00	492 613,00
					1 172,51	38,54	198 037,00	6 509	-	36 490,00	
5.6 Тип 5											
20	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,5	1 731,71	42,91	167 110	4 141	49 822	93 493,00	281 451,00
					1 172,51	38,54	113 147,00	3 719	-	20 848,00	
	Итого по разделу 5					**1 728 951**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				612 762					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 270					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 477					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				449 771					
		- накладные расходы, тенге				524 078					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				128 070					
Раздел 6 Полы											
21	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	12,81	6 826,76	453,55	87 451	5 810	71 534	11 268,00	106 617,00
					789,00	146,73	10 107,00	1 880	-	7 898,00	
22	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,12	м3 подстилающего слоя	1,5372	40 234,47	8,64	61 848	13	53 542	7 795,00	75 214,00
					5 394,84	-	8 293,00	-	-	5 571,00	
23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,07942	21 696,28	1 922,68	1 723	153	3	1 488,00	3 468,00
					19 731,60	860,90	1 567,00	68	-	257,00	
24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07942	455 717,00	-	36 193	-	36 193	-	39 088,00
					-	-	-	-	-	2 895,00	
25	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	12,81	260,45	0,80	3 336	10	2 616	672,00	4 329,00

					55,41	0,38	710,00	5	-	321,00	
26	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	12,81	674,72	33,70	8 643	432	14	7 951,00	17 922,00
					639,90	20,40	8 197,00	261	-	1 328,00	
27	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94% Коб =12	м2 стяжки	153,72	11,97	5,71	1 840	878	-	1 391,00	3 489,00
					6,26	3,37	962,00	518	-	258,00	
28	291-111-0001	Керамзитобетон марки С8/10 Коб =0,0816 (кпл)	1 м3	1,0453	42 000,00	-	43 902	-	43 902	-	47 414,00
					-	-	-	-	-	3 512,19	
29	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	12,81	260,45	0,80	3 336	10	2 616	672,00	4 329,00
					55,41	0,38	710,00	5	-	321,00	
30	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	12,81	1 260,85	33,63	16 151	431	9 354	6 229,00	24 170,00
					496,98	20,40	6 366,00	261	-	1 790,00	
31	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	51,24	194,13	5,71	9 947	293	9 340	459,00	11 239,00
					6,14	3,37	315,00	173	-	833,00	
32	1111-0101-2704	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	12,81	8 688,07	94,28	111 294	1 208	94 549	15 218,00	136 633,00
					1 212,88	50,93	15 537,00	652	-	10 121,00	
33	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	9,18	2 432,79	16,32	22 333	150	18 526	3 494,00	27 893,00
					398,36	6,49	3 657,00	60	-	2 066,00	

Итого по разделу 6 **501 805**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге 342 189
- накладные расходы, тенге 56 637
- сметная прибыль (8 %), тенге 37 171

Раздел 7 Кровля

34	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	230,7	1 714,47	15,68	395 528	3 617	328 819	46 886,00	477 807,00
					273,48	8,79	63 092,00	2 028	-	35 393,00	
35	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	230,7	1 091,26	27,85	251 754	6 425	19 051	210 601,00	499 343,00
					980,83	11,43	226 277,00	2 637	-	36 988,00	
36	224-103-0511	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм Коб =1,15	1 м2	265,305	3 888,00	-	1 031 506	-	1 031 506	-	1 114 026,00
					-	-	-	-	-	82 520,00	
37	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	57	3 427,51	11,76	195 368	670	167 550	25 199,00	238 212,00
					476,28	4,25	27 148,00	242	-	17 645,00	

Итого по разделу 7	**2 329 388**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	316 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 546 926
- накладные расходы, тенге	282 686
- сметная прибыль (8 %), тенге	172 546
Итого по смете	**13 038 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 369 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	407 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 104 715
- накладные расходы, тенге	2 191 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	965 822

Локальная смета № 07-01-01

Ограждение территории

1	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	9,28	3 333,12	-	30 931	-	-	22 270,00	57 457,00
					3 333,12	-	30 931,00	-	-	4 256,00	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,568	33 448,93	1 424,87	152 795	6 509	137 998	8 988,00	174 726,00
					1 814,40	347,91	8 288,00	1 589	-	12 943,00	
3	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой металлических столбов НР=90%	м2 забора	228	2 341,00	35,96	533 748	8 199	76 521	406 487,00	1 015 454,00
					1 969,42	11,51	449 028,00	2 624	-	75 219,00	
4	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,62621	437 427,00	-	273 923	-	273 923	-	295 837,00
					-	-	-	-	-	21 914,00	

Итого по смете	**1 543 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	488 247
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	488 442
- накладные расходы, тенге	437 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 332

Итого по акту	**37 969 459**
в т.ч. оборудование	39 890
Итого без учета оборудования	37 929 569
Временные здания и сооружения (1,5%)	568 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	500 481
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**779 980**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**39 818 863**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**42 964 554**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. с учетом коэф-та скидки К=0,95	**40 816 327**
НДС	4 897 959

Итого **45 714 285,72**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства,
Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000

РГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя
_____ **Т. Б. Тойгелов**

Технический надзор:
ТОО "КВК Строй Групп"
Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул.
БИН 190640007085
ИИК KZ108862203123802447
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Эксперт технического надзора
_____ **Б.У. Жанекенов**

Авторский надзор:
ТОО "ВостокМассивПроект"
Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул. Чехова, 3 этаж
БИН 050540001004
ИИК KZ378560000000509838
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Эксперт авторского надзора
_____ **К. Тсупкалиев**

Подрядчик:
ограниченной
Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката,
БИН/ИИН 151140003505
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096516F0009890265

АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

Директор
_____ **Б.С. Жумагеев**