Форма 2В

Заказчик : Дауылбаев Алтынбек Елтаевич
Технадзор: ТОО «Саулет-16»
Авторский надзор:ТОО «ДиС-проект»
Подрядчик: ТОО"EMAAR-Group"
Наименование стройк "Строительство объектов предпринимательство по адресу: Туркестанская область,Казыгуртский р-н,с.Казыгурт,ул.Конаева,зд.№159А"

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	920,2875		150,93	143,05	138899	131647	--	27701	179925
		НР - 72%; СП - 8%				7,88	33,92	7252	31216		13326	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	28,4625		2723,36	--	77514	--	--	55810	143990
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	77514	--		10666	
3	1105-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной свыше 8 м.Погружение дизель-молотом на тракторе.Грунты группы 2	т свай	12,74637		90192,52	38543,60	1149627	491291	334205	435475	1711910
		НР - 99%; СП - 8%				25429,25	9080,45	324131	115743		126808	
4	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	483		12388,00	--	5983404	--	5983404	--	6462076
		СП - 8%				--	--	--	--		478672	
		Съезд-выезд										
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	210,585		150,93	143,05	31784	30124	--	6339	41172
		НР - 72%; СП - 8%				7,88	33,92	1659	7143		3049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	210,585	35,24	35,24	7421	7421	--	1501	9636
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	2085		714	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	210,585	223,57	108,11	47080	22767	--	24763	77590
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	24314	10079		5747	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	210,585	106,47	89,83	22421	18916	759	5349	29992
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	2746	4683		2222	
		Устройство грунтовой подушки									
9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	316,875	660,57	658,35	209318	208615	44	45643	275358
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	659	62732		20397	
		Обратная засыпка									
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	214,65	35,24	35,24	7564	7564	--	1530	9822
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	2125		728	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	23,85	1078,71	--	25727	--	--	18524	47791
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	25727	--		3540	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	238,5	223,57	108,11	53321	25785	--	28045	87875
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	27537	11415		6509	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	238,5	106,47	89,83	25393	21424	859	6058	33967
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	3110	5304		2516	
		Лишний грунт									
14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	383,85	241,60	231,72	92738	88946	--	18498	120133
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	57,05	3792	21899		8898	
15	411-103-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	10076,0625	75,00	--	755705	--		--	816161
		СП - 8%			--	--	--	--		60456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				8627916	1054500	6319271	675236	10047398
							498441	274424	--	744248	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8627916				
	Материалы		тенге				335867				
	Всего заработная плата		тенге					772865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5983404				
	Транспортные расходы		тенге				755705				
		Накладные расходы	тенге				675236				
		Сметная прибыль	тенге				744248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10047400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	тенге					772865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10047400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	тенге					772865			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Фундамент Фм-1 (4 шт) /АС-24/									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство**	$м^3$	1,36	22026,45	1474,09	29956	2005	25606	2543	35099
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	2345	450		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,25 0,34	--				--		
17	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами,стаканами и подколонниками,высотой до 2 м,толщиной до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	5,12	28990,59	2632,89	148432	13481	116425	19856	181751
		НР - 91%; СП - 8%			3618,33	643,29	18526	3294		13463	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08256	349794,00	--	28879	--	28879	--	31189
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01736	376202,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09672	329247,00	--	31845	--	31845	--	34393
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
		Ленточные фундаменты /АС-21/									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство**	$м^3$	8,1	22026,45	1474,09	178414	11940	152509	15145	209043
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	13965	2677		15485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,25 2,025	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/Бетон В12,5/.Устройство	$м^3$	37		33143,27	2714,25	1226301	100427	910601	215035	1556643
		НР - 91%; СП - 8%				5818,18	568,38	215273	21030		115307	
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	50,4		31461,79	1740,57	1585674	87725	1253350	242257	1974165
		НР - 91%; СП - 8%				4853,16	428,91	244599	21617		146235	
24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,76		1698,01	54,68	269576	8681	179872	77232	374553
		НР - 94%; СП - 8%				510,35	7,17	81023	1138		27745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00125	0,19845	--				--		
24.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	0,7938	--				--		
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14336		349794,00	--	50146	--	50146	--	54158
		СП - 8%				--	--	--	--		4012	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3549		349794,00	--	124142	--	124142	--	134073
		СП - 8%				--	--	--	--		9931	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332		349794,00	--	46593	--	46593	--	50320
		СП - 8%				--	--	--	--		3727	
		Анкерный выпуски Ав-1 /АС-23/										
28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,02276		60368,24	2842,75	1374	65	46	1169	2747
		НР - 91%; СП - 8%				55491,49	968,66	1263	22		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1000	22,76	--				--		
28.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000228	--				--		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01966		349794,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031		376202,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3735906	224324	2934588	573237	4653873
								576994	50228	--	344731	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3735906				
	Материалы		тенге					2638410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					627222			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				296179				
		Накладные расходы	тенге				573237				
		Сметная прибыль	тенге				344731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4653874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	тенге					627222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4653874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	тенге					627222			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитная рама									
		Рама Рм-1									
31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	$м^3$	1,79	42242,79	6275,85	75615	11234	50044	15293	98181
		НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	14337	2469		7273	
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,7	78671,19	8415,90	133741	14307	81322	37405	184838
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	38112	2992		13692	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16428	376202,00	--	61802	--	61802	--	66746
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,36486	329247,00	--	120129	--	120129	--	129739
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
35	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,018	490233,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				400111	25541	322121	52698	489034
							52449	5461	--	36225	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				400111				
	Материалы		тенге				131366				
	Всего заработная плата		тенге					57910			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				190755				
		Накладные расходы	тенге				52698				
		Сметная прибыль	тенге				36225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				489034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					57910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				489034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					57910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	32	10077,72	1716,04	322487	54914	120579	189018	552425
		НР - 118%; СП - 8%			4593,56	412,21	146994	13191		40920	
37	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	165,248	9409,00	--	1554818	--	1554818	--	1679203
		СП - 8%			--	--	--	--		124385	
		на отм.-0.300 /АС-31/									
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	31	10077,72	1716,04	312409	53198	116811	183111	535162
		НР - 118%; СП - 8%			4593,56	412,21	142400	12779		39642	
39	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	160,8	9409,00	--	1512967	--	1512967	--	1634004
		СП - 8%			--	--	--	--		121037	
		Антисейсмопояс (АС-43)									
40	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН В12,5/	м^3	4,603	49940,80	6356,70	229878	29260	138099	62441	315705
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	62519	6098		23385	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19592	349794,00	--	68532	--	68532	--	74015
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022.	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,050658	376202,00	--	19058	--	19058	--	20583
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				4020149	137372	3530864	434570	4811097
							351913	32068	--	356377	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4020149				
		Материалы	тенге				375491				
		Всего заработная плата	тенге					383981			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3155375				
		Накладные расходы	тенге				434570				
		Сметная прибыль	тенге				356377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4811096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	тенге					383981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4811096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	тенге					383981			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка (АС-4)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	244,9		2125,91	42,12	520635	10315	242767	221083	801055
		НР - 80%; СП - 8%				1092,50	35,94	267553	8802		59337	
44	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	244,9		6069,01	31,32	1486301	7670	677193	642853	2299487
		НР - 80%; СП - 8%				3272,51	8,69	801438	2128		170333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0055	1,34695	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					2006936	17985	919960	863936	3100542
								1068991	10930	--	229670	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2006936				
	Материалы		тенге					919960				
	Всего заработная плата		тенге						1079921			
		Накладные расходы	тенге					863936				
		Сметная прибыль	тенге					229670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3100542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									617
		Сметная заработная плата	тенге						1079921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					3100542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									617
		Сметная заработная плата	тенге						1079921			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля										
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка/Мауэрлат,Стойки,Прогоны,Подкос,Лежень/	$м^3$ древесины в конструкции	2,0684		193972,34	1499,54	401212	3102	329526	62947	501292
		НР - 90%; СП - 8%				33157,80	656,32	68584	1358		37133	
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	3,3375		223605,39	1075,75	746283	3590	633691	99302	913232
		НР - 90%; СП - 8%				32659,85	399,52	109002	1333		67647	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,4059		17878,08	58,05	96647	314	80214	14628	120178
		НР - 90%; СП - 8%				2981,68	25,01	16119	135		8902	
48	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	247,349		3646,55	28,06	901970	6940	664424	214630	1205927
		НР - 92%; СП - 8%				932,31	10,86	230606	2686		89328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	224-102-0102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	1,15	284,45135	2264,00				643998		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	3,3568		105225,00	--	353219	--	353219	--	381477
		СП - 8%				--	--	--	--		28258	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	282		49,76	3,74	14032	1055	8	12084	28205
		НР - 90%; СП - 8%				45,99	1,62	12969	457		2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00006	0,01692	--				--		
50.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00023	0,06486	--				--		
50.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01128	--				--		
51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016176		455717,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
52	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	15		264,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,09748		1134149,68	9642,69	110557	940	101440	9865	130056
		НР - 118%; СП - 8%				83886,71	1877,81	8177	183		9634	
54	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282		407,66	14,03	114960	3956	69412	38752	166010
		НР - 92%; СП - 8%				147,49	1,88	41592	530		12298	
55	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61		1177,00	--	71797	--	71797	--	77541
		СП - 8%				--	--	--	--		5744	
56	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66		1331,00	--	87846	--	87846	--	94874
		СП - 8%				--	--	--	--		7028	
57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,9525		45042,34	1499,54	42903	1428	9892	28987	77641
		НР - 90%; СП - 8%				33157,80	656,32	31583	625		5751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	0,002867	--				--		
58	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9525		138654,00	--	132068	--	132068	--	142633
		СП - 8%				--	--	--	--		10565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1881	141131,00	--	26547	--	26547	--	28671
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
60	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,5	2014,00	--	23161	--	23161	--	25014
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
61	261-105-0192 РСНБ РК 2022 прим	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	156	171,00	--	26676	--	26676	--	28810
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	
62	224-105-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
63	1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву /сайдинг/	$м^2$ потолков	32	448,91	4,40	14365	140	1281	11707	28158
		НР - 90%; СП - 8%			404,49	2,01	12944	64		2086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,006 0,192	--				--		
64	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	32	3621,00	--	115872	--	115872	--	125142
		СП - 8%			--	--	--	--		9270	
65	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	53,3	542,54	16,77	28917	894	22156	5604	37284
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	5867	225		2762	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	175	820,46	33,45	143581	5854	56641	79350	240766
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	81086	3329		17834	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	175	552,22	34,29	96639	6001	84630	8752	113822
		НР - 94%; СП - 8%			34,33	18,87	6008	3302		8432	
68	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,539	455717,00	--	245631	--	245631	--	265282
		СП - 8%			--	--	--	--		19651	
69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	175	1334,96	69,76	233618	12209	94740	119224	381070
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	126669	2923		28228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	27,0375	31059,00	--	839758	--	839758	--	906939
		СП - 8%			--	--	--	--		67181	
71	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	175	542,54	16,77	94945	2935	72748	18401	122415
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	19262	739		9069	
72	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	11,9	289,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
73	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	42	387,44	4,63	16272	194	827	14078	32778
		НР - 92%; СП - 8%			363,13	1,22	15251	51		2428	
74	224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42	1175,00	--	49350	--	49350	--	53298
		СП - 8%			--	--	--	--		3948	
75	1219-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Мостики переходные на чердаке.Устройство	м	12,5	8271,99	78,80	103400	985	84954	12910	125615
		НР - 72%; СП - 8%			1396,84	37,65	17461	471		9305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**5148561**	**50537**	**4294844**	**751221**	**6371772**
							803180	**18411**	**--**	**471990**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5148561**				
	Материалы		тенге				**2306587**				
	Всего заработная плата		тенге					**821591**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1988260**				
		Накладные расходы	тенге				**751221**				
		Сметная прибыль	тенге				**471990**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6371772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	тенге					**821591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**6371772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	тенге					**821591**			
		РАЗДЕЛ 7. Технологические оборудования									
76	ПрайсЛист	Шкаф для документов 800x450x2000	шт	10	85195,04	--	851950	--		--	851950
					--	--	--	--	851950	--	
77	522-101-1217029 СпрСЦ 12.2022	Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.	10	31641,00	--	316410	--		--	316410
					--	--	--	--	316410	--	
78	522-101-1219003 СпрСЦ 12.2022	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9764,00	--	97640	--		--	97640
					--	--	--	--	97640	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**1266000**	--	--	--	**1266000**
							--	--	**1266000**	--	
	Стоимость оборудования		тенге				**1266000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1266000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1266000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								30739718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3351968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1510259			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					391522			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18321654		
		- Перевозка грузов	тенге				755705				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1266000		
		- Накладные расходы	тенге							3350898	
		- Сметная прибыль	тенге							2183241	

Итого	30 739 718
В том числе	
СМР	29 473 718
Оборудование	1 266 000
Всего:	30 739 718
В том числе СМР:	30 739 718
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	30 739 718
Непредвиденные работы и затраты-2%	589 474
Итого:	31 329 192
Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,496097829	25 139 286
НДС 12%	3 016 714
Всего:	28 156 000

Заказчик:

Дауылбаев А.Е.

Авторский надзор:

ТОО «ДиС-проект»

Директор Абдикадыр Е.Ә

Технадзор:

ТОО «Саулет-16»

эксперт Баймусаев Ш.Ш.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR-Group"

Директор Сыздыков Г.К