Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "ПМК-117" БИН 060 140 015 081
ДОГОВОР №27 от 14.03.2024 г.
Наименование стройки Строительство водопровода в с. Барбастау Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)

Акт выполненных работ № 1

за май 2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт). Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2. Гидроизоляционные работы										
21	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст) (под плитной днища)	м2		184,8	1624,96	254,85	300293	47096	41669	–	324316
						1144,63	67,50	211528	12474		24023	
22	Е11-410101-0104	Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия, в т.ч. обшву по периметру перекрытия	м2		216,48	1904,70	363,37	412329	78662	73649	–	445315
						1203,93	96,37	260627	20862		32986	
23	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т		0,080256	88262,58	7525,83	7084	604	5946	–	7651
						6656,91	3785,56	534	304		567	
24	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		184,8	638,37	110,32	117971	20387	51824	–	127409
						247,62	28,21	45760	5213		9438	
25	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм	м2 стяжки		184,8	84,13	8,15	15547	1506	13191	–	16791
						4,60	2,18	850	403		1244	
26	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой по плите перекрытия и по периметру)	м2		24	3322,08	94,09	79730	2258	53738	–	86108
						988,90	41,25	23734	990		6378	
27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		24	633,03	110,32	15193	2648	6602	–	16408
						247,62	28,21	5943	677		1215	
28	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50мм	м2 стяжки		24	576,50	57,07	13836	1369	11694	–	14943
						32,20	15,27	773	366		1107	
29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04488	16483,88	1500,12	740	67	2	–	799
						14952,40	652,20	671	29		59	
30	С1214-401-0208	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		24	936,00	–	22464	–	22464	–	24261
						–	–	–	–		1797	
31	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		24	640,14	55,68	15363	1336	8594	–	16592
						226,36	13,96	5433	335		1229	
32	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3		1,236	26457,00	–	32701	–	32701	–	35317
						–	–	–	–		2616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24	633.83 247.62	110.32 28.21	15193 5943	2648 677	6602	– 1215	16408
34	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-12-0101-1701 до 20мм	м2 стяжки	24	82.35 4.66	8.15 2.16	1976 110	195 52	1671	– 158	2134
35	Е11-110101-0401	Гидроизоляция включая рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54.76	1786.19 737.85	85.66 13.32	97812 40366	4690 729	52756	– 7825	105637
36	Е11-110101-0402	Гидроизоляция включая рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54.76	1107.44 444.77	42.72 7.60	60643 24356	2339 416	33948	– 4851	65494
37	Е11-060101-0101	Набетонка по уклону из бетона В15. Устройство	м3	3.96	36635.16 1375.65	1132.38 263.61	145075 5448	4484 1044	135143	– 11606	156681
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы									
38	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цеха	м трубопровода	6.812	2864.73 1526.70	1324.17 382.16	19515 10400	9820 2603	95	– 1561	21076
39	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6.812	4251.00 –	– –	28958 –	– –	28958	– 2317	31275
40	Ц13-121001-0406 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6.812	2166.64 756.88	1410.56 582.49	14759 5150	9609 3968	–	– 1181	15940
41	Е11-220601-0703 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м трубопровода	0.806812	1156701.27 226688.00	28819.44 189.82	7879 1544	196 1	6139	– 630	8509
42	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство набетонки у переливного подводящего трубопровода из бетона В15 и опоры для труб	м3	0.88	45476.70 4338.95	4022.95 1549.17	40019 3818	3540 1363	32661	– 3282	43321
43	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего, переливного	т конструкций	0.82612	149340.45 131168.70	2010.74 525.50	3081 3426	53 14	422	– 312	4213
44	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. (Крепление трубопроводов)	т	0.82612	818975.80 –	– –	21392 –	– –	21392	– 1711	23103
45	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0.9795	265.15 37.04	2.60 0.29	260 36	2 –	222	– 21	281
46	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0.9795	197.82 18.17	1.89 0.29	193 18	2 –	173	– 15	208
47	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	0.9795	858.77 74.80	7.58 1.16	841 73	7 1	761	– 67	908
48	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под трубопровод из бетона класса В15	м3	4.4	35082.43 1180.49	1226.25 296.83	161379 5430	5641 1362	150368	– 17910	174289
49	Е11-070201-0202	Опоры на плоскости диаметром более 1000 мм. Установка	м3 железобетонных	1.7	8959.85	4595.62	15238	7812	609	–	16448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4005.33 18652.00 –	1782.54 – –	6809 74608 –	3030 – –	74608	1210 – 9969	80577
51	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4364.00 – –	– – –	8728 – –	– – –	8728	– 698 –	9426
52	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43862.00 – –	– – –	87724 – –	– – –	87724	– 7018 –	94742
53	ССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость жбетонных элементов	м3	1.7	270.00 – –	– – –	459 – –	– – –	459	– 37 –	496
54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0128	265945.95 264528.00 –	1417.95 616.89 –	3404 3386 –	18 8 –	–	– 272 –	3676
55	Е11-070107-0101	Накладки арматурных стыковых. Установка (уголок, полоса, гладкие стержни)	т стальных элементов	0.07904	683657.28 266390.00 –	13411.52 1555.78 –	54036 23805 –	1060 123 –	31921	– 4323 –	58359
56	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	3.444	265.15 37.04 –	2.68 0.29 –	913 126 –	9 1 –	776	– 73 –	986
57	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	3.444	197.02 18.17 –	1.89 0.29 –	679 63 –	7 1 –	609	– 54 –	733
58	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	3.444	858.77 74.89 –	7.58 1.16 –	2958 258 –	26 4 –	2674	– 237 –	3195
59	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 железобетонных	1.7	8959.05 4005.33 –	4595.62 1782.54 –	15230 6809 –	7812 3030 –	609	– 1210 –	16448
60	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18652.00 – –	– – –	74608 – –	– – –	74608	– 9969 –	80577
61	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4364.00 – –	– – –	8728 – –	– – –	8728	– 698 –	9426
62	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43862.00 – –	– – –	87724 – –	– – –	87724	– 7018 –	94742
63	ССЦ РК 8.04-08-2017	Поправка на сульфатостойкость жбетонных элементов	м3	1.7	270.00 – –	– – –	459 – –	– – –	459	– 37 –	496
64	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0256	265945.95 264528.00 –	1417.95 616.89 –	6808 6772 –	37 16 –	–	– 545 –	7353
65	Е11-070107-0101	Накладки арматурных стыковых. Установка	т стальных элементов	0.016966	683657.28 266390.00 –	13411.52 1555.78 –	11599 4520 –	227 26 –	6852	– 928 –	12527
66	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы промышленные и приставные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.161	88480.10 48691.20 –	27039.73 9153.37 –	12957 6551 –	4354 1474 –	3952	– 1037 –	13994
67	С1232-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.161	887579.00 – –	– – –	142900 – –	– – –	142900	– 13432 –	154332
68	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	10.779225	265.15 –	2.68 –	2899 –	27 –	2295	– –	2945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724			37.04	0.29	377	3		216	
			м2	7.633725	197.02	1.89	1504	14	1361	–	1624
70	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слои			18.47	0.29	139	2		120	
			м2	7.633725	858.77	7.58	6556	58	5927	–	7080
71	Е11-140101-1301 Изм.	Изготовление и постановка деревянных щитов (крышки)			74.80	1.16	571	9		524	
			м2 щитов	4.325184	7308.95	68.26	30882	288	28822	-	33353
72	Е11-070107-0101	Стальные крепежные элементы. Установка			419.35	29.66	1772	125	-	2471	
			т стальных элементов	0.00672	683657.28	13411.52	4594	90	2714	–	4962
73	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слои			266390.00	1555.78	1790	10		368	
			м2	0.252	858.77	7.58	216	2	195	–	233
74	Е11-180107-0642 Изм. 8 дол. вып. 9	Обшивка крышек кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны			74.80	1.16	19	0		17	
			м2	6	5824.50	6.99	34947	42	29999	–	37743
75	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			817.64	3.05	4906	18		2796	
			т	0.0032	647579.00	–	777	–	777	–	839
76	Е11-140101-1301 Изм. 8 дол. вып. 16	Изготовление и постановка деревянных щитов (крышки)			–	–	–	–		62	
			м2 щитов	0.725968	7308.95	68.26	5306	50	4952	–	5730
77	Е11-180102-0401 Изм. 8 дол. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка			419.35	29.66	304	22		424	
			м3 древесины в конструкциях	0.01	113672.43	1168.09	1137	11	862	–	1328
78	Е11-070107-0101	Стальные крепежные элементы. Установка			26437.50	523.44	264	5		91	
			т стальных элементов	0.0032	683657.28	13411.52	920	16	484	–	886
79	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слои			266390.00	1555.78	320	2		66	
			м2	0.045	858.77	7.58	39	–	36	–	42
80	Е11-180107-0642 Изм. 8 дол. вып. 9	Обшивка крышек кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны			74.80	1.16	3	–		3	
			м2	2.6	5824.50	6.99	15144	18	13000	–	16356
81	Е11-360201-0505	Покрытия покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо			817.64	3.05	2126	8		1212	
			м3 изоляции	0.6	14318.66	984.90	8591	590	–	–	9278
82	С1261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР			13333.76	450.74	8000	270		607	
			т	0.0032	2499921.00	–	3000	–	3000	–	3340
83	Е11-110201-0204	Устройство подстилающего цементного слоя.			–	–	–	–		240	
			м3 подстилающего слоя	2.36400	15611.51	1806.17	52550	6380	34288	–	56754
84	Е11-060101-0101	Устройство подготовки бетонной из бетона В15. Устройство			3619.08	709.70	12102	2692		4204	
			м3	4.839296	36635.16	1132.48	147980	4574	137849	–	159818
85	Е11-061301-0300 Изм. 8 дол. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство			1375.65	263.61	5557	1065		13830	
			м3	0.28	53768.28	4022.95	15055	1127	12713	–	16259
86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			4338.95	1549.17	1215	434		1204	
			т	0.002528	402525.00	–	1018	–	1018	–	1099
					–	–	–	–		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060301-0407 Изм. и доп. кзн. 22	Детские закладные весы до 4 кг. Установка	т	0.00024	2659485.95 2645528.00	1417.95 616.89	13244 13290	71 31	–	– 1069	14430
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тонн								2817169
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Заработная плата строителей	чел/ч				302039.00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тонн					238409.80			
		- в том числе зарплата машинистов	тонн					67653.80			
		- Материалов, изделий и конструкций	тонн						1605838		
		- Оборудования, инвентаря	тонн						-		
		- Сметная прибыль	тонн							204961	

1
РАЗДЕЛ 11. ОВ

1	Е11-202601-0301 ПРИМ.	Установка панельного фильтра	шт	2	15254.41 13951.28	358.11 85.16	30509 27103	716 170	2690	– 2441	32950
2	С1245-803-0511	Фильтр DN 200	шт.	2	838511.80 –	– –	1677022 –	– –	1677022	– 134162	1811184
4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. кзн. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	22	11072.00 2377.42	154.14 34.31	243584 52297	3391 755	187896	– 19487	263071
5	Ц13-120101-0530 Изм. и доп. кзн. 7	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	6	46443.96 33442.00	12911.70 5271.78	278664 200652	77471 31631	541	– 22293	300957
6	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	9013.80 –	– –	99143 –	– –	99143	– 7931	107074
7	Е11-090201-0203 Изм. и доп. кзн. 16	Диски осадочной манжеты из толстолистовой стали	т	0.01516	44732.65 31486.20	6324.23 1877.65	1463 1044	276 62	863	– 139	1682
8	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01516	576293.80 –	– –	19110 –	– –	19110	– 1529	28639
9	С1261-102-0249	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	2	921.80 –	– –	1842 –	– –	1842	– 147	1989
10	Е11-200701-0307	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	2	15705.99 1185.80	68.81 14.54	31412 2372	138 29	28902	– 2513	33925
11	Е11-160301-0201 Изм. и доп. кзн. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	1746.32 490.80	22.95 9.81	3493 980	45 18	3466	– 279	3772
12	Е11-180001-0205 Изм. и доп. кзн. 1	Установка стальных скорых фитингов частей диам. 100-250 мм	т	0.0122	1421329.58 543472.60	518898.70 163271.44	17340 6630	6331 1992	4379	– 1387	18727
13	Е11-160401-0407	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	8	17124.20 3699.50	344.38 29.88	136994 29596	2755 233	104643	– 18959	147953
14	Е11-130301-1703 Изм. и доп. кзн. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	м2	25.56	331.73 18.84	1.49 0.29	8479 461	40 7	7978	– 678	9157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 13)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонными материалами из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5.67712	2892.00 986.00	132.87 62.52	12444 5143	754 355	6547	– 996	13440
16	Е11-090501-0101	Покровный слой из тонколистовой стали	м2	4	411.30 385.41	12.61 5.26	1647 1542	50 21	55	– 132	1779
17	С1214-105-0105	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0322	686295.00 –	– –	22099 –	– –	22099	– 1768	23867
18	С1261-107-0008	Хомутик	шт.	4	860.00 –	– –	3440 –	– –	3440	– 275	3715
19	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	858.80 –	– –	1716 –	– –	1716	– 137	1853
20	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00512	647579.00 –	– –	3316 –	– –	3316	– 265	3581

	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	тенге								2081235
	- Зарплата рабочих-строителей	тенге				325448.00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					91975.00			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					35273.00			
	- Материалы, изделия и конструкции	тенге						2173942		
	- Оборудование, инвентарь	тенге						-		
	- Сметная прибыль	тенге							207496	

Локальная смета №2-2-1 Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы

		Отмостка									
18	Е11-080101-0202	Основания под фундаменты наборочные. Устройство	м3 основания	21.94	10974.34 949.45	1775.84 887.88	240777 20831	38944 17725	181002	– 19262	360039
19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5.6	34635.16 1375.45	1132.30 263.63	205157 7704	6341 1476	191412	– 16413	221570
		Крыльцо									
47	Е11-080101-0202	Основания под фундаменты наборочные. Устройство	м3 основания	0.3	10974.34 949.45	1775.84 887.88	3292 285	532 242	2475	– 263	3608
48	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.47	7015.86 4839.75	658.80 251.64	3297 2275	309 118	713	– 264	3561
49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.009044	402525.00 –	– –	3640 –	– –	3640	– 291	3931
95	Е11-110101-0401	Гидроизоляция наклеенная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34.48	1739.15 737.15	85.66 33.32	59966 25417	2953 459	31596	– 4797	64763
96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34.48	796.51 376.65	31.93 15.46	27464 12987	1101 533	13376	– 2197	29661
97	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	206.88	106.19 4.66	5.41 2.56	21969 964	1120 530	19885	– 1757	23726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-110101-2707 Изм. в дел. вып. 17	Покрытие из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в инвентарных условиях	м2 покрытия	34.46	1833.13 1156.04	147.15 65.28	62062 39029	5074 2251	17859	– 5029	67891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	тыс.								676697
		- Заработная плата с прибылью	тыс.				110592.00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тыс.					56374.00			
		- в том числе зарплата машинистов	тыс.					23334.00			
		- Материалов, изделий и конструкций	тыс.						481658		
		- Оборудование, инвентарь	тыс.						–		
		- Сметная прибыль	тыс.							50273	

Локальная смета №2-7-2 Наружная станция второго подъема. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. К1

33	Е11-160501-0101 Изм.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	0.5	885.26 881.84	1.44 0.50	443 441	– –	2	– 35	478
34	Е11-160501-0102 Изм. в дел. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	853.51 845.60	3.51 1.14	5121 5074	21 7	26	– 410	5531
35	С1241-301-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.5	318.00 –	– –	159 –	– –	159	– 13	172
36	С1241-301-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	1472.00 –	– –	8832 –	– –	8832	– 707	9539
37	С1241-220-0103	Резинки полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	771.00 –	– –	771 –	– –	771	– 62	833
38	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов (хомуты, скобы, кронштейны)	кг	0.3	537.00 –	– –	161 –	– –	161	– 13	174
39	С1241-209-2406	Тройник из полипропилена ПВХ 90° для наружных канализационных труб размером 100x100x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431.00 –	– –	431 –	– –	431	– 34	465
40	Е11-220301-0109 Изм. в дел. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.001	1995513.65 980925.00	057783.50 29364.31	1996 981	858 294	157	– 160	2156
41	С1241-102-0242	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	26157.00 –	– –	26262 –	– –	26262	– 2101	28363

РАЗДЕЛ 4. КЗН

42	ЦТ3-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,31 т. Монтаж оборудования	шт.	2	32507.46 29222.00	3275.96 1023.99	32508 29222	3276 1024	10	– 2601	70216
43	518-101-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72988.00 –	– –	72988 –	– –	72988	– –	145976
44	Е11-160501-0203 Изм. в дел. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2105.64 490.00	22.55 9.01	10528 2450	113 45	7965	– 842	11370
45	С1243-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара. PN 16. DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1457.00 –	– –	2914 –	– –	2914	– 233	3147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1261-301-0219	Крепление для трубопроводов /кронштейны, хомуты, хомуты/	кг	1	537.00 –	– –	537 –	– –	537	– 43	580
							Сантехническое оборудование				
47	Е11-170301-0101 Изм. в дол. вып. 18	Умывальники с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	3910.70 3179.04	192.59 95.65	3911 3179	158 96	534	– 513	4224
48	С1261-301-0172	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнением гумм.резиновым,DN 100	шт.	1	1729.00 –	– –	1729 –	– –	1729	– 138	1867
49	Е11-160501-0212 Изм. в дол. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	0.8	773.48 376.43	– –	619 301	– –	318	– 49	668
50	Е11-170101-0106 Изм. в дол. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды Состав работ:	комплект	1	3153.41 2835.30	99.46 47.81	3153 2835	100 48	218	– 252	3485
51	Е11-170201-0103 Изм. в дол. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	1	1050.63 1017.00	0.14 –	1053 1018	– –	33	– 84	1135
52	С1244-101-0101	Умывальник керамический нарочной ,ы630 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	7103.00 –	– –	7103 –	– –	7103	– 568	7671
53	С1244-104-0101	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	3977.00 –	– –	3977 –	– –	3977	– 318	4295
54	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный сквозной и вертикальным или горизонтальным отводом м для умывальников,мек,раковин,бид) СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	785.00 –	– –	785 –	– –	785	– 63	848
55	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукоятечный,двухрукоятечный с изогнутым поливом наборт ный/настенный,мини с кронштейн ГОСТ 25809-96	шт.	1	7605.00 –	– –	7605 –	– –	7605	– 608	8213
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								381326
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				45501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4566			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1514			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						70529		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						0		
		- Сметная прибыль	тенге							9647	

Локальная смета №24-3 Наружные сети водоснабжения. Отопление и вентиляция

					Отопление						
8	Е11-180501-0103 Изм. в дол. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	11.5	9252.35 1142.31	82.00 39.12	106401 13137	943 450	92321	– 8512	114963
9	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15487.00 –	– –	30974 –	– –	30974	– 2465	33379
10	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	5	17610.00 –	– –	88050 –	– –	88050	– 7044	95094
11	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	17610.00 –	– –	17610 –	– –	17610	– 1409	19019
12	С1245-405-1701	Гарнитур подключения для конвекторов типа Нета, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	8	8116.00	–	64928	–	64928	–	70122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5194	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								332427
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				13137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					943			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					450			
		- Материалы, изделий и конструкций	тенге						293723		
		Оборудование, инвентарь	тенге						–		
		- Сметная прибыль	тенге							24624	

Локальная смета №2-4-1. Внутриплощадочные сети водоснабженной площадки

РАЗДЕЛ 4. К1

48	Е11-220501-0105 Изм. 4 дей. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.015	503319.82 335920.00	152099.10 47619.54	7558 5039	2293 714	218	– 684	8154
49	С1241-201-0710	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15.06	3062.00 –	– –	46114 –	– –	46114	– 3689	49803
50	Е11-220501-0105 Изм. 4 дей. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0035	381847.79 268496.00	107847.07 33271.50	1336 940	377 116	19	– 107	1443
51	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3.514	1472.00 –	– –	5173 –	– –	5173	– 414	5587
52	Е11-220301-0108 Изм. 4 дей. вып. 10	Трубы полиэтиленовые стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0.006	1689980.51 803880.00	737367.50 248380.71	9654 4823	4384 1490	527	– 773	10426
53	С1241-103-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	16654.00 –	– –	100324 –	– –	100324	– 8026	108350
54	Е11-221401-0308	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, размещенной в футляре	6	1837.86 1318.78	13.30 4.36	11027 7913	80 26	3934	– 882	11909
55	Е11-221401-0401 Изм. 4 дей. вып. ГК-ф.375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12392.36 3934.86	1172.23 27.26	12392 3934	1172 27	7286	– 991	13383
56	Е11-221301-0101 Изм. 4 дей. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.803	25021.68 11287.90	9744.33 4097.17	68110 20388	17569 7387	7337	– 3689	48723
57	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26142.00 –	– –	26142 –	– –	26142	– 2091	28233
58	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26142.00 –	– –	26142 –	– –	26142	– 2091	28233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17631.00 –	– –	17631 –	– –	17631	– 1410	19041
60	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17631.00 –	– –	17631 –	– –	17631	– 1410	19041
61	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17631.00 –	– –	17631 –	– –	17631	– 1410	19041
62	С1225-101-0611	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
63	С1225-101-0608	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
64	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	36255.00 –	– –	72510 –	– –	72510	– 5001	78311
65	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16674.00 –	– –	16674 –	– –	16674	– 1334	18008
66	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4364.00 –	– –	8728 –	– –	8728	– 698	9426
67	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3893.00 –	– –	3893 –	– –	3893	– 311	4204
68	С1246-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18935.00 –	– –	94675 –	– –	94675	– 7574	102249
69	Е13-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	0.21	32028.84 1375.65	1132.38 263.61	6726 289	237 55	6200	– 538	7264
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								590829
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				43146				
		- Зарплата на механизированные машины	тенге					26032			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9815			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						477889		
		- Оборудования, инвентаря	тенге						0		
		- Сметная прибыль	тенге							43762	

Локальная смета №2-6-1. Скважины и насосные станции I подъема. Системы внутреннего электроснабжения и силового оборудования

РАЗДЕЛ 1 Приборы и средства автоматизации

4	ЦЗ-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1610.45 1555.30	– –	3221 3111	– –	110	– 258	3479
5	С1245-601-0708	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss	шт.	2	16018.00 –	– –	32036 –	– –	32036	– 2563	34599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1610.46 1555.30	–	3221 3111	–	110	– 250	3479
7	С1245-001-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139.00 –	– –	64278 –	– –	64278	– 5142	69420
8	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ Прибор управления электроприводом погружного насоса САУ-М 2/	шт	2	789.5 755,00	– –	1579 1510	– –	69	– 126	1705
9	КП ТОО"АКЭТО"	Прибор управления электроприводом погружного насоса САУ-М2	шт	2	18755.43 –	– –	37511 –	– –	37511	– –	37511
10	Ц13-110201-0101	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	4	1610.46 1555.30	– –	6442 6221	– –	221	– 515	6957
11	КП ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	9942.90 –	– –	39772 –	– –	39772	– –	39772
12	Ц13-000303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный ток до 25 А. Установка на конструкции на стенах колонн	шт.	2	3072.27 1432.00	26.43 –	6145 2864	53 –	3228	– 492	6637
13	КП ТОО Аквариум	Выключ контактный ВПК 2111Б-3/2 10А	шт	2	2769.45 –	– –	5539 –	– –	5539	– 443	5982
14	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1610.46 1555.30	– –	6442 6221	– –	221	– 515	6957
15	КП ТОО Аквариум	Датчик сухого хода, типа Danfoss	шт	4	3162.50 –	– –	12650 –	– –	12650	– 1012	13662
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводная арматура									
16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2338.64 1963.92	188.95 14.54	4677 3926	201 29	548	– 374	5051
17	С1242-401-2401	Трубка импульсная АРЦ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тэкс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	26579.00 –	– –	53158 –	– –	53158	– 4253	57411
18	Ц13-000209-0200 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	128	394.59 239.36	16.14 3.88	47351 28723	1937 466	16691	– 3788	51139
19	Ц13-000209-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	694.39 225.28	23.81 6.71	8333 2703	277 81	5353	– 667	9008
20	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	2	1625.89 848.32	109.36 0.85	3252 1697	218 –	1347	– 260	3512
21	С1261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ28	шт.	2	202.00 –	– –	404 –	– –	404	– 32	436
		РАЗДЕЛ 3. Кабели и провода									
22	Ц13-000201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	400	690.11 174.40	404.00 131.07	276044 69792	161956 52588	64296	– 22084	298128
23	КП ТОО Электроинжиниринг	Кабель МКЭШ 2х0.75	м	50	198.79 –	– –	9940 –	– –	9940	– 795	10735
24	С1243-102-0201	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х0.75-0.66 ГОСТ 24334-80	км	0.13	117739.00 –	– –	15306 –	– –	15306	– 1224	16530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1214-104-0102	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,1 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	3.66064	579756.00 –	– –	2122278 –	– –	2122278	– 369782	2292060
65	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.02984	561429.00 –	– –	16753 –	– –	16753	– 1340	16093
66	Е11-000101-6202	Основания под фундаменты бетонные. Устройство	м3 основания	0.6	10974.34 949.45	1775.04 807.88	6585 570	1065 485	4950	– 527	7112
67	Е11-060101-0101	Подготовки бетонные. Устройство В12,5	м3	0.1	35066.40 1375.65	1132.38 263.61	3507 138	113 26	3256	– 281	3788
68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.42	95.29 46.70	2.68 0.29	231 110	7 1	106	– 18	249
69	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.42	162.83 56.92	3.78 0.58	394< 138	9 1	237	– 32	426
70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0.00053	35066.40 1375.65	1132.38 263.61	2024 114	91 21	2622	– 226	3050
71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25.31	95.29 46.70	2.68 0.29	2412 1233	67 7	1112	– 193	2605
72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25.31	162.83 56.92	3.78 0.58	4121< 1441	96 15	2584	– 338	4451
73	С1214-203-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.1120	416359.00 –	– –	46965295 –	– –	46965295	– 3757224	50722
74	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном правой полки из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0.23212	451732.00 –	– –	104856 –	– –	104856	– 8388	113244
75	С1214-203-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00796	416359.00 –	– –	3314 –	– –	3314	– 265	3579
76	С1214-108-0202	Лист медный холоднокатаный из меди марок М1, М2 и М3 ГОСТ 1173-2006 твердый	т	0.0988	3912270.00 –	– –	385359 –	– –	385359	– 30829	416188
77	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.03171	561429.00 –	– –	17803 –	– –	17803	– 1424	19227
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тонн								18072788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тонн				737002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тонн					3464898			
		- в том числе зарплата механизаторов	тонн					934365			
		- Материалов, изделий и конструкций	тонн						6347238		
		- Оборудование, инвентарь	тонн						–		
		- Сметная прибыль	тонн							5012256	

ИТОГО ПО АКТУ: тонн 26328000

в том числе оборудование, прочие затраты

Временные здания и сооружения 1,04% 273904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КП ТОО Электротехника	Кабель ВВГ 1х1,5	м	220	96.68	–	21270	–	21270	–	22972
					–	–	–	–		1702	
26	С1261-304-0219	Скобы разные	кг	2	537.00	–	1074	–	1074	–	1160
					–	–	–	–		86	
27	Ц13-080206-1001 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам зданий и конструкциям: по стенам и колоннам с прямыми скобами	м	50	385.54	15.74	19277	787	1062	–	20849
					309.76	3.88	15488	194		1542	
28	С1241-207-0205	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	90.00	–	4500	–	4500	–	4860
					–	–	–	–		360	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								731913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				145359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					165429			
		- в том числе заработная механизаторов	тенге					53358			
		- Материалы, изделия и конструкции	тенге						176889		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						–		
		- Сметная прибыль	тенге							37167	

Локальная смета №7-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	4550	62.67	62.67	285148	285149	–	–	307960
					–	20.77	–	94504		22812	
2	Е11-010005-0308	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	8768.37	198.71	194.81	1742363	1708167	–	–	1681752
					3.90	62.93	34197	551794		139389	
3	Е11-010103-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3756.4	242.11	233.39	909537	876707	2192	–	983300
					7.89	45.49	29638	170879		72763	
4	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами или пассажирских пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	6573.7	152.00	–	999202	–		–	1079130
					–	–	–	–		79936	
5	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3080.48	168.56	161.97	518922	498948	–	–	599788
					6.59	27.04	19376	83296		41466	
6	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами или пассажирских пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)	т км	134771	26.00	–	3504046	–		–	3704370
					–	–	–	–		200324	
20	Е11-270101-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	646.8	2011.20	32.51	1318284	21027	1257755	–	1363747
					834.11	13.25	539582	8570		145463	
21	С1255-104-0101	Колонн бортовый ГОСТ 6665-91	м3	27.8124	59934.00	–	1666908	–	1666908	–	1800261
					–	–	–	–		133353	
62	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкции	2.71656	80480.10	27039.73	218629	73455	34634	–	236159
					40691.20	9153.37	110540	24866		17490	
63	С1222-505-0101	Лестницы	т	2.71656	866616.00	–	2354214	–	2354214	–	2542551
					–	–	–	–		188337	

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого								**26610800**	
		Дополнительные затраты (зимние) 1,44%								383196	
		Итого								**26993995**	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								539880	
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**27533875**	
		в т.ч. 2022г. -100%(Инф=1,0500514)								28911984	
		Итого								**28911984**	
		С понижающим коэффициентом 0,98								**28336636**	
		НДС (12 %)								3400396	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**31737032**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела: _____ Абергенова К.И.

Подрядчик:
ТОО "ТИМК-117"

Директор _____ Ккрилин С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCJYSALTING"

Инженер _____ Шуаев А.П.
приказ № 29-22 от от 25.07.2022

АКТ
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" **БИН:150940024435**

Эксперт _____ Кереев Т.К.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117"
Наименование стройки: «Строительство водопровода с.Барбастау Теректинского района, ЗКО» (завершение строительства)
ДОГОВОР №27 от 14.03.2024 г.

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		27	14.03.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	31737032	28336636		-	-	-	-	-	3400396	31737032
Итого к оплате:		28336636							3400396	31737032

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела _____ Айбергенова К.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау"

ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН:150940024435

Эксперт _____ Кереев Т.К.

Подрядчик:

ТОО "ПМК-117"

Директор: _____ Кирилин С.А.