Заказчик: "Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле ППС ПК518 канала Правая ветки ЛМК аульного округа Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)"

Наименование объекта: "Реконструкция защитной дамбы"

Договор №490/12 от 28.11.2024 года

Акт №1 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

на 2-01-00-01 Реконструкция защитной дамбы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 092 871**
		Раздел 1. ЗАЩИТНАЯДАМБА, ИТОГО:	тенге			**4 092 871**
		Подраздел 1.1. Срезка растительного слоя, ИТОГО	тенге			**4 092 871**
1	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**755**	**90**	**67 950**
2	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**755**	**78**	**58 890**
3	**1136-0101-0103 Кклим = 1,08**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**5478**	**563**	**3 084 114**
4	**1101-0107-1601 Кклим = 1,08**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	**м2 спланированной поверхности**	**3680**	**222**	**816 960**
5	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**416**	**90**	**37 440**

6	6113-0224-0102 Кклим = 1,08	Посев травы многолетней	га	0,2	4740	948
		неучтенные ресурсы				
6.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	4	3241	12 964
7	6101-0301-1503 Кклим = 1,08	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья редкие	га	0,2	68027	13 605
	Итого:		4 092 871			4 092 871
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%		306 965			306 965
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				488 872	488 872
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами и затратами на доп.оплату труда		4 399 837	0	488 872	4 888 709
	Сметная прибыль 5%		219 992			219 992
	Непредвиденные работы и затраты - 3%		131 995	0	14 666	146 661
	Итого со сметной прибылью и с непредвиденными затратами		4 751 824	0	503 538	5 255 362
	НДС-12%				630 643	630 643
	ИТОГО по акту		4 751 824	0	1 134 182	5 886 005

Заказчик:
"Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
БИН 110841002280
Руководитель_____Ахметов Р.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Azimut Project"
№KZ20VJE00070065 от 21.10.2021 г.,
№KZ73VJE00069499 от 21.10.2021 г.,
№KZ90VJE00021760 от 21.10.2021 г.
Эксперт_____Махмудов А.И.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кызылорда Дос Строй проект"
Директор_____Мухаммедиев О.Е.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Генеральный директор
_____Нарбаев Е.Е.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **"Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле ППС ПК518 канала Правая ветки ЛМК аульного округа Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
110841002280	000340001900			№490/12	28.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле ППС ПК518 канала Правая ветки ЛМК аульного округа Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)"	**5 886 005,00**	**5 886 005,00**	**5 255 361,61**				**630 643,39**	**5 886 005,00**
Итого к оплате	**5 886 005,00**	**5 886 005,00**	**5 255 361,61**				**630 643,39**	**5 886 005,00**

Заказчик: "Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

БИН 110841002280

Руководитель_____**Ахметов Р.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

Генеральный директор_____**Нарбаев Е.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Azimut Project"

Эксперт_____**Махмудов А.И.**

Аттестаты №KZ20VJE00070065 от 21.10.2021 г., №KZ73VJE00069499 от 21.10.2021 г., №KZ90VJE00021760 от 21.10.2021 г.