Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117"
Наименование стройки: «Строительство водопровода с.Барбастау Теректинского района, ЗКО» (Завершение строительства)
ДОГОВОР №27 от 14.03.2024 г.

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

		Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				27	14.03.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**68064680,21**	**19642857,15**		-	-	-	-	-	2357142,86	**22000000,01**
Итого к оплате:		**19642857,15**							2357142,86	**22000000,01**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела: _____ Айбергенова К.И.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-117"

Директор: _____ Кирилин С.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН: 150940024435

Эксперт _____ Кереев Т.К.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-117" БИН 060 140 015 08

ДОГОВОР №27 от 14.03.2024 г.

Наименование стройки - Строительство водопровода в с. Барбастау Теректинского района ЗКО (Завершение строительства)

Акт выполненных работ № 3
за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар для воды 100 м3 (2 шт).										
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 3: Разные работы										
88	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200		291,29 86,33	2,78 1,31	58258 17266	556 262	40436	4661	62919
89	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200		617,92 181,01	0,93 0,44	123584 36202	186 88	87196	9887	133471
		Итого по локальной смете №2-1-1	тенге									**196390**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					53468				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						742			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						350			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							127632		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							--		
		- Сметная прибыль	тенге								14548	
		2-1-4 Автоматизация технологических процессов работы										
		Локальная смета №2-1-4 Автоматизация технологических процессов работы										
		Раздел 1: АТХ.С										
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	к-т	2		1610,45 1555,3	- -	3221 3111	- -	110	258	3479
2	Т Комерчиское предложение	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2		109738,75		219478		219478		219478
3	Т Комерчиское предложение	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2		13966,5		27933		27933		27933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	2	1610,45 1555,3	- -	3221 3111	- -	110	258	3479
5	Т Комерчиское предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	2	20484,87		40970		40970		40970
6	Т Комерчиское предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	9942,9		39772		39772		39772
7	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	2	789,48 755	- -	1579 1510	- -	69	126	1705
8	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	6	1610,45 1555,3	- -	9663 9332	- -	331	773	10436
9	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	789,48 755	- -	1579 1510	- -	69	126	1705
10	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	2	1711,4 1217	494,4 232,64	3423 2434	989 465		274	3697
11	Т Комерчиское предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	4	20484,87		81939		81939		81939
12	Т Комерчиское предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3	шт	6	4223,29		25340		25340		25340
13	Т Комерчиское предложение	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	2	30594,93		61190		61190		61190
14	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	394,59 239,36	16,14 3,88	15784 9574	645 155	5564	1263	17047
15	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	694,39 225,28	23,01 6,71	8333 2703	277 81	5353	667	9000
		Итого по разделу 1: АТХ.С									**547170**
		Раздел 2: Кабели и провода									
16	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	41293		826		826	66	892
17	С Комерчиское предложение	Кабель гидрометрический КСПГ-4	м	12	910,71		10929		10929	874	11803
18	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	89,93 70,4	0,86 0,35	1799 1408	17 7	373	144	1943
19	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	7017,02	50,31	28068	201	10971		30313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4224	-	16896	-		2245	
20	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	7277		29108		29108		31437
										2329	
21	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	16	1114,51	109,26	17832	1748	2591		19259
					843,32	0,15	13493	2		1427	
22	261-401-0438 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	202		3232		3232		3491
										259	
23	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	276		4416		4416		4769
										353	
24	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	446		23121		23121		24971
										1850	
25	222-529-0401 РСНБ РК 2015	Полоса перфорированная	м	4	64		256		256		276
										20	
		Итого по разделу 2: Кабели и провода									**129154**
		Итого по локальной смете №2-1-4									**676324**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					65082				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					3877			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					710			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						97429		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						496622	-	
		- Оборудование, инвентарь	тенге							13312	
		- Сметная прибыль	тенге								

Насосная станция второго подъема

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы

Водосток

53	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	8	397,31	124,52	3178	997	833		3432
					168,66	29,08	1349	233		254	
54	1112-0101-2102 РСНБ РК 2015	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	4	983,06	0	3932	0	2777		4247
					288,86	0	1155	0		315	
55	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	18,52	3178,77	12,19	58871	226	52379		63581
					338,33	3,95	6266	73		4710	
56	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18,6	1638		30467		30467		32904
										2437	
57	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	805		16100		16100		17388
										1288	
58	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4133		16532		16532		17855
										1323	
		Итого вне раздела									**139407**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2: Ограждение ОГ-2									
88	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,36	1739,15 737,15	85,66 13,32	30192 12797	1487 231	15908	2415	32607
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,36	796,51 376,65	31,93 15,46	13827 6539	554 268	6734	1106	14933
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	104,16	106,19 4,66	5,41 2,56	11061 485	564 267	10012	885	11946
91	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	17,36	478,07 162,85	1,17 0,56	8299 2827	21 10	5452	664	8963
106	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	137	4043,04 2661,11	26,29 7,06	553896 364572	3602 967	185723	44312	598208
107	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	22	898,19 822,71	0,88 0	19760 18100	19 0	1641	1581	21341
108	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9,8	6747,01 5967,39	97,95 27,62	66121 58480	960 271	6680	5290	71411
		Итого по разделу 2: Ограждение ОГ-2									**759409**
		Итого по локальной смете №2-2-1									**898816**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				472570				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8430			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2320			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						351238		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						-	-	
		- Сметная прибыль	тенге							66580	
		Локальная смета № 2-2-2 Водопровод и канализация									
		Раздел 2: В1									
30	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	8976		8976		8976	718	9694
31	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,059	77623,27 62675,5	- -	4580 3698	- -	882	366	4946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537		268		268	21	289
		Итого по разделу 2: В1									**14929**
		Итого по локальной смете №2-2-2									**14929**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					-			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10126		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						-	-	
		- Сметная прибыль	тенге							1105	
		Локальная смета № 2-2-3 Отопление и вентиляция									
		Вентиляция									
1	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2	17951,59 5415,65	149,88 35,31	35903 10831	300 71	24772	2872	38775
2	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2	4388,28 4064,78	21,69 7,27	8777 8130	44 15	604	702	9479
3	246-308-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	74922		149844		149844	11988	161832
4	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	7464,29 1543,3	41,12 11,86	29297 6057	162 47	23078	2344	31641
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5722	6601,26 1948,1	54,56 22,14	56587 16700	468 190	39420	4527	61114
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1746,32 490	22,55 9,01	26195 7350	338 135	18507	2096	28291
7	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	1289	17399
		Итого по локальной смете №2-2-3									**348531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				49068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1312			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					458			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						272335		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							25818	

Водонапорная башня емкостью 25м3 системы
Локальная смета № 2-3-2 Технологические решения

1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4248,04 3473,6	300,7 64,39	8496 6947	602 129	947	680	9176
2	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28962		28962		28962	2317	31279
3	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20265		20265		20265	1621	21886
4	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7213,48 938,4	83,16 32,38	57708 7507	665 259	49535	4617	62325
5	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5030,06 754,8	52,7 21,27	40240 6038	421 170	33780	3219	43459
6	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3208		3208		3208	257	3465
7	241-113-0218 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1830		1830		1830	146	1976
8	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	743		743		743	59	802
9	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2064		4128		4128	330	4458
10	241-112-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1628		1628		1628	130	1758
11	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	593		1186		1186	95	1281
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2369,54 1963,92	131,45 29,08	4739 3928	263 58	548	379	5118
13	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13223		26446		26446		28562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										2116	
14	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	7920,07 2204,6	180,15 14,54	23760 6614	541 44	16606	1901	25661
15	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	6676,05 2204,6	180,15 14,54	20028 6614	541 44	12874	1602	21630
16	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	23036,98 11474,45	10845,89 3425,07	23037 11474	10846 3425	717	1843	24880
17	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	6816,29 4873,37	1639,32 843,32	6816 4873	1639 843	304	545	7361
		Итого по локальной смете № 2-3-2									**295077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				53995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					15518			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4972			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						203707		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						0		
		- Сметная прибыль	тенге							21857	
		Локальная смета № 2-3-3 Автоматизированные системы управления работы									
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1610,45 1555,3	0 0	3221 3111	0 0	110	258	3479
3	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	3410,87 2942,72	468,15 192,44	6822 5885	936 385		546	7368
4	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	7357		14714		14714	1177	15891
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1745,57 490	22,55 9,01	69823 19600	902 360	49321	5586	75409
6	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	40	376,72 183,04	168,38 66,74	15069 7322	6736 2670	1012	1206	16275
7	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм	1000 м	0,04	25658		1026		1026	82	1108
		Итого по локальной смете №2-3-3									**119530**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				35918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3415			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						66183		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге						-		
		- Сметная прибыль	тенге							8855	
		Внутриплощадочные сети водозаборной площадки									
		Локальная смета № 2-4-1 Внутриплощадочные сети водозаборной площадки работы									
3	Комерчиское предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5- КлМ"	шт.	2	3728110,85	--	7456222	--		--	7456222
					--	--	--	--	7456222	--	
		Итого по локальной смете №2-4-1									**7456222**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				-				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					-			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7456222		
		- Сметная прибыль	тенге								
		Поселковая водопроводная сеть									
		Локальная смета № 2-5-1 Поселковая водопроводная сеть									
		Раздел 1: Установка водомерного узла,комплект									
21	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	199	626,72	30,9	124717	6149	3689	--	134694
		СП - 8%			577,28	14,54	114879	2893		9977	
		Итого по разделу 1: Установка водомерного узла,комплект									**134694**
		Раздел 2: Земляные работы d=40-110 мм ПЭ.									
77	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1164	77623,27	0	86659	0	16688		93592
					62675,5	0	69971	0		6933	
		Итого по разделу 2: Земляные работы d=40-110 мм ПЭ.									**93592**
		Итого по локальной смете №2-5-1									**228286**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				184850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6149			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2893			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20377		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						-		
		- Сметная прибыль	тенге							16910	
		Скважины и насосные станции 1 подьема									
		Локальная смета № 2-6-1 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования									
		Раздел 1: Приборы и средства автоматизации									
1	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	6998,77	494,4	13998	989	2889		15118
					5060	232,64	10120	465		1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	245-706-0739 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2	501403		1002806		1002806	80224	1083030
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2529,74 332,2	0 0	5059 664	0 0	4395	405	5464
		Итого по разделу 1: Приборы и средства автоматизации									**1103612**
		Итого по локальной смете №2-6-1									**1103612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					989			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					465			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1010090		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						-		
		- Сметная прибыль	тенге							81749	
		Локальная смета №2-6-2 Общестроительные работы									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19584	96237,04 71472,5	21900,86 6322,9	18847 13997	4289 1238	561	1508	20355
13	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,19384	416359		80707		80707	6457	87164
14	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002	576293		1153		1153	92	1245
15	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,8128	7837,68 5851,92	1063,7 2,91	69072 51572	9375 26	8126	5526	74598
16	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,004	142644,1 57798	1428,69 596,12	571 231	5 2	334	46	617
17	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	392		71		71	6	77
18	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0036	538391,82 403920	96680,4 30733,8	1938 1454	348 111	136	155	2093
19	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0036	580793		2091		2091	167	2258
20	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00566	623022		3526		3526	282	3808
23	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт М10 ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6	30		180		180		194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										14	
		Итого по локальной смете №2-6-2									**192409**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				67254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14017			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1377			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						96885		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						0		
		- Сметная прибыль	тенге							14253	
		Локальная смета №2-6-4 Вентиляция									
1	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2	17951,59 5415,65	149,88 35,31	35903 10831	300 71	24772	2872	38775
2	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1818,43 1391,78	47,37 14,54	3637 2784	95 29	759	291	3928
3	246-302-0301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	2	4912		9824		9824	786	10610
4	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	538391,82 403920	96680,4 30733,8	2154 1616	387 123	151	172	2326
5	261-301-1703 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	4	276		1104		1104	88	1192
6	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	891		89		89	7	96
7	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,32	6601,26 1948,1	54,56 22,14	2112 623	17 7	1472	169	2281
		Итого по локальной смете №2-6-4									**59208**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				15854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					799			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					230			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38171		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						0		
		- Сметная прибыль	тенге							4385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство **Локальная смета № 7-1 Благоустройство** **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,667388	2058,13 0	2058,13 1008,04	1374 0	1374 673		110	1484
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1026,75	232,98 24,48	208,4 25,78	239212 25135	213975 26470	103	19137	258349
11	212-501-0207 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	##### ####	22218		3168633		6337266	253491	3422124
12	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1857,24	1485,15 36,86	178,59 54,79	2758279,94 68457,93	331684,53 101758,2	2358137,72	220662,3	2978942,24
13	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	7831,3	94,68 0	10,03 3,2	741467 0	78548 25060	662920	59317	800784
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,3295	3197,56 155,09	1072,37 251,07	4251 206	1426 334	2619	340	4591
15	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	26,59	1603,26 36,86	178,59 54,79	42631 980	4749 1457	36902	3410	46041
16	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	26,59	95,75 0	-10,03 -3,2	-2546 0	-267 -85	-2279	-204	-2750
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7977	1227,46 155,09	1072,37 251,07	979 124	855 200		78	1057
18	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление	м3	0,7977	10513,96 2048,19	1177,65 600,75	8387 1634	939 479	5814	671	9058
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	49,7	2548,88 834,11	32,51 13,25	126679 41455	1616 659	83608	10134	136813
23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,7952	59934		47660		95320	3813	51473
24	С Комерчиское предложение	Щит пожарный металлический"Комби"	комплект	1	44466,4 0	0 0	44466 0	0 0	44466	3557	48023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	869	11735
26	248-305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14306		28612		28612	2289	30901
27	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015	Ящик для песка/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04615	201250,67 183204	12848,54 1765,5	9288 8455	592 81	240	743	10031
28	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезнымикромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,035388	580793		20553		20553	1644	22197
29	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010774	423573		4564		4564	365	4929
30	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	47	637
31	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	1791		484		968	39	523
32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	5200,87 3894,4	823,47 289,27	36406 27261	5764 2025	3381	2912	39318
33	251-101-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	9747		68229		68229	5458	73687
		Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									**7949947,24**

	Итого по локальной смете № 7-1								**7949947,24**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	тенге			173707,93				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				641255,53			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге				159111,2			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					9762879,720		
	- Оборудование, инвентарь	тенге						588882,3	
	- Сметная прибыль	тенге							

ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**19539281,24**
в том числе оборудования, прочие затраты		-
Временные здания и сооружения 1,04%		203208,52
Итого		**19742489,76**
Дополнительные затраты (зимние) 1,44%		284291,85
Итого		**20026781,62**
Непредвиденные работы изатраты 2%		400535,63
Итого в текущих ценах с 01.01.20г		**20427317,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. 2022г. -100%(Инф=1,0500514)								21449733,08	
		Итого								**21449733,08**	
		С понижающим коэффициентом 0,98								**19642857,15**	
		НДС (12 %)								2357142,86	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**22000000,01**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела: _____ Айбергенов К.И.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-117"

Директор _____ Кирилин С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCJYSALTING"

Инженер _____ Шукеев А.Н.
приказ № 29-22 от от 25.07.2022

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" БИН: 150940024435

Эксперт _____ Кереев Т.К.