Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Шоктыбай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области" (завершение строительство)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **май 2023г** **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
101240002294	140240006727	69	22.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Шоктыбай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области" (завершение строительство)	**10112526,65**	**9028148,79**							**1083377,86**	**10111526,65**

Заказчик Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Тасбулатов М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Музтау"
Акнуров Н.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заказчик : ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жайык Сити"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Шоктыбай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области" (завершение строительство)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в селе Шоктыбай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области" (завершение строительство)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 69 от 22.12.2022

Акт выполненных работ №2

май 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ ПРНС ЛС06-02									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	604	200,78 10,03	190,75 44,45	121270 6057	115213 26848	–	23691 11597	156558
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90	1859,09 1859,09	– –	167318 167318	– –	–	120469 23023	310810
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы местным грунтом. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	9,5	1130,10 975,12	154,98 43,54	10736 9264	1472 414	–	9580 1625	21942
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	584	34,34 –	34,34 11,99	20057 –	20057 6999	–	5040 2008	27104
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59	808,70 808,70	– –	47714 47714	– –	–	34354 6565	88633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	643	7,14 --	7,14 2,04	4589 --	4589 1310	--	943 443	5974
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23	66,25 --	66,25 19,93	1524 --	1524 458	--	330 148	2002
			ТРУБОПРОВОДЫ В1								
8	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1168	494380,69 368550,00	108627,07 38670,31	57744 43047	12688 4517	2009	47088 8387	113218
9	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	33,132	2936,00 --	-- --	97276 --	-- --	97276	-- 7782	105058
10	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	84,1352	2041,00 --	-- --	171720 --	-- --	171720	-- 13738	185458
11	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1168	1083972,35 194005,00	30355,61 597,32	126608 22660	3546 70	100402	22502 11929	161039
12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	7	1950,42 1544,20	78,90 37,32	13653 10809	552 261	2292	10960 1969	26582
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (ТРОЙНИК,ОТВОД) *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0417	1328227,25 464984,90	503522,14 139691,93	55387 19390	20997 5825	15000	24963 6428	86778
14	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	137330,47 69822,00	38249,25 12933,68	687 349	191 65	147	410 88	1184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	2068,00	--	33088	--	33088	--	35735
		СП - 8%			--	--	--	--		2647	
16	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,011242	233339,00	--	2623	--	2623	--	2833
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		КОЛОДЦЫ В1									
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,9	23111,73	8985,07	90136	35042	17707	50553	151944
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	37387	13676		11255	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	45	853,03	19,94	38386	897	25802	10973	53308
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	11687	112		3949	
19	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,01292	573625,00	--	7411	--	7411	--	8004
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
20	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	0,63	4007,06	994,98	2524	627	1427	660	3439
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	470	240		255	
21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Отмостка из бетона В7,5**	м3	0,6	30580,89	1132,82	18349	680	14606	2924	22974
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	3063	149		1702	
22	С121-130804-0401 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	**Каболка**	т	0,0035	1358560,00	--	4755	--	4755	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
23	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка деревянной крышки**	м2	1,216424	3618,31	121,45	4401	148	4017	267	5042
		НР - 90%; СП - 8%			193,86	50,29	236	61		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00042	778549,15 491400,00	233789,19 75978,13	327 206	98 32	23	236 45	608
25	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0021	1104271,66 513240,00	514533,30 157795,98	2319 1078	1081 331	160	1395 297	4011
26	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,42	4818,00 --	-- --	2024 --	-- --	2024	-- 162	2185
27	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,1	7352,00 --	-- --	15439 --	-- --	15439	-- 1235	16674
28	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Сальники стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8	7352,00 --	-- --	5882 --	-- --	5882	-- 471	6352
				РКАНАЛИЗАЦИЯ/ЛИСТ 9/ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 1/							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К3							
29	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	967	200,78 10,03	190,75 44,45	194152 9697	184455 42983	--	37930 18567	250649
30	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	125	1859,09 1859,09	-- --	232386 232386	-- --	--	167318 31976	431680
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы местным грунтом. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	12,5	1130,10 975,12	154,98 43,54	14126 12189	1937 544	--	12606 2139	28871
32	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	933	34,34 --	34,34 11,99	32043 --	32043 11182	--	8051 3208	43301
33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51	808,70 808,70	-- --	41244 41244	-- --	--	29696 5675	76615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	984	7,14 --	7,14 2,04	7022 --	7022 2005	--	1443 677	9143
35	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	66,25 --	66,25 19,93	1855 --	1855 558	--	402 181	2437
			ТРУБОПРОВОДЫ К3								
36	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,15636	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	53061 35946	16351 4454	764	39996 7444	100501
37	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,15636	28966,40 21465,20	-- --	4529 3356	-- --	1173	3323 628	8480
38	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1950,42 1544,20	78,90 37,32	3901 3088	158 75	655	3131 563	7595
39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (ТРОЙНИК) *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00886	1328227,25 464984,90	503522,14 139691,93	11768 4120	4461 1238	3187	5304 1366	18438
40	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	137330,47 69822,00	38249,25 12933,68	137 70	38 13	29	82 18	237
41	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2032,89 698,98	1333,90 347,84	4066 1398	2668 696	--	2073 491	6630
42	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2893,00 --	-- --	5786 --	-- --	5786	-- 463	6249
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	14	1379,51 473,62	905,89 236,14	19313 6631	12683 3306	--	9837 2332	31482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	2073,00	–	2073	–	2073	–	2239
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
45	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1723,00	–	6892	–	6892	–	7443
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
46	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9	1537,00	–	13833	–	13833	–	14940
		СП - 8%			–	–	–	–		1107	
47	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	2623,00	–	47214	–	47214	–	50991
		СП - 8%			–	–	–	–		3777	
48	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0005	545476,58	192109,97	273	96	11	191	501
		НР - 99%; СП - 8%			332904,00	53169,69	166	27		37	
49	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	**Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,5	4196,00	–	2098	–	2098	–	2266
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
50	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0085998	233339,00	–	2007	–	2007	–	2167
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
		КОЛОДЦЫ К3									
51	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,615	23111,73	8985,07	152884	59436	30033	85746	257721
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	63415	23197		19090	
52	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	м3	0,021	32117,56	2136,60	674	45	493	135	874
		НР - 93%; СП - 8%			6473,01	447,84	136	9		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	85	853,03	19,94	72507	1695	48737	20726	100692
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	22075	211		7459	
54	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	2,5	575,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
55	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка деревянной крышки**	м2	2,432848	3618,31	121,45	8803	295	8036	535	10084
		НР - 90%; СП - 8%			193,86	50,29	472	122		747	
56	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0129	573625,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2067429	544639	705669	795863	3092355
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				817122	151989	--	229067	
		Материалы	Тенге				1649294				
		Всего заработная плата	Тенге				276711				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					969110			
		Накладные расходы	Тенге				10822				
		Сметная прибыль	Тенге				795861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				195612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2640767				
		Сметная заработная плата	Тенге								886
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					969110			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14811				
		Сметная прибыль	Тенге				14811				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1185				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15996				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				403324				
		Сметная прибыль	Тенге				403324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				32266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				435590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3092353				
		Сметная заработная плата	Тенге					969110			886

РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ10-1,5 С НАСОСАМИ 2-ГО ПОДЪЕМА ЛС02-03-01

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,6	200,78 10,03	190,75 44,45	4738 237	4502 1049	–	926 453	6117
58	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,5	34,34 –	34,34 11,99	361 –	361 126	–	91 36	487
59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	18	152,23 78,73	73,50 32,66	2740 1417	1323 588	–	1444 335	4518
		Фундамент									
60	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,8	6129,42 2858,44	963,64 373,20	11033 5145	1735 672	4153	5468 1320	17821
61	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	1615,83 705,46	910,37 315,15	9695 4233	5462 1891	–	7226 1354	18275
62	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	39	2140,63 909,98	1230,65 430,22	83484 35489	47995 16778	–	61676 11613	156773
63	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные/В15/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	31999,48 2994,84	1318,69 283,35	11840 1108	488 105	10244	1104 1035	13979
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	70,2	853,03 259,70	19,94 2,49	59883 18231	1400 175	40252	17117 6160	83160
		Стены наружние									
65	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12	1201,91 149,01	27,94 6,84	14423 1788	335 82	12300	1739 1293	17455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-080201-01019 1108-0201-1019 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	36,9	22272,49 8255,66	2195,95 460,28	821855 304634	81031 16984	436190	299105 89677	1210637
67	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0666	329343,55 62209,20	2180,35 671,76	21934 4143	145 45	17646	3895 2066	27895
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0666	227283,00 --	-- --	15137 --	-- --	15137	-- 1211	16348
		ПЕРЕМЫЧКИ									
69	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	441,85 160,14	249,26 53,49	7070 2562	3988 856	520	4033 888	11991
70	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 94884 *СП - 8%*	м3	0,671	88786,00 --	-- --	59575 --	-- --	59575	-- 4766	64341
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
71	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	6294,39 2356,64	1469,19 365,49	44061 16496	10284 2558	17281	22485 5324	71869
72	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	55,8	6905,00 --	-- --	385299 --	-- --	385299	-- 30824	416123
73	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0056	468292,38 227970,00	11751,38 1331,08	2622 1277	66 7	1279	1515 331	4469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1555750 396760	159115 41916	999876 --	427824 158686	2142258
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1555750				
		Материалы	Тенге				539864				
		Всего заработная плата	Тенге					438676			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15137				
		Местные материалы	Тенге				444874				
		Накладные расходы	Тенге				427822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				158686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2142259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					438676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2142259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					438676			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М ЛС02-05									
		ТРУБОПРОВОД									
74	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02126	494380,69 368550,00	108627,07 38670,31	10511 7835	2309 822	367	8571 1527	20608
75	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	423530,86 345345,00	68318,28 23425,52	847 691	137 47	19	730 126	1703
76	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02226	1083972,35 194005,00	30355,61 597,32	24129 4319	676 13	19134	4289 2273	30691
77	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	5430 3678	1673 456	79	4093 762	10284
78	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	66981,68 53663,00	-- --	1072 859	-- --	213	850 154	2075
79	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	3767,38 2974,40	271,39 55,10	18837 14872	1357 276	2608	14845 2695	36376
80	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2093,76 1681,68	114,20 24,88	4188 3363	228 50	597	3345 603	8135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2254,00	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
82	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
83	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	698,00	--	13960	--	13960	--	15077
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
84	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1379,51	905,89	12416	8153	--	6324	20239
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	4263	2125		1499	
86	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1016,81	63,36	8134	507	489	7066	16417
		НР - 99%; СП - 8%			892,20	--	7138	--		1216	
87	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	423530,86	68318,28	635	102	15	548	1278
		НР - 99%; СП - 8%			345345,00	23425,52	518	35		95	
88	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1122,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
89	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметро м 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	682880,38	29909,03	1024	45	687	290	1419
		НР - 99%; СП - 8%			194775,00	519,98	292	1		105	
90	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	137330,47	38249,25	275	76	59	164	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			69822,00	12933,68	140	26		35	
		КОЛОДЕЦ ВК1 /ЛИСТ 7/									
91	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	23111,73	8985,07	35130	13657	6901	19703	59219
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	14572	5330		4387	
92	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26	853,03	19,94	22179	519	14908	6340	30800
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	6752	65		2281	
93	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,49	3432,86	994,98	1682	488	829	513	2371
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	365	186		176	
94	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичная кладка**	м3 кладки	0,1	29159,83	2374,00	2916	237	2230	464	3650
		НР - 93%; СП - 8%			4490,06	497,60	449	50		270	
95	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0012	1104271,66	514533,30	1325	617	92	797	2292
		НР - 99%; СП - 8%			513240,00	157795,98	616	189		170	
96	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10 705-80**	м	1,2	7352,00	--	8822	--	8822	--	9528
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
97	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	3	575,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
98	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянная крышка. Укладка**	м2	0,608212	3618,31	121,45	2201	74	2009	134	2521
		НР - 90%; СП - 8%			193,86	50,29	118	31		187	
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование ствола башни. Устройство**	м3	0,4	24536,97	1078,92	9815	432	8912	511	11151
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	471	90		826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Лотки в сооружениях/В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	68893,12 33891,60	7254,29 2495,85	55114 27113	5803 1997	22198	26490 6528	88133
101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 по верхности	33	853,03 259,70	19,94 2,49	28150 8570	658 82	18922	8047 2896	39092
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
102	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,73	85451,81 28253,00	32529,02 8733,50	404187 133637	153862 41309	116688	120713 41992	566892
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
103	Е11-260101-1601 1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкци ями полносборными на основе плит минераловатных ма рки 75 с покрытием сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,7	137519,96 62645,85	8543,76 1642,08	783864 357081	48699 9360	378084	278495 84989	1147348
		ОТМОСТКА ВОКРУГ СТВОЛА БАШНИ,ВОКРУГ ЛЮКА КОЛОДЦА									
104	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	23817,80 1010,74	1165,35 253,28	25723 1092	1259 274	23372	1242 2157	29123
		КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ									
105	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,9	233975,00 --	-- --	210578 --	-- --	210578	-- 16846	227424
106	С121-060510-1903 2106-0510-1903 РСНБ РК 2015	Оттяжки анкерные железобетонных опор	шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,02	30659,01 1177,20	1078,92 225,54	215226 8264	7574 1583	199388	8961 17935	242122
108	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3	4007,06 745,68	994,98 380,20	12021 2237	2985 1141	6799	3141 1213	16375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,02292	499540,00 --	-- --	11449 --	-- --	11449	-- 916	12365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1940572	252128	1079141	526666	2664614
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				609304	65537	--	197381	
	Материалы		Тенге				1483570				
	Всего заработная плата		Тенге				705706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					481334			
		Накладные расходы	Тенге				223752				
		Сметная прибыль	Тенге				387761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2021038				
		Сметная заработная плата	Тенге								378
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					481334			
	Материалы		Тенге				404187				
	Всего заработная плата		Тенге				116688				
		Накладные расходы	Тенге					174946			
		Сметная прибыль	Тенге				120713				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				566892				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					174946			
	Материалы		Тенге				52815				
	Всего заработная плата		Тенге				3204				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18561			
		Накладные расходы	Тенге				29790				
		Сметная прибыль	Тенге				18189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76685				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18561			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2664615				
		Сметная заработная плата	Тенге								512
								674841			

РАЗДЕЛ 4.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОЛОДЦА 3П ДО КОЛ.1 ПОСЕЛКОВОЙ СЕТИ ЛС06-03

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

110	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	748	200,78 10,03	190,75 44,45	150182 7501	142681 33249	--	29340 14362	193883
111	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23	1859,09 1859,09	-- --	42759 42759	-- --	--	30786 5884	79429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	675	34,34 --	34,34 11,99	23182 --	23182 8090	--	5825 2321	31327
113	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43	808,70 808,70	-- --	34774 34774	-- --	--	25037 4785	64597
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
114	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0252	494380,69 368550,00	108627,07 38670,31	12458 9287	2737 974	434	10159 1809	24427
115	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	25,2	2041,00 --	-- --	51433 --	-- --	51433	-- 4115	55548
116	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0252	1083972,35 194005,00	30355,61 597,32	27316 4889	765 15	21662	4855 2574	34745
117	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,14612	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	49586 33592	15280 4162	714	37376 6957	93919
118	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	147,5812	705,00 --	-- --	104045 --	-- --	104045	-- 8324	112368
119	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,14612	66981,68 53663,00	-- --	9787 7841	-- --	1946	7763 1404	18954
120	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	4	1379,51 473,62	905,89 236,14	5518 1894	3624 945	--	2811 666	8995
121	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3765,00 --	-- --	7530 --	-- --	7530	-- 602	8132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**7239,00**	**--**	**14478**	**--**	**14478**	**--**	**15636**
					--	**--**	**--**	**--**		**1158**	
123	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод)**									
		НР - 99%; СП - 8%	**т фасонных частей**	**0,0094**	**1328227,25**	**503522,14**	**12485**	**4733**	**3381**	**5627**	**19561**
					464984,90	**139691,93**	**4371**	**1313**		**1449**	
124	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
		НР - 99%; СП - 8%	**км трубопровода**	**0,03**	**137330,47**	**38249,25**	**4120**	**1147**	**878**	**2458**	**7104**
					69822,00	**12933,68**	**2095**	**388**		**526**	
125	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Проволока стальная. Прокладка в траншее**									
		НР - 72%; СП - 8%	**км кабеля**	**0,172**	**21228,64**	**18739,51**	**3651**	**3223**	**--**	**813**	**4822**
					2489,13	**4078,61**	**428**	**702**		**357**	
126	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
		СП - 8%	**т**	**0,00946**	**233339,00**	**--**	**2207**	**--**	**2207**	**--**	**2384**
					--	**--**	**--**	**--**		**177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**555513**	**197373**	**208708**	**162850**	**775831**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**149432**	**49838**	**--**	**57470**	
		Всего заработная плата	Тенге				**3651**				
		Накладные расходы	Тенге					**1130**			
		Сметная прибыль	Тенге				**813**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**357**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4822**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1130**			
		Материалы	Тенге				**374376**				
		Всего заработная плата	Тенге				**29015**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**198139**			
		Накладные расходы	Тенге				**2207**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162037**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**579326**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**177**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**198139**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**177486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177486**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14199**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**191685**				
							775833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					199269			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								~~8675058~~
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1972617				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1153255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2993394		
		- Накладные расходы	Тенге							1913203	
		- Сметная прибыль	Тенге							642604	
		Временные здания и сооружения	%	2,90			251576,68				
		Итого с временными									8926634,68
		Зимние удорожания	%	2,97			265121,05				
		Итого с зимними удорожаниями									9191755,73
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			183835,11				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9375590,85
		в текущих ценах на 2019-2020 гг		*1,013623*			*9503314,52*				
		Договорная скидка		*0,95*			*9028148,79*				
		НДС	%	12,00			1083377,86				
		Итого с НДС									10111526,65

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Тасбулатов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Музтау"

Акнуров Н.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Казэкология Жобалау"

Лебедева Л.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,