Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20 » декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Кыран», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова, 62*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Директора Сыздыкова Жайсана Нурдилдаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту *«Устройство разворотных площадок на км 1954+400 автомобильной дороги М-32 «гр. РФ (на Самару-Шымкент) через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду»*
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого *Кызылординский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «ВН· ИНЖИНИРИНГ», БИН: 971240003292 город Кызылорда, улица Айтбай Хангелдин, дом 38, почтовый индекс 120000, тел.: +7 7242 293595*
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «СК Инжиниринг» №002-СК-АД-2022
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *Кызылординским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	2853		2853	
Строительная длина	км	1488		1488	
Число полос движения	полоса	4		4	
Ширина земляного полотна	м	27		27	
Ширина дорожной одежды	м	2х(3,75+0,75)		2х(3,75+0,75)	
Ширина проезжей части	м	2х(3,75)		2х(3,75)	
Ширина полосы движения	м	3,75		3,75	
Ширина укрепления обочины	м	3,0		3,0	
Ширина разделительной полосы (с	м	3,0		3,0	

ограждением по оси автодороги),					
Расчетная скорость движения,	км/ч	120		120	
Поперечный уклон проезжей части	промиль	15		15	
Поперечный уклон обочины	промиль	40		40	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Подготовительные работы:

- Вынос оси трассы в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земполотна автодороги I б технической категории, разбивка осей съездов IV технической категории дороги в местности III категории сложности – 2,07 км;

-Покрытие асфальтобетонное (ЩМА-20). Фрезерование самоходными дорожными фрезами с транспортировкой на 1 км – 4198 м2;

- Разборка существующих знаков – 6 шт;

- Разборка существующих ограждений – 64,16 тн;

2) Земляные работы:

- Устройство подстилающего слоя из бутового камня – 12693,96 м3;*(изм. согласно тех. совета №2 от 05.07.2023 г.)*

- Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт. Глубина рыхления 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м – 7104 м3;

- Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 3 – 3841 м3;

- Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м –10 364 м3;

- Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Восемь проходов по одному следу при толщине слоя 30 см, с поливом – 14 600 м3;

- Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3, с транспортировкой до 11 км – 5223 м3;

- Площади. Откосы и полотно выемок и насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 – 47 079 м3;

3) Устройство дорожной одежды:

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 6 821,72 м3;

- Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей С4 однослойные толщиной 18см . Устройство – 23 837 м3;

- Основания. Розлив вяжущих материалов – 18,045 тн;

- Покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых,. Устройство – 23 798,78 м2;

- Основания. Розлив вяжущих материалов – 5,39 тн;

- Покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ. Устройство – 24 182,4 м2;

- Основания. Розлив вяжущих материалов – 5,37 тн;

- Укладка геосетки – 26 229 м2; *(изм. согласно тех. совета №2 от 05.07.2023 г.)*

- Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками – 25 738,4 м2;

- Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 – 3 307,39 тн;

- Присыпные обочины. Укрепление из песчаной-гравийной смеси толщиной 30 см – 8 876,67 м2;

- Обочины. Укрепление из ГПС, Н=15 см – 8 929 м2;

4) Обустройство и организация дорожного движения:

- Знаки дорожные на металлических стойках. Установка – 101 шт;

- Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м – 1800 комплект;

- Проезжая часть. Разметка термопластиком с стеклянными светоотражающими микро шариков. Ширина линии 0,15 м – 11,11 км; *(заменен на дорожную краску согласно письма №486/3 от 14.12.2023 г.)*

- Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования тип 1.18а,б,в; тип 1.19; тип 1.16.1; тип 1.16.2; тип 1.16.3; - 163,87 м2; *заменен на дорожную краску согласно письма №486/3 от 14.12.2023 г.)*

5) Строительство сети наружного освещения:

- Земляные работы, устройство постели, трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66. Прокладка в траншеях – 5120 м;

- Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка, Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/170 высотой 10000 мм, d68/170 мм, с закладным фундаментом (анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)) Замоноличивание бетоном В25 закладного анкерного устройства -167 опора;

- Монтаж светильников, Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков-1. Монтаж на опорах для светильников, и установка автоматов на ток до 25 А, DIN рейка 35мм. Монтаж оборудования – 231 шт;

- Электроснабжения шкафа ШУНО. Ящик управления типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18 А - 25 А, ящик управления типа Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А, земляные работы, площадка тротуара, отмостка, архитектурно-строительная часть – 3 шт; КТПН-10/0,4 кВ 1х25хВА для электроосвещения (количество КТПН - 3 шт);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

КТПН-10/0,4 кВ 1х25хВА для электроосвещения (количество КТПН - 3 шт)

(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ «31» мая 2023 года
окончание работ «15» декабря 2023 года
при продолжительности строительства, месяц: 11;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению).

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ВН ИНЖИНИРИНГ», директор - Калиева А. Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии, подпись руководителя, дата))

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

проектом не предусмотрены

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

проектом не предусмотрены

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Устройство разворотных площадок на км 1954+400 автомобильной дороги М-32 «гр. РФ (на Самару-Шымкент) через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду»*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *ТОО «Кыран» Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии