Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование объекта и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С. ОЗЕРНОЕ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за октябрь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		128	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за октябрь 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С. ОЗЕРНОЕ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА	22 294 260,65	19 905 589,87							2 388 670,78	**22 294 260,65**
удержание аванса 30%	6 688 278,20	5 971 676,96							716 601,24	**6 688 278,20**
удержание гарант. 5%	1 114 713,03	995 279,49							119 433,54	**1 114 713,03**
Итого к оплате										**14 491 269,42**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

Директор _____ **Касимов Б.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Эксперт _____ **Исаков Е.С.**

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С. ОЗЕРНОЕ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№128** от **08.08.2022**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	15	31,97 0	31,97 12,61	480 0	479 189	0	136 49	665	
2	2	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	55	1266,25 426,02	840,23 231,68	69644 23431	46212 12742	0	42684 8986	121314	
3	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	52,8	117		6178			494	6672	
4	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	264	59		15576			1246	16822	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									145473	
			С02-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	226,28	438,16 0	438,16 82,74	99147 0	99146 18722	0	13480 9010	121637	
6	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,1133	364,17 0	364,17 68,76	17886 0	17886 3377	0	2431 1625	21942	
7	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6967	3675,36 3675,36	0 0	13587 13587	0 0	0	9782 1870	25239	
8	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	49,1133	21,98 0	21,98 9,45	1080 0	1079 464	0	334 113	1527	
9	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92 115,58	96,34 47,75	10408 5677	4731 2345	0	5776 1295	17479	
10	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,6967	1420,54 1420,54	0 0	5251 5251	0 0	0	3781 723	9755	
11	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2194,916	59		129500			10360	139860	
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									337439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ФУНДАМЕНТЫ										
12	8	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	104,45115	4017,52 915,72	1074,85 467,04	419635 95648	112269 48783	211717	134321 44316	598272	
13	9	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	59,1934305	16,14 0	16,14 6,94	955 0	956 411	0	296 100	1351	
14	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,1934305	177,7 96,77	80,93 40,11	10519 5728	4790 2374	0	5834 1308	17661	
15	11	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4554195	903,58 903,58	0 0	4026 4026	0 0	0	2899 554	7479	
16	12	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,64885	1839		117050		117050	9364	126414	Казахстан
17	13	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	199,1	44,77 44,13	0,64 0,31	8914 8786	128 62	0	8317 1378	18609	
18	14	C1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699	11336	153035	Казахстан
19	15	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	27967,54 2289,41	1777,22 446,18	1627151 133198	103399 25959	1390555	144833 141759	1913743	
20	16	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	392348		32306		32306	2584	34890	Казахстан
21	17	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	386515		1232078		1232078	98566	1330644	Казахстан
22	18	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13 391595	2503,13 1111,11	155252 96802	619 275	57830	88340 19487	263079	
23	19	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,78	917,8 319,06	20,38 3,06	35592 12373	791 119	22429	11617 3777	50986	
			Итого по разделу: 3. ФУНДАМЕНТЫ									4516163	
			C02-01-05 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
24	95	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72 888,72	3,6 1,2	30624 30216	123 41	286	29652 4822	65098	
25	96	C1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб.муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840	2147	28987	
26	97	C1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	3365	45433	Казахстан
27	98	C1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	938	12663	Казахстан
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									152181	
			C03-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
28	1	E11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16 0	438,16 82,74	25501 0	25500 4815	0	3467 2317	31285	
29	2	E11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17 0	364,17 68,76	11617 0	11616 2193	0	1579 1056	14252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	
31	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98 0	21,98 9,45	701 0	701 301	0	217 73	991	
32	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,899	211,92 115,58	96,34 47,75	6760 3687	3073 1523	0	3751 841	11352	
33	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,401	1420,54 1420,54	0 0	3411 3411	0 0	0	2456 469	6336	
34	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	564,54	59		33308			2665	35973	
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									116582	
			Раздел: 6. ФУНДАМЕНТЫ										
35	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52 915,72	1074,85 467,04	96683 22037	25866 11239	48779	30947 10210	137840	
36	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14 0	16,14 6,94	311 0	311 134	0	96 33	440	
37	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7 96,77	80,93 40,11	3427 1866	1560 773	0	1900 426	5753	
38	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58 903,58	0 0	1311 1311	0 0	0	944 180	2435	
39	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
40	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77 44,13	0,64 0,31	2382 2348	34 16	0	2222 368	4972	
41	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
42	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,4	27967,54 2289,41	1777,22 446,18	374765 30678	23815 5979	320272	33358 32650	440773	
43	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	392348		7941		7941	635	8576	Казахстан
44	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	386515		317615		317615	25409	343024	Казахстан
45	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13 391595	2503,13 1111,11	82801 51628	330 146	30843	47115 10393	140309	
46	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,445	917,8 319,06	20,38 3,06	13258 4609	294 44	8354	4327 1407	18992	
			Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТЫ									1185186	
			С04-01 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ										
47	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,2748	269,37 0	269,37 50,86	4923 0	4922 929	0	669 447	6039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5652	2282,28 2282,28	0 0	1290 1290	0 0	0	929 177	2396	
49	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,072	19,29 0	19,29 8,3	291 0	291 125	0	90 30	411	
50	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,072	177,7 96,77	80,93 40,11	2678 1459	1220 605	0	1485 333	4496	
51	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,768	992,41 992,41	0 0	3739 3739	0 0	0	2692 515	6946	
52	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,42	343,36 0	343,36 64,84	3234 0	3235 611	0	440 294	3968	
53	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	91,374	59		5391			431	5822	
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ									30078	
			С06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 8. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
54	61	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	51,8196	364,17 0	364,17 68,76	18871 0	18871 3563	0	2565 1715	23151	
55	62	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9004	3675,36 3675,36	0 0	14335 14335	0 0	0	10321 1973	26629	
56	63	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,8196	21,98 0	21,98 9,45	1139 0	1139 490	0	353 119	1611	
57	64	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,8196	211,92 115,58	96,34 47,75	10982 5989	4992 2474	0	6094 1366	18442	
58	65	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,9004	1420,54 1420,54	0 0	5541 5541	0 0	0	3989 762	10292	
59	66	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,792	438,16 0	438,16 82,74	3852 0	3852 727	0	524 350	4726	
60	67	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	79,128	59		4669			373	5042	
61	68	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	5921,7 628,04	322,72 116,83	20500 2174	1117 404	17209	2424 1834	24758	
62	69	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,785	38521,47 13565,27	7778,73 3342,98	68761 24214	13885 5967	30662	29879 7891	106531	
63	70	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31471		31471		31471	2518	33989	Казахстан
64	71	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27365		54730		54730	4378	59108	Казахстан
65	72	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	19641		19641		19641	1571	21212	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	73	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27709		27709		27709	2217	29926	Казахстан
67	74	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6873		6873		6873	550	7423	Казахстан
68	75	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6959		6959		6959	557	7516	Казахстан
69	76	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	Казахстан
70	77	С1261-107-0626	Скобы опорные	шт.	6	595		3570		3570	286	3856	Казахстан
71	78	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,2	8596		1719		1719	138	1857	Казахстан
72	79	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,171444	43013,64 7952,18	2279,52 550.08	7374 1363	391 94	5620	1356 698	9428	
73	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.3 лист 5/	м2 поверхности	15,18818	917,8 319,06	20,38 3,06	13940 4846	309 46	8784	4550 1479	19969	
74	81	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,11125	1631,29 1095,2	90,94 70,86	24651 16550	1374 1071	6727	14096 3100	41847	
75	82	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /прим.2 лист 5/	м2 поверхности	15,11125	467,07 441,59	0,96 0,46	7058 6673	15 7	371	6079 1051	14188	
76	83	Е11-070514-0105	Труба массой до 1 т. Установка	шт.	1	3689,69 1835,4	1741,3 420,2	3690 1835	1741 420	113	2662 508	6860	
77	84	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	1	1822		1822		1822	146	1968	Казахстан
78	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы	м3	1	33780,57 6267,1	1216,63 305,86	33781 6267	1217 306	26297	5981 3181	42943	
79	86	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99 540,54	50,64 16,04	2654 541	51 16	2063	545 256	3455	
80	87	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38465	3681,95 237,89	139,06 61,76	1416 92	54 24	1271	104 122	1642	
81	88	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	0,4	9293,04 1432,28	10,4 4,63	3717 573	4 2	3140	517 339	4573	
82	89	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/	т конструкций	0,00407	67251,35 59601,4	2877,84 552,28	274 243	11 2	19	169 35	478	
83	90	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00407	501157		2040		2040	163	2203	Казахстан
			Итого по разделу: 8. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									556073	
			С07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Раздел: 9. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
84	1	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта, лист 4/	м3 грунта	206	283,24 0	283,24 53,48	58347 0	58348 11017	0	7932 5302	71581	
85	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /10км/	т·км	2472	46		113712			9097	122809	
86	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	348	39,34 0	39,34 16,92	13690 0	13690 5888	0	4239 1434	19363	
87	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/	м3 грунта	289	61,95 0	61,95 24,85	17904 0	17904 7182	0	5171 1846	24921	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	5	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка избытка грунта/	м3 грунта	59	438,16 0	438,16 82,74	25851 0	25852 4882	0	3515 2349	31715	
89	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	531	59		31329			2506	33835	
			Итого по разделу: 9. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									304224	
			Раздел: 10. ОГРАЖДЕНИЕ										
90	45	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	59	151601 25560	625 174	8944459 1508040	36875 10266	7399544	1063298 800630	10808387	
91	46	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	194913 31894	1486 511	194913 31894	1486 511	161533	22843 17420	235176	
92	47	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	161700 27190	1195 384	323400 54380	2390 768	266630	39020 28994	391414	
			Итого по разделу: 10. ОГРАЖДЕНИЕ									11434977	
			ИТОГО:					15499606 2257161	700944 201423	12201832	1887777 1390993	18778376	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5%		281675,64				19060051,64	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		503185,36				19563237,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		391264,74				19954501,74	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									20953252,49	
			Скидка заказчика			5%		1047662,62					
			Итого с скидкой									19905589,87	
			НДС			12 %		2388670,78					
			Итого с НДС									22294260,65	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СпецСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) Казиев Б.А.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя (должность, подпись, расшифровка подписи) Бейсембаев Н.Б.

Место печати (при наличии)

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е.С

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Азия Строй Консалт" Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Азия Строй Консалт" Товарищество с ограниченной ответственностью Казақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы ауданы Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би