Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

"01" ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Новенькое, ул. Женіс, 1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Водооснабжение ПДП жилого района в Северо-восточной части г.Уральска, ЗКО», Западно-Казахстанская область, г. Уральск,***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства г. Уральск», руководитель Мулдашев Марат Тулегалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***Товарищестов с ограниченной ответственностью "Smartech", рабочий проект № 000449 от24.10.2008 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Государственное учреждение «Отдел строительства г. Уральск» № 18 от 06.04.2015 г.***,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей водоснабжения					
Из труб полиет. PE 100 SDR 26 Ø 250x9,6 PE 100 SDR 26 Ø 280x10,7 PE 100 SDR 26 Ø 315x12,1	 км км км	 1,162 0,648 3,827		 1,162 0,648 3,827	
Водопотребление	м3/сут	4965			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения:

Проектируемый водопровод жилого массива в Северо-Восточной части является частью кольцевой водопроводной сети г.Уральска. В проекте принята единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к 2 категории.

Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде:

Забор воды осуществляется из существующего водопровода диаметром 225мм проложенного по ул. Самал и от водопровода диаметром 300 мм. Проложенного в сторону п. Новенький.

В жилом массиве запроектирована прокладка полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 «питьевая» диаметрами 315х12,1 мм, 280х10,7 мм, 250х9,6 мм. В точках врезки Подводящих сетей устанавливается запорная арматура.

По жилому массиву предусмотрена прокладка водопроводных кольцевых сетей. Сети разделены на несколько аварийных участков, по сетям предусмотрена установка смотровых водопроводных колодцев из сборных железобетонных колец по серии 3.900-3 выпуск 7 т. п. 901-09-11.84, диаметром 2000 мм и 1500 мм с установкой запорной арматуры.

Водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами размещенных в основных колодцах на пожарных подставках. Проложены водопроводные сети диаметром 3155 мм, 280 мм и 250 мм из полиэтиленовых труб SDR 26 общей протяженностью 5,637 км. Предусмотрены стальные футляры при пересечении с улицами района. Футляры приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 720х7 мм, 530х5 мм, 405х5 мм, 355х4 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2016 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2017 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 7
фактически, месяц: 14

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Водоснабжение ПДП жилого района в Северо-восточной части г,Уральска, ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Попова Ольга Ивановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «01» *ноября* 2017 г.
подпись, дата

Место печати (при наличии)