приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование)

Договор субподряда № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Реконструкция подводящего водопровода

Составлен(а) 30.09.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 483,5**	**479**	**710596**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			479	710596
		в том числе оплата труда машинистов			139	206206
1.1.1	2437 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	67,6787535	10 503	710830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*67,6787535*	*3 054*	*206691*
2	**У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**44,505**	**8 794**	**391377**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 794	391377

		в том числе оплата труда рабочих			4 236	188523
2.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	91,2931065	4 287	391374
3	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**107**	**3 824**	**409168**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 824	409168
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	197094
3.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	115,4423	3 544	409128
4	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 351,273**	**93**	**125668**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			93	125668
		в том числе оплата труда машинистов			23	31079
4.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	12,089299	10 425	126031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,089299*	*2 555*	*30888*
5	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 351,273**	**610**	**824277**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			373	504025
		в том числе оплата труда рабочих			179	241878
5.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	162,0176327	3 108	503551
5.2		машины и механизмы			237	320251
		в том числе оплата труда машинистов			74	99994
5.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	39,372717	8 053	317068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*39,372717*	*2 555*	*100597*
5.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	157,4908682	18	2835
				Трубопроводы		
6	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**64,2**	**12 729**	**817202**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 562	292880
		в том числе оплата труда рабочих			2 221	142588
6.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	72,68724	4 029	292857
6.2		машины и механизмы			441	28312

		в том числе оплата труда машинистов			99	6356
6.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,49417	11 354	28319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,49417*	*2 555*	*6373*
6.3		материалы, изделия и конструкции			7 726	496009
6.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	70,62	7 024	496035
7	**У6122-0101-0102 6122-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	**$м^3$**	**64,2**	**13 881**	**891160**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 562	292880
		в том числе оплата труда рабочих			2 221	142588
7.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	72,68724	4 029	292857
7.2		машины и механизмы			643	41281
		в том числе оплата труда машинистов			145	9309
7.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,634362	11 354	41265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,634362*	*2 555*	*9286*
7.3		материалы, изделия и конструкции			8 676	556999
7.3.1	293008 211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	80,25	6 941	557015
8	**У6121-105-408 6121-0105-0408** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,428**	**3 001 434**	**1284614**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 156 717	495075
		в том числе оплата труда рабочих			563 275	241082
8.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	100,87104	4 908	495075
8.2		машины и механизмы			1 844 717	789539
		в том числе оплата труда машинистов			388 749	166385
8.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	12,4880004	8 045	100466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,4880004*	*2 555*	*31907*
8.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	23,6586039	22 325	528178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,6586039*	*4 361*	*103175*
8.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	10,249661	10 621	108862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,249661*	*3 054*	*31302*
8.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	10,249661	983	10075

8.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	38,5685622	658	25378
8.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	36,5969802	453	16578
9	**У6121-402-106** **6121-0402-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**2**	**23 763**	**47526**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			16 562	33124
		в том числе оплата труда рабочих			8 065	16130
9.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7488	4 908	33123
9.2		машины и механизмы			4 932	9864
		в том числе оплата труда машинистов			1 325	2650
9.2.1	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,4884	14 524	7094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4884*	*3 649*	*1782*
9.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0666	12 381	825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0666*	*3 649*	*243*
9.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2442	7 968	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2442*	*2 555*	*624*
9.3		материалы, изделия и конструкции			2 269	4538
9.3.1	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,005	831 695	4158
9.3.2	329777 251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	951	380
10	**С1242-101-0605** **242-101-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**2**	**109 262**	**218524**
11	**У6121-402-201** **6121-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**6 797**	**13594**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			5 829	11658
		в том числе оплата труда рабочих			2 839	5678
11.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,3754	4 908	11658
11.2		машины и механизмы			265	530
		в том числе оплата труда машинистов			85	170
11.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0666	7 968	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0666*	*2 555*	*170*
11.3		материалы, изделия и конструкции			703	1406

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0666*	*2 555*	*170*
11.3		материалы, изделия и конструкции			703	1406
11.3.1	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	831 695	1331
11.3.2	329777 251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
12	**прайс лист .** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*** ***прайс лист .*** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965***	**Шаровый кран сварной для воды под приварку марки LD DN50.**	**шт**	**2**	**5 885,64**	**11771**
		ИТОГО				**5 745 477**
		в.т.ч оборудование				0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		8,20%		471 129		
Итого по главам 1-8						6 216 606
Сметная прибыль		5%		310 830		
Непредвиденные работы и затраты		3%		186 498		
Итого в ценах 2024 г.						6 713 934
Итого со скидкой субподряда		0,9				6 042 540
НДС		12 %		725 105		
Итого с НДС						6 767 645

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО"Optimum Energy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)