Форма №3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания АрАй-НС"**
Договор № 4 от 27.01.2023 года

БИН 131040004447
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИН/ИИН 091240005958
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628562203115264250
АО "Банк ЦентрКредит"

Акт №4
за ноябрь 2023 г.

Объект: Строительство водопроводных сетей в селе Акжар Кернейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	298 230 990,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	176 628 680,0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	75 342 372, 45
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	114 808 642,0
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	270 459 798,54
7	Сумма выполненных работ за ноябрь месяц	93 831 118,54
8	Удержание аванса,	28 149 335,56
9	Удержание резерва 5%	4 691 555,93
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	60 990 227,05
11	В т.ч. НДС 12%	10 053 334,13

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
_____ Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания АрАй-НС"
_____ Уразбаев А.М.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
ДОГОВОР № 4 от 27.01.2023 года
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Акжар Кернейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		4	27.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	270 459 798,54	54 455 559,87		-	-	-	-	-	10 053 334,13	93 831 118,54
Погашение аванса 30%	81 137 939,56	16 336 667,96							3 377 920,27	28 149 335,56
Удержание резерва 5%	13 522 989,93	2 722 777,99							562 986,71	4 691 555,93
Всего к оплате:	175 798 869,05	35 396 113,91							6 112 427,15	**60 990 227,05**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
БИН 131040004447
_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания АрАй-НС"
БИН 091240005958
_____Уразбаев А.М.

Технадзор:
ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
KZ21VJE00060347 от 26.11.2020
_____Жаменкин В.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
ДОГОВОР № 4 от 027.01.2023 года

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Акжар Кернейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №4
за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Наружные сети водопровода												
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3000**		**333,62**	**333,62**	**1000860**	**1000860**	**--**	**118001**	**1208370**
						--	54,63	--	163890		89509	
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка колодца. Устройство**	**м3**	**14,52**		**25737,47**	**1152,08**	**373708**	**16728**	**335986**	**22765**	**428191**
						1445,85	277,03	20994	4022		31718	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1636561**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					20994				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1017588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						167912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							335986		
		- Накладные расходы	Тенге								140766	
		- Сметная прибыль	Тенге								121227	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 Наружные сети водоснабжения и канализации												
РАЗДЕЛ 1. Сеть В9, В1												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**6194**		**333,62**	**333,62**	**2066442**	**2066442**	**--**	**243632**	**2494880**
						--	54,63	--	338378		184806	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**162**		**2282,28**	**--**	**369729**	**--**	**--**	**266205**	**686809**
						2282,28	--	369729	--		50875	

3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ НР - 72% от ЗП - 80%	м3	11,19	285,07 6,34	278,73 45,64	3190 71	3119 511	– 	419 289	3897
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ НР - 72% от ЗП - 80%	м3	0,441	2282,28 2282,28	– –	1006 1006	– –	– 	725 138	1869
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72% от ЗП - 80%	м3 грунта	158,2	992,41 992,41	– –	156999 156999	– –	– 	113039 21603	291642
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% от ЗП - 80%	м3 грунта	5680	19,29 –	19,29 8,30	109567 –	109567 47144	– 	33944 11481	154992
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% от ЗП - 80%	м3 уплотненного грунта	5680	177,70 96,77	80,93 40,11	1009336 549654	459683 227825	– 	559784 125530	1694650
		ТРУБОПРОВОДЫ									
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99% от ЗП - 80%	км трубопровода	1,36	397868,37 282270,00	110903,65 34966,52	541101 383887	150828 47554	6386 	427127 77458	1045687
11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 ЗП - 8%	м	1373,6	1590,00 –	– –	2184024 –	– –	2184024 	– 174722	2358746
12	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм ЗП - 8%	м	10,1	745,00 –	– –	7524 –	– –	7524 	– 602	8126
13	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99% от ЗП - 80%	км трубопровода	0,02	349964,36 260445,00	87427,00 27279,05	6999 5209	1749 546	41 	5697 1016	13712
14	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм ЗП - 8%	м	20,2	538,00 –	– –	10868 –	– –	10868 	– 869	11737
15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99% от ЗП - 80%	км трубопровода	0,011	330373,12 251715,00	77345,04 24172,59	3634 2769	851 266	14 	3004 531	7169
16	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм ЗП - 8%	м	11,11	134,00 –	– –	1489 –	– –	1489 	– 119	1608
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 1 шт									

50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 60%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	26367,07 11774,94	10046,10 4306,10	40869 18251	15571 6674	7047	24676 5244	70789
51	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	33653,00 --	--	33653 --	--	33653	-- 2692	36345
52	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	1	20219,00 --	--	20219 --	--	20219	-- 1618	21837
53	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б СП - 8%	шт.	2	28244,00 --	--	56488 --	--	56488	-- 4519	61007
54	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	25235,00 --	--	25235 --	--	25235	-- 2019	27254
55	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	2907,00 --	--	2907 --	--	2907	-- 233	3140
56	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	1	6587,00 --	--	6587 --	--	6587	-- 527	7114
57	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С СП - 8%	комплект	1	9004,00 --	--	9004 --	--	9004	-- 720	9724
58	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3 СП - 8%	т	0,0203	887579,00 --	--	18018 --	--	18018	-- 1441	19459
59	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 8%	м2	0,5887	640,49 500,00	1,21 0,59	377 294	--	83	236 49	662
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,66	25737,47 1445,85	1152,08 277,03	16987 954	761 183	15272	1035 1442	19463
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								9052318
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1488823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2808571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					669081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2404857		
		- Накладные расходы	Тенге							1679523	
		- Сметная прибыль	Тенге							670543	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ											
Кабельно-проводниковая продукция											
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	14,8693333	183846,39	103345,11	2733673	1536673	53466	1327973	4386578
					76905,50	34731,44	1143534	516433		324932	
2	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	44,608	298974,00	–	13336632	–	13336632	–	14403563
					–	–	–	–		1066931	
43	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (д10)	м заземления	3564	157,46	33,62	561187	119822	3777	384912	1021787
					122,78	12,22	437588	43552		75688	
44	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	5,59548	475717,00	–	2661865	–	2661865	–	2874814
					–	–	–	–		212949	
45	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	160	2198,42	1605,28	351747	256845	1014	137697	528600
					586,80	488,96	93888	78234		39156	
46	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	4,86	343539,00	–	1669600	–	1669600	–	1803168
					–	–	–	–		133568	
47	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кт	12,603	985,00	–	12414	–	12414	–	13407
					–	–	–	–		993	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				21327118	1913340	17738768	1850582	25031917
							1675010	638219	–	1854217	
Стоимость монтажных работ			Тенге				13336632				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13336632				
		Сметная прибыль	Тенге				1066931				
РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-10кВ											
48	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	660	386,96	169,66	255394	111976	32485	106321	390652
					168,08	55,66	110933	36736		28937	
49	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,037	3352075,00	–	124027	–	124027	–	133949
					–	–	–	–		9922	
50	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	1045225,00	–	15678	–	15678	–	16932
					–	–	–	–		1254	
51	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,137	737632,00	–	101056	–	101056	–	109140

		СП - 8%			--	--	--	--		8084		
52	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,407	423982,00	--	172561	--	172561	--	186366
		НР - 8%			--	--	--	--		13805	
53	С1243-212-1304 243-212-1304 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 7х2,5	км	0,064	315096,00	--	20166	--	20166	--	21779
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
54	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25990,40	19822,53	51981	39645	112	18562	76186
		НР - 72%, СП - 8%			6112,00	6778,17	12224	13556		5643	
55	С1243-903-7203 243-903-7203 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	2	17775,00	--	35550	--	35550	--	38394
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
56	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1852,64	986,13	11116	5917	--	8876	21592
		НР - 118%, СП - 8%			866,51	387,19	5199	2323		1599	
57	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,592	26650,00	--	69077	--	69077	--	74603
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
58	Ц13-080301-0701 1308-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Генератор для паровых турбин мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание	шт.	1	498863,07	31431,09	498863	31431	129401	254634	813777
		НР - 72%, СП - 8%			338031,00	15627,13	338031	15627		60280	
62	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,216	3401,36	180,98	82367	4383	48986	29990	121346
		НР - 99%, СП - 8%			1197,48	53,48	28998	1295		8989	
63	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,425	31844,82	21657,72	13534	9205	--	3939	18871
		НР - 61%, СП - 8%			10187,10	5008,54	4330	2129		1398	
64	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	433,5	63,00	--	27310	--	27310	--	29495
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
65	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	397868,37	110903,65	12732	3549	150	10050	24605
		НР - 99%, СП - 8%			282270,00	34966,52	9033	1119		1823	

66	С1241-207-1303 241-207-1303 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	32	1556,00	–	49792	–	49792	–	53775
		СП - 8%			–	–	–	–		3983	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ - 1шт									
67	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	12442,19	8455,19	12442	8455	–	6262	20200
		НР - 80%, СП - 8%			3987,00	3839,88	3987	3840		1496	
68	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,152	26650,00	–	30701	–	30701	–	33157
		СП - 8%			–	–	–	–		2456	
69	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	13324,00	1868,10	7994	1121	4591	2619	11462
		НР - 94%, СП - 8%			3803,76	840,40	2282	504		849	
70	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00504	818918,00	–	4127	–	4127	–	4457
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
71	С1216-201-0103 216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02	189002,00	–	3780	–	3780	–	4082
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
72	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	39321,65	9782,89	39322	9783	10687	18049	61960
		НР - 80%, СП - 8%			18851,80	3708,85	18852	3709		4590	
73	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	482916,00	–	482916	–		–	482916
					–	–	–	–	482916	–	
74	515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00	–	959614	–		–	959614
					–	–	–	–	959614	–	
75	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4409,16	178,52	35273	1429	25556	6267	44863
		НР - 72%, СП - 8%			1036,00	51,95	8288	416		3323	

76	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	22	677,05	64,14	14895	1411	9251	3371	19727
					192,40	20,41	4233	449		1461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3132268	228305	915044	468940	3773900
							546390	81703	1442530	172692	
		Стоимость оборудования	Тенге				1442530				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1442530				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1338978				
		Материалы	Тенге				196806				
		Всего заработная плата	Тенге					546952			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				469038				
		Накладные расходы	Тенге				393094				
		Сметная прибыль	Тенге				138564				
		РАЗДЕЛ 3. Опора уличного освещения 14шт									
77	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	14	13796,01	5450,58	193144	76308	52495	75786	290444
					4595,81	2170,78	64341	30391		21514	
78	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,476	818975,00	–	389832	–	389832	–	421019
					–	–	–	–		31187	
79	С1247-306-0306 247-306-0306 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	14	8979,00	–	125706	–	125706	–	135762
					–	–	–	–		10056	
80	С1247-103-0412 247-103-0412 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 80W CT, мощность 80 Вт, IP 67**	шт.	14	55260,00	–	773640	–	773640	–	835531
					–	–	–	–		61891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1482322	76308	1341673	75786	1682756
							64341	30391	–	124648	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				899346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				899346				
		Сметная прибыль	Тенге				71947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30488573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2285741				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2217953			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					750313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19995489		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1442530		
		- Накладные расходы	Тенге							2395308	
		- Сметная прибыль	Тенге							2151557	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									

24	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж/ВМГ,КМГ,СТ-1	т конструкций	0,572	174096,30	78423,55	99583	44858	16433	32637	142797
		НР - 69%, СП - 38%			66943,80	15748,03	38292	9008		10578	
25	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,572	812316,00	–	464645	–	464645	–	501817
		СП - 8%			–	–	–	–		37172	
26	С1214-209-0209 214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	50,336	665,00	–	33473	–	33473	–	36151
		СП - 8%			–	–	–	–		2678	
27	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	318,27	641,00	–	204011	–	204011	–	220332
		СП - 8%			–	–	–	–		16321	
28	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая/ПБ-1, ПБ-2 С ДВУХ СТОРОН	м2 фасада	1116	192,35	1,38	214663	1540	47553	133000	375476
		НР - 69%, СП - 38%			148,36	0,61	165570	681		27813	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1016375	46398	766115	165637	1276573
							203862	9689	–	94562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				452147				
	Материалы		Тенге				47553				
	Всего заработная плата		Тенге					166251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237484				
		Накладные расходы	Тенге				133000				
		Сметная прибыль	Тенге				46812				
	РАЗДЕЛ 6. Проволочное ограждение охранной зоны 237,0 п.м.										
32	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,95	2998,80	–	2849	–	–	2051	5292
		НР - 72%, СП - 8%			2998,80	–	2849	–		392	
33	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	0,95	29770,66	1060,01	28282	1007	22574	4638	35553
		НР - 91%, СП - 8%			4948,64	415,83	4701	395		2634	
34	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,66834	131265,62	1699,89	87730	1136	8260	54305	153398
		НР - 69%, СП - 38%			117207,50	552,28	78334	369		11363	
35	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,51034	478807,00	–	244354	–	244354	–	263902
		СП - 8%			–	–	–	–		19548	
36	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0474	344112,00	–	16311	–	16311	–	17616
		СП - 8%			–	–	–	–		1305	

37	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02528	344112,00	--	8699	--	8699	--	9395
					--	--	--	--		696	
38	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	85,32	641,00	--	54690	--	54690	--	59065
					--	--	--	--		4375	
39	У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	166206,00	1312,00	166206	1312	137378	19777	200862
					27516,00	446,00	27516	446		14879	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	19,38186	195,61	5,42	3791	105	1702	1377	5582
					102,36	0,61	1984	12		413	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,38186	82,93	1,93	1607	37	990	404	2172
					29,93	0,31	580	6		161	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				614519	3597	494958	82552	752837
							115964	1228	--	55766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526789				
	Материалы		Тенге				162644				
	Всего заработная плата		Тенге					38489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324054				
		Накладные расходы	Тенге				28247				
		Сметная прибыль	Тенге				44403				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2029411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49995			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10917			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1261072		
		- Накладные расходы	Тенге							248189	
		- Сметная прибыль	Тенге							150328	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 Наружные сети электроснабжения (ПО ПРОТОКОЛУ)										
4	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	934	2393,00	--	2235062	--	2235062	--	2413867
					--	--	--	--		178805	
5	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок	шт.	934	50,00	--	46700	--	46700	--	50436
					--	--	--	--		3736	
6	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектного распределительного устройства, масса до 100 кг. Монтажна установленных конструкциях	шкаф	1	4560,67	1504,67	4561	1505	--	2655	7793
					3056,00	630,87	3056	631		577	

7	Перечень	Комплектное распределительное устройство КРУН	шт	1	9479201,60	–	9479202	–		–	9479202
					–	–	–	–	9479202	–	
8	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	220	333,62	333,62	73396	73397	–	8653	88613
					–	54,63	–	12019		6564	
9	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	16	2334,15	–	37346	–	–	26889	69374
					2334,15	–	37346	–		5139	
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	206	36,71	36,71	7562	7562	–	2185	10527
					–	14,73	–	3034		780	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	16	992,41	–	15879	–	–	11433	29496
					992,41	–	15879	–		2185	
12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%, СП - 80%	м кабеля	120	251,31	159,63	30157	19156	–	14509	48239
					91,68	76,25	11002	9150		3573	
13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 80%	м3	3,6	1839,00	–	6620	–	6620	–	7150
					–	–	–	–		530	
14	С1249-101-0507 249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м СП - 80%	м	120	225,00	–	27000	–	27000	–	29160
					–	–	–	–		2160	
15	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 80%	м кабеля	120	386,96	169,66	46435	20359	5906	19331	71027
					168,08	55,66	20170	6679		5261	
16	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСЪл 3х50(ок)-10 СП - 80%	км	0,0067	3352075,00	–	22459	–	22459	–	24256
					–	–	–	–		1797	
17	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0.66 СП - 80%	км	0,0027	1045225,00	–	2822	–	2822	–	3048
					–	–	–	–		226	
18	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0.66 СП - 80%	км	0,0249	737632,00	–	18367	–	18367	–	19836
					–	–	–	–		1469	
19	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 СП - 80%	км	0,074	423982,00	–	31375	–	31375	–	33885
					–	–	–	–		2510	
20	С1243-212-1304 243-212-1304 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, маркиАКВБбШнг 7х2,5	км	0,0117	315096,00	–	3687	–	3687	–	3982

		СП - 8%				–	–	–	–		295	
21	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жильдо 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 22% , СП - 8%	шт.	2	25990,40 6112,00	19822,53 6778,17	51981 12224	39645 13556	112	18562 5643	76186
22	С1243-903-7203 243-903-7203 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБиг-НР-в-70/120 СП - 8%	шт.	2	17775,00 –	–	35550 –	–	35550	– 2844	38394
23	Перечень	Дизель-генератортипа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 44 кВт, с АВР взаводском кожухе, двигатель Perkins	шт	1	10961158,21 –	–	10961158 –	– –	 10961158	– –	10961158
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23465630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2435660		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20440360		
		- Накладные расходы	Тенге							104217	
		- Сметная прибыль	Тенге							224094	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Благоустройство (ПО ПРОТОКОЛУ)									
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
21	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР - 22% , СП - 8%	м3	9,52	27729,15 3677,28	1412,11 348,04	263982 35008	13443 3313	215531	34872 23908	322762
22	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические , высотой до 2,2 м. Установка НР - 115%, СП - 8%	м оград	282	3756,13 2242,45	1166,87 463,80	1059229 632371	329058 130792	97800	900532 156781	2116541
23	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм СП - 8%	т	3,262	459047,00 –	–	1497411 –	–	1497411	– 119793	1617204
24	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,65144	464522,00 –	–	302608 –	–	302608	– 24209	326817
25	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	2,2937	424901,00 –	–	974595 –	–	974595	– 77968	1052564
26	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	497,4	6133,00 –	–	3050554 –	–	3050554	– 244044	3294599

27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	189	82,93	1,93	15674	365	9652	3944	21188
		НР - 60%, СП - 8%			29,93	0,31	5657	59		1569	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8751675**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				673036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					342866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134164			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6148151		
		- Накладные расходы	Тенге							939348	
		- Сметная прибыль	Тенге							648272	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 Бурение скважины (ПО ПРОТОКОЛУ)									
1	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	50	6804,23	3604,13	340212	180206	70618	131866	509844
		НР - 85%, СП - 8%			1787,76	1314,97	89388	65748		37766	
		НР - 85%, СП - 8%			2780,96	2002,36	27810	20024		11879	
3	Е11-040201-0102 1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	60	9647,24	992,79	578834	59568	464625	60762	690764
		НР - 85%, СП - 8%			429,20	217,42	15880	8045		5220	
6	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	15	1101,00	–	16515	–	16515	–	17836
7	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Установка пьезометрической трубкид.32 мм	м спуска или подъема труб	14	491,60	301,01	6882	4214	229	3055	10732
		НР - 85%, СП - 8%			174,19	82,52	2439	1155		795	
8	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба пьезометрическая диаметром 32 мм	м	14	362,00	–	5068	–	5068	–	5473
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
9	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5844,34	1957,97	5844	1958	315	3290	9865
		НР - 75%, СП - 8%			3570,75	816,42	3571	816		731	
10	С1242-312-1006 242-312-1006 РСНБ РК 2015	Уровномер ЭУ-50	шт.	1	153780,00	–	153780	–	153780	–	166082
		СП - 8%			–	–	–	–		12302	
11	С1216-101-0701 216-101-0701 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	1	25518,00	–	25518	–	25518	–	27559
		СП - 8%			–	–	–	–		2041	
12	С1217-603-0103 217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	50	255,00	–	12750	–	12750	–	13770
		СП - 8%			–	–	–	–		1020	

13	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя НР - 55%, СП - 8%	сутки откачки	6	294846,20 87554,40	207291,80 88315,28	1769077 525326	1243751 529892	–	896935 213281	2879293
14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство НР - 55%, СП - 8%	м3 бетона в деле	2,25	36736,70 3710,25	3592,73 948,84	82658 8348	8084 2135	66226	8806 7317	98781
15	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовок из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%, СП - 6%	т конструкций	0,032	67213,57 59601,40	2877,84 552,28	2151 1907	92 18	152	1328 278	3758
16	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т СП - 8%	т	0,032	818918,00 –	– –	26205 –	– –	26205	– 2096	28301
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5493134**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1853611			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					740325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						867708		
		- Накладные расходы	Тенге							1426273	
		- Сметная прибыль	Тенге							406897	

											80 917 302
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									21 882 890
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									613 958
		Временные здания и сооружения 1,04%									81 531 260
		Итого:									1 234 721
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									82 765 981
		Итого:									1 217 662
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									83 983 643
		ИТОГО									88 187 141
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0									83 777 784,41
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95000							10 053 334,13
		Налог на добавленную стоимость-12%									**93 831 118,54**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
БИН 131040004447
_____Аринов Б.Б.

Авторский надзор:
ТОО "MS Engineering Construction"
KZ30VJE00075414 от 13.07.2022
_____ Муталиев К.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания АрДи-НС"
БИН 091240005958
_____Уразаев А.М.

Технадзор:
ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
KZ21VJE00060347 от 26.11.2020
_____ Жаменкин В.Е.