Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2023г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с. Отрадное Уланского района, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	код
		04	10.05.2023 г.	местный	038.015	ТОО "ГрадСтройСервис"	
		1	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	111 129 485,84									
Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2023г.	45 714 285,71	40 816 326,53	40 604 202			212 125			4 897 959,18	45 714 285,71
Аванс 30%	13 714 285,71									13 714 285,71
Всего к оплате	32 000 000,00									32 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя

_____ Тойкенов С.Е.

Технический надзор
ТОО "КВК Строй Групп"
Эксперт

_____ Жанекенов Б.У.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор

_____ Жумагараев Б.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.ДУЛАТОВ, 39А, БИН/ИИН 151140003505, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ2096516F0009890265, АО "ForteBank"

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Отрадное Уланского района , ВКО

Объект: Строительство медицинского пункта в с. Отрадное Уланского района, ВКО

Договор подряда (контракт) №04 от 10.05.2023 г, д/с №1 от 17.05.2023 г

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2023 г

Строительство медицинского пункта в с. Отрадное Уланского района, ВКО

Основание: 1-166КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЛС 02-01-02 Архитектурно-строительные решения

Раздел 3 Наружная отделка

1	42	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем НР=80%	м2 поверхности облицовки	193,2	26 957,11 3 060,93	16,32 3,96	5 208 114 591 372	3 153 765	4 613 589 -	473 710 454 546	6 136 370
2	43	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	193,2	339,36 53,85	0,31 0,15	65 564 10 404	60 29	55 101 -	8 346 5 913	79 823
3	44	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из пароизоляционной пленки НР=80%	м2 поверхности облицовки	193,2	416,61 53,85	0,31 0,15	80 489 10 404	60 29	70 025 -	8 346 7 107	95 942
4	45	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5	4 203,84 2 188,11	44,26 24,98	69 363 36 104	730 412	32 529 -	29 213 7 886	106 462
5	46	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	16,5	971,63 255,63	5,17 2,44	16 032 4 218	85 40	11 729 -	3 406 1 555	20 993
Раздел 8 Входная группа №1												
8.2 Крыльцо КР 1												
6	142	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство НР=72%	м2 щитов	6,465	7 218,96 2 623,39	5,39 2,58	46 671 16 960	35 17	29 676 -	12 223 4 712	63 606

7	143	1111-0101-2707	Покрытия из плит бетонных на клее из сухих смесей. Устройство/прим/ НР=94%	м2 покрытия	18	11 454,51 1 619,86	195,48 91,33	206 181 29 157	3 519 1 644	173 505 -	28 953 18 811	253 945
8.3 Пандус П 1												
8	144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,2	35 441,09 2 032,13	1 595,86 389,66	7 088 406	319 78	6 363 -	440 602	8 130
9	145	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,8	38 094,57 3 219,71	2 458,55 627,59	30 476 2 576	1 967 502	25 933 -	2 801 2 662	35 939
10	146	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0051	455 717,00 -	- -	2 324 -	- -	2 324 -	- 186	2 510
11	147	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1,5	2 087,30 534,19	139,56 55,02	3 131 801	209 83	2 120 -	831 317	4 279
11	148	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм	м2 покрытия	-3	207,05 15,38	5,23 3,23	-621 -46,00	-16 -10	-559 -	-53,00 -54,00	-728,00
8.4 Стойка, козырек												
12	149	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,3	40 305,00 11 406,26	17 197,86 5 656,78	12 092 3 422	5 159 1 697	3 510 -	3 532 1 250	16 874

13	154	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	42	238,07 136,27	6,30 0,82	9 999 5 723	265 34	4 011 -	3 972 1 118	15 089
14	155	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	42	196,11 79,66	4,59 0,82	8 237 3 346	193 34	4 698 -	2 332 846	11 415
15	156	1110-0102-0401	Обрешетка из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,13	181 737,24 39 085,20	1 680,53 773,74	23 626 5 081	218 101	18 326 -	4 664 2 263	30 553
16	157	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,13	18 415,93 3 514,25	65,06 29,47	2 394 457	8 4	1 929 -	415 225	3 034
17	158	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	16	1 212,31 1 098,54	31,19 12,80	19 397 17 577	499 205	1 321 -	16 359 2 860	38 616
18	160	1115-0109-0502	Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	16	3 757,48 1 998,86	10,34 2,47	60 120 31 982	165 40	27 972 -	25 618 6 859	92 597
19	161	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	17,6	3 621,00	-	63 730	-	63 730	-	68 828

						-	-	-	-	-	5 098	
20	162	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	3,7	5 367,64	20,70	19 860	77	13 315	5 971	27 898
						1 748,36	5,80	6 469	21	-	2 067	
21	163	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=92%	м труб	29,6	2 325,87	133,05	68 846	3 938	1 916	59 047	138 124
						2 128,09	40,22	62 991	1 191	-	10 231	
22	164	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	20,5	3 310,00	-	67 855	-	67 855	-	73 283
						-	-	-	-	-	5 428	
23	165	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	9,1	2 557,00	-	23 269	-	23 269	-	25 130
						-	-	-	-	-	1 861	
24	166	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	3 680,00	-	3 680	-	3 680	-	3 974
						-	-	-	-	-	294	
25	167	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	1 424,00	-	2 848	-	2 848	-	3 076

						-	-	-	-	-	228	
26	168	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	10	1 426,00	-	14 260	-	14 260	-	15 401
						-	-	-	-	-	1 141	
27	169	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1 717,00	-	13 736	-	13 736	-	14 835
						-	-	-	-	-	1 099	
28	170	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	3	3 330,00	-	9 990	-	9 990	-	10 789
						-	-	-	-	-	799	
29	171	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	3 667,00	-	3 667	-	3 667	-	3 960
						-	-	-	-	-	293	
30	172	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ хомут/	1 т	0,0032	425 657,00	-	1 362	-	1 362	-	1 471
						-	-	-	-	-	109	
31	173	1112-0101-0410	Краевая рейка. Устройство/прим/ НР=92%	м примыканий	7,3	1 602,06	15,79	11 695	115	5 775	5 369	18 429

						795,21	4,24	5 805	31	-	1 365	
8.5 Ограждение													
32	174	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,0641	180 768,81	45 714,92	11 587	2 930	739	6 285	19 302
						123 517,30	18 578,39	7 917	1 191	-	1 430	
33	175	222-503-0201	Ограждение ОГ1	1 т	0,06404	1 004 968,00	-	64 358	-	64 358	-	69 507
						-	-	-	-	-	5 149	
34	176	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,6	238,07	6,30	381	10	153	151	575
						136,27	0,82	218	1	-	43	
35	177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,6	196,11	4,59	314	7	179	88	434
						79,66	0,82	127	1	-	32	
36	178	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,0098	14 178,00	-	139	-	139	-	150
						-	-	-	-	-	11	

Итого	7 510 615
- зарплата рабочих-строителей, тенге	853 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 375 073
- накладные расходы, тенге	702 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	556 342

ЛС 02-01-04 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление												
1	1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	15	1 803,20 1 645,17	109,73 56,37	27 048 24 678	1 646 846	725 -	25 014 4 165	56 227
2	2	245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	1 шт.	1	24 824,00 -	- -	24 824 -	- -	24 824 -	- 1 986	26 810
3	3	245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	5	21 131,00 -	- -	105 655 -	- -	105 655 -	- 8 452	114 107
4	4	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	4	18 360,00 -	- -	73 440 -	- -	73 440 -	- 5 875	79 315
5	5	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	1 шт.	3	18 360,00 -	- -	55 080 -	- -	55 080 -	- 4 406	59 486
Раздел 2 Вентиляция												
2.1 В1												
6	6	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	8 181,03 7 795,84	321,81 115,95	8 181 7 796	322 116	63 -	7 754 1 275	17 210

7	7	246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 520 м3/ч /WNK 160/1	1 комплект	1	32 538,00	-	32 538	-	32 538	-	35 141
						-	-	-	-	-	2 603	
8	8	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки до 200 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	глушитель шума	1	24 334,97	65,67	24 335	66	22 206	2 043	28 488
						2 063,60	21,36	2 064	21	-	2 110	
9	9	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	2	2 322,43	64,89	4 645	130	615	3 864	9 190
						1 950,01	21,36	3 900	43	-	681	
10	10	246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм, типа КОК 160	1 шт.	2	15 578,00	-	31 156	-	31 156	-	33 648
						-	-	-	-	-	2 492	

11	11	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	9	3 625,22 2 062,66	73,75 21,36	32 627 18 564	664 192	13 399 -	18 381 4 081	55 089
12	12	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	заслонка	9	20 361,75 2 043,38	64,89 21,36	183 256 18 390	584 192	164 281 -	18 210 16 117	217 583
13	13	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10,9	9 395,59 2 860,70	76,49 32,53	102 412 31 182	834 355	70 397 -	30 906 10 666	143 984
14	14	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	14,4	9 138,08 2 619,21	60,58 25,54	131 588 37 717	872 368	92 999 -	37 323 13 513	182 424

15	15	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	15 752,66	66,73	15 753	67	14 707	980	18 072
						978,94	21,36	979	21	-	1 339	
16	16	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,67	35 928,22	2 298,13	60 000	3 838	5 587	39 829	107 815
						30 284,35	1 096,13	50 575	1 831	-	7 986	
17	17	234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125	1 м3	1,8036	50 117,00	-	90 391	-	90 391	-	97 622
						-	-	-	-	-	7 231	
18	18	1126-0301-0202	Поверхность изоляции воздуховодов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	41,24	6 636,19	198,56	273 676	8 189	131 307	102 705	406 492
						3 253,65	23,21	134 181	957	-	30 111	
19	19	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	790,00	-	15 800	-	15 800	-	17 064
						-	-	-	-	-	1 264	
2.2 В2, В3												

20	20	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	2	53 570,03	321,81	107 140	644	90 905	15 508	132 460
						7 795,84	115,95	15 592	232	-	9 812	
21	21	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,57	9 847,59	76,49	15 461	120	10 849	4 451	21 505
						2 860,70	32,53	4 491	51	-	1 593	
22	22	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	4 412,76	62,27	4 413	62	3 631	725	5 549
						719,22	21,36	719	21	-	411	
23	23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,12	35 928,22	2 298,13	4 311	276	401	2 862	7 747
						30 284,35	1 096,13	3 634	132	-	574	

24	24	234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125	1 м3	0,1296	50 117,00	-	6 495	-	6 495	-	7 015
						-	-	-	-	-	520	
25	25	1126-0301-0202	Поверхность изоляции воздуховодов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	3,15	6 636,19	198,56	20 904	625	10 030	7 845	31 049
						3 253,65	23,21	10 249	73	-	2 300	
26	26	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	10	790,00	-	7 900	-	7 900	-	8 532
						-	-	-	-	-	632	

Итого	1 919 624
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 075 381
- накладные расходы, тенге	318 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 195

ЛС 02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение

0.1 Силовое оборудование

1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72%	шкаф	1	29 807,84	990,93	29 808	991	16 222	9 379	42 322
						12 594,60	430,68	12 595	431	-	3 135	

2	2	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1 шт.	1	1 603 932,00	-	1 603 932	-	-	-	1 603 932
						-	-	-	-	1 603 932	-	
3	3	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШР1/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596	10 596
						4 888,38	106,50	4 888	107	-	785	
4	4	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	15 941,00	-	15 941	-	15 941	-	17 216
						-	-	-	-	-	1 275	
5	5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	22	1 113,60	-	24 499	-	603	17 922	45 815
						1 086,19	-	23 896	-	-	3 394	
6	6	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852
						-	-	-	-	-	137	
7	7	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	15	3 672,00	-	55 080	-	55 080	-	59 486
						-	-	-	-	-	4 406	

8	8	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	536,00	-	3 216	-	3 216	-	3 473
						-	-	-	-	-	257	
9	9	247-215-0116	Комплект шин N PE /прим/	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404
						-	-	-	-	-	178	
10	10	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШР2/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596	10 596
						4 888,38	106,50	4 888	107	-	785	
11	11	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10 078,00	-	10 078	-	10 078	-	10 884
						-	-	-	-	-	806	
12	12	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	8	1 113,60	-	8 909	-	219	6 518	16 661
						1 086,19	-	8 690	-	-	1 234	
13	13	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00	-	1 838	-	1 838	-	1 985
						-	-	-	-	-	147	
14	14	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	8	3 672,00	-	29 376	-	29 376	-	31 726
						-	-	-	-	-	2 350	
15	15	247-215-0116	Комплект шин N PE /прим/	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404
						-	-	-	-	-	178	

16	16	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩАО/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596	10 596
						4 888,38	106,50	4 888	107	-	785	
17	17	247-201-0201	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 863,00	-	6 863	-	6 863	-	7 412
						-	-	-	-	-	549	
18	18	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	4	1 113,60	-	4 454	-	110	3 259	8 330
						1 086,19	-	4 345	-	-	617	
19	19	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 669,00	-	1 669	-	1 669	-	1 803
						-	-	-	-	-	134	
20	20	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737
						-	-	-	-	-	129	
21	21	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШУВ/ НР=72%	шкаф	1	6 215,20	243,56	6 215	244	1 083	3 596	10 596
						4 888,38	106,50	4 888	107	-	785	
22	22	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 50,40,15 У2 IP54	1 шт.	1	53 226,00	-	53 226	-	53 226	-	57 484
						-	-	-	-	-	4 258	

23	23	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	2	1 113,60	-	2 227	-	55	1 629	4 164
						1 086,19	-	2 172	-	-	308	
24	24	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 669,00	-	1 669	-	1 669	-	1 803
						-	-	-	-	-	134	
25	25	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5 329,00	-	5 329	-	5 329	-	5 755
						-	-	-	-	-	426	
26	26	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00	-	536	-	536	-	579
						-	-	-	-	-	43	
27	27	247-215-0116	Комплект шин N PE /прим/	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404
						-	-	-	-	-	178	
28	28	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	10 292,11	142,17	10 292	142	4 176	4 338	15 800
						5 974,29	50,81	5 974	51	-	1 170	
29	29	247-208-2407	Пускатель электромагнитный ПМ12 -010-250 3Р, 250В 2NC+4NO	1 шт.	1	38 106,00	-	38 106	-	38 106	-	41 154
						-	-	-	-	-	3 048	

30	30	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	7 009,99	27,58	7 010	28	2 862	2 966	10 774
						4 120,20	-	4 120	-	-	798	
31	31	247-209-0102	Пост кнопочный АРВВ-22N	1 шт.	1	2 546,00	-	2 546	-	2 546	-	2 750
						-	-	-	-	-	204	
0.2 Светильники												
32	32	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	38	1 193,61	12,43	45 357	472	2 081	30 961	82 423
						1 126,42	5,22	42 804	198	-	6 105	
33	33	247-102-0157	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ARS/S UNI LED 600, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	24	32 302,00	-	775 248	-	775 248	-	837 268
						-	-	-	-	-	62 020	
34	34	247-102-0178	Светильник офисный для светодиодных ламп типа RKL LED29 4000K , мощностью 20 Вт, IP40	1 шт.	12	18 523,00	-	222 276	-	222 276	-	240 058
						-	-	-	-	-	17 782	
35	35	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LED 18, мощностью 18 Вт, IP62	1 шт.	2	11 068,00	-	22 136	-	22 136	-	23 907
						-	-	-	-	-	1 771	
36	36	247-102-0182	Переносной светильник УП-1Р, 10 м	1 шт.	1	8 300,00	-	8 300	-	8 300	-	8 964
						-	-	-	-	-	664	

37	37	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	4 227,94	-	12 684	-	134	7 656	21 967
						4 183,42	-	12 550	-	-	1 627	
38	38	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	3	2 688,00	-	8 064	-	8 064	-	8 709
						-	-	-	-	-	645	
0.3 Электроустановочные изделия												
39	39	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	56	454,40	0,49	25 446	27	2 471	16 532	45 336
						409,79	0,24	22 948	13	-	3 358	
40	40	247-212-0701	Выключатель скрытой установки , одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	16	823,00	-	13 168	-	13 168	-	14 221
						-	-	-	-	-	1 053	
41	41	247-212-0702	Выключатель скрытой установки , двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	8	1 016,00	-	8 128	-	8 128	-	8 778
						-	-	-	-	-	650	
42	42	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	32	500,00	-	16 000	-	16 000	-	17 280
						-	-	-	-	-	1 280	
43	43	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	70	112,00	-	7 840	-	7 840	-	8 467

						-	-	-	-	-	627	
44	44	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72%	шт.	1	2 846,84	120,02	2 847	120	155	1 889	5 115
						2 572,07	52,20	2 572	52	-	379	
45	45	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	16 377,00	-	16 377	-	16 377	-	17 687
						-	-	-	-	-	1 310	
0.4 Кабельная продукция												
46	46	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	939	332,20	2,08	311 936	1 953	46 189	189 992	542 082
						280,93	0,09	263 793	85	-	40 154	
47	47	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02856	249 386,00	-	7 122	-	7 122	-	7 692
						-	-	-	-	-	570	
48	48	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,35088	372 858,00	-	130 828	-	130 828	-	141 294
						-	-	-	-	-	10 466	
49	49	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,539	574 495,00	-	309 653	-	309 653	-	334 425

						-	-	-	-	-	24 772	
50	50	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02244	610 821,00	-	13 707	-	13 707	-	14 804
						-	-	-	-	-	1 097	
51	51	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,00204	1 496 269,00	-	3 052	-	3 052	-	3 296
						-	-	-	-	-	244	
52	52	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,004	3 620 918,00	-	14 484	-	14 484	-	15 643
						-	-	-	-	-	1 159	
0.5 Материалы												
53	53	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	6	65,00	-	390	-	390	-	421
						-	-	-	-	-	31	
54	54	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	561	44,00	-	24 684	-	24 684	-	26 659
						-	-	-	-	-	1 975	

55	55	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	372	31,00	-	11 532	-	11 532	-	12 455
						-	-	-	-	-	923	
0.6 Заземление и молниезащита												
56	56	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж НР=72%	шт.	8	4 915,49	213,31	39 324	1 706	26 276	8 575	51 731
						1 417,65	71,12	11 341	569	-	3 832	
57	57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	77	1 078,20	35,65	83 021	2 745	52 207	20 915	112 251
						364,54	12,70	28 070	978	-	8 315	
58	58	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	28	783,44	28,77	21 936	806	12 058	6 727	30 956
						324,04	9,65	9 073	270	-	2 293	
59	59	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 1000 мм	1 шт.	1	19 209,00	-	19 209	-	19 209	-	20 746
						-	-	-	-	-	1 537	

Итого	4 699 128
- зарплата рабочих-строителей, тенге	474 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 037 823

- оборудование, тенге	1 603 932
- накладные расходы, тенге	343 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	229 272

ЛС 02-01-06 Пожарная сигнализация

1	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	84 826,97	2,09	254 481	6	2 103	153 947	441 102
						84 124,02	-	252 372	-	-	32 674	
2	2	291-001-0201 (ПЛ)	Блок упровления и контроля С2000-М	1 шт	1	104 919,64	-	104 920	-	104 920	-	113 314
						-	-	-	-	-	8 394	
3	3	291-020-1400 (ПЛ)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	1 шт	1	26 855,36	-	26 855	-	26 855	-	29 003
						-	-	-	-	-	2 148	
4	4	291-020-1402 (ПЛ)	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	1 шт	1	42 098,21	-	42 098	-	42 098	-	45 466
						-	-	-	-	-	3 368	
5	5	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	27 537,09	3 078,55	27 537	3 079	1 954	14 289	45 172
						22 504,14	920,35	22 504	920	-	3 346	
6	6	291-001-0202 (ПЛ)	Преобразователь С2000-Ethernet	1 шт	1	42 934,82	-	42 935	-	42 935	-	46 370
						-	-	-	-	-	3 435	

7	7	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98%	шт.	1	2 822,91	41,39	2 823	41	14	2 729	5 996
						2 767,12	17,90	2 767	18	-	444	
8	8	291-050-2010 (ПЛ)	Шкаф пожарный с резирвированным источником питания для монтажа пожарной автоматики ШПС-24	1 шт	1	132 589,29	-	132 589	-	132 589	-	143 196
						-	-	-	-	-	10 607	
9	9	291-020-1408 (ПЛ)	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	1 шт	2	7 830,36	-	15 661	-	15 661	-	16 914
						-	-	-	-	-	1 253	
10	10	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	10	5 461,60	2,49	54 616	25	658	32 899	94 516
						5 393,32	-	53 933	-	-	7 001	
11	11	291-001-0255 (ПЛ)	Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34А-01-02	1 шт	11	17 043,75	-	187 481	-	187 481	-	202 479
						-	-	-	-	-	14 999	
12	12	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	2 134,26	0,78	4 269	2	84	2 552	7 367
						2 091,71	-	4 183	-	-	546	
13	13	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	3	1 931,00	-	5 793	-	5 793	-	6 256
						-	-	-	-	-	463	

14	14	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	4 227,94	-	12 684	-	134	7 656	21 967
						4 183,42	-	12 550	-	-	1 627	
15	15	248-304-0220	Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Шығу-выход", БЛИК-ЗС-24	1 шт.	3	2 341,00	-	7 023	-	7 023	-	7 585
						-	-	-	-	-	562	
16	16	248-306-0101	Коробка соединительная пластмассовая КК-8	1 шт.	15	203,00	-	3 045	-	3 045	-	3 289
						-	-	-	-	-	244	
17	17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	150	450,20	183,73	67 530	27 560	8 595	30 403	105 768
						209,17	72,34	31 376	10 851	-	7 835	
18	18	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	5	935,62	498,35	4 678	2 492	722	1 848	7 048
						292,84	220,31	1 464	1 102	-	522	
19	19	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0051	565 948,00	-	2 886	-	2 886	-	3 117
						-	-	-	-	-	231	

20	20	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	1 км	0,102	145 814,00	-	14 873	-	14 873	-	16 063
						-	-	-	-	-	1 190	
21	21	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1	1 км	0,051	266 097,00	-	13 571	-	13 571	-	14 657
						-	-	-	-	-	1 086	
22	22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	150	529,88	18,23	79 482	2 735	9 915	48 724	138 463
						445,55	5,59	66 833	839	-	10 257	
23	23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	153	26,00	-	3 978	-	3 978	-	4 296
						-	-	-	-	-	318	

Итого	1 519 404
- зарплата рабочих-строителей, тенге	447 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	627 888
- накладные расходы, тенге	295 047
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 549

ЛС 06-01-02 Пожарный резервуар-емкость для воды 3 м3 (Добавляемые работы), ТР №1

4	18	244-204-0501	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1200, длина 2500, объем 3 м3	1 шт.	1	4 417 522,00	-	4 417 522	-	4 417 522	-	4 770 924
						-	-	-	-	-	353 402	

Итого	4 770 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 728 141
- сметная прибыль (8 %), тенге	378 251

ЛС 07-01-01Благоустройство. (Добавленные работы), ТР №1

1	2	8601-0602-0404	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м НР=91%	секция	79	176 704,00	636,00	13 959 616	50 244	11 540 083	2 170 215	17 420 217
						29 991,00	197,00	2 369 289	15 563	-	1 290 386	

Итого	17 420 217
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 369 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 563
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 540 083
- накладные расходы, тенге	2 170 215
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 290 386

Всего	37 839 912

в т.ч. Оборудование	1 603 932
Временные здания и сооружения (1,5%)	543 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	478 134
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	212 125
Непредвиденные работы и затраты (2%)	745 153
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	39 818 864
Итого по акту в текущих ценах К=1,079	42 964 554
Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95	40 816 326,53
НДС	4 897 959,18
Итого	45 714 285,71
Аванс (30%)	13 714 285,71
К оплате	32 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя

_____ Тойкенов С.Е.

Технический надзор

ТОО "КВК Строй Групп"

Эксперт

_____ Жанекенов Б.У.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

_____ Жуматаев Б.С.

Авторский надзор

Эксперт ТОО "Восток Массив Проект"

_____ Тсупкалиев К.Д.