Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 30/1 от 28.06.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 476 039	9 493 163	8 476 039	9 493 163	8 476 039	9 493 163
	Итого	8 476 039	9 493 163	8 476 039	9 493 163	8 476 039	9 493 163

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 30/1 от 28.06.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕртикальная планировка									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25404,5	6,86	6,86	174373	174373	--	34243	225305
		НР - 72%, СП - 8%			--	1,87	--	47560		16689	
		ЗАВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА									
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5817,1	166,52	159,04	968684	925162	382	214807	1278170
		НР - 72%, СП - 8%			7,42	43,87	43140	255203		94679	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9598,215	210,00	--	2015625	--		--	2176875
		СП - 8%			--	--	--	--		161250	
4	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	5817,1	166,47	163,93	968360	953585	--	207849	1270306
		НР - 72%, СП - 8%			2,54	47,09	14775	273903		94097	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5817,1	76,17	76,17	443088	443088	--	122335	610657
		НР - 72%, СП - 8%			--	29,21	--	169910		45234	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5817,1	36,29	36,29	211110	211110	--	45387	277017
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,84	--	63038		20520	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5817,1	80,97	69,41	471028	403740	12216	107305	624599
		НР - 72%, СП - 8%			9,47	16,15	55072	93962		46267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА									
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1731	42,65	42,65	73821	73821	--	19401	100680
		НР - 72% СП - 8%			--	15,57	--	26946		7458	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1731	39,48	39,48	68345	68345	--	17962	93211
		НР - 72% СП - 8%			--	14,41	--	24947		6905	
		ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА- обратное перемещение									
10	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1731	42,65	42,65	73821	73821	--	19401	100680
		НР - 72% СП - 8%			--	15,57	--	26946		7458	
11	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1731	39,48	39,48	68345	68345	--	17962	93211
		НР - 72% СП - 8%			--	14,41	--	24947		6905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6850711					
		РАЗДЕЛ 2 Покрытия									
12	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1543,1	169,22	162,51	261123	250767	--	62823	349862
		НР - 72% СП - 8%			5,71	49,83	10356	76897		25916	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1543,1	76,17	76,17	117538	117538	--	32452	161989
		НР - 72% СП - 8%			--	29,21	--	45072		11999	
		ТИП 1 - 1295,02 м2									
14	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1295,02	604,58	222,33	782939	287928	442593	138815	995494
		НР - 108% СП - 8%			40,48	58,77	52418	76114		73740	
15	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1295,02	41,44	12,88	53666	16685	36164	5936	64370
		НР - 108% СП - 8%			0,63	3,61	817	4680		4768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1571715					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8 422 426					

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**8 422 426**					
в том числе оборудование	Тенге			-					
в том числе СМР	Тенге			**8 422 426**					
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		0,9%	75 802					
Итого с временными	Тенге			**8 498 228**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%	Тенге		1,80%	152 968					
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			593 601					
Итого с дополнительными затратами	Тенге			**8 651 196**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	173 024					
Итого СМР	Тенге			**8 824 220**					
Итого оборудование	Тенге			-					

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге			**9 417 821**					
Итого в текущих ценах			Тенге		1	9 417 821					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90			Тенге		0,900	**8 476 039**					
НДС			Тенге		12%	1 017 125					
Итого к оплате			**Тенге**			**9 493 163**					

Субподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

_____ Оспанова Ж.Б.

Генподрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Рашев А.А.