Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"02" 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48 .
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Саржегитова О.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области.(Сети электроснабжения)*** *наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», в лице руководителя Садуакасова Ш.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Астанатехстройэксперт» № 13003021, от 08.02.2013г.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***приказом об утверждений проектно-сметной документации ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», № 176 от 10.07.2017г***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Распределительный пункт РПК-2Т-2х1000 кВА	шт	1		1	
Протяженность КЛ-10 кВ	км	3,798		3,798	
ТП-25-10/0,4 кВ	компл.	1		1	
ТП-2х100-10/0,4 кВ	компл.	1		1	
ТП-2х160-10/0,4 кВ	компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	60	общая	жилая	60	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Строительство РПК-2Т 2х1000 кВА, с двумя***

трансформаторами S=2*1000кВА.Точка подключения –РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ. Строительство трансформаторных подстанций 2х100-10/0,4 кВ-1 компл,2х160-10/0,4 кВ-1 компл.ТП-25-10/0,4 кВ-1 компл. Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ общая протяженностью-3,798 метров,кабель марки АПвПу 1х240/50-8,494 км, ААБЛг-10кВ 3х95 -0,674км, ААБЛг-10кВ-3х120-1,226 км,АПвВ 3х120/25-2,218 км,АВБбШв 3х95-1,364 км.Кабельная линия 0,4кВ общая протяженность 0,05 км,кабель марки АВБбШв4х35-1,655км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию итехнологическому

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***апрель* 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2;**

фактически, месяц:**41;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

СОГЛАСОВАНО
ФИЛИАЛ "КОКШЕТАУТРАНСТЕЛЕКОМ"
подпись Ф.И.О.

АО «Транстелеком» Домматов М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Шингалиев Е.К

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Кокшетау Энерго» Ибрагимов В.А. 01.11.2021

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «ЭРСУ Газстройсервис» Ахмедин Е.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» 22.09.21

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Садуакасов Ш.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениемвыдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области.(Сети электроснабжения)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата