Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 26-28-23**	**050140000903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №37 от 02.04.24г.

Номер документа	Дата составления
8	**29.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Камегорск,ВКО			работа	1	5 827 000,00	5 827 000,00	624 321,43
				Итого	1	x	5 827 000,00	624 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Каменогорск, ВКО"

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№37	02.04.2024г.	Республикански й бюджет Областной бюджет	029.011.431 029.028.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	5 827 000	5 202 678,57	5 202 678,57	5 202 678,57			2 028 500,00		624 321,43	5 827 000

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ Шерубаев Р.Н.

Авторский надзор
ТОО "РОСИБ"

Инженер-конструктор _____ Ерлан Н.Е.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23
БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Каменогорск, ВКО»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 02.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от " 29 " **апреля** **2024 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозпитьевой противопожарный В1										
1	1101-0102-0323 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	329,3145		494,12	467,43	162721	153932	615	34288	212770
						24,82	119,79	8174	39449		15761	
2	1101-0205-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	20,6960415		10735,68	--	222186	--	--	159974	412733
						10735,68	--	222186	--		30573	
5	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/21/	т·км	24064,9039		45,00	--	1082921	--		--	1169555
						--	--	--	--		86634	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	8,9013		7818,71	309,01	69597	2751	48115	19372	96087
						2104,30	94,00	18731	837		7117	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1		742631,59	322731,81	74263	32273	--	52542	136950
						419899,78	110829,53	41990	11083		10144	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	101		2466,00	--	249066	--	249066	--	268991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19925	
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,285	38941,24	16598,58	283687	120921	11968	203878	526570
					20699,80	7568,92	150798	55140		39005	
51	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок/упор см.лист НВК.СО-2 поз.31/	$м^3$	1,3	24199,00	--	31459	--	31459	--	33976
					--	--	--	--		2517	
53	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	48358,00	--	241790	--	241790	--	261133
					--	--	--	--		19343	
54	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	29190,00	--	145950	--	145950	--	157626
					--	--	--	--		11676	
55	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	14	29190,00	--	408660	--	408660	--	441353
					--	--	--	--		32693	
56	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	32746,00	--	163730	--	163730	--	176828
					--	--	--	--		13098	
57	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	16	32746,00	--	523936	--	523936	--	565851
					--	--	--	--		41915	
58	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	40642,00	--	203210	--	203210	--	219467
					--	--	--	--		16257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3863176	309877	2028499	470054	4679890
							441879	106509	--	346658	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3863176				
	Материалы		Тенге				60699				
	Всего заработная плата		Тенге					548388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1967801				
	Транспортные расходы		Тенге				1082921				
		Накладные расходы	Тенге				470054				
		Сметная прибыль	Тенге				346658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4679888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					548388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4679888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					548388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4679888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				441879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					309877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106509			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2028500		
		- Перевозка грузов	Тенге				1082921				
		- Накладные расходы	Тенге							470054	
		- Сметная прибыль	Тенге							346658	

Временные здания и сооружения 1,3% 60 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажных работ (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		1,75%			82 963				
		Итого					4 823 689				
		Непредвиденные работы и затраты		2%			**96 474**				
		Всего по акту					**4 920 163**				
		Итого в текущих ценах 2023 года		1,079			**5 308 856**				
		С учетом понижающего коэффициента		0,98			**5 202 678,57**				
		НДС		12%			624 321,43				
		Итого					**5 827 000**				

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

Заместитель руководителя _____ Шерубаев Р.Н.

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Эксперт Технического надзора _____ Каримов Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "РОСИБ"

Инженер-конструктор _____ Ерлан Н.Е.