Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 26-28-23**	**050140000903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №37 от 02.04.24г.,доп. соглашение №1 от 18.09.2024

Номер документа	Дата составления
51	**30.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Камегорск,ВКО			работа	1	120 802 809,00	120 802 809,00	12 943 158,11
				Итого	1	x	120 802 809,00	12 943 158,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы народов г. Усть-Каменогорска, ВКО.Корректировка

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№37 доп.соглашение № 1	02.04.2024г. 18.09.2024г.	Республиканский бюджет Областной бюджет	029.011.431 029.028.431	ТОО "Alyans XXI "	17		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	231 340 250,00	107 859 650,89	107 859 650,89	107 859 650,89			13 625 522,00		12 943 158,11	120 802 809,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ Шерубаев Р.Н.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022 "

Директор _____ Сейілқұмарұлы Е.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заказ 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23
БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы народов г. Усть-Каменогорска, ВКО.Корректировка

Договор подряда (контракт) №37 от 02.04.2024г., доп.соглашение № 1 от 18.09.2024г.

Акт выполненных работ № 3 за сентябрь 2024 года

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

30.09.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
1	**1**	**1101-0205-0904 Кклим = 1,12**	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**978**	**54703**	**53 499 534**
2	**2**	**1101-0206-0501 Кклим = 1,12**	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**	**м3 грунта**	**983,4409**	**11106**	**10 922 095**
3	**3**	**412-102-0101 Коб=1,6**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**1228,8**	**281**	**345 293**
4	**4**	**1101-0205-0304 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.179:К1трр=1,2;**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**38**	**24406**	**927 428**
5	**5**	**1101-0102-0319 Кклим = 1,12**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**699**	**268**	**187 332**
6	**6**	**412-102-0101 Коб=1,6**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**1118,4**	**281**	**314 270**
7	**7**	**1101-0104-0401 Кклим = 1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1619**	**87**	**140 853**

8	8	1101-0104-0403 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1488	118	175 584
9	9	1101-0205-0501 Кклим = 1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	692	4038	2 794 296
10	10	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	699	695	485 805
11	11	1101-0201-0502 Кклим = 1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	641	829	531 389
12	12	1123-0101-0101 Кклим = 1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	48	11691	561 168
13	13	1122-0501-0401 Кклим = 1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,52749	1579133	832 977
14	14	241-201-0413 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	1 м	532,7649	2658	1 416 089
15	15	1122-0501-0422 Кклим = 1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2211	1496091	330 786
16	16	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	223,311	163	36 400
17	17	1122-0901-0103 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	10016	230 368
18	18	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 100	1 шт.	23	194319	4 469 337
19	19	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	1 шт.	23	15244	350 612
20	20	1122-0901-0101 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6078	12 156
21	21	242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 50	1 шт.	2	115878	231 756
22	22	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	1 шт.	2	9170	18 340
23	23	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	34	4864	165 376
24	24	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	5459	185 606
25	25	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	34	1859	63 206
26	26	1122-0801-0105 Кклим = 1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,395	4542530	1 794 299
27	27	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	6	207562	1 245 372
28	28	241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	2	94320	188 640
29	29	1122-1001-0103 Кклим = 1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8	13270	106 160
30	30	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	1 шт.	1	71879	71 879
31	31	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	1 шт.	5	75183	375 915
32	32	244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	1 шт.	2	80268	160 536

33	33	1122-1001-0101 Кклим = 1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	11179	22 358
34	34	242-402-0101-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50, типа AV	1 шт.	2	55749	111 498
35	35	1134-0201-0804 Кклим = 1,12	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	8	3311	26 488
36	36	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	1 шт.	8	7453	59 624
37	37	1122-0801-0101 Кклим = 1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,133	589412	78 392
38	38	241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	5	153769	768 845
39	39	1122-0801-0105 Кклим = 1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0176	4542530	79 949
40	40	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114х3,6-60х2,7 мм	1 шт.	4	6023	24 092
41	41	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	3324	3 324
42	42	1129-0174-0102 Кклим = 1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	85	5421	460 785
43	43	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	1 м	25,5	2928	74 664
44	44	1129-0174-0101 Кклим = 1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка(прим)	гильза	33	5042	166 386
45	45	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	9,9	605	5 990
46	46	1122-0901-0101 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6078	12 156
47	47	242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2	8933	17 866
48	48	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2415	4 830
49	49	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	1 шт.	2	5129	10 258
50	50	1308-0201-0405 Кклим = 1,09	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1698,59	25	42 465
51	51	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	1698,59	125	212 324
52	52	1122-1301-0101 Кклим = 1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,8	87937	1 741 153
53	53	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	56808	227 232
54	55	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	10	39953	399 530
55	56	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	4	47225	188 900

56	57	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	53	9109	482 777
57	58	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	9	5297	47 673
58	59	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	38	13535	514 330
59	60	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,76369	1142034	872 160
60	61	1107-0107-0103 Кклим = 1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,28757931	1526445	1 965 419

Всего	**91 792 322**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	8 077 724
Итого с общеплощадочными затратами	**99 870 046**
Сметная прибыль (5%)	4 993 502
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 996 101**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**107 859 650,89**
НДС (12%)	12 943 158,11
Всего по акту	**120 802 809,00**

Подрядчик:

ТОО

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:

Государственное

Заместитель руководителя _____ Шерубаев Р.Н.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Сейілқұмарұлы Е.