Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 26-28-23 — 050140000903

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 — 020540000457

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №37 от 02.04.24г.,доп. соглашение №1 от 18.09.2024

Номер документа	Дата составления
55	20.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Камегорск,ВКО			работа	1	6 595 393,00	6 595 393,00	706 649,25
				Итого	1	x	6 595 393,00	706 649,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 20.12.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы народов г. Усть-Каменогорска, ВКО.Корректировка

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№37 доп.соглашение № 1	02.04.2024г. 18.09.2024г.	Республиканский бюджет Областной бюджет	029.011.431 029.028.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 4	237 935 643,00	5 888 743,75	5 888 743,75	5 888 743,75			5 679 945,00		706 649,25	6 595 393,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Фурпалиев Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ Шерубаев Р.Н.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Сейілқұмарұлы Е.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заказ 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23
БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы народов г. Усть-Каменогорска, ВКО.Корректировка

Договор подряда (контракт) №37 от 02.04.2024г., доп.соглашение № 1 от 18.09.2024г.

Акт выполненных работ № 4 за декабрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

20.12.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
			Локальная смета № 6-01-00-01				4 982 677
1	61	1107-0107-0103 Кклим = 1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02942069	1526445	44 909
2	62	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,35	36956	752 055
3	63	1122-0501-0411 Кклим = 1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0212	34799816	737 756
4	64	244-301-0205	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°С	1 шт.	34	58478	1 988 252
5	65	1116-0603-0101 Кклим = 1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	34	2005	68 170
6	66	241-215-0226	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	1 шт.	34	1248	42 432
7	67	241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	1 шт.	34	308	10 472

8	68	1122-1101-0103 Кклим = 1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	28112	56 224
9	69	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	5459	60 049
10	70	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90°-175°ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	11	2720	29 920
11	71	1122-0701-0103 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,43749	304192	437 273
12	72	1122-0701-0101 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2211	294352	65 081
13	73	1116-1101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	221,1	410	90 651
14	74	1116-1101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1437,49	417	599 433
			Исключить из акта №3				-213 959
15	12	1123-0101-0101 Кклим = 1,12 Коб =-1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	-3,2	11691	-37 411
16	13	1122-0501-0401 Кклим = 1,12 Коб =-1	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	-0,04	1579133	-63 165
17	14	241-201-0413 Коб=-1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	1 м	-40,4	2658	-107 383
18	50	1308-0201-0405 Кклим = 1,09 Коб =-1	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	-40	25	-1 000
19	51	249-101-0601 Коб=-1	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	-40	125	-5 000
			Локальная смета № 6-01-00-01д				242 807
20	1	1101-0205-0904 Кклим = 1,12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2,92068	54703	159 770
21	2	1122-0501-0422 Кклим = 1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	1496091	74 805
22	3	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	50,5	163	8 232
Всего							**5 011 525**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							441 014

Итого с общеплощадочными затратами	**5 452 540**
Сметная прибыль (5%)	272 627
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**163 576**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**5 888 743,75**
НДС (12%)	706 649,25
Всего по акту	**6 595 393,00**

Подрядчик:

ТОО

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:

Государственное

Заместитель руководителя _____ Шерубаев Р.Н.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Сейілқұмарұлы Е.