Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

Объект: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		59	20.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации	69 150 930,46	61 741 902,20							7 409 028,26	69 150 930,46
Удержание аванса 30%		18 522 570,66							2 222 708,48	20 745 279,14
5 % на сдачу объекта		3 087 095,11							370 451,41	3 457 546,52
ИТОГО К ОПЛАТЕ		40 132 236,43							4 815 868,37	44 948 104,80

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

И.о руководителя_____ Гулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"
БИН 080640009356
Директор_____ Есенов М.Ж.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____ Букенов Ж.Б.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Наружние сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 24.10.2023 года

(по локальной смете 02-01-01 на Наружные сети водоснабжения-НВ)

Основание: ПСД-2020-43-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Землянные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	14996,25	251,64	251,64	3 773 656	3 773 656	-	729 034	4 862 905	Казахстан
						-	67,52	-	1 012 547	-	360 215		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	449,88	3 944,96	-	1 774 759	-	-	1 277 826	3 296 792	Казахстан
						3 944,96	-	1 774 759	-	-	244 207		
3	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1027,6	1 562,13	-	1 605 245	-	-	1 155 776	2 981 903	
						1 562,13	-	1 605 245	-	-	220 882		
4	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	12386,25	52,28	52,28	647 553	647 553	-	162 755	875 133	Казахстан
						-	18,25	-	226 049	-	64 825		
5	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	12386,25	304,32	137,15	3 769 384	1 698 774	-	2 109 131	6 348 796	
						167,17	69,33	2 070 609	858 739	-	470 281		
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод													
6	10	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,056	694 952,60	297 508,17	38 917	16 660	-	27 980	72 249	Казахстан
						397 444,43	107 241,75	22 257	6 006	-	5 352		
7	11	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	1 м	56	652,00	-	36 512	-	36 512	-	39 433	
						-	-	-	-	-	2 921		
8	12	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,637	731 585,24	318 730,75	466 020	203 031	-	329 082	858 710	
						412 854,49	108 976,28	262 988	69 418	-	63 608		

9	13	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	637	2 014,00	-	1 282 918	-	1 282 918	-	1 385 551	Казахстан
						-	-	-	-	-	102 633		
10	14	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,242	874 112,45	405 571,63	1 085 648	503 720	-	732 825	1 963 951	
						468 540,82	127 454,86	581 928	158 299	-	145 478		
11	15	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	1 м	1242	4 230,00	-	5 253 660	-	5 253 660	-	5 673 953	
						-	-	-	-	-	420 293		
2.1 Колодцы													
12	81	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,059	43 483,58	16 154,49	524 368	194 807	84 131	331 814	924 677	
						20 352,48	7 441,33	245 431	89 735	-	68 495		
13	82	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	10	29 271,00	-	292 710	-	292 710	-	316 127	
						-	-	-	-	-	23 417		
14	83	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	52 746,00	-	52 746	-	52 746	-	56 966	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 220		
15	85	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	30	24 313,00	-	729 390	-	729 390	-	787 741	
						-	-	-	-	-	58 351		
16	87	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	3	36 614,00	-	109 842	-	109 842	-	118 629	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 787		

17	88	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	71 598,00	-	71 598	-	71 598	-	77 326	
						-	-	-	-	-	5 728		
18	89	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	10	34 308,00	-	343 080	-	343 080	-	370 526	
						-	-	-	-	-	27 446		
19	90	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	11	15 585,00	-	171 435	-	171 435	-	185 150	
						-	-	-	-	-	13 715		
20	92	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	11	8 101,00	-	89 111	-	89 111	-	96 240	
						-	-	-	-	-	7 129		
21	93	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,06	60 107,59	3 905,40	3 606	234	2 623	750	4 704	
						12 488,34	950,75	749	57	-	348		
22	94	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	9	10 048,00	-	90 432	-	90 432	-	97 667	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 235		
23	95	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	2	12 780,00	-	25 560	-	25 560	-	27 605	
						-	-	-	-	-	2 045		
24	96	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,321	1 074 856,00	-	345 029	-	345 029	-	372 631	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 602		

Итого	**31 795 365**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 563 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 038 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 420 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 980 777

- накладные расходы, тенге	6 856 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 355 213
Всего	**31 795 365**
Временные здания и сооружения (2,6%)	826 679
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**652 441**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**33 274 485**
понижающий коэффициент 0,95	**31 610 760,75**
НДС	3 793 291,29
Итого	**35 404 052,04**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора ТОО"Технологиялык кемек курылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "ПСД СтройПроект "
ГСЛ № 16004579 от 11.03.2016 г РК

Эксперт_____Серикбаев А.Д.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Бурение двух эксплуатационных скважин в селе Каратай. Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 24.10.2023 года

(по локальной смете 06-01-01 на Бурение двух эксплуатационных скважин)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы д.190 мм НР=85%	м бурения	32,8	5 587,88	3 613,91	183 282	118 536	3 780	92 218	297 540	Казахстан
						1 858,72	1 448,97	60 966	47 526	-	22 040		

2	2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы д.190 мм НР=85%	м бурения	27,2	9 800,56	6 231,04	266 575	169 484	4 928	136 921	435 776	
						3 388,35	2 533,85	92 163	68 921	-	32 280		
3	3	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы -320 мм НР=85% т.ч.п.3.6:К1мат=1,4; т.ч.п.3.6:К2трр=1,4;К2трм=1,4;К2экс=1,4;	м бурения	20,8	7 238,71	4 671,91	150 565	97 176	2 940	75 196	243 822	Казахстан
						2 425,46	1 827,68	50 450	38 016	-	18 061		
4	4	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы, диаметром 320мм НР=85% т.ч.п.3.6:К1трр=1,4;К1трм=1,4;К1экс=1,4; т.ч.п.3.6:К2мат=1,4;	м бурения	13,2	12 533,35	7 989,67	165 440	105 464	2 875	84 231	269 645	
						4 325,89	3 181,32	57 102	41 993	-	19 974		
5	5	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, д.273мм НР=85%	м закрепленной скважины	34	3 123,40	1 525,13	106 196	51 854	825	59 508	178 960	
						1 574,01	485,10	53 516	16 493	-	13 256		

6	6	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85%	колонна	4	772 006,48	410 194,96	3 088 026	1 640 780	-	1 792 035	5 270 466	Казахстан
						361 811,52	165 257,56	1 447 246	661 030	-	390 405		
7	7	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (расширение ствола д. 244 мм) НР=85% т.ч.п.3.4:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1; : т.ч.п.3.4:К3мат=1,1;	м бурения	12	5 687,55	3 670,79	68 251	44 049	1 333	34 087	110 525	
						1 905,71	1 436,06	22 869	17 233	-	8 187		
8	8	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (расширение ствола д.244 мм) НР=85% т.ч.п.3.4:К1мат=1,1; т.ч.п.3.4:К2трр=1,1;К2трм=1,1;К2экс=1,1;	м бурения	14	9 847,62	6 277,59	137 867	87 886	2 396	70 193	224 705	
						3 398,92	2 499,63	47 585	34 995	-	16 645		
9	9	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,29	606 766,60	182 032,71	175 962	52 789	3 788	90 338	287 604	

						411 670,56	39 797,86	119 384	11 541	-	21 304		
10	10	1104-0401-0204	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения НР=85%	м труб	61	2 503,52	981,47	152 715	59 870	4 241	101 624	274 686	
						1 452,53	507,44	88 604	30 954	-	20 347		
11	11	241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	1 м	63	22 439,00	-	1 413 657	-	1 413 657	-	1 526 750	Казахстан
						-	-	-	-	-	113 093		
12	12	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания- деглинизация НР=85%	сутки откачки	10	590 534,11	418 734,96	5 905 341	4 187 350	-	2 746 032	9 343 483	
						171 799,15	151 263,37	1 717 992	1 512 634	-	692 110		
13	13	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85%	сутки откачки	6	590 534,11	418 734,96	3 543 205	2 512 410	-	1 647 619	5 606 090	Казахстан
						171 799,15	151 263,37	1 030 795	907 580	-	415 266		
14	14	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР=85%	сутки откачки	10	253 132,32	129 323,04	2 531 323	1 293 230	-	1 414 170	4 261 132	
						123 809,28	42 563,58	1 238 093	425 636	-	315 639		
15	15	1104-0701-0101	Оголовок. Устройство НР=85%	колодец	2	12 817,87	842,83	25 636	1 686	2 447	18 958	48 162	

						10 751,79	399,89	21 504	800	-	3 568		
16	16	241-108-0235	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х7,0 мм	1 м	35	25 607,00	-	896 245	-	896 245	-	967 945	
						-	-	-	-	-	71 700		
17	17	261-403-0103	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	1 шт.	2	205 170,00	-	410 340	-	410 340	-	443 167	
						-	-	-	-	-	32 827		
18	18	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	1 шт.	1	273 341,00	-	273 341	-	273 341	-	295 208	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 867		
19	19	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	27	340,60	340,60	9 196	9 196	-	1 840	11 919	
						-	94,68	-	2 556	-	883		
20	20	1101-0205-1102	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые НР=72%	м2 креплений	38	1 549,97	46,48	58 899	1 766	36 595	15 423	80 268	Казахстан
						540,47	23,24	20 538	883	-	5 946		
21	21	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	27	66,99	66,99	1 809	1 809	-	447	2 436	
						-	23,01	-	621	-	180		

22	22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	6	3 287,47	-	19 725	-	-	14 202	36 641	
						3 287,47	-	19 725	-	-	2 714		
23	23	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	70	36,00	-	2 520	-	2 520	-	2 722	Казахстан
						-	-	-	-	-	202		
24	24	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	100	231,00	-	23 100	-	-	-	24 948	
						-	-	-	-	-	1 848		
25	25	211-102-0102	Глина бентонитовая	1 т	4	5 770,00	-	23 080	-	23 080	-	24 926	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 846		
26	26	216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	1 т	1,25	27 835,00	-	34 794	-	34 794	-	37 578	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 784		

Итого	**30 307 104**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 088 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 435 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 819 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 120 125
- накладные расходы, тенге	8 395 042
перевозка грузов, тенге	23 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 244 972
Всего	**30 307 104**
Временные здания и сооружения (2,6%)	787 985
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**621 902**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**31 716 991**

понижающий коэффициент 0,95	**30 131 141,45**
НДС	3 615 736,97
Итого	**33 746 878,42**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора, ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "ПСД СтройПроект "
ГСЛ № 16004579 от 11.03.2016 г РК

Эксперт_____Серикбаев А.Д.