Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

Объект: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	20.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации	170 277 614,52	90 291 682,20							10 835 001,86	101 126 684,06
Удержание аванса 30%		27 087 504,66							3 250 500,56	30 338 005,22
5 % на сдачу объекта		4 514 584,10							541 750,09	5 056 334,19
ИТОГО К ОПЛАТЕ		58 689 593,44							7 042 751,21	65 732 344,65

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

И.о руководителя _____ Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.

ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

БИН 080640009356

Директор _____ Есенов М.Ж.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Наружние сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 26.10.2023 года

(по локальной смете 02-01-01 Наружные сети водоснабжения-НВ)

Основание: ПСД-2020-43-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Землянные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	52451,53	251,64	251,64	13 198 903	13 198 903	-	2 549 899	17 008 706	Казахстан
						-	67,52	-	3 541 527	-	1 259 904		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	1573,54	3 944,96	-	6 207 552	-	-	4 469 437	11 531 148	
						3 944,96	-	6 207 552	-	-	854 159		
3	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3338,16	1 562,13	-	5 214 640	-	-	3 754 541	9 686 715	
						1 562,13	-	5 214 640	-	-	717 534		
4	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	40236,75	52,28	52,28	2 103 577	2 103 577	-	528 711	2 842 871	Казахстан
						-	18,25	-	734 321	-	210 583		
5	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	40236,75	304,32	137,15	12 244 848	5 518 470	-	6 851 514	20 624 071	
						167,17	69,33	6 726 377	2 789 614	-	1 527 709		
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод													
6	12	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	4,104	731 585,24	318 730,75	3 002 426	1 308 071	-	2 120 178	5 532 412	
						412 854,49	108 976,28	1 694 355	447 239	-	409 808		
7	13	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	4104	2 014,00	-	8 265 456	-	8 265 456	-	8 926 692	
						-	-	-	-	-	661 236		
2.1 Колодцы													

8	81	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	101,285	43 483,58	16 154,49	4 404 234	1 636 208	706 626	2 786 945	7 766 473	
						20 352,48	7 441,33	2 061 401	753 695	-	575 294		
9	82	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	37	29 271,00	-	1 083 027	-	1 083 027	-	1 169 669	Казахстан
						-	-	-	-	-	86 642		
10	83	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	4	52 746,00	-	210 984	-	210 984	-	227 863	
						-	-	-	-	-	16 879		
11	85	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	28	24 313,00	-	680 764	-	680 764	-	735 225	
						-	-	-	-	-	54 461		
12	87	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	36 614,00	-	146 456	-	146 456	-	158 172	
						-	-	-	-	-	11 716		
13	88	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	4	71 598,00	-	286 392	-	286 392	-	309 303	
						-	-	-	-	-	22 911		
14	89	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	37	34 308,00	-	1 269 396	-	1 269 396	-	1 370 948	Казахстан
						-	-	-	-	-	101 552		
15	90	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	41	15 585,00	-	638 985	-	638 985	-	690 104	
						-	-	-	-	-	51 119		
16	92	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	41	8 101,00	-	332 141	-	332 141	-	358 712	

						-	-	-	-	-	26 571		
17	93	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,585	60 107,59	3 905,40	35 163	2 285	25 573	7 312	45 873	
						12 488,34	950,75	7 306	556	-	3 398		
18	94	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	38	10 048,00	-	381 824	-	381 824	-	412 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 546		
19	95	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	3	12 780,00	-	38 340	-	38 340	-	41 407	
						-	-	-	-	-	3 067		
20	96	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	1,189	1 074 856,00	-	1 278 004	-	1 278 004	-	1 380 244	Казахстан
						-	-	-	-	-	102 240		

Итого	**90 818 978**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 911 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 767 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 266 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 343 968
- накладные расходы, тенге	23 068 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 727 329
Всего	**90 818 978**
Временные здания и сооружения (2,6%)	2 361 293
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 863 605**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**95 043 876**
понижающий коэффициент 0,95	**90 291 682,20**

НДС	10 835 001,86
Итого	**101 126 684,06**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.*
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "ПСД СтроиПроект"
ГСЛ № 16004579 от 11.03.2016 г РК

Эксперт_____Серикбаев А.Д.