Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

Объект: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

Вернуть

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	20.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации	458 920 076,10	257 716 483,57							30 925 978,01	288 642 461,58
Удержание аванса 30%		77 314 945,07							9 277 793,40	86 592 738,47
5 % на сдачу объекта		12 885 824,17							1 546 298,91	14 432 123,08
ИТОГО К ОПЛАТЕ		167 515 714,33							20 101 885,70	187 617 600,03

Принял (Заказчик)
КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

И.о руководителя _____ Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
БИН 050640009356

Эксперт _____ Есенов М.Ж.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъема № 2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

(по локальной смете 02-01-01 Наружные сети водоснабжения-НВ)

Основание: ПСД-2020-43-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Землянные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	8709,854	251,64	251,64	2 191 748	2 191 748	-	423 424	2 824 386	Казахстан
						-	67,52	-	588 089	-	209 214		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	201,99	3 944,96	-	796 842	-	-	573 726	1 480 213	Казахстан
						3 944,96	-	796 842	-	-	109 645		
3	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	981,33	1 562,13	-	1 532 965	-	-	1 103 735	2 847 636	Казахстан
						1 562,13	-	1 532 965	-	-	210 936		
4	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	18332,17	52,28	52,28	958 406	958 406	-	240 885	1 295 234	Казахстан
						-	18,25	-	334 562	-	95 943		
5	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	18332,17	304,32	137,15	5 578 846	2 514 257	-	3 121 602	9 396 484	Казахстан
						167,17	69,33	3 064 589	1 270 969	-	696 036		
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод													
6	8	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,665	686 736,88	292 867,72	1 143 417	487 625	-	825 194	2 126 100	Казахстан
						393 869,16	106 748,79	655 792	177 737	-	157 489		
7	9	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	1 м	1681,65	329,00	-	553 263	-	553 263	-	597 524	Казахстан
						-	-	-	-	-	44 261		

8	12	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,6	731 585,24 412 854,49	318 730,75 108 976,28	1 170 536 660 567	509 969 174 362	- -	826 580 159 769	2 156 885	Казахстан
9	13	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	1616	2 014,00 -	- -	3 254 624 -	- -	3 254 624 -	- 260 370	3 514 994	Казахстан
10	16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	80	3 021,97 2 059,90	52,82 26,41	241 758 164 792	4 226 2 113	72 740 -	165 236 32 560	439 554	Казахстан
11	17	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	80	6 954,00 -	- -	556 320 -	- -	556 320 -	- 44 506	600 826	Казахстан
12	24	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,882	140 612,82 93 078,05	5 546,02 2 773,01	124 021 82 095	4 892 2 446	37 034 -	83 696 16 617	224 334	Казахстан
13	25	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	21	207 562,00 -	- -	4 358 802 -	- -	4 358 802 -	- 348 704	4 707 506	Казахстан

Итого	**32 211 676**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 957 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 671 123

- накладные расходы, тенге	7 364 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 386 050
Всего	**32 211 676**
Временные здания и сооружения (2,6%)	837 504
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**660 984**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**33 710 163**
понижающий коэффициент 0,95	**32 024 655,02**
НДС	3 842 958,60
Итого	**35 867 613,62**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 5

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

по Корректирующей смете № 6

(по локальной смете 06-02-05 Технологическое оборудование)

Основание:ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	580-0000-0000 (ПЛ)	Насосную станцию повышения давления на базе 2-х насосов марки VSC 15-3	1 комплект	1	10 896 836,68	-	10 896 837	-	-	-	10 896 837	Казахстан
						-	-	-	-	10 896 837	-		

2	2	580-000-0011 (ПЛ)	насосную станцию пожаротушения на базе 2-х насосовSperoni CS 65-200	1 комплект	1	13 591 234,98	-	13 591 235	-	-	-	13 591 235	Казахстан
						-	-	-	-	13 591 235	-		
3	3	290-000-0001 (ПЛ)	счетчик для воды ТМ ЭКО НОМ СВ	1 шт	1	285 714,29	-	285 714	-	285 714	-	308 571	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 857		
4	4	580-000-0012 (ПЛ)	Установка ультрофиолетового обеззараживания воды производительностью 20 м3/ч	1 комплект	1	13 664 725,00	-	13 664 725	-	-	-	13 664 725	Казахстан
						-	-	-	-	13 664 725	-		
5	5	580-000-0013 (ПЛ)	Установка ультрофиолетового обеззараживания воды производительностью 50 м3/ч	1 комплект	1	18 336 833,16	-	18 336 833	-	-	-	18 336 833	Казахстан
						-	-	-	-	18 336 833	-		

Итого	**56 798 201**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	285 714
- оборудование, тенге	56 489 630
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 857
Всего	**56 798 201**
Временные здания и сооружения (2,6%)	8 023
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 332**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**56 812 556**
понижающий коэффициент 0,95	**53 971 928,20**

НДС	6 476 631,38
Итого	**60 448 559,58**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект: Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 -№ 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 9

(по локальной смете 06-03-01 Общестроительные работы)

Основание: ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8 Добавить													
1	1	290-000-0054 (ПЛ)	Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 -№ 1 емкость из стеклопластика	1 шт	1	22 189 285,71	-	22 189 286	-	22 189 286	-	23 964 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 775 143		

Итого **23 964 429**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 22 189 286

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 775 143

Всего **23 964 429**

Временные здания и сооружения (2,6%)	623 075
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**491 750**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**25 079 254**
понижающий коэффициент 0,95	**23 825 291,30**
НДС	2 859 034,96
Итого	**26 684 326,26**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор_____Рыспаев А.Т.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 -№ 2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 13

(по локальной смете 06-04-01 Общестроительные работы)

Основание: ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8 Добавить													
1	1	290-000-0054 (ПЛ)	Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 -№ 2 емкость из стеклопластика	1 шт	1	22 189 285,71	-	22 189 286	-	22 189 286	-	23 964 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 775 143		

Итого	**23 964 429**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 189 286
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 775 143
Всего	**23 964 429**

Временные здания и сооружения (2,6%)	623 075
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**491 750**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**25 079 254**
понижающий коэффициент 0,95	**23 825 291,30**
НДС	2 859 034,96
Итого	**26 684 326,26**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 7

(по локальной смете 06-05-01 Резервуары для сбросных вод.)

Основание: ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	290-000-0005	Сбросные воды емкости из стеклопластика (кпл)	1 шт	1	20 848 214,29	-	20 848 214	-	20 848 214	-	22 516 071	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 667 857,14		
Итого							**22 516 071**						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							20 848 214						

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 667 857
Всего	**22 516 071**
Временные здания и сооружения (2,6%)	585 418
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**462 030**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**23 563 519**
понижающий коэффициент 0,95	**22 385 342,69**
НДС	2 686 241,12
Итого	**25 071 583,81**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор_____Рыспаев А.Т.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 9
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 22

(по локальной смете 06-06-03 Технологическое оборудование)

Основание: ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	580-663-0001	Погружной скважинный насос 100QJD4-100/20 DAYUAN Pump, со шкафом управления (кпл)	1 компл	1	1 553 571,43	-	1 553 571	-	-	-	1 553 571,00	Казахстан
						-	-	-	-	1 553 571	-		
Итого								**1 553 571**					

- оборудование, тенге	1 553 571
Всего	**1 553 571**
Временные здания и сооружения (2,6%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 553 571**
понижающий коэффициент 0,95	**1 475 892,45**
НДС	177 107,09
Итого	**1 652 999,54**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____ Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____ Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 26

(по локальной смете 06-07-03 Технологическое оборудование)

Основание: ПСД-2020-43-1-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	580-663-0001	Погружной скважинный насос 100QJD4-100/20 DAYUAN Pump, со шкафом управления (кпл)	1 компл	1	1 553 571,43	-	1 553 571	-	-	-	1 553 571,00	Казахстан
						-	-	-	-	1 553 571	-		

Итого **1 553 571**

- оборудование, тенге 1 553 571

Всего	**1 553 571**
Временные здания и сооружения (2,6%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 553 571**
понижающий коэффициент 0,95	**1 475 892,45**
НДС	177 107,09
Итого	**1 652 999,54**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Наружние сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 11
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 19

(по локальной смете 02-01-01 Наружные сети водоснабжения-НВ)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2165,17	7 407,27	306,98	16 037 963	664 662	10 893 812	4 632 819	22 324 444	Казахстан
						2 068,89	92,43	4 479 489	200 126	-	1 653 663		
2	2	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	5645,26	2 197,40	2 197,40	12 404 897	12 404 897	-	6 457 777	20 371 688	Казахстан
						-	1 588,79	-	8 969 135	-	1 509 014		

3	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	312,41	4 128,11 551,34	31,02 5,28	1 289 663 172 244	9 691 1 650	1 107 728 -	161 721 116 111	1 567 495	Казахстан
4	4	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	29 271,00 -	- -	146 355 -	- -	146 355 -	- 11 708	158 063	Казахстан
5	5	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	80	24 313,00 -	- -	1 945 040 -	- -	1 945 040 -	- 155 603	2 100 643	Казахстан
6	6	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	8	36 614,00 -	- -	292 912 -	- -	292 912 -	- 23 433	316 345	Казахстан
7	7	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	5	34 308,00 -	- -	171 540 -	- -	171 540 -	- 13 723	185 263	Казахстан
8	8	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	5	15 585,00 -	- -	77 925 -	- -	77 925 -	- 6 234	84 159	Казахстан
9	9	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	5	8 101,00 -	- -	40 505 -	- -	40 505 -	- 3 240	43 745	Казахстан
10	10	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	5	10 048,00 -	- -	50 240 -	- -	50 240 -	- 4 019	54 259	Казахстан
11	26	241-209-0312	Сиделка полиэтиленовые переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	1 шт.	64	5 096,00 -	- -	326 144 -	- -	326 144 -	- 26 092	352 236	Казахстан

Итого **47 558 340**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 651 733

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 079 250

- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 052 201
- накладные расходы, тенге	11 252 317
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 522 839
Всего	**47 558 340**
Временные здания и сооружения (2,6%)	1 236 517
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**975 897**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**49 770 754**
понижающий коэффициент 0,95	**47 282 216,51**
НДС	5 673 865,98
Итого	**52 956 082,49**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Наружние сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 12
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года
по Корректирующей смете № 28

(по локальной смете 02-01-02 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации-НВК)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 добавить													
1	1	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,163	694 952,60	297 508,17	113 277	48 494	-	81 440	210 294	Казахстан
						397 444,43	107 241,75	64 783	17 480	-	15 577		

2	2	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	1 м	164,63	652,00	-	107 339	-	107 339	-	115 926	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 587		
3	3	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,114	731 585,24	318 730,75	83 401	36 335	-	58 893	153 677	Казахстан
						412 854,49	108 976,28	47 065	12 423	-	11 383		
4	4	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	115,14	2 014,00	-	231 892	-	231 892	-	250 443	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 551		
5	5	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	2 289,58	280,47	4 579	561	-	3 982	9 246	Казахстан
						2 009,11	1,85	4 018	4	-	685		
6	6	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	4 275,00	-	8 550	-	8 550	-	9 234	Казахстан
						-	-	-	-	-	684		
7	7	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	2 095,78	171,87	2 096	172	-	1 906	4 322	Казахстан
						1 923,91	0,53	1 924	1	-	320		
8	8	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 671,00	-	1 671	-	1 671	-	1 805	Казахстан
						-	-	-	-	-	134		

9	9	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	3 743,85 3 332,33	411,52 6,60	3 744 3 332	412 7	- -	3 306 564	7 614	Казахстан
10	10	241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	1 шт.	1	4 771,00 -	- -	4 771 -	- -	4 771 -	- 382	5 153	Казахстан
11	11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	5 144,11 3 277,12	158,46 79,23	10 288 6 554	317 158	3 417 -	6 645 1 355	18 288	Казахстан
12	12	242-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	2	163 927,00 -	- -	327 854 -	- -	327 854 -	- 26 228	354 082	Казахстан
13	13	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	20	1 503,00 -	- -	30 060 -	- -	30 060 -	- 2 405	32 465	Казахстан
14	14	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	8	797,00 -	- -	6 376 -	- -	6 376 -	- 510	6 886	Казахстан
15	15	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	8	2 289,58	280,47	18 317	2 244	-	15 927	36 984	Казахстан

						2 009,11	1,85	16 073	15	-	2 740		
16	16	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	8	2 726,00	-	21 808	-	21 808	-	23 553	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 745		
17	17	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	3 743,85	411,52	14 975	1 646	-	13 221	30 452	Казахстан
						3 332,33	6,60	13 329	26	-	2 256		
18	18	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	4	7 391,00	-	29 564	-	29 564	-	31 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 365		
19	19	241-212-1002	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 160x110x160 мм	1 шт.	1	1 652,00	-	1 652	-	1 652	-	1 784	Казахстан
						-	-	-	-	-	132		
20	20	241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	4 842,00	-	4 842	-	4 842	-	5 229	Казахстан
						-	-	-	-	-	387		
21	21	241-212-0101	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 183,00	-	1 183	-	1 183	-	1 278	Казахстан
						-	-	-	-	-	95		
22	22	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	24 313,00	-	145 878	-	145 878	-	157 548	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 670		
23	23	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	36 614,00	-	73 228	-	73 228	-	79 086	Казахстан

						-	-	-	-	-	5 858		
24	24	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,018	731 585,24	318 730,75	13 169	5 737	-	9 299	24 265	Казахстан
						412 854,49	108 976,28	7 431	1 962	-	1 797		
25	25	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	18,18	2 014,00	-	36 615	-	36 615	-	39 544	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 929		
26	26	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,016	874 112,45	405 571,63	13 986	6 489	-	9 441	25 301	Казахстан
						468 540,82	127 454,86	7 497	2 039	-	1 874		
27	27	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	1 м	16,16	4 230,00	-	68 357	-	68 357	-	73 826	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 469		
28	28	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	10	24 313,00	-	243 130	-	243 130	-	262 580	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 450		
29	29	580-000-0001 (ПЛ)	Станция очистки воды производительностью 5,18 м3/ч, в блочно модульном исполнении	1 к-т	1	44 223 214,29	-	44 223 214	-	-	-	44 223 214	Казахстан
						-	-	-	-	44 223 214	-		

Итого **46 196 008**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 172 006

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 102 407

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 348 186
- оборудование, тенге	44 223 214
- накладные расходы, тенге	204 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 132
Всего	**46 196 008**
Временные здания и сооружения (2,6%)	51 293
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**40 482**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**46 287 783**
понижающий коэффициент 0,95	**43 973 393,85**
НДС	5 276 807,26
Итого	**49 250 201,11**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 13

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

по локальной смете 04-01-02

Наружное электроосвещение.

Основание: ПСД-2020-43-1-ЭН

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	7	14 124,77	6 169,49	98 873	43 186	6 483	56 538	167 844	Казахстан
						7 029,19	3 066,85	49 204	21 468	-	12 433		

2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	5	28 930,78	14 267,91	144 654	71 340	4 630	83 314	246 205	Казахстан
						13 736,78	7 091,84	68 684	35 459	-	18 237		
3	3	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	17	71 778,00	-	1 220 226	-	1 220 226	-	1 317 844	Казахстан
						-	-	-	-	-	97 618		
4	4	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,5	18 211,85	8 843,48	9 106	4 422	-	5 238	15 492	Казахстан
						9 368,37	3 727,52	4 684	1 864	-	1 148		
5	5	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,5	55 585,00	-	27 793	-	27 793	-	30 015	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 223		
6	6	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72%	шт.	12	18 095,48	8 191,93	217 146	98 303	11 617	113 577	357 181	Казахстан
						8 935,43	4 210,07	107 225	50 521	-	26 458		
7	7	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-2	1 шт.	12	5 668,00	-	68 016	-	68 016	-	73 457	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 441		

8	8	247-103-0513	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67	1 шт.	12	57 438,00 -	- -	689 256 -	- -	689 256 -	- 55 140	744 396	Казахстан
9	9	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,37	68 156,12 39 778,59	26 668,56 11 725,86	25 218 14 718	9 867 4 339	632 -	15 246 3 237	43 701	Казахстан
10	10	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	0,37	506 874,00 -	- -	187 543 -	- -	187 543 -	- 15 003	202 546	Казахстан
11	11	1308-0206-1717	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР=72%	м	5	1 559,34 802,29	116,59 45,56	7 797 4 011	583 228	3 202 -	3 052 868	11 717	Казахстан
12	12	241-102-0138	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	1 м	5	1 914,00 -	- -	9 570 -	- -	9 570 -	- 766	10 336	Казахстан

13	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	5	541,51 257,02	236,31 88,89	2 708 1 285	1 182 444	241 -	1 245 316	4 269	Казахстан
14	14	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	35	754,61 385,53	290,18 105,55	26 411 13 494	10 156 3 694	2 762 -	12 375 3 103	41 889	Казахстан
15	15	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	1 км	0,04	1 107 222,00 -	- -	44 289 -	- -	44 289 -	- 3 543	47 832	Казахстан
16	16	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	1 км	0,025	25 134,00 -	- -	628 -	- -	628 -	- 50	678	Казахстан
17	17	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 841,22 2 570,22	133,20 62,41	5 682 5 140	266 125	276 -	3 791 758	10 231	Казахстан

18	18	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	10 838,00	-	21 676	-	21 676	-	23 410	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 734		
19	19	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	10	11 523,00	-	115 230	-	115 230	-	124 448	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 218		
20	20	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15	1 шт.	12	1 719,00	-	20 628	-	20 628	-	22 278	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 650		
21	21	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1 647,00	-	9 882	-	9 882	-	10 673	Казахстан
						-	-	-	-	-	791		
22	22	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	12	3 467,00	-	41 604	-	41 604	-	44 932	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 328		
23	23	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	15	5 164,00	-	77 460	-	77 460	-	83 657	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 197		
24	24	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	39	1 444,00	-	56 316	-	56 316	-	60 821	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 505		
25	25	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	30	286,00	-	8 580	-	8 580	-	9 266	Казахстан

						-	-	-	-	-	686		
26	26	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	5	2 719,00	-	13 595	-	13 595	-	14 683	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 088		
27	27	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	12	3 467,00	-	41 604	-	41 604	-	44 932	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 328		
28	28	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	14	4 091,00	-	57 274	-	57 274	-	61 856	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 582		
29	29	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	11 527,00	-	57 635	-	57 635	-	62 246	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 611		
30	30	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,008	1 103 827,00	-	8 831	-	8 831	-	9 537	Казахстан
						-	-	-	-	-	706		
31	31	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	10	8 250,00	-	82 500	-	82 500	-	89 100	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 600		
32	32	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	48	3 467,00	-	166 416	-	166 416	-	179 729	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 313		
33	33	252-207-1711	Ограничитель перенапряжения типа SE45.366-10 с прокалывающим зажимом	1 шт.	3	30 848,00	-	92 544	-	92 544	-	99 948	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 404		

34	34	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	4	4 169,00	-	16 676	-	16 676	-	18 010	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 334		
35	35	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	2 691,00	-	13 455	-	13 455	-	14 531	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 076		
36	36	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	1 шт.	8	235,00	-	1 880	-	1 880	-	2 030	Казахстан
						-	-	-	-	-	150		
37	37	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1 647,00	-	8 235	-	8 235	-	8 894	Казахстан
						-	-	-	-	-	659		
38	38	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	3 906,05	168,58	15 624	674	7 982	5 161	22 448	Казахстан
						1 741,93	49,93	6 968	200	-	1 663		
39	39	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	13	632,20	22,85	8 219	297	2 422	4 024	13 222	Казахстан
						423,04	6,87	5 500	89	-	979		

Итого **4 346 284**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 280 913

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 240 276

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 118 431

- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 199 589

- накладные расходы, тенге	303 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	321 944
Всего	**4 346 284**
Временные здания и сооружения (2,6%)	113 003
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**89 186**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**4 548 473**
понижающий коэффициент 0,95	**4 321 049,35**
НДС	518 525,92
Итого	**4 839 575,27**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область,
Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технического надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор_____Рыспаев А.Т.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70 БИН 000140002594**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в селе Каратай Успенского района Павлодарской области.Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории. Площадка водозаборных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 20.10.2022

Акт № 14
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

по локальной смете 07-01-01

Вертикальная планировка

Основание: ПСД-2020-43-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 В границе участка													
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72%	м3 грунта	2747	74,78	74,78	205 421	205 421	-	50 810	276 729	Казахстан
						-	25,69	-	70 570	-	20 498		

2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	2747	59,19 -	59,19 20,33	162 595 -	162 595 55 847	- -	40 210 16 224	219 029	Казахстан
3	3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2747	150,46 -	150,46 52,01	413 314 -	413 314 142 871	- -	102 867 41 294	557 475	Казахстан
4	4	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2747	10,55 -	10,55 3,95	28 981 -	28 981 10 851	- -	7 813 2 944	39 738	Казахстан
5	5	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	437	74,78 -	74,78 25,69	32 679 -	32 679 11 227	- -	8 083 3 261	44 023	Казахстан
6	6	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	437	59,19 -	59,19 20,33	25 866 -	25 866 8 884	- -	6 396 2 581	34 843	Казахстан

7	7	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2241	291,01 -	291,01 78,08	652 153 -	652 153 174 977	- -	125 983 62 251	840 387	Казахстан
8	8	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	17928	60,00 -	- -	1 075 680 -	- -	- -	- 86 054	1 161 734	Казахстан

Итого	**3 173 958**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 521 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	475 227
- накладные расходы, тенге	342 162
перевозка грузов, тенге	1 075 680
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 107
Всего	**3 173 958**
Временные здания и сооружения (2,6%)	82 523

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**65 130**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 321 611**
понижающий коэффициент 0,95	**3 155 530,45**
НДС	378 663,65
Итого	**3 534 194,10**

Принял (Заказчик)

КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ,70

БИН 000140002594
И.о руководителя _____Тулебаев А.У.

Представитель технияеского надзора.
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"

Эксперт _____Букаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН 021140006216

Директор_____Рыспаев А.Т.