Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"01" ноября 20 24 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Агропромремстрой», Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, п.Акчатау, ул.Шахтеров,8**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы на 150 мест, в Карагандинской области Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Новостройка. (Наружные сети)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», руководитель Магзин Мурат Сакенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «IN JOY Project», №05/05-4/22** ;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», № 72/од от 16 мая 2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения;
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено строительство инженерных сетей и благоустройство школы на 150 мест, в Карагандинской области Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Новостройка.

На участке размещено здание школы, остальная территория разбита на зоны: 1 - отдыха, 2- физкультурно-спортивную и 3 - хозяйственную.

Зона отдыха размещается вблизи выхода из здания школы. В физкультурно-спортивной зоне размещены: футбольное поле; площадка для гимнастики; комбинированная площадка для волейбола и баскетбола. Хозяйственная зона имеет отдельный въезд. В хозяйственной зоне предусмотрены: здание комплектно-блочной котельной; дымовая труба; площадка для золы; трансформаторная подстанция; площадка для контейнеров ТБО;

Вокруг здания школы предусмотрен противопожарный проезд.

Проезды и дорожки запроектированы с асфальтобетонным покрытием. Покрытие площадок зоны отдыха - резиновое.

Конструктивные решения

Выгреб на 50 м3

Выгреб на 50 м3 – полимерный резервуар закрепленный стяжными ремнями на монолитной железобетонной плите (днище).

Уборная на 2 очка

Уборная комбинированная – фундамент из монолитного и сборного железобетона, стены – кладка из кирпича керамического, перекрытие монолитный железобетон, кровля мягкая из рулонных наплавляемых материалов.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Водоснабжение

Выполнена прокладка трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 110х6,6. Также выполнено подключение здания котельной из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 диаметром 63х3,8 мм. В месте пересечения проезжей части труба проложена в футляре диаметром 325х6 мм. Водопроводные колодцы круглые - из сборных железобетонных элементов диаметром 1500. Вокруг люков колодцев, размещенных вне дороги, выполнена бетонная отмостка шириной 0,5 м толщиной 30 мм по песчано-гравийной смеси. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на магистральной сети в радиусе 200 м.

Самотечная канализация

Выполнено устройство самотечной канализации с отводом бытовых сточных вод в проектируемый выгреб, объемом 50 м3, с последующим вывозом. Сети самотечной канализации выполнены из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8 Ø160 мм. Смотровые колодцы из **сборных железобетонных элементов диаметрами 1000, 1500 мм. Вокруг люков колодцев, размещенных вне дороги, выполнена отмостка шириной 1 м из асфальта**

толщиной 30 мм по щебеночному основанию толщиной 150 мм. В месте пересечения проезжей части труба проложена в футлярах диаметром 377х6 мм. На выпуске производственной канализации установлен промышленный жироуловитель.

Тепловые сети

Схема тепловой сети двухтрубная тупиковая. Способ прокладки теплосети - подземный. Протяженность сети 40 м подземно. Трубопроводы Ду 100 мм приняты стальные электросварные прямошовные.

Тепломеханические решения

Модульная котельная

Выполнено устройство блочно-модульной котельной БМК 0,9 МВт.

Наружные сети электроснабжения и электроосвещения

Выполнены работы согласно техническим условиям №004342 от 25.05.2022 г.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____.;
день, месяц, год
окончание работ _____.;
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено ____90,10__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1)

Руководитель ТОО «КРЭК», Султанов К.А. _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2) КГП „Бозкорс ну Концепт"

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

3)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 150 мест, в Карагандинской области Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Новостройка. (Наружные сети)»** _____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович _____ «_____» _____20____ г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , Место печати (при наличии)