Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

"27" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Лицензия № 21018965 от 27.05.2024 г.

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: "Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле ППС ПК518 канала Правая ветки ЛМК аульного округа Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области. Участок 9 (с ПК9 по ПК10)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 110841002280, руководитель Ахметов Роллан Жомартович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD»,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Защитная дамба	м	100		100	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общей протяженностью – 100 м. - Протяжённость L=100 м. - Коэф-т заложение верхнего откоса m=3,0; - Коэф-т заложение нижнего откоса m=2,0; Ширина дамбы по гребню=8,0 м. Проектные отметки дамбы приняты с превышением гребня 1,0 м от уровня воды, соответствующего максимальному зимнему и летнему расходу реки Сырдарьи (Том 3.2 «Изучение профиля реки» проект РРССАМ утвержденного строй комитетом РК). Величина превышения 1,0 м слагается из: 0,5 м-нормативный запас гребня дамбы над расчетным уровнем воды. 0,5м-поправка, учитывающая заторные и запорные явления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь, 2024 года ;

месяц, год

окончание работ декабрь, 2024 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 0,5 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному

обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: "Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле ППС ПК518 канала Правая ветки ЛМК аульного округа Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области. Участок 9 (с ПК9 по ПК10)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)