Наименование объекта: **"Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"** Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ **700 676 982,94** **тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2022 г **95 822 154,16** **тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: 120008, г. Кызылорда, ул.Туркестан,36
БИН: 070540008808
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4394820KZT22030470
АО "Евразийский Банк"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **45 297 173,00** **тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **45 297 173,00** **тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		283	22.07.2022 г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области**	тенге	**95 822 154,16**	**28 746 646,25**	**13 589 151,90**	**15 157 494,35**	**0,00**	**45 297 173,00**		**31 708 021,10**	**45 297 173,00**
	ИТОГО:		**95 822 154,16**	**28 746 646,25**	**13 589 151,90**	**15 157 494,35**	**0,00**	**45 297 173,00**		**31 708 021,10**	**45 297 173,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Аяшев М.**

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Мусин Ч.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Nur-Kurak"

_____ **Балтабаева М.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Стройка: "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"
Основание: Договор №283 от 22.07.2022 г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь месяц 2022 года
на Водоснабжение

Основание: Смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5441**	**174,89**	**167,38**	**951582,65**	**910740,15**	**--**	**247679,84**	**1295203,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,51**	**55,72**	**40842,50**	**303157,29**		**95941,00**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**168,2**	**1842,46**	**--**	**309901,10**	**--**	**--**	**223128,79**	**575672,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**1842,46**	**--**	**309901,10**	**--**		**42642,39**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3893**	**36,19**	**36,19**	**140879,06**	**140879,06**	**--**	**39960,48**	**195306,70**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,26**	**--**	**55500,66**		**14467,16**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**973**	**961,11**	**--**	**935163,53**	**--**	**--**	**673317,74**	**1737159,78**
		НР - 72%; СП - 8%			**961,11**	**--**	**935163,53**	**--**		**128678,50**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3893**	**172,24**	**78,53**	**670513,00**	**305735,78**	**--**	**371593,45**	**1125475,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**93,70**	**38,87**	**364777,21**	**151324,80**		**83368,52**	
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**610**	**4251,24**	**162,81**	**2593257,00**	**99315,93**	**1786873,00**	**731296,33**	**3590517,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1159,13	51,83	707068,08	31615,08		265964,27	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	1,7	704915,81	250808,40	1198356,88	426374,28	51609,64	849350,66	2211524,14
		НР - 99%; СП - 8%			423748,80	80915,88	720372,96	137557,00		163816,60	
8	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1717	13185,00	--	22638645,00	--	22638645,00	--	24449736,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1811091,60	
9	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,2707404	727239,66	453510,54	196893,16	122783,63	3378,13	106545,98	327714,27
		НР - 99%; СП - 8%			261251,76	136258,92	70731,41	36890,79		24275,13	
10	С123-010201-0247 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,87544	21821,00	--	84565,98	--	84565,98	--	91331,25
		СП - 8%			--	--	--	--		6765,28	
11	Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00386	268281,93	44729,90	1035,57	172,66	522,92	405,82	1556,70
		НР - 99%; СП - 8%			88081,56	18114,70	339,99	69,92		115,31	
12	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	14576,00	--	174912,00	--	174912,00	--	188904,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13992,96	
13	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	8	1500,34	936,97	12002,71	7495,74	--	6686,79	20184,66
		НР - 99%; СП - 8%			563,37	280,92	4506,97	2247,36		1495,16	
14	С123-020303-1715 2302-0303-1715 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	26014,00	--	52028,00	--	52028,00	--	56190,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4162,24	
15	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	14302,00	--	85812,00	--	85812,00	--	92676,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6864,96	
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ф1500 3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,542	46082,65 19582,32	9675,37 4190,70	209307,41 88942,90	43945,53 19034,18	76418,98	106897,31 25296,38	341501,10
17		Сульфатостойкость бетона *СП - 8%*	т	4,542	270,00 --	-- --	1226,34 --	-- --	1226,34	-- 98,11	1324,45
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	17257,00 --	-- --	51771,00 --	-- --	51771,00	-- 4141,68	55912,68
19	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	9	13277,00 --	-- --	119493,00 --	-- --	119493,00	-- 9559,44	129052,44
20	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	16166,00 --	-- --	48498,00 --	-- --	48498,00	-- 3879,84	52377,84
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	5573,00 --	-- --	16719,00 --	-- --	16719,00	-- 1337,52	18056,52
22	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	3301,00 --	-- --	9903,00 --	-- --	9903,00	-- 792,24	10695,24
23	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,088	22850,50 3940,06	1316,88 348,35	2010,84 346,72	115,89 30,66	1548,23	343,42 188,34	2542,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				458928,60 89289,62	44061,42 19064,84	25203924,21 --	3357206,60 2708934,63	36570617,46
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				458928,60				
		Материалы	Тенге				77967,21				
		Всего заработная плата	Тенге					108354,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1226,34				
		Местные материалы	Тенге				246384,00				
		Накладные расходы	Тенге				107240,72				
		Сметная прибыль	Тенге				45293,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				611462,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					108354,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611462,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,27
		Сметная заработная плата	Тенге					108354,46			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36570617,46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3242993,38				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2057558,65			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					737427,74			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25203924,21		
		- Накладные расходы	Тенге							3357206,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							2708934,63	
		ИТОГО:			36 570 617,46	0,00		36 570 617,46			
		Временные здания и сооружения		2%	731 412			731 412			
		Итого с временными			37 302 030	0		37 302 030			
		Доп.затраты в зимнее время		2,07%	772 152			772 152			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					1 713 425	1 713 425			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			38 074 182	0	1 713 425	39 787 607			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	761 484			761 484			
		Итого с непредвиденными затратами			38 835 665	0	1 713 425	40 549 091			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			40 773 604	0	1 798 927	42 572 531			
		с понижающим коэф. К=0,95			38 734 924	0	1 708 981	40 443 904			
		НДС-12%		12%			4 853 269	4 853 269			
		ИТОГО по акту			38 734 924	0	6 562 249	45 297 173			

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"
_____Аяшев М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Nur-kurak"
_____Бектурсунов Ж.

Авторский надзор:
ТОО "SAN MUNAI GAS"
_____Сердалинов Ч.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____Шамахов Б.Ы.