Наименование объекта: "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области" Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 700 676 982,94 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2022 г 95 822 154,16 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: 120008, г. Кызылорда, ул.Туркестан,36
БИН: 070540008808
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4394820KZT22030470
АО "Евразийский Банк"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 95 822 154,16 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 50 524 981,16 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		283	22.07.2022 г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области	тенге	95 822 154,16	15 157 494,35	15 157 494,35	0,00	45 297 173,00	95 822 154,16		35 367 486,81	95 822 154,16
	ИТОГО:		95 822 154,16	15 157 494,35	15 157 494,35	0,00	45 297 173,00	95 822 154,16		35 367 486,81	95 822 154,16

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"
_____ Аяшев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Nur-Kurak"
_____ Балтабаева М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"
_____ Мусин Ч.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Стройка: "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"

Основание: Договор №283 от 22.07.2022 г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за ноябрь месяц 2022 года

на Водоснабжение

Основание: Смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5745**	**174,89**	**167,38**	**1004749,55**	**961625,10**	**–**	**261518,23**	**1367569,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,51**	**55,72**	**43124,45**	**320095,31**		**101301,42**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**177,6**	**1842,46**	**–**	**327220,19**	**–**	**–**	**235598,53**	**607844,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**1842,46**	**–**	**327220,19**	**–**		**45025,50**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4100**	**36,19**	**36,19**	**148369,93**	**148369,93**	**–**	**42085,27**	**205691,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**14,26**	**–**	**58451,76**		**15236,42**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1025,251**	**961,11**	**–**	**985382,68**	**–**	**–**	**709475,53**	**1830446,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**961,11**	**–**	**985382,68**	**–**		**135588,66**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4100**	**172,24**	**78,53**	**706165,76**	**321992,47**	**–**	**391351,95**	**1185319,13**
		НР - 72%; СП - 8%			**93,70**	**38,87**	**384173,28**	**159371,10**		**87801,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	644,5	4251,24 1159,13	162,81 51,83	2739924,82 747058,00	104932,98 33403,15	1887933,85	772656,53 281006,51	3793587,86
		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,795	704915,81 423748,80	250808,40 80915,88	1265323,88 760629,10	450201,08 145244,00	54493,70	896814,37 172971,06	2335109,31
8	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1812,95	13185,00 –	– –	23903745,75 –	– –	23903745,75	– 1912299,66	25816045,41
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0022922	1095069,01 553103,76	523249,21 166167,12	2510,12 1267,82	1199,39 380,89	42,90	1632,23 331,39	4473,73
10	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,357714	727239,66 261251,76	453510,54 136258,92	260143,81 93453,41	162227,07 48741,72	4463,33	140773,18 32073,36	432990,35
11	С123-010201-0247 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,1204	21821,00 –	– –	111732,25 –	– –	111732,25	– 8938,58	120670,83
12	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,62248	854,00 –	– –	531,60 –	– –	531,60	– 42,53	574,13
13	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,4016	353,00 –	– –	141,76 –	– –	141,76	– 11,34	153,11
14	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00102	123937,73 65945,88	33624,16 13575,91	126,42 67,26	34,30 13,85	24,86	80,30 16,54	223,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0051	268281,93	44729,90	1368,24	228,12	690,90	536,18	2056,78
		НР - 99%; СП - 8%			88081,56	18114,70	449,22	92,39		152,35	
16	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	15164,14	7067,95	15164,14	7067,95	770,59	9580,29	26723,99
		НР - 99%; СП - 8%			7325,59	2351,47	7325,59	2351,47		1979,55	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1355,84	28,56	4067,53	85,67	519,23	3471,98	8142,67
		НР - 99%; СП - 8%			1154,21	14,81	3462,62	44,42		603,16	
18	51-010102-1601 5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	639681,00	–	639681,00	–		–	639681,00
					–	–	–	–	639681,00	–	
19	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54295,00	–	162885,00	–	162885,00	–	175915,80
		СП - 8%			–	–	–	–		13030,80	
20	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9658,00	–	38632,00	–	38632,00	–	41722,56
		СП - 8%			–	–	–	–		3090,56	
21	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	16	14576,00	–	233216,00	–	233216,00	–	251873,28
		СП - 8%			–	–	–	–		18657,28	
22	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1685,00	–	5055,00	–	5055,00	–	5459,40
		СП - 8%			–	–	–	–		404,40	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1500,34	936,97	19504,41	12180,58	–	10866,03	32800,07
		НР - 99%; СП - 8%			563,37	280,92	7323,83	3651,96		2429,64	
24	С123-020303-1715 2302-0303-1715 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	26014,00	–	130070,00	–	130070,00	–	140475,60
		СП - 8%			–	–	–	–		10405,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14302,00	–	114416,00	–	114416,00	–	123569,28
		СП - 8%			–	–	–	–		9153,28	
26	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	23,24	22850,50	1316,88	531045,72	30604,26	408874,56	90692,99	671477,81
		НР - 91%; СП - 8%			3940,06	348,35	91566,90	8095,72		49739,10	
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ф1500 4шт									
27	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,191	46082,65	9675,37	285297,71	59900,22	104163,34	145707,01	465485,09
		НР - 99%; СП - 8%			19582,32	4190,70	121234,14	25944,65		34480,38	
28		Сульфатостойкость бетона	т	6,191	270,00	–	1671,57	–	1671,57	–	1805,30
		СП - 8%			–	–	–	–		133,73	
29	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17257,00	–	69028,00	–	69028,00	–	74550,24
		СП - 8%			–	–	–	–		5522,24	
30	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	13277,00	–	146047,00	–	146047,00	–	157730,76
		СП - 8%			–	–	–	–		11683,76	
31	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17413,00	–	17413,00	–	17413,00	–	18806,04
		СП - 8%			–	–	–	–		1393,04	
32	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16166,00	–	64664,00	–	64664,00	–	69837,12
		СП - 8%			–	–	–	–		5173,12	
33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5573,00	–	22292,00	–	22292,00	–	24075,36
		СП - 8%			–	–	–	–		1783,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3301,00	–	13204,00	–	13204,00	–	14260,32
		СП - 8%			–	–	–	–		1056,32	
35	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,12278	544343,00	–	66834,43	–	66834,43	–	72181,19
		СП - 8%			–	–	–	–		5346,75	
36	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	16044,00	–	112308,00	–	112308,00	–	121292,64
		СП - 8%			–	–	–	–		8984,64	
37	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330,00	–	8330,00	–	8996,40
		СП - 8%			–	–	–	–		666,40	
38	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,11	22850,50	1316,88	2513,56	144,86	1935,29	429,27	3178,25
		НР - 91%; СП - 8%			3940,06	348,35	433,41	38,32		235,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				809603,27	60045,08	27686129,93	3713269,88	40852795,95
							121667,55	25982,97	639681,00	2978749,26	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				630460,83				
		Материалы	Тенге				106098,64				
		Всего заработная плата	Тенге					147650,52			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10001,57				
		Местные материалы	Тенге				332648,00				
		Накладные расходы	Тенге				146136,28				
		Сметная прибыль	Тенге				62127,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				838724,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,27
		Сметная заработная плата	Тенге					147650,52			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66834,43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66834,43				
		Сметная прибыль	Тенге				5346,75				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72181,19				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112308,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112308,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8984,64				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				121292,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1032198,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,27
		Сметная заработная плата	Тенге					147650,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40852795,95

6

33010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3574171,90				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2260794,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					805920,73			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27686129,93		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						639681,00		
		- Накладные расходы	Тенге							3713269,88	
		- Сметная прибыль	Тенге							2978749,26	
		ИТОГО:			40 213 114,95	639 681,00		40 852 795,95			
		Временные здания и сооружения		2%	804 262			804 262			
		Итого с временными			41 017 377	639 681		41 657 058			
		Доп.затраты в зимнее время		2,07%	849 060			849 060			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					1 885 470	1 885 470			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			41 866 437	639 681	1 885 470	44 391 588			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	837 329			837 329			
		Итого с непредвиденными затратами			42 703 766	639 681	1 885 470	45 228 916			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			44 834 726	671 602	1 979 557	47 485 885			
		с понижающим коэф. К=0,95			42 592 990	638 022	1 880 579	45 111 590			
		НДС-12%		12%			5 413 391	5 413 391			
		ИТОГО по акту			42 592 990	638 022	7 293 970	50 524 981,16			

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"
Аяшев М.

Технический надзор:
Инженер ТОО "Nur-kurak"
Бектурсунов Ж.

Авторский надзор:
ТОО "SAN MUNAI GAS"
Сердалиев Ч.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.