Акмешит

Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: 120008, г. Кызылорда, ул.Туркестан,36
БИН: 070540008808
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7596525F0007341411
АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость работ	**700 676 982,94**	**тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2023 г	**555 027 308,62**	**тенге, в т.ч. НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**140 301 930,00**	**тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц	**140 301 930,00**	**тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2023года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		283	22.07.2022 г.	283/2	17.01.2023 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области**	тенге	**555 027 308,62**	**166 508 192,59**	**42 090 579,00**	**124 417 613,59**	**0,00**	**140 301 930,00**		**98 211 351,00**	**140 301 930,00**
	ИТОГО:		**555 027 308,62**	**166 508 192,59**	**42 090 579,00**	**124 417 613,59**	**0,00**	**140 301 930,00**		**98 211 351,00**	**140 301 930,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭПР РК"
Аяшев М.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭПР РК"
Мусин Ч.

Технический надзор:
Директор ТОО "Nur-Kurak"
Балтабаева М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Стройка: "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"

Основание: Доп.соглашение №283/2 от 17.01.2023 г. к договору №283 от 22.07.2022 г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за март месяц 2023 года

на Водоснабжение

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**22407**	**174,89**	**167,38**	**3918785,59**	**3750589,00**	**--**	**1019989,38**	**5333877,00**
	1101-0101-0402										
	РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			**7,51**	**55,72**	**168196,62**	**1248455,30**		**395102,00**	
2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**692**	**1842,46**	**--**	**1274979,55**	**--**	**--**	**917985,28**	**2368402,00**
	1101-0205-0302										
	РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			**1842,46**	**--**	**1274979,55**	**--**		**175437,19**	
3	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16032**	**36,19**	**36,19**	**580162,62**	**580162,62**	**--**	**164563,67**	**804304,39**
	1101-0104-0402										
	РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			**--**	**14,26**	**--**	**228560,66**		**59578,10**	
4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4008**	**961,11**	**--**	**3852143,31**	**--**	**--**	**2773543,18**	**7155741,41**
	1101-0205-0502										
	РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			**961,11**	**--**	**3852143,31**	**--**		**530054,92**	
5	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16032**	**172,24**	**78,53**	**2761280,34**	**1259069,11**	**--**	**1530281,59**	**4634886,88**
	1101-0201-0501										
	РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%*			**93,70**	**38,87**	**1502211,23**	**623179,87**		**343324,95**	
6	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2513**	**4251,24**	**162,81**	**10683368,63**	**409149,07**	**7361330,90**	**3012701,10**	**14791755,32**
	1123-0101-0101										
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1159,13	51,83	2912888,66	130243,76		1095685,58	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	7	**704915,81**	**250808,40**	**4934410,67**	**1755658,80**	**212510,27**	**3497326,23**	**9106275,85**
		НР - 99%; СП - 8%			**423748,80**	**80915,88**	**2966241,60**	**566411,16**		**674538,95**	
8	**С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	4120,30611	**13185,00**	**--**	**54326236,06**	**--**	**54326236,06**	**--**	**58672334,95**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4346098,88**	
9	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,0049174	**1095069,01**	**523249,21**	**5384,89**	**2573,03**	**92,03**	**3501,57**	**9597,38**
		НР - 99%; СП - 8%			**553103,76**	**166167,12**	**2719,83**	**817,11**		**710,92**	
10	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	1,080156	**727239,66**	**453510,54**	**785532,28**	**489862,13**	**13477,50**	**425079,81**	**1307461,06**
		НР - 99%; СП - 8%			**261251,76**	**136258,92**	**282192,66**	**147180,89**		**96848,97**	
11	**С123-010201-0247 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	15,4616	**21821,00**	**--**	**337387,57**	**--**	**337387,57**	**--**	**364378,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26991,01**	
12	**С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1,6064	**854,00**	**--**	**1371,87**	**--**	**1371,87**	**--**	**1481,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109,75**	
13	**С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	0,38152	**353,00**	**--**	**134,68**	**--**	**134,68**	**--**	**145,45**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10,77**	
14	**Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,00198	**123937,73**	**33624,16**	**245,40**	**66,58**	**48,25**	**155,88**	**433,38**
		НР - 99%; СП - 8%			**65945,88**	**13575,91**	**130,57**	**26,88**		**32,10**	
15	**Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,0154	**268281,93**	**44729,90**	**4131,54**	**688,84**	**2086,25**	**1619,07**	**6210,66**
		НР - 99%; СП - 8%			**88081,56**	**18114,70**	**1356,46**	**278,97**		**460,05**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	15164,14	7067,95	30328,28	14135,90	1541,19	19160,59	53447,97
		НР - 99%; СП - 8%			7325,59	2351,47	14651,18	4702,94		3959,11	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1355,84	28,56	10846,75	228,46	1384,62	9258,61	21713,78
		НР - 99%; СП - 8%			1154,21	14,81	9233,66	118,46		1608,43	
18	51-010102-1601 5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	639681,00	--	1279362,00	--		--	1279362,00
					--	--	--	--	1279362,00	--	
19	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54295,00	--	434360,00	--	434360,00	--	469108,80
		СП - 8%			--	--	--	--		34748,80	
20	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9658,00	--	38632,00	--	38632,00	--	41722,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3090,56	
21	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	48	14576,00	--	699648,00	--	699648,00	--	755619,84
		СП - 8%			--	--	--	--		55971,84	
22	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1685,00	--	13480,00	--	13480,00	--	14558,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1078,40	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1500,34	936,97	37508,48	23424,20	--	20896,21	63077,06
		НР - 99%; СП - 8%			563,37	280,92	14084,28	7023,00		4672,38	
24	С123-020303-1715 2302-0303-1715 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	26014,00	--	26014,00	--	26014,00	--	28095,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2081,12	
25	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	14302,00	--	343248,00	--	343248,00	--	370707,84
		СП - 8%			--	--	--	--		27459,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	39,84	22850,50	1316,88	910364,10	52464,44	700927,83	155473,70	1151104,82
		НР - 91%; СП - 8%			3940,06	348,35	156971,83	13878,39		85267,02	
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ф1500 12шт									
27	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,438	46082,65	9675,37	849671,96	178394,49	310218,66	433943,76	1386305,00
		НР - 99%; СП - 8%			19582,32	4190,70	361058,82	77268,22		102689,26	
28		Сульфатостойкость бетона	т	18,438	270,00	--	4978,26	--	4978,26	--	5376,52
		СП - 8%			--	--	--	--		398,26	
29	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	17257,00	--	207084,00	--	207084,00	--	223650,72
		СП - 8%			--	--	--	--		16566,72	
30	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	13277,00	--	451418,00	--	451418,00	--	487531,44
		СП - 8%			--	--	--	--		36113,44	
31	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17413,00	--	34826,00	--	34826,00	--	37612,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2786,08	
32	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	16166,00	--	193992,00	--	193992,00	--	209511,36
		СП - 8%			--	--	--	--		15519,36	
33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5573,00	--	66876,00	--	66876,00	--	72226,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5350,08	
34	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3301,00	--	39612,00	--	39612,00	--	42780,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3168,96	
35	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,2114	544343,00	--	115074,11	--	115074,11	--	124280,04
		СП - 8%			--	--	--	--		9205,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12**	**16044,00**	**--**	**192528,00**	**--**	**192528,00**	**--**	**207930,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15402,24**	
37	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**24**	**595,00**	**--**	**14280,00**	**--**	**14280,00**	**--**	**15422,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1142,40**	
38	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,35**	**22850,50**	**1316,88**	**7997,68**	**460,91**	**6157,75**	**1365,86**	**10112,62**
		НР - 91%; СП - 8%			**3940,06**	**348,35**	**1379,02**	**121,92**		**749,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2178338,00**	**178855,39**	**66150955,78**	**13986845,49**	**111628543,55**
							362437,84	**77390,14**	**1279362,00**	**8174013,45**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1870735,90**				
		Материалы	Тенге				**316376,41**				
		Всего заработная плата	Тенге					**439827,97**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**19258,26**				
		Местные материалы	Тенге				**993808,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**435309,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**184483,64**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2490529,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**358,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**439827,97**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**115074,11**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**115074,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9205,93**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**124280,04**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**192528,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**192528,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15402,24**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**207930,24**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2822739,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**358,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**439827,97**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**111628543,55**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13520439,28**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8516927,55**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3048267,53**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**66150955,78**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1279362,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**13986845,49**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8174013,45**	
		ИТОГО:			**110 349 181,55**	**1 279 362,00**		**111 628 543,55**			
		Временные здания и сооружения		**2%**	**2 206 984**			**2 206 984**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			**112 556 165**	**1 279 362**		**113 835 527**			
		Доп.затраты в зимнее время		**2,07%**	**2 329 913**			**2 329 913**			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**7 132 219**	**7 132 219**			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**114 886 078**	**1 279 362**	**7 132 219**	**123 297 659**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**2 297 722**			**2 297 722**			
		Итого с непредвиденными затратами			**117 183 799**	**1 279 362**	**7 132 219**	**125 595 381**			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			**123 031 388**	**1 343 203**	**7 488 124**	**131 862 716**			
		с понижающим коэф. К=0,95			**116 879 819**	**1 276 043**	**7 113 718**	**125 269 580**			
		НДС-12%		**12%**			**15 032 350**	**15 032 350**			
		ИТОГО по акту			**116 879 819**	**1 276 043**	**22 146 068**	**140 301 930**			

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"
_____ Аяшев М.

Авторский надзор:
ТОО "SAN MUNAI GAS"
_____ Сердалиев Ч.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Nur-kurak"
_____ Бектурсунов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.