Наименование объекта: "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 1 122 563 741,60 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г 497 763 784 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: 120008, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан, 87Б
БИН: 070540008808
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ67914152203KZ001LB
АО "Bereke Bank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 497 763 784 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 185 656 784 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		283	22.07.2022 г.	283/7	17.07.2024 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области**	тенге	**185 656 784**							**185 656 784**	**497 763 784**
	ИТОГО:		**185 656 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**185 656 784**	**497 763 784**

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Аубакиров А.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Nur-kurak"

Бактыбаева М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства МВРИ РК"

Турлыбеков Б.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в**

(наименование, адрес)

Доп.соглашения №283/6 от 15.04.2024 года к договору № 283 от 22.07.2022г.

Акт выполненных работ

За август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Водоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	9974,73885		307,73 15,79	291,94 113,69	3069526,39 157501,13	2912025,26 1134028,06	--	929944,90 319989,62	4319460,92
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	308,52615		5701,78 5701,78	-- --	1759148,23 1759148,23	-- --	--	1266586,23 242057,28	3267791,74
3	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	7138,925354		71,53 --	71,53 26,80	510647,33 --	510647,33 191323,20	--	137781,26 51899,99	700328,58
4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1784,881039		2643,92 2643,92	-- --	4719082,68 4719082,68	-- --	--	3397735,24 649339,72	8766157,64

		НР - 72%; СП - 8%			2643,92	--	4719082,68	--		649339,72	
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7138,925354	380,81	165,65	2718574,16	1182563,00	--	1562853,54	4623953,34
		НР - 72%; СП - 8%			215,16	88,90	1536011,18	634650,46		342525,64	
6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1540,25508	9541,01	299,75	14695589,12	461691,46	10801038,75	3550349,57	19705607,62
		НР - 99%; СП - 8%			2228,76	99,56	3432858,91	153347,80		1459668,93	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,6	2752959,30	2041157,82	9910653,48	7348168,15	--	5214778,78	16335466,85
		НР - 99%; СП - 8%			711801,48	751379,99	2562485,33	2704968,00		1210034,59	
8	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3600	19859,00	--	71492400,00	--	71492400,00	--	77211792,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5719392,00	
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0407078	2084984,41	827724,27	84875,13	33694,83	7891,62	55730,62	151854,21
		НР - 99%; СП - 8%			1063400,14	319468,79	43288,68	13004,87		11248,46	
10	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	3,6150156	1337139,76	705615,78	4833781,09	2550812,00	467204,62	2735106,81	8174398,93
		НР - 99%; СП - 8%			502283,98	261954,54	1815764,42	946969,75		605511,03	
11	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,74616	38731,00	--	2004180,52	--	2004180,52	--	2164515,00
		СП - 8%			--	--	--	--		160334,44	
12	С1241-102-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 259 мм,	м	1,004	18250,00	--	18323,00	--	18323,00	--	19788,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1465,84	
13	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6064	585,00	--	939,74	--	939,74	--	1014,92
		СП - 8%			--	--	--	--		75,18	
14	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	5	28556,27	10668,49	142781,35	53342,45	19029,40	92076,25	253646,20
		НР - 99%; СП - 8%			14081,90	4519,36	70409,50	22596,80		18788,60	
15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	3180,99	53,51	31809,90	535,10	9092,50	22242,10	58376,20
		НР - 99%; СП - 8%			2218,23	28,45	22182,30	284,50		4324,20	

		НР - 72%; СП - 8%			2643,92	--	4719082,68	--		649339,72	
16	прайс	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5**	**761263,39**	--	**3806316,95**	--		--	**3806317,00**
					--	--	--	--	3806316,95	--	
17	прайс	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5**	**112779,46**	--	**563897,30**	--		--	**563897,30**
					--	--	--	--	563897,30	--	
18	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**12131,00**	--	**97048,00**	--	97048,00	--	**104811,84**
		СП - 8%			--	--	--	--		7763,84	
19	**С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**40**	**24116,00**	--	**964640,00**	--	964640,00	--	**1041811,20**
		СП - 8%			--	--	--	--		77171,20	
20	**С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**19361,00**	--	**38722,00**	--	38722,00	--	**41819,76**
		СП - 8%			--	--	--	--		3097,76	
21	**С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10**	**2612,00**	--	**26120,00**	--	26120,00	--	**28209,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		2089,60	
22	**С1241-214-0117 241-214-0117 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16**	**18737,00**	--	**299792,00**	--	299792,00	--	**323775,36**
		СП - 8%			--	--	--	--		23983,36	
23	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,03066**	**1337139,76**	**705615,78**	**40996,71**	**21634,18**	**3962,50**	**23197,24**	**69329,46**
		НР - 99%; СП - 8%			**502283,98**	**261954,54**	**15400,03**	**8031,53**		**5135,52**	
24	**С1241-102-0259 241-102-0259 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2008**	**93005,00**	--	**18675,40**	--	18675,40	--	**20169,43**
		СП - 8%			--	--	--	--		1494,03	
		КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ф1500 47шт									
25	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,355**	**78841,02**	**16447,77**	**974080,80**	**203212,20**	**305701,61**	**559026,44**	**1655755,82**

		НР - 72%; СП - 8%			2643,92	--	4719082,68	--		649339,72	
		НР - 99%; СП - 8%			37650,10	8053,92	465166,99	99506,18		122648,58	
26		**Сульфатостойкость бетона**	т	12,355	270,00	--	3335,85	--	3335,85	--	3602,72
		СП - 8%			--	--	--	--		266,87	
27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	34014,00	--	272112,00	--	272112,00	--	293880,96
		СП - 8%			--	--	--	--		21768,96	
28	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	40	19813,00	--	792520,00	--	792520,00	--	855921,60
		СП - 8%			--	--	--	--		63401,60	
29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	45098,00	--	360784,00	--	360784,00	--	389646,72
		СП - 8%			--	--	--	--		28862,72	
30	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	6870,00	--	54960,00	--	54960,00	--	59356,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4396,80	
31	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	8457,00	--	67656,00	--	67656,00	--	73068,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5412,48	
32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка металлическая**	т	0,142436	1074856,00	--	153098,19	--	153098,19	--	165346,05
		СП - 8%			--	--	--	--		12247,86	
33	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	8	47122,00	--	376976,00	--	376976,00	--	407134,08
		СП - 8%			--	--	--	--		30158,08	
34	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	16	785,00	--	12560,00	--	12560,00	--	13564,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1004,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124916603,32	15278325,99	88668763,70	19547408,98	155671571,87
							16599299,38	5908711,11	4370214,25	11207559,57	
	Стоимость оборудования		Тенге				4370214,25				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4370214,25				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120546389,07				
	Материалы		Тенге				11613921,00				
	Всего заработная плата		Тенге					22508010,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77054842,70				
		Накладные расходы	Тенге				19547408,98				
		Сметная прибыль	Тенге				11207559,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151301357,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11255,00
		Сметная заработная плата	Тенге					22508010,49			

		НР - 72%; СП - 8%				2643,92	--	4719082,68	--		649339,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					155671571,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11255,00
		Сметная заработная плата	Тенге						22508010,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									155671572,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16599299,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15278326,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5908711,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							88668764,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4370214,00		
		- Накладные расходы	Тенге								19547409,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								11207560,00	
		ИТОГО:								155 671 572		
		Оборудования							4 370 214,00			
		Временные здания и сооружения		2%				3 026 027,16				
		Итого с временными								158 697 599		
		Доп.затраты в зимнее время		2,07%				3 194 576,87				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия								161 892 176		
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах эколбедствия								9 446 843		
		Непредвиденные работы и затраты		2%				3 150 439,24				
		Итого с непредвиденными затратами								174 489 458		
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %,								174 489 458		
		с понижающим коэф. К=0,95		0,95						165 764 985		
		НДС-12%		12%				19 891 798,24				
		ИТОГО по акту								185 656 784		

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Аубакиров А.Б.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Kur-kurak"
_____ Бектурсунов Ж.

Авторский надзор:
ТОО "SAN MUNAI GAS"
_____ Сердалиев Ч.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.