Форма 3КС

Наименование объекта: **"Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 1 122 563 741,60 **тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2024 г 710 556 642,53 **тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: 120008, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан, 87Б
БИН: 070540008808
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ67914152203KZ001LB
АО "Bereke Bank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 710 556 642,53 **тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц 212 792 858,53 **тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		283	22.07.2022 г.	283/8	12.09.2024 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской**	тенге	**212 792 858,53**	**124 417 613,58**	**90 000 000,00**	**34 417 613,58**				**122 792 858,53**	**710 556 642,53**
	ИТОГО:		**212 792 858,53**	**124 417 614**	**90 000 000,00**	**34 417 613,58**	**0**	**0**		**122 792 858,53**	**710 556 643**

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Аубакиров А.Б.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭПР РК"
Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Nur-kurak"
Балтабаева М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Доп.соглашения №283/8 от 12.09.2024 года к договору № 283 от 22.07.2022г.

Акт выполненных работ
За ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Водоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водоснабжение									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	867,39065	307,73	291,94	266922,12	253226,02		80866,83	375614,84
						15,79	113,69	13696,10	98613,64		27825,89	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	27,89435	5701,78	0,00	159047,45	0,00		114514,12	295446,36
						5701,78	0,00	159047,45	0,00		21884,79	
3	3	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	625,492494	71,53	71,53	44741,48	44741,48		12072,01	61360,82
						0,00	26,80	0,00	16763,20		4547,33	
4	4	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	156,722423	2643,92	0,00	414361,55	0,00		298339,94	769717,11
						2643,92	0,00	414361,55	0,00		57015,62	
5	5	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	625,492494	380,81	165,65	238193,80	103612,83		136932,82	405137,75
						215,16	88,90	134580,96	55606,28		30011,13	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	425,622268	9541,01	299,75	4060866,31	127580,27	2984676,15	981076,35	5445296,37
						2228,76	99,56	948609,88	42374,95		403353,71	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
7	7	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,4	2752959,30	2041157,82	3854143,02	2857620,95		2027969,52	6352681,55
						711801,48	751379,99	996522,07	1051931,99		470569,01	
8	8	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3582,727551	19859,00		71149386,44		71149386,44		76841337,35
											5691950,91	
9	10	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00721	-2084984,41	-827724,27	-15031,90	-5967,56	-1397,65	-9870,23	-26894,30
						-1063400,14	-319468,79	-7666,69	-2303,24		-1992,17	
10	11	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,080156	-1337139,76	-705615,78	-1444319,53	-762175,12	-139599,36	-817241,85	-2442486,29
						-502283,98	-261954,54	-542545,05	-282951,77		-180924,91	
11	12	241-102-0243 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4616	-38731,00		-598843,23		-598843,23		-646750,69
											-47907,46	
12	14	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		0,38152	-585,00		-223,19		-223,19		-241,05

13	15	1122-0601-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м							-17,86	
					0,004	253929,99	52896,89	1015,72	211,59	297,08	605,29	1750,69
14	16	1122-0601-0407 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		126764,35	26087,17	507,06	104,35		129,68	
					0,001	590898,11	69997,15	590,90	70,00	351,88	201,45	855,74
15	17	1122-0601-0408 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		169019,14	34467,24	169,02	34,47		63,39	
					0,03614	663118,42	70594,40	23965,10	2551,28	15294,79	7303,24	33769,81
16	18	1122-0901-0108 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	км трубопровода		169314,62	34808,60	6119,03	1257,98		2501,47	
					4	28556,27	10668,49	114225,08	42673,96	15223,52	73661,00	202916,96
17	19	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		14081,90	4519,36	56327,60	18077,44		15030,88	
					3	3180,99	53,51	9542,97	160,53	2727,75	6672,63	17512,86
18	20	прайс	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	задвижка или клапан		2218,23	28,45	6654,69	85,35		1297,26	
					4	761263,39		3045053,56				3045053,56
19	21	прайс	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.						3045053,56		
					8	112779,46		902235,68				902235,68
20	22	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.						902235,68		
					5	12131,00		60655,00		60655,00		65507,40
21	23	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.							4852,40	
					72	24116,00		1736352,00		1736352,00		1875260,16
22	24	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.							138908,16	
					2	19361,00		38722,00		38722,00		41819,76
23	25	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.							3097,76	
					3	2612,00		7836,00		7836,00		8462,88
24	26	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.							626,88	
					91	8572,14	2664,17	780064,74	242439,47		705239,08	1604127,98
25	27	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.		5907,97	1920,19	537625,27	174737,29		118824,16	
					2	5612,72	590,64	11225,44	1181,28		9989,34	22911,96
26	28	241-208-1515 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5022,08	23,04	10044,16	46,08		1697,18	
					35	35978,00		1259230,00		1259230,00		1359968,40
27	29	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.							100738,40	
					40	18737,00		749480,00		749480,00		809438,40
28	30	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.							59958,40	
					2	11104,00		22208,00		22208,00		23984,64
29	31	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	шт.							1776,64	
					83	33018,83	2248,37	2740562,89	186614,71	1925585,06	622358,90	3631955,50
30	32	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	$м^3$		7570,64	669,25	628363,12	55547,75		269033,71	
					0,12264	1337139,76	705615,78	163986,82	86536,71	15849,99	92788,95	277317,83
31	33	241-102-0259 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	т фасонных частей		502283,98	261954,54	61600,11	32126,10		20542,06	
					0,8032	93005,00		74701,62		74701,62		80677,75
32	34	1122-0601-0411 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м							5976,13	
					0,001	1318686,46	106022,64	1318,69	106,02	941,11	317,32	1766,89
				км трубопровода		271553,47	48972,06	271,55	48,97		130,88	
			КОЛОДЦЫ									
			КОЛОДЕЦ ф1500 47шт									

33	49	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		30,982	78841,02	16447,77	2442652,48	509584,81	766592,27	1401841,93	4152053,96
				м³		37650,10	8053,92	1166475,40	249526,55		307559,55	
				железобетонных и бетонных конструкций колодца								
34	50	С	Сульфатостойкость бетона									
35	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	т	30,982	270,00		8365,14		8365,14		9034,35
36	52	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	34014,00		680280,00		680280,00	669,21	734702,40
37	53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	19813,00		733081,00		733081,00	54422,40	791727,48
38	54	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	22868,00		160076,00		160076,00	58646,48	172882,08
39	55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	45098,00		901960,00		901960,00	12806,08	974116,80
40	56	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	6870,00		137400,00		137400,00	72156,80	148392,00
41	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка металлическая	шт.	20	8457,00		169140,00		169140,00	10992,00	182671,20
42	58	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	т	0,358344	1074856,00		385168,20		385168,20	13531,20	415981,66
43	59	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	комплект	20	47122,00		942440,00		942440,00	30813,46	1017835,20
44	60	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	шт.	40	785,00		31400,00		31400,00	75395,20	33912,00
			Итого по разделу 1: Водоснабжение	м³	0,832	33018,83	2248,37	27471,67	1870,65	19302,25	2512,00	36407,08
						7570,64	669,25	6298,77	556,82		6238,59	
								96491651,02	3692639,88	84254659,82	2696,82	110107230,88
								4597062,05	1512184,20	3947289,24	5751877,23	
			Раздел 3: Насосная станция/Общестроительные работы								7863702,63	
45	88	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Разборка	м³	0,6	38014,31	3008,65	22808,59	1805,19	14703,92	6186,19	31314,36
46	89	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,03	10499,12	830,90	6299,47	498,54		2319,58	
47	90	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.кирпичу,бетону	м2поверхности	8,93	38014,31	3008,65	191211,98	15133,51	123267,90	51860,91	262518,72
48	91	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,007	10499,12	830,90	52810,57	4179,43		19445,83	
49	92	1116-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	4170,48	30,06	37242,39	268,43	31669,44	4980,44	45600,69
50	93	1146-0301-0116 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные.Сверлен не кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	1165088,31	60706,22	8155,62	424,95	4086,67	3377,86	12270,08
51	94	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	520572,41	24592,46	3644,01	172,15		3205,57	
			Водоснабжение(расширение насосной станции №1)			9954,33	0,00	19908,66	0,00	8027,40	908,89	12270,08
			ДЕМОНТАЖ			5940,63	0,00	11881,26	0,00		11643,64	34076,48
						2761,86	963,57	5523,72	1927,14	143,10	2524,18	
						1726,74	881,87	3453,48	1763,74		4382,46	10698,68
						30353,67	378,53	15176,83	189,27	12316,38	792,50	
						5342,39	119,24	2671,20	59,62		2676,20	19281,28
											1428,25	

52	97	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж		3	17865,43	402,73	53596,29	1208,19		51761,07	113785,95
				насос		17462,70	143,11	52388,10	429,33		8428,59	
53	98	1215-0101-0314 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие		14	3642,10	27,28	50989,40	381,92		36613,92	94611,58
				шт. арматуры		3614,82	17,52	50607,48	245,28		7008,26	
54	99	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Демонтаж		18	2886,38	215,19	51954,84	3873,42		48171,42	108136,44
				м трубопровода		2671,19	59,62	48081,42	1073,16		8010,18	
			МОНТАЖ									
55	100	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		3	41153,03	718,91	123459,09	2156,73	16526,16	103522,14	245139,72
				насос		34925,40	286,21	104776,20	858,63		18158,49	
56	101	Прайс *лист ТОО "TESCO"*	Насос Atmos GIGA-I 250/405-90/4 Q=250m3/h H=50m N=90kW (2 раб+1 рез)		3	16897232,14		50691696,42		50691696,42		54747032,13
				шт.							4055335,71	
			Итого по разделу 3: Насосная станция/Общестроительные работы					51271723,83	27368,75	50902437,39	325003,96	55724466,11
								341917,70	9330,69	0,00	4127738,32	
			Раздел 4: Наружные сети электроснабжения									
			ДЕМОНТАЖ									
57	137	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж		1	2105,95	244,59	2105,95	244,59		1416,49	3804,24
				шт.		1861,36	105,99	1861,36	105,99		281,80	
58	138	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизельная электрическая станция.Демонтаж		3,7	18405,08	8922,68	68098,80	33013,92		43019,23	120007,47
				т		9482,40	3294,33	35084,88	12189,02		8889,44	
			МОНТАЖ									
59	139	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		1	8308,75	664,49	8308,75	664,49	2060,18	4249,48	13562,89
				шт.		5584,08	317,98	5584,08	317,98		1004,66	
60	140	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	3061671,00		3061671,00				3061671,00
				шт.						3061671,00		
61	141	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		7,09	4345,31	0,00	30808,25	0,00		22181,92	57229,35
				$м^3$ грунта		4345,31	0,00	30808,25	0,00		4239,18	
62	142	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,09	1847,99	0,00	13102,25	0,00		9433,60	24338,70
				$м^3$ грунта		1847,99	0,00	13102,25	0,00		1802,85	
63	143	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,44	3507,84	278,22	15574,81	1235,30	11840,24	2786,37	19830,07
				$м^2$ покрытия		562,90	104,72	2499,28	464,96		1468,89	
64	144	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		2	3426,74	1983,53	6853,48	3967,06	1173,88	3318,12	10985,32
				шт. сборных конструкций		856,27	549,71	1712,54	1099,42		813,72	
65	145	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		2	3824,16	1944,98	7648,32	3889,96	1777,68	3610,02	12159,00
				шт. сборных конструкций		990,64	539,03	1981,28	1078,06		900,66	
66	146	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,584	50493,00		79980,91		79980,91		86379,38
				$м^3$							6398,47	
67	147	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,396	50493,00		19995,23		19995,23		21594,85
				$м^3$							1599,62	
68	148	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,52	4170,48	30,06	48043,93	346,29	40854,64	6424,93	58826,42
				$м^3$ поверхности		594,01	5,69	6843,00	65,55		4357,56	
69	149	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,8	1221,48	47,49	3420,14	132,97	1300,49	1944,10	5793,37
				$м^2$ стяжки		709,53	29,11	1986,68	81,51		429,13	
70	150	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		21	3507,84	278,22	73664,64	5842,62	56001,12	13178,76	93790,83
				$м^2$ покрытия		562,90	104,72	11820,90	2199,12		6947,43	
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 0,4 кВ									

71	151	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		29	229,93	218,14	6667,97	6326,06		2019,85	9382,95
				м³ грунта		11,79	84,95	341,91	2463,55		695,13	
72	152	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20,3	61,20	61,20	1242,36	1242,36		335,15	1703,78
				м³ грунта		0,00	22,93	0,00	465,48		126,27	
73	153	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,7	1847,99	0,00	16077,51	0,00		11575,78	29865,53
				м³ грунта		1847,99	0,00	16077,51	0,00		2212,24	
74	154	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20,3	319,29	139,15	6481,59	2824,74		3724,44	11022,50
				м³ уплотненного грунта		180,14	74,68	3656,84	1516,00		816,47	
75	155	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		245	429,61	262,09	105254,45	64212,05		54125,40	172129,65
				м кабеля		167,52	139,32	41042,40	34133,40		12749,80	
76	156	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		165	130,94	75,10	21605,10	12391,50		11376,75	35620,20
				м кабеля		55,84	39,92	9213,60	6586,80		2638,35	
77	157	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		245	402,14	234,62	98524,30	57481,90		50244,60	160671,00
				м кабеля		167,52	117,31	41042,40	28740,95		11902,10	
78	158	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		165	207,17	123,41	34183,05	20362,65		17280,45	55580,25
				м кабеля		83,76	61,70	13820,40	10180,50		4116,75	
79	159	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,32	57808,00		76306,56		76306,56		82411,08
				1000 шт.							6104,52	
80	160	1308-0201-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений		270	435,15	189,02	117490,50	51035,40	13686,30	53697,60	184882,50
				м кабеля		195,44	80,78	52768,80	21810,60		13694,40	
81	161	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		30	1134,77	617,63	34043,10	18528,90	3787,50	14795,10	52745,40
				м кабеля		390,89	294,07	11726,70	8822,10		3907,20	
82	162	243-113-0920 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,3	4803062,00		1440918,60		1440918,60		1556192,09
				км							115273,49	
83	163	1308-0201-1801 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования		10	6244,10	135,62	62441,00	1356,20	5244,00	40693,60	111385,40
				шт.		5584,08	67,81	55840,80	678,10		8250,80	
84	164	243-903-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		10	13062,00		130620,00		130620,00		141069,60
				шт.							10449,60	
			ДЭС									
85	165	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6	3507,84	278,22	21047,04	1669,32	16000,32	3765,36	26797,38
				м² покрытия		562,90	104,72	3377,40	628,32		1984,98	
86	166	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		1,36	10231,29	3098,59	13914,55	4214,09	7174,54	4348,29	19723,86
				м³ основания		1857,30	1580,63	2525,93	2149,66		1461,02	
87	167	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,35	30439,47	2925,04	41093,28	3948,80	31391,39	6255,78	51136,98
				м³		4261,55	830,66	5753,09	1121,39		3787,92	
88	168	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0948	43588,21	1622,12	4132,16	153,78	168,65	3526,46	8271,31
				т		40187,09	690,92	3809,74	65,50		612,69	
89	169	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0948	339988,00		32230,86		32230,86		34809,33
				т							2578,47	
90	170	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00774	363218,00		2811,31		2811,31		3036,21
				т							224,90	
91	171	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,4	1221,48	47,49	6595,99	256,44	2508,08	3749,33	11172,92
				м² стяжки		709,53	29,11	3831,46	157,19		827,60	
			Итого по разделу 4: Наружные сети электроснабжения					5712957,74	295341,39	1977831,88	393076,96	6349582,81
								378113,48	137121,15	3061671,00	243548,11	

			ИТОГО по акту					153476332,59	4015350,02	137134929,09	6469958,15	172181279,80
			В том числе:					5317093,23	1658636,04	7008960,24	12234989,06	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Стоимость оборудования							7008960,24		
			Итого без оборудования								7 008 960,24	
			Временные здания и сооружения		2%						165 172 319,56	
			Итого						3 303 446,39			
			Доп.затраты в зимнее время		2,07%						168 475 765,95	
			Итого						3 487 448,36			
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия								171 963 214,31	
			Непредвиденные работы и затраты		2%					17 581 849,26		
			Итого						3 439 264,29			
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %,								199 993 288,09	
			с понижающим коэф. К=0,95		0,95						199 993 288,09	
			НДС-12%		12%						189 993 623,69	
			ИТОГО по акту						22 799 234,84			
											212 792 858,53	

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Аубакиров А.Б.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МСХР РК"

Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Nur-kurak"

Бектурсунов Ж.

Авторский надзор:
ТОО "SAN NIOL GAS"

Сатжанов Ч.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.