Наименование объекта: **"Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"**

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Полная сметная стоимость работ **1 122 563 741,60** **тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2024 г **836 612 137,27** **тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: 120008, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан, 87Б
БИН: 070540008808
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ679141522203KZ001LB
АО "Bereke Bank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **836 612 137,27** **тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **126 055 494,74** **тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		283	22.07.2022 г.	283/8	12.09.2024 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области**	тенге	**126 055 494,74**	**34 417 613,58**	**34 417 613,58**	**0,00**				**91 637 881,16**	**836 612 137,27**
	ИТОГО:		**126 055 494,74**	**34 417 614**	**34 417 613,58**	**0,00**	**0**	**0**		**91 637 881,16**	**836 612 137,27**

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аубакиров А.Б.**

Управление развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства МВРИ РК"

_____ **Турлыбеков Б.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Nur-kurak"

_____ **Балтабаева М.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2023 года № 189

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Акиешит-Мелиоратор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Доп.соглашения №283/8 от 12.09.2024 года к договору № 283 от 22.07.2022г.

Акт выполненных работ
За декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Водоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водоснабжение									
1	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	655,30625	9541,01	299,75	6252283,48	196428,05	4595335,08	1510507,12	8383811,23
						2228,76	99,56	1460520,36	65242,29		621020,63	
2	9	1122-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	22,7295	234509,01	0,00	5330272,54	0,00	1428703,41	3862553,49	9928252,19
						171652,22	0,00	3901569,13	0,00		735426,16	
3	10	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00229	2084984,41	827724,27	4774,61	1895,48	443,94	3135,10	8542,49
						1063400,14	319468,79	2435,19	731,58		632,78	
4	14	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,79112	1413,00		3943,86		3943,86		4259,37
											315,51	
5	21	прайс	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	761262,39		761262,39				761262,39
										761262,39		
6	22	прайс	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	112776,46		338329,38				338329,38
										338329,38		
7	36	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия и основания ГПС. Разборка	$м^3$ конструкции	4,8	620,51	391,61	2978,45	1879,73		1191,41	4503,46
						228,90	115,84	1098,72	556,03		333,60	
8	37	1220-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	2,56	880,27	575,08	2253,49	1472,20		887,94	3392,75
						305,19	176,54	781,29	451,94		251,32	
9	38	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	3,2	5593,97	2153,53	17900,70	6891,29		10464,06	30633,94
						3440,44	1101,26	11009,41	3524,03		2269,18	
10	39	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,464	414,00		5988,10				6467,15
											479,05	
11	40	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	14,464	23,00		332,67				359,28
											26,61	
12	41	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		4,8	2117,18	1811,42	10162,46	8694,81	11,09	4227,50	15541,14

				м³ материала основания в плотном теле		303,45	512,04	1456,56	2457,79		1151,18	
13	42	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		5,856	4583,00		26838,05		26838,05		28985,09
				м³							2147,04	
14	43	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		9,3696	23,00		215,50				232,74
				т·км							17,24	
15	44	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см. Устройство		32	2913,23	311,52	93223,36	9968,64	79395,84	6728,64	107948,16
				м²		120,59	74,10	3858,88	2371,20		7996,16	
16	45	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см. Устройство		32	3874,58	414,31	123986,56	13257,92	105596,16	8948,48	143569,92
				м²		160,39	98,54	5132,48	3153,28		10634,88	
17	46	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		3,584	23,00		82,43				89,02
				т·км							6,59	
18	47	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		32	319,22	269,26	10215,04	8616,32	65,60	3399,36	14703,68
				м² покрытия		47,91	50,45	1533,12	1614,40		1089,28	
19	48	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		32	307,77	257,81	9848,64	8249,92	65,60	3442,88	14354,88
				м² покрытия		47,91	51,71	1533,12	1654,72		1063,36	
20	49	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		32	17,99	0,10	575,68	3,20	33,28	582,40	1250,88
				м² покрытия		16,85	0,00	539,20	0,00		92,80	
			Итого по разделу 1: Водоснабжение					**12995467,39**	**257357,56**	**6240431,91**	**5416068,38**	**19796489,14**
								5391467,46	**81757,26**	**1099591,77**	**1384953,37**	
			Раздел 2: Водопровод									
21	62	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		303,804	229,93	218,14	69853,65	66271,80		21159,95	98295,78
				м³ грунта		11,79	84,95	3581,85	25808,15		7282,18	
22	63	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9,396	3540,62	0,00	33267,67	0,00		23952,75	61798,06
				м³ грунта		3540,62	0,00	33267,67	0,00		4577,64	
23	64	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		243,784	61,20	61,20	14919,58	14919,58		4024,87	20460,79
				м³ грунта		0,00	22,93	0,00	5589,97		1516,34	
24	65	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		60,946	1847,99	0,00	112627,60	0,00		81091,70	209216,65
				м³ грунта		1847,99	0,00	112627,60	0,00		15497,35	
25	66	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическимитрамбовками		243,784	319,29	139,15	77837,79	33922,54		44727,05	132369,83
				м³ уплотненного грунта		180,14	74,68	43915,25	18205,79		9804,99	
26	67	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		25,46	9541,01	299,75	242914,11	7631,64	178538,25	58686,32	325728,36
				м³ основания		2228,76	99,56	56744,23	2534,80		24127,93	
27	68	1122-0501-0412 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею		0,056	3838762,64	2793456,10	214970,71	156433,54		116248,11	357716,32
				км трубопровода		1045306,54	1051520,76	58537,17	58885,16		26497,50	
28	69	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		56,56	31909,00		1804773,04		1804773,04		1949154,88
				м							144381,84	
29	70	1122-0701-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией		0,56	307722,63	0,00	172324,67	0,00	62467,26	108758,84	303570,19
				км трубопровода		196173,96	0,00	109857,42	0,00		22486,68	
30	71	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею		0,009	2091419,51	1438484,34	18822,78	12946,36		9676,37	30779,08
				км трубопровода		652935,17	433077,35	5876,42	3897,70		2279,93	

31	72	241-2010620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x18,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		9,09	12072,00		109734,48		109734,48		118513,24
				м							8778,76	
32	73	1122-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией		0,009	215402,89	0,00	1938,63	0,00	393,76	1529,42	3745,49
				км трубопровода		171652,22	0,00	1544,87	0,00		277,44	
33	74	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,007	4109720,26	1544350,36	28768,04	10810,45	3501,96	18863,15	51441,69
				км трубопровода		2065090,46	656864,68	14455,63	4598,05		3810,50	
34	75	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 60 мм ГОСТ 10705-80		7,028	35316,00		248200,85		248200,85		268056,92
				м							19856,07	
35	76	1122-0701-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией		0,007	410503,00	0,00	2873,52	0,00	985,35	1869,29	5122,24
				км трубопровода		269739,20	0,00	1888,17	0,00		379,43	
36	77	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,007	4109720,26	1544350,36	28768,04	10810,45	3501,96	18863,15	51441,69
				км трубопровода		2065090,46	656864,68	14455,63	4598,05		3810,50	
37	78	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 60 мм ГОСТ 10705-80		7,028	35316,00		248200,85		248200,85		268056,92
				м							19856,07	
38	79	1122-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,007	9723058,41	804065,87	68061,41	5628,46	58527,09	5922,55	79902,68
				км трубопровода		557979,84	296645,30	3905,86	2076,52		5918,72	
39	80	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении		2	5612,72	590,64	11225,44	1181,28		9989,34	22911,96
				шт.		5022,08	23,04	10044,16	46,08		1697,18	
40	81	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении		6	15000,46	7199,41	90002,76	43196,46		67164,54	169740,66
				шт.		7801,05	3506,11	46806,30	21036,66		12573,36	
41	82	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	11104,00		22208,00		22208,00		23984,64
				шт.							1776,64	
42	83	241-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	20860,00		125160,00		125160,00		135172,80
				шт.							10012,80	
43	84	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		2	44539,58	15864,55	89079,16	31729,10	14225,92	55978,58	156662,36
				задвижка или клапан		21562,07	6709,94	43124,14	13419,88		11604,62	
44	85	519-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 400, типа Sigmefex ГОСТ 5762-2002		2	1545327,00		3090654,00				3090654,00
				шт.						3090654,00		
45	86	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		4	41869,00		167476,00		167476,00		180874,08
				шт.							13398,08	
46	87	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80		2	19361,00		38722,00		38722,00		41819,76
				шт.							3097,76	
47	88	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею		0,065	1146250,44	819782,86	74506,28	53285,88		34942,45	118204,63
				км трубопровода		326467,58	216538,67	21220,39	14075,01		8755,90	
			Итого по разделу 2: Водопровод					**7207891,06**	**448767,54**	**3086616,77**	**683448,43**	**8275395,70**
								581852,76	**174771,82**	**3090654,00**	**384056,21**	
			Раздел 3: Насосная станция/Общестроительные работы									
48	101	Прайс *лист ТОО "TESCO"*	Шкаф управления 3-мя насосами, в комплекте с частотным преобразователем Danfoss 90кВт -3шт		1	13039654,46		13039654,46		13039654,46		14082826,82
				шт.							1043172,36	
49	102	1312-1101-0218 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования		3	239144,69	102445,91	717434,07	307337,73	99342,30	275259,72	1072109,28
				шт.		103584,68	46830,46	310754,04	140491,38		79415,49	
50	103	1312-1101-0215 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования		6	136950,62	54893,87	821703,72	329363,22	127141,68	314486,10	1227085,02
				шт.		60866,47	25058,70	365198,82	150352,20		90895,20	

51	104	1312-1101-0214 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	102696,64	41265,82	616179,84	247594,92	58668,48	257886,36	943991,52
						51652,74	18808,01	309916,44	112848,06		69925,32	
52	105	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 500, типа Signetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	2654707,00		7964121,00				7964121,00
										7964121,00		
53	106	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 300, типа Signetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	545190,00		3271140,00				3271140,00
										3271140,00		
54	107	242-101-1209 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 250, типа Signetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	448821,00		2692926,00				2908360,08
										2692926,00		
55	108	241-114-0222 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	14680,00		88080,00			215434,08	95126,40
										88080,00		
56	109	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,55004	1337139,76	705615,78	2072620,11	1093732,69	200327,17	7046,40	3505004,33
						502283,98	261954,54	778560,26	406040,02		1172754,27	
57	110	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	63380,00		445434,64			259629,95	481069,41
										445434,64		
58	111	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	41202,00		413668,08			35634,77	446761,53
										413668,08		
59	112	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	17692,00		17762,77			33093,45	19183,79
										17762,77		
60	113	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 259 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	11153,00		27994,03			1421,02	30233,55
										27994,03		
61	114	1122-0601-0407 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	590898,11	69997,15	1477,25	174,99	879,70	503,63	2139,35
						169019,14	34467,24	422,55	86,17		158,47	
62	115	1122-0601-0409 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	768324,90	81767,67	768,32	81,77	483,56	239,97	1088,95
						203000,26	39397,03	203,00	39,40		80,66	
63	116	1122-0601-0410 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1056080,25	84031,13	10560,80	840,31	7681,62	2421,18	14020,54
						203886,72	40677,16	2038,87	406,77		1038,56	
64	117	1122-0601-0411 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1318686,46	106022,64	9230,81	742,15	6587,77	2221,24	12368,21
						271553,47	48972,06	1900,87	342,80		916,16	
65	118	241-116-0319 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	8	77558,00		620464,00				670101,12
										620464,00		
66	119	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	10	41869,00		418690,00			49637,12	452185,20
										418690,00		
67	120	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	6	24116,00		144696,00			33495,20	156271,68
										144696,00		
68	121	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	11	19361,00		212971,00			11575,68	230008,68
										212971,00		
69	122	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5479,69	194,43	10959,38	388,86	3169,90	17037,68	19784,94
						3700,31	54,79	7400,62	109,58		7360,00	
											1465,56	

70	123	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Краны шровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ21345-2005		2	13236,00		26472,00		26472,00		28589,76
				шт.							2117,76	
71	124	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN32 ГОСТ 12816-80		4	1854,00		7416,00		7416,00		8009,28
				шт.							593,28	
72	125	1312-1101-0214 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования		3	102696,64	41265,82	308089,92	123797,46	29334,24	128943,18	471995,76
				шт.		51652,74	18808,01	154958,22	56424,03		34962,66	
73	126	242-304-0809 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, корпус из чугуна GG25, диск из нержавеющей стали, для воды и канализации, PN 16, DN 250 типаJAFAR ГОСТ 11823-91		3	493732,00		1481196,00		1481196,00		1599691,68
				шт.							118495,68	
74	127	1312-1101-0217 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		2	189795,29	74595,21	379590,58	149190,42	66228,20	141632,22	562920,62
				шт.		82085,98	34006,00	164171,96	68012,00		41697,82	
75	128	С1261-301-2070	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 17379-2001		2	159241,07		318482,14		318482,14		343960,72
				шт.							25478,58	
76	129	1312-1101-0218 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования		2	239144,69	102445,91	478289,38	204891,82	66228,20	183506,48	714739,52
				шт.		103584,68	46830,46	207169,36	93660,92		52943,66	
77	130	С1261-301-2071	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 17379-2001		2	201160,71		402321,42		402321,42		434507,14
				шт.							32185,72	
78	131	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-900 мм. Установка		0,33028	1337139,76	705615,78	441630,52	233050,78	42685,39	249888,57	746840,62
				т фасонных частей		502283,98	261954,54	165894,35	86518,35		55321,53	
79	132	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		2	63380,00		126760,00		126760,00		136900,80
				м							10140,80	
80	133	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		2	35316,00		70632,00		70632,00		76282,56
				м							5650,56	
81	134	1122-0601-0411 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	1318686,46	106022,64	2637,37	212,04	1882,22	634,64	3533,77
				км трубопровода		271553,47	48972,06	543,11	97,94		261,76	
82	135	1122-0601-0410 *РСНБ РК 2022*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	1056080,25	84031,13	2112,16	168,06	1536,32	484,24	2804,11
				км трубопровода		203886,72	40677,16	407,77	81,35		207,71	
			Итого по разделу 3: Насосная станция/Общестроительные работы					**37664165,77**	**2691567,22**	**21267797,29**	**2738221,80**	**42735757,74**
								2469540,24	**1115510,97**	**11235261,00**	**2333370,17**	
			Раздел 4: Наружные сети электроснабжения									
83	171	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизельная электрическая станция. Установка		3,7	56905,96	23953,85	210552,05	88629,25	16668,17	129057,70	366778,52
				т		28447,20	9882,98	105254,64	36567,03		27168,77	
84	172	прайсТОО *"«Компания Логан»"*	Дизельная электростанция АД250-Т400, 312 кВт		1	18890843,39		18890843,39				18890843,39
				шт.						18890843,39		
85	173	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		20	5490,23	257,44	109804,60	5148,80	66796,00	28626,00	149505,00
				шт.		1892,99	94,93	37859,80	1898,60		11074,40	
86	174	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		30	1109,72	38,17	33291,60	1145,10	20788,50	8499,90	45134,70
				м		378,60	14,92	11358,00	447,60		3343,20	
			Итого по разделу 4: Наружные сети электроснабжения					**19244491,64**	**94923,15**	**104252,67**	**166183,60**	**19452261,61**
								154472,44	**38913,23**	**18890843,39**	**41586,37**	
			ИТОГО по акту					**77112015,86**	**3492615,47**	**30699098,64**	**9003922,21**	**90259904,19**
								8597332,90	**1410953,28**	**34316350,16**	**4143966,12**	

			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									109 493 489,03
										34316350,16		19 233 584,84
			Стоимость оборудования									
			Итого без оборудования								34 316 350,16	
			Временные здания и сооружения		2%				1 118 871,08		55 943 554,03	
			Итого									
			Доп.затраты в зимнее время		2,07%				1 181 192,20		57 062 425,11	
			Итого									
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия								58 243 617,31	
			Непредвиденные работы и затраты		2%				1 164 872,35	4 323 528,00		
			Итого									
			в том числе: текущих ценах на 2023 год- 100 %,								98 048 367,82	
			Стоимость понижающего коэфициента по предедущим актам №5,6,7						-		98 048 367,82	
			с понижающим коэф. К=0,8562860969		0,8562860969						33 390 819,73	
			НДС-12%		12 %				13 505 945,87		112 549 548,88	
			ИТОГО по акту								126 055 494,74	

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аумакиров А.Б.**

Управления развития крупных водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства МВРИ РК"

_____ **Турлыбеков Б.А.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Nur-kurak"

_____ **Бектурсунов Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "SAN MUNAI GAS"

_____ **Сердалиев Ч.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**