Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

« 8 » октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазМунайҚұрылыс" г. Тараз ул. Мамбет батыра, 8А
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жантаев А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт средней школы №48 с сейсмологическим заключением и благоустройством территории в селе Ойтал Меркенского района»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел образования" акимата Меркенского района Жамбылской области
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Тараз Даниял и К» ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «DWG-project.kz» гос. лицензия ГСЛ№13002915
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)

КГУ "Отдел образования" акимата Меркенского района Жамбылской области №94 от 23.10.2019г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1921.18	1921.18
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание существующей школы состоит из 7-ти блоков, соединенных между собой переходом и лестницами.

Блок "1" - в плане имеет прямоугольную форму. Здание двухэтажное без подвала. Общие размеры в осях составляет «8-15» - 30,0м, и «Б-Г» - 12,0м. Высота помещений всех этажей в чистоте (от уровня пола до низа плит перекрытия) составляет 3,00м.

Блок "2" - в плане имеет простую прямоугольную форму с размерами в осях «6-7» - 6,225м.

«Б-В» - 6,0 м. Здание двухэтажное без подвала. Высота помещений этажей в чистоте (от уровня пола
до низа перекрытия) составляет 3,0м.
Блок "3" - в плане имеет простую прямоугольную форму с размерами в осях «1-5» - 24,0м.
«А-Д» - 20,58 м. Здание одноэтажное без подвала. Высота помещений этажей в чистоте (от уровня
пола до низа перекрытия) составляет 7,70м.
Блок "4" - в плане имеет простую прямоугольную форму с размерами в осях «8/1-10/1» -
8,89м. «Ж-Г1» - 7,43 м. Здание одноэтажное без подвала. Высота помещений этажей в чистоте (от
уровня пола до низа перекрытия) составляет 3,0м.
Блок "5" - в плане имеет простую прямоугольную форму с размерами в осях «8-12» - 12,6м.
«Ж1-Х» - 42,0м. Здание двухэтажное без подвала.
Блок "6" - в плане имеет простую прямоугольную форму с размерами в осях «16-15/2» - 6,21м. «В-
Г» - 6,0 м. Здание одноэтажное без подвала. Высота помещений этажей в чистоте (от уровня пола до
низа перекрытия) составляет 3,0м
Блок "7" - в плане имеет простую прямоугольную форму с размерами в осях «16-18» - 12,0м.
«В-Ф» - 54,0м. Здание двухэтажное без подвала. Высота помещений этажей в чистоте (от уровня
пола до низа перекрытия) составляет 3,0м
Конструктивная система здания (Блоки 2, 4 и Блоки 6, 7) -жесткая, с наружными и
внутренними продольными стенами из кирпича и сборными жел /бетонными многопустотными
плитами перекрытий.
Конструктивная система здания (Блоки 2, 4 и Блоки 6, 7) -жесткая, с наружными и
внутренними продольными стенами из кирпича и сборными жел /бетонными многопустотными
плитами перекрытий.
Фундаменты - ленточные монолитные бетонные
Стены - из кирпича.
Перегородки -из кирпича
Перемычки - монолитные ж/бетонные
Плиты перекрытия и покрытия -из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами.
Лестницы -сборные ж/бетонные
Оконные блоки -деревянные,
Дверные блоки -деревянные.
Полы - деревянные, бетонные, из керамической плитки
Кровля. Кровля -мягкая, рубероидная + керамзит
Состояние несущих конструкций удовлетворительное.

Конструктивная система здания (Блоки 1, 3 и Блок 5) - каркасная с монолитными

железобетонными колоннами и ригелями, шаг колонн 6.0 м.. Заполнение каркаса из обыкновенного

кирпича М 75 на цементно - песчаном растворе М50.

Фундаменты - ленточные монолитные бетонные под стены отдельно-стоящие под

колонны

Каркас (Ригели, колонны) -монолитные ж/бетонные. Заполнение каркаса из кирпича.

Плиты перекрытия и покрытия - из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами.

Перекрытие спортзала -ребристые плиты.

Перегородки -из кирпича

Полы - деревянные, из керамической плитки, бетонные

Лестницы -сборные ж/бетонные Z-образные

Кровля (Блока 1) - из асб/цементных листов по деревянным конструкциям

Крыша, Кровля (Блока 3 и 5) - мягкая рубероидная + керамзит

Состояние несущих конструкций удовлетворительное. краткие

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020 года;
месяц, год

окончание работ июль 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается

поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

_____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

_____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт средней школы №48 с сейсмологическим заключением и благоустройством территории в селе Ойтал Меркенского района» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО "КазМунайҚұрылыс" Жантаев А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «08» 10 2020 г. М.П.