Форма по приложению 5.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Субподрядчик : ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Куанова, 18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034, Павлодарская область, г.Павлодар, Майры 29-89

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Реконструкция, перепланировка и переоборудование здания под образовательный центр, расположенного по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, ул. Сатпаева, 46

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 4
от 29 Август 2024 года (локальная смета № 2-01-01-01)

Составлен (а) в текущих ценах 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтаж										
9	9	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНК РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и мелкое). Демонтаж	м²	71,79	13 050,0 9 210,0	2 848,0 836,0	936 860,0 661 106,0	275 674,0 59 586,0			936 860,0	
10	10	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНК РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм. Демонтаж	м²	372,4	1 051,0 826,0	225,0 48,0	391 392,0 307 602,0	83 790,0 17 875,0			391 392,0	
11	11	1208-0101-0201 РСНК РК 2023	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	372,4	732,0 732,0	0,0 0,0	272 597,0 272 597,0	0,0 0,0			272 597,0	
			Раздел 2: Кровля										
20	20	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНК РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	356,36	1 960,0 1 032,0	281,0 59,0	698 466,0 367 764,0	108 137,0 21 025,0	230 565,0		698 466,0	
21	21	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНК РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменение толщины к норме 6110-0302-0201	м²	356,36	1 331,0 140,0	148,0 32,0	474 315,0 49 850,0	52 742,0 11 404,0	371 683,0		474 315,0	
22	22	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНК РК 2023	Кладка перегородки из кирпича пропиранной, толщина в 1/2 кирпича	м²	3,172	10 457,0 9 182,0	685,0 147,0	33 178,0 29 125,0	2 173,0 466,0	1 871,0		33 178,0	
23	23	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНК РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	49,815	4 252,0 3 500,0	130,0 58,0	211 813,0 174 751,0	6 476,0 2 889,0	30 586,0		211 813,0	
24	24	6110-0101-0207 ЕСЦ РСНК РК 2023	Устройство кровли плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на частице битумно-полимерной	м² кровли	421,33	8 870,0 1 363,0	144,0 15,0	3 737 197,0 574 273,0	60 672,0 6 320,0	3 102 253,0		3 737 197,0	
25	25	235-103-0115 РСНК РК 2023	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СБП-4,0 (ТБП), стеклоткань, кровля/пленка	м²	471,8096	843,0		397 803,0		397 803,0		397 803,0	Казахстан
26	26	235-103-0112 РСНК РК 2023	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СБП-4,0 (ТБП), стеклоткань, пленка/пленка	м²	943,7792	1 139,0		1 074 965,0		1 074 965,0		1 074 965,0	Казахстан
				т									
				т									
			ИТОГО по акту					36 642 931	3 254 541	16 734 642	0	8 228 578	
								16 435 947	874 632	0	0		
		ВСЕГО										8 228 578,00	
		НДС (12%)										987 429,36	
		Итого с НДС										9 216 007,36	

Принял (Подрядчик ТОО "ENDEAVOUR ПВ")

БИН 141140019034

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Лавренов Д.Н.

(Подпись, подпись, расшифровка подписи)

Сдал(Субподрядчик ТОО "СКЭР")

БИН 971240003579

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Харин В.М.

(Подпись, подпись, расшифровка подписи)