Форма 2-В

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ЭтикетСтрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство дренажной системы 5-ти этажного дома, г.Караганда, район им.Ә.Бокейхана, 14 мкр 5/3
(наименование, адрес)

Объект Строительство дренажной системы 5-ти этажного дома, г.Караганда, район им.Ә.Бокейхана, 14 мкр 5/3
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 104 от 05.08.2024г., доп.согл. № 104/1 от 23.08.2024г., доп.согл. № 104/2 от 5.12.2024 г.

# Акт № 3
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
## за декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2024 года

| Номер по порядку | | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Раздел 1. | Основная смета 6-1-1-1 | | | | 2779912 |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2* | $м^3$ грунта | 15,576 | 9 047 | 140916 |
| 2 | 3 | 412-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1 591,14985 | 81 | 128883 |
| 3 | 4 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале,группа грунта 2,3 | $м^3$ | 90,78742 | 77 | 6991 |
| 4 | 5 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 8,993 | 9 325 | 83860 |
| 5 | 6 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2/обратнаязасыпка песчаным грунтом 0,4 м | $м^3$ | 24,754625 | 95 | 2352 |
| 6 | 7 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 30,2006425 | 3 799 | 114732 |
| 7 | 8 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2 | $м^3$ | 24,754625 | 624 | 15447 |
| 8 | 9 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 14,03937 | 3 933 | 55217 |
| 9 | 10 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 453,93963 | 65 | 29506 |
| | | | Наружные сети ливневой и дренажной канализации | | | | |
| 10 | 14 | 6121-0105-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 250 мм | км | 0,0782 | 3 489 608 | 272887 |
| 11 | 18 | 6121-0801-0309<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 500 мм | м | 5,68833 | 9 913 | 56388 |
| 12 | 19 | 241-201-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм | м | 5,68833 | 44 965 | 255776 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Колодцы | | | | |
| | | | Круглые канализационные колодцы диам 1000мм=5шт | | | | |
| 13 | 21 | 6122-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах | $м^3$ | 5,754 | 140 254 | 807022 |
| 14 | 22 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 5 | 24 016 | 120080 |
| 15 | 23 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 7 | 13 945 | 97615 |
| 16 | 24 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 4 | 20 167 | 80668 |
| 17 | 25 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 5 | 18 780 | 93900 |
| 18 | 26 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | -7 809 | -31236 |
| 19 | 27 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 3 | 7 504 | 22512 |
| 20 | 28 | 225-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 6 | 16 200 | 97200 |
| 21 | 30 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | шт. | 22 | 785 | 17270 |
| 22 | 31 | 244-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 5 | 6 420 | 32100 |
| | | | Дождеприемные колодцы диам 1000мм | | | | |
| 23 | 33 | 6122-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона,диаметр 1 м в мокрых грунтах | $м^3$ | -1,03 | 123 855 | -127571 |
| 24 | 34 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | -24 016 | -24016 |
| 25 | 35 | 225-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 14 631 | 14631 |
| 26 | 36 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | -13 945 | -13945 |
| 27 | 38 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б | шт. | 3 | -20 167 | -60501 |
| 28 | 39 | 225-101-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 1 | -17 561 | -17561 |
| 29 | 41 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | шт. | 7 | 785 | 5495 |
| | | | Общее | | | | |
| 30 | 43 | 6111-0503-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Очистка поверхности металлической щетками | $м^2$ | 18,164 | 1 563 | 28390 |
| 31 | 44 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 18,164 | 260 | 4723 |
| 32 | 45 | 6111-0501-0513<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784 | $м^2$ | 18,164 | 1 177 | 21379 |
| 33 | 46 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Наружняя/Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону | $м^2$ | 41,45 | 4 200 | 174090 |
| 34 | 47 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Внутренняя/Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | $м^2$ | 31,4 | 4 200 | 131880 |
| | | | Бетонная отмостка для люков колодцев | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 48 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 29,139 | 571 | 16638 |
| 36 | 49 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 2,9139 | 21 967 | 64010 |
| 37 | 50 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,972178 | 20 922 | 62184 |
| | | Раздел 2. | **Коректировочная смета № 2 к 6-1-1-1** | | | | 7274174 |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 38 | 44 | 6101-0105-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6 | $м^3$ | 503,624 | 10 670 | 5373668 |
| | | | Наружные сети ливневой и дренажной канализации | | | | |
| 39 | 45 | 241-201-0620<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм | м | 78,982 | 11 014 | 869908 |
| | | | Колодцы | | | | |
| | | | Круглые канализационные колодцы диам 1000мм=5шт | | | | |
| 40 | 46 | 6122-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под колодцы основания щебеночного | $м^3$ | 0,72 | 9 759 | 7026 |
| 41 | 47 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,000936 | 216 993 | 203 |
| 42 | 48 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 5 | 20 167 | 100835 |
| 43 | 49 | 225-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 14 631 | 14631 |
| 44 | 50 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | шт. | 76 | 785 | 59660 |
| 45 | 51 | 1146-0302-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 34* | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 7 | 7 991 | 55937 |
| 46 | 52 | 1219-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,09* | Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка | отверстие | 7 | 4 010 | 28070 |
| 47 | 53 | 212-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,014 | 25 898 | 363 |
| | | | Дождеприемные колодцы диам 1000мм | | | | |
| 48 | 54 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 7 809 | 23427 |
| 49 | 55 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | шт. | 3 | 785 | 2355 |
| 50 | 56 | 6111-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой | $м^2$ | 32,76 | 3 177 | 104079 |
| 51 | 57 | 6104-0901-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6* | Демонтаж между сооружениями лотков более 0,5 $м^2$ | $м^3$ | 15,84 | 29 773 | 471604 |
| 52 | 58 | 1216-0101-1510<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | Трубопроводы диаметром до 600 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 24 | 6 767 | 162408 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 10054085 |
| | | | *из них* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1561714 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *847541* |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 5907342 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *914833* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2456130 |
| | | | перевозки | тенге | | | 128883 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 556 | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | **10 054 085** |
| | | Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом общеплощадочные затраты | | 7,50% | | | 754 056,38 |
| | | Итого | | | | | 10 808 141,51 |
| | | Сметная прибыль | | 5% | | | 540 407,08 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | 3% | | | 324 244,25 |
| | | Итого | | | | | 11 672 792,84 |
| | | В текущих ценах 2024г -100% К=1,075 | | 1,075 | | | 12 548 252,30 |
| | | Скидка | | 2,00% | | | 250 965,02 |
| | | Итого с учетом скидки | | | | | 12 297 287,27 |
| | | Налог на добавленную стоимость | | 12% | | | 1 475 674,47 |
| | | **ВСЕГО** | | | | | **13 772 961,75** |

**Принял**
**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

**Заместитель руководителя** _____ **Токмурзин Ж.Т.**

**Заведующий сектором коммунального хозяйства** _____ **Бекбаев Т.М.**

**Авторский надзор: ТОО "MBJ Project" ГИП** _____ **Хасиев Е.Б.**

**Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY" инженер-эксперт** _____ **Скурихин Н.П.**

**Сдал**
**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ЭтикетСтрой"**

**Директор** _____ **Приезжий А.Ю.**