Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Иргизская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области",Актюбинская область, Иргизский район, сюИргиз, Абылхайырхана, 2, тел.: 87134321107** — **060140005381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 164 от 28.07.2020

Номер документа	Дата составления
00000000092	10.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области"			работа	1	22 098 882,18	22 098 882,18	2 367 737,38
				Итого	1	x	22 098 882,18	2 367 737,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. главный врач / [подпись] / Данаков Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

№КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница"
на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2020 года

код заказчика	Код подрядчика		Договор			Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№164		от 28.07.2020г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области	162 307 301,18	19 731 144,80							2 367 737,38	**22 098 882,18**

ЗАКАЗЧИК:

и.о Главного врача _____ Домаков Е.Т.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Кожаев З.И.
М.П.

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" _____ Кыдыралин Е.А.
М.П.

Авторский надзор

ТОО "НУР" _____ Токабаев Ж.Р.
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381, с.Иргиз, Иргизский район, ул.Абылхайыр хана, 2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085, с.Мартук, Мартукский район, ул.Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №164 от 28.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5
за декабрь 2020 года
на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1-1. Здание больницы, на капитальный ремонт									
			Раздел 2 Отделка подвала									
			2.1 Стены и перегородки									
1	9	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	2195,6	151,17	2,86	331914	6275	24541	219034	595024
						137,14	1,42	301098	3116	–	44076	

		Раздел 3 Отделка 1-го этажа				
2	11	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	636,1	172,91 142,27
3	16	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,2	628,43 408,91
4	18	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	229,2	172,91 142,27
		Раздел 4 Отделка 2-го этажа				
5	20	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2015,9	172,91 142,27
6	22	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	261,3	172,92 142,27

Раздел 6 Полы 1-го этажа

6.1 Тип пола 1

1,25	109989	792	18701	65431	189454
0,6	90496	381	–	14034	
1,57	46001	115	15954	21591	72999
0,77	29932	56	–	5407	
1,24	39631	285	6738	23576	68264
0,6	32608	137	–	5057	
1,25	348575	2511	59267	207362	600412
0,6	286797	1206	–	44475	
1,25	45183	326	7682	26878	77826
0,6	37175	156	–	5765	

7	34	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике (линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS) НР = 72 %	м2 покрытия
		6.2 Тип пола 2		
8	39	1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2
9	40	2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг
10	41	2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг
11	42	1115-0403-0901	Полы. Покрытие лаком Элакор ПУ НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности
12	43	2900-0000-0005(пл)	Элакор ПУ лак люкс матовый 7-9% для лицевого слоя К=0,070;	кг
		6.3 Тип пола 3		
13	50	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия

36,9	3985,18	25,5	147053	941	130032	11907	171677
	435,77	12,38	16080	457	–	12717	
170	806,86	10,08	137165	1713	38	97498	253436
	796,56	–	135414	–	–	18773	
51	2812,5		143438		143438	–	154913
	–		–		–	11475	
408	1730,36		705987		705987	–	762466
	–		–		–	56479	
1000	63,86	0,59	63863	588	126	45674	118300
	63,15	0,29	63149	287	–	8763	
70	2957,14		207000		207000	–	223560
	–		–		–	16560	
27,4	3954,82	92,7	108362	2540	69207	27153	146356

					1336,31	40,04	36615	1097	–	10841		
	Раздел 10 Поручни											
14	75	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	150	971,59	102,65	145738	15397	11258	90378	255005
						793,89	42,95	119083	6442	–	18889	
15	76	2900-0000-0020(пл)	Поручень HS-609 в комплекте на каждый погонный метр по 2 кронштейна для крепления поручня к стене	м.п.	150	16071,43		2410715		2410715	–	2603572
						–	–		–		192857	

Итого	**6 293 264**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 148 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 810 684
- накладные расходы, тенге	836 482
в т.ч. зарплата, тенге	75 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	466 168
Всего по лок.смете №2-1-1:	**6 293 264**

По лок.смете №2-1-2. Здание больницы, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Силовое электрооборудование

2.1 Вводное устройство

1	7	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
						3891	879	3891	879	–	1934	
2	8	5108-0401-0301(об)	Вводное устройство ВУ-1-11-10УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133		–	–	175133

2.2 Распределительное устройство

3	9	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
4	10	2307-0203-0202	Устройство распределительное РУ-1-44-00УХЛ4	шт.

2.3 Щит освещения ЩО-1

5	11	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
6	12	5108-0401-0719(об)	Пункт распределительный ПР 11-3018-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
7	13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
8	14	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

	–		–		175133	–	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	126491		126491		126491	–	136610
	–		–		–	10119	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	84448		84448		–	–	84448
	–		–		84448	–	
13	2285,46	23,38	29711	304	13430	11503	44511
	1229	–	15977	–	–	3297	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	

9	15	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.4 Щит освещения ЩО-2

10	16	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
11	17	2307-0201-0203	Щиты распределительные навесной ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
12	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
13	19	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
14	20	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
15	21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.

12	428		5136		5136	–	5547
	–		–		–	411	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	5612		5612		5612	–	6061
	–		–		–	449	
9	2285,44	23,44	20569	211	9297	7964	30816
	1229	–	11061	–	–	2283	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
8	428		3424		3424	–	3698
	–		–		–	274	
4	4352,75	116,25	17411	465	7114	7166	26543

16	22	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.5 Щит освещения ЩО-3

17	23	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
18	24	2307-0201-0203	Щиты распределительные навесной ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
19	25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
20	26	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
21	27	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
22	28	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР= 72 %	шт.

	2458	30,25	9832	121	–	1966	
4	3516		14064		14064	–	15189
	–		–		–	1125	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	5612		5612		5612	–	6061
	–		–		–	449	
8	2285,38	23,38	18283	187	8264	7079	27391
	1229	–	9832	–	–	2029	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
7	428		2996		2996	–	3236
	–		–		–	240	
5	4352,4	116,2	21762	581	8891	8958	33178

23	29	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.6 Щит освещения ЩО-4

24	30	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
25	31	2307-0201-0203	Щиты распределительные навесной ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
26	32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
27	33	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
28	34	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
29	35	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.

	2458	30,2	12290	151	–	2458	
5	3516		17580		17580	–	18986
	–		–		–	1406	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	5612		5612		5612	–	6061
	–		–		–	449	
9	2285,44	23,44	20569	211	9297	7964	30816
	1229	–	11061	–	–	2283	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
8	428		3424		3424	–	3698
	–		–		–	274	
4	4352,75	116,25	17411	465	7114	7166	26543

30	36	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.7 Щит освещения ЩО-5

31	37	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
32	38	2307-0201-0203	Щиты распределительные навесной ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
33	39	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
34	40	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
35	41	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

	2458	30,25	9832	121	–	1966	
4	3516		14064		14064	–	15189
	–		–		–	1125	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	5612		5612		5612	–	6061
	–		–		–	449	
8	2285,38	23,38	18283	187	8264	7079	27391
	1229	–	9832	–	–	2029	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
7	428		2996		2996	–	3236
	–		–		–	240	

36	42	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
37	43	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.8 Щит распределительный ЩС-1

38	44	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
39	45	5108-0401-0730(об)	Пункт распределительный ПР 11-3053-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
40	46	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
41	47	2307-0204-0934	Выключатель автоматический ВА57-35 С250А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
42	48	2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 125А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

5	4352,4	116,2	21762	581	8891	8958	33178
	2458	30,2	12290	151	–	2458	
5	3516		17580		17580	–	18986
	–		–		–	1406	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	81162		81162		–	–	81162
	–		–		81162	–	
2	5221	117,5	10442	235	4731	3987	15583
	2738	30,5	5476	61	–	1154	
1	9149		9149		9149	–	9881
	–		–		–	732	
1	6877		6877		6877	–	7427

43	49	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трех-полюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
44	50	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.9 Щит освещения ЩАО-1

45	51	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
46	52	2307-0201-0201	Щиты распределительные ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
47	53	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
48	54	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
49	55	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

	–		–		–	550	
3	4352,33	116,67	13057	350	5333	5374	19905
	2458	30	7374	90	–	1474	
3	1805		5415		5415	–	5848
	–		–		–	433	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	4717		4717		4717	–	5094
	–		–		–	377	
9	2285,44	23,44	20569	211	9297	7964	30816
	1229	–	11061	–	–	2283	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
8	428		3424		3424	–	3698

2.12 Шкаф аварийный ШРА-3

50	69	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.
51	70	2307-0501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.
52	71	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
53	72	2307-0503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.

2.13 Щит распределительный ЩРА-3.1

54	73	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
55	74	5108-0401-0716(об)	Пункт распределительный ПР 11-3013-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.

2.14 Щит распределительный ЩРА-3.2

	–		–		–	274	
1	1236	88	1236	88	20	834	2236
	1128	30	1128	30	–	166	
1	10805		10805		10805	–	11669
	–		–		–	864	
3	3258	425,33	9774	1276	1010	5699	16711
	2496	142,33	7488	427	–	1238	
3	1817		5451		5451	–	5887
	–		–		–	436	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	59499		59499		–	–	59499
	–		–		59499	–	

56	79	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
57	80	5108-0401-0716(об)	Пункт распределительный ПР 11-3013-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.

2.15 Ящик ЯТП-0,25

Раздел 4 Электросветовое оборудование

58	131	1308-0305-0307	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.
59	132	2307-0102-1701	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинско-го персонала ГОСТ 17677-82	шт.

1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	59499		59499		–	–	59499
	–		–		59499	–	
30	2123,57	931,9	63707	27957	3844	36222	107923
	1063,53	613,43	31906	18403	–	7994	
30	42701		1281030		1281030	–	1383512
	–		–		–	102482	

60	133	1308-0305-0306	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	30	1838,53	737,63	55156	22129	3844	31472	93558
						972,77	484,27	29183	14528	–	6930	
61	134	2307-0104-0406	Лампы ультрафиолетовые медицинские бактерицидные	шт.	30	1285		38550		38550	–	41634
						–		–		–	3084	

Итого	**2 950 793**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	231 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 398
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 806 751
- оборудование, тенге	459 741
- накладные расходы, тенге	195 438
в т.ч. зарплата, тенге	17 589
- сметная прибыль (8 %), тенге	184 526
Всего по лок.смете №2-1-2:	**2 950 793**
в т.ч.стоимость оборудования	459 741

По лок.смете №2-2-1. Медицинская клиника

Раздел 2 Отделка 1-го этажа

2.1 Стены и перегородки

1	9	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	756,6	172,91	1,25	130827	943	22244	77827	225346
						142,27	0,6	107640	453	–	16692	

2	14	1115-0403-0310	Стены Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	628,45
						408,9
3	16	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	321,8	172,91
						142,27
4	18	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,7	172,92
						142,27

Раздел 3 Отделка 2-го этажа

5	20	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	922,5	172,91
						142,27
6	24	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,7	172,92
						142,27

Раздел 4 Полы 1-го этажа

4.2 Тип пола 2

1,59	28469	72	9874	13361	45176
0,75	18523	34	–	3346	
1,25	55644	401	9461	33102	95846
0,6	45782	193	–	7100	
1,25	15857	115	2696	9433	27313
0,6	13046	55	–	2023	
1,25	159513	1149	27122	94892	274757
0,6	131242	553	–	20352	
1,25	15857	115	2696	9433	27313
0,6	13046	55	–	2023	

7	37	1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2	39,4	806,85
						796,55
8	38	2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг	11,82	2812,5
9	39	2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг	94,56	1730,36
10	40	1115-0403-0901	Полы. Покрытие лаком Элакор ПУ НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	329,4	63,86
						63,15
11	41	2900-0000-0005(пл)	Элакор ПУ лак люкс матовый 7-9% для лицевого слоя К=0,070;	кг	23,058	2957,14
		4.3 Тип пола 3				
12	48	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	27,2	3954,88
						1336,33

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

10,08	31790	397	9	22596	58737
–	31384	–	–	4351	
	33244		33244	–	35904
	–		–	2660	
	163623		163623	–	176713
	–		–	13090	
0,59	21036	193	42	15044	38966
0,29	20801	94	–	2886	
	68186		68186	–	73641
	–		–	5455	
92,73	107571	2522	68701	26955	145288
40,03	36348	1089	–	10762	

1 225 000

417 812
5 907
2 526

- материалы, изделия и конструкции, тенге	407 898
- накладные расходы, тенге	302 643
в т.ч. зарплата, тенге	27 238
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 740
Всего по лок.смете №2-2-1:	**1 225 000**

По лок.смете №2-2-2. Медицинская клиника, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Силовое электрооборудование

2.1 Вводное устройство

1	7	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
						3891	879	3891	879	–	1934	
2	8	5108-0401-0402(об)	Вводное устройство ЯВУ-4-663-216-54-УХЛ4	шт.	1	189295		189295		–	–	189295
						–		–		189295	–	

2.2 Щит распределительный ЩР-1

3	9	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
						3891	879	3891	879	–	1934	
4	10	5108-0401-0741(об)	Пункт распределительный ПР 11-3068-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	92051		92051		–	–	92051
						–		–		92051	–	
5	11	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трех-полюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5220	118	5220	118	2364	1993	7790
						2738	30	2738	30	–	577	

6	12	2307-0204-1139	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
7	13	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
8	14	2307-0204-1137	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
9	15	2307-0204-0664	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
10	16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
11	17	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.3 Щит освещения ЩО-1

1	16787		16787		16787	–	18130
	–		–		–	1343	
8	4352,38	116,25	34819	930	14225	14333	53084
	2458	30,38	19664	243	–	3932	
1	16787		16787		16787	–	18130
	–		–		–	1343	
7	2767		19369		19369	–	20919
	–		–		–	1550	
1	2284	24	2284	24	1031	885	3423
	1229	–	1229	–	–	254	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	

12	18	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
13	19	5108-0401-0719(об)	Пункт распределительный ПР 11-3018-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
14	20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
15	21	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
16	22	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
17	23	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трех-полюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
18	24	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.4 Щит распределительный ЩР-2

1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	84448		84448		–	–	84448
	–		–		84448	–	
8	2285,38	23,38	18283	187	8264	7079	27391
	1229	–	9832	–	–	2029	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
7	886		6202		6202	–	6698
	–		–		–	496	
5	4352,4	116,2	21762	581	8891	8958	33178
	2458	30,2	12290	151	–	2458	
5	3516		17580		17580	–	18986
	–		–		–	1406	

19	25	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
20	26	5108-0401-0722(об)	Пункт распределительный ПР 11-3029-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
21	27	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
22	28	2307-0204-0766	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
23	29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
24	30	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
25	31	2307-0204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	88302		88302		–	–	88302
	–		–		88302	–	
1	4352	117	4352	117	1777	1791	6634
	2458	30	2458	30	–	491	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
4	2285,75	23,5	9143	94	4133	3540	13698
	1229	–	4916	–	–	1015	
3	2634		7902		7902	–	8534
	–		–		–	632	
1	2634		2634		2634	–	2845

2.5 Щит распределительный ЩР-3

26	32	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
27	33	5108-0401-0738(об)	Пункт распределительный ПР 11-3064-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
28	34	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
29	35	2307-0204-0766	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
30	36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
31	37	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

	–		–		–	211	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	85909		85909		–	–	85909
	–		–		85909	–	
1	4352	117	4352	117	1777	1791	6634
	2458	30	2458	30	–	491	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
6	2285,33	23,33	13712	140	6198	5309	20543
	1229	–	7374	–	–	1522	
6	915		5490		5490	–	5929
	–		–		–	439	

32	38	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
33	39	2307-0204-1444	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
34	40	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
			2.6 Щит распределительный ЩР-4	
35	41	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
36	42	5108-0401-0738(об)	Пункт распределительный ПР 11-3064-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
37	43	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
38	44	2307-0204-0766	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

4	4352,75	116,25	17411	465	7114	7166	26543
	2458	30,25	9832	121	–	1966	
3	5885		17655		17655	–	19067
	–		–		–	1412	
1	3516		3516		3516	–	3797
	–		–		–	281	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	85909		85909		–	–	85909
	–		–		85909	–	
1	4352	117	4352	117	1777	1791	6634
	2458	30	2458	30	–	491	
1	2634		2634		2634	–	2845

39	45	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
40	46	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
41	47	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
42	48	2307-0204-1444	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
43	49	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.7 Щит распределительный ЩР-5

44	50	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
45	51	5108-0401-0728(об)	Пункт распределительный ПР 11-3043-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.

	–		–		–	211	
7	2285,57	23,43	15999	164	7232	6194	23968
	1229	–	8603	–	–	1775	
7	886		6202		6202	–	6698
	–		–		–	496	
3	4352,33	116,67	13057	350	5333	5374	19905
	2458	30	7374	90	–	1474	
2	5885		11770		11770	–	12712
	–		–		–	942	
1	3516		3516		3516	–	3797
	–		–		–	281	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	49515		49515		–	–	49515

46	52	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
47	53	2307-0204-0767	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
48	54	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
49	55	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
50	56	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.8 Щит освещения ЩАО

51	57	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.

	–		–		49515	–	
1	4352	117	4352	117	1777	1791	6634
	2458	30	2458	30	–	491	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
7	2285,57	23,43	15999	164	7232	6194	23968
	1229	–	8603	–	–	1775	
4	2634		10536		10536	–	11379
	–		–		–	843	
3	915		2745		2745	–	2965
	–		–		–	220	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	

52	58	5108-0401-0715(об)	Пункт распределительный ПР 11-3008-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
53	59	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
54	60	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
55	61	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
			2.9 Шкаф аварийного включения резерва	
56	62	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка на стене НР = 72 %	шт.
57	63	5108-0401-0202(об)	Устройства (ящики) управления аварийного включения резерва ЯАВР-3-100-02-661-1УХЛ4-IP54	шт.
			2.10 Шкаф аварийный ШРА-1	
58	64	1310-0412-0201	Шкаф или панель. Монтаж на стене или в нише НР = 72 %	шт.

1	85311		85311		–	–	85311
	–		–		85311	–	
7	2285,57	23,43	15999	164	7232	6194	23968
	1229	–	8603	–	–	1775	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
6	428		2568		2568	–	2773
	–		–		–	205	
1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
	2594	303	2594	303	–	1135	
1	119169		119169		–	–	119169
	–		–		119169	–	
1	6964	–	6964	–	724	4493	12374
	6240	–	6240	–	–	917	

59	65	2307-0201-0908	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
60	66	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трех-полюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
61	67	2307-0204-1139	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
62	68	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
63	69	2307-0204-1137	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
64	70	2307-0204-1146	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
65	71	2307-0204-1142	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

1	32621		32621		32621	–	35231
	–		–		–	2610	
1	5220	118	5220	118	2364	1993	7790
	2738	30	2738	30	–	577	
1	16787		16787		16787	–	18130
	–		–		–	1343	
2	4352	116,5	8704	233	3555	3583	13270
	2458	30,5	4916	61	–	983	
1	16787		16787		16787	–	18130
	–		–		–	1343	
1	16787		16787		16787	–	18130
	–		–		–	1343	
6	16787		100722		100722	–	108780
	–		–		–	8058	

66	72	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.
67	73	2307-0501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.
68	74	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
69	75	2307-0503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.

2.11 Щит распределительный аварийный ЩРА-2

70	76	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
71	77	5108-0401-0717(об)	Пункт распределительный ПР 11-3014-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.

Итого

1	1236	88	1236	88	20	834	2236
	1128	30	1128	30	–	166	
1	10805		10805		10805	–	11669
	–		–		–	864	
3	3258	425,33	9774	1276	1010	5699	16711
	2496	142,33	7488	427	–	1238	
3	1817		5451		5451	–	5887
	–		–		–	436	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	58415		58415		–	–	58415
	–		–		58415	–	

1 944 187

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	599 032
- оборудование, тенге	938 324
- накладные расходы, тенге	129 977
в т.ч. зарплата, тенге	11 698
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 512
Всего по лок.смете №2-2-2:	**1 944 187**
в т.ч.стоимость оборудования	938 324

По лок.смете №2-3-1. Гараж-котельная

Раздел 2 Отделка

2.1 Стены и перегородки

1	8	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	688,5	172,91	1,25	119051	858	20242	70821	205062
						142,27	0,6	97951	412	–	15190	
2	10	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	581,2	151,17	2,86	87862	1661	6497	57981	157510
						137,14	1,42	79704	825	–	11667	
3	12	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	26	4112,64	40,73	106929	1059	64748	29973	147854
						1581,62	19,53	41122	507	–	10952	

Раздел 3 Полы

3.2 Тип пола 2

4	24	1115-0403-0901	Полы. Покрытие лаком Элакор ПУ НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	212,6	63,86	0,59	13577	125	27	9710	25150
						63,15	0,29	13425	61	–	1863	

5	25	2900-0000-0005(пл)	Элакор ПУ лак люкс матовый 7-9% для лицевого слоя К=0,070;	кг	14,882	2957,14		44008		44008	–	47529
						–		–		–	3521	
		3.3 Тип пола 3										
6	32	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	124,3	3954,89	92,73	491593	11526	313962	123178	663953
						1336,32	40,02	166105	4975	–	49182	

Итого	**1 247 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	398 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 484
- накладные расходы, тенге	291 663
в т.ч. зарплата, тенге	26 250
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 375
Всего по лок.смете №2-3-1:	**1 247 058**

По лок.смете №2-3-2. Гараж-котельная, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1308-0305-0901	Демонтаж щитков осветительных НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	805,75	27,5	3223	110	–	2267	5929
						778,25	9	3113	36	–	439	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	185	51,04	–	9443	–	–	6799	17541
						51,04	–	9443	–	–	1299	

3	3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.
4	4	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.
5	5	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м
			Раздел 2 Силовое электрооборудование	
			2.1 Щит освещения ЩО-1	
6	6	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
7	7	2307-0201-0203	Щиты распределительные навесной ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
8	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
9	9	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

218	167,14	1,66	36436	361	–	26105	67544
	165,48	0,83	36075	182	–	5003	
10	55,8	0,6	558	6	–	400	1035
	55,2	0,3	552	3	–	77	
1350	22,2	–	29969	–	–	21578	55671
	22,2	–	29969	–	–	4124	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	5612		5612		5612	–	6061
	–		–		–	449	
8	2285,38	23,38	18283	187	8264	7079	27391
	1229	–	9832	–	–	2029	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	

10	10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
11	11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
12	12	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.2 Щит освещения ЩО-2

13	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
14	14	2307-0201-0203	Щиты распределительные навесной ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
15	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
16	16	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

7	428		2996		2996	–	3236
	–		–		–	240	
8	4352,38	116,25	34819	930	14225	14333	53084
	2458	30,38	19664	243	–	3932	
8	3516		28128		28128	–	30378
	–		–		–	2250	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	5612		5612		5612	–	6061
	–		–		–	449	
8	2285,38	23,38	18283	187	8264	7079	27391
	1229	–	9832	–	–	2029	
1	2634		2634		2634	–	2845

17	17	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
18	18	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
19	19	2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.3 Щит освещения ЩАО-1

20	20	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.
21	21	2307-0201-0201	Щиты распределительные ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
22	22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
23	23	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

	–		–		–	211	
7	428		2996		2996	–	3236
	–		–		–	240	
8	4352,38	116,25	34819	930	14225	14333	53084
	2458	30,38	19664	243	–	3932	
8	3516		28128		28128	–	30378
	–		–		–	2250	
1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
	2594	30	2594	30	–	400	
1	4717		4717		4717	–	5094
	–		–		–	377	
7	2285,57	23,43	15999	164	7232	6194	23968
	1229	–	8603	–	–	1775	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	

24	24	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.4 Щит распределительный ЩР-1

25	25	1310-0412-0201	Шкаф или панель. Монтаж на стене или в нише НР = 72 %	шт.
26	26	2307-0201-0908	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
27	27	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трех-полюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
28	28	2307-0204-0767	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
29	29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
30	30	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

6	428		2568		2568	–	2773
	–		–		–	205	
1	6964	–	6964	–	724	4493	12374
	6240	–	6240	–	–	917	
1	32621		32621		32621	–	35231
	–		–		–	2610	
1	4352	117	4352	117	1777	1791	6634
	2458	30	2458	30	–	491	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
9	2285,44	23,44	20569	211	9297	7964	30816
	1229	–	11061	–	–	2283	
5	2634		13170		13170	–	14224
	–		–		–	1054	

31	31	2307-0204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
32	32	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.5 Щит распределительный ЩР-2

33	33	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене НР = 72 %	шт.
34	34	5108-0401-0738(об)	Пункт распределительный ПР 11-3064-54У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
35	35	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
36	36	2307-0204-0766	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
37	37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.

2	2634		5268		5268	–	5689
	–		–		–	421	
2	886		1772		1772	–	1914
	–		–		–	142	
1	20736	2750	20736	2750	14095	3434	26104
	3891	879	3891	879	–	1934	
1	85909		85909		–	–	85909
	–		–		85909	–	
1	4352	117	4352	117	1777	1791	6634
	2458	30	2458	30	–	491	
1	2634		2634		2634	–	2845
	–		–		–	211	
6	2285,33	23,33	13712	140	6198	5309	20543

38	38 2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
39	39 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
40	40 2307-0204-1444	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
41	41 2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
		Раздел 3 Электроустановочные материалы	
42	42 1310-0902-0833	Коробка ответвительная. Замена НР = 72 %	коробка
43	43 2307-0202-0801	Коробки ответвительные для разводки проводов при скрытой проводке модели У192М УХЛ2	шт.
44	44 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.

	1229	–	7374	–	–	1522	
6	915		5490		5490	–	5929
	–		–		–	439	
4	4352,75	116,25	17411	465	7114	7166	26543
	2458	30,25	9832	121	–	1966	
3	5885		17655		17655	–	19067
	–		–		–	1412	
1	3516		3516		3516	–	3797
	–		–		–	281	
57	209	–	11913	–	–	8577	22129
	209	–	11913	–	–	1639	
57	525		29925		29925	–	32319
	–		–		–	2394	
42	392,55	3,5	16487	147	543	11411	30130
	376,12	1,21	15797	51	–	2232	

45	45 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.
46	46 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
47	47 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.
48	48 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для установки розеток и выключателей ГОСТ 8494	шт.
49	49 2307-0202-1112	Коробка распределительная для скрытой линии проводов	шт.
50	50 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.

42	324		13608		13608	–	14697
	–		–		–	1089	
29	392,59	3,52	11385	102	375	7879	20805
	376,14	1,21	10908	35	–	1541	
29	303		8787		8787	–	9490
	–		–		–	703	
185	28		5180		5180	–	5594
	–		–		–	414	
114	36		4104		4104	–	4432
	–		–		–	328	
10	655,3	11,7	6553	117	81	4602	12047
	635,5	3,6	6355	36	–	892	

51	51 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.
52	52 2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.
53	53 2404-0207-1805	Наконечники кабельные медные М4	шт.
54	54 1308-0305-0109	Розетка штепсельная. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
55	55 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.

5	111		555		555	–	599
	–		–		–	44	
5	142		710		710	–	767
	–		–		–	57	
10	53		530		530	–	572
	–		–		–	42	
114	467,66	3,51	53313	400	2641	36295	96777
	440,98	1,21	50272	138	–	7169	
110	302		33220		33220	–	35878
	–		–		–	2658	

56	56 2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.

Раздел 4 Электросветовое оборудование

57	57 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.
58	58 2307-0106-0123	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем мощность 40 Вт (592x592x60 мм)	шт.
59	59 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем, мощность 33 Вт (592x592x60 мм)	шт.
60	60 2307-0106-0121	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем модель мощность 33 Вт (1198x592x40)	шт.

4	392		1568		1568	–	1693
	–		–		–	125	
218	3277,96	1181,41	714596	257548	44239	409936	1214495
	1893,62	718,1	412809	156546	–	89963	
183	5150		942450		942450	–	1017846
	–		–		–	75396	
19	3594		68286		68286	–	73749
	–		–		–	5463	
4	3947		15788		15788	–	17051
	–		–		–	1263	

61	61 2307-0106-0122	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем мощность 66 Вт (1198x592x40)	шт.
62	62 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением вин-тами или болтами НР=72 %	шт.
63	63 2307-0101-1802	Светильники, тип НБО1101	шт.
64	64 2307-0101-0701	Светильники, тип НПО-1101	шт.
65	65 2307-0104-0404	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 28 Вт, цоколь Е27	шт.
66	66 2307-0104-0403	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.

Раздел 5 Прокладка силовых кабелей и проводов

5.1 Трубы, металлорукава, патрубки

67	67 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м
68	68 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м

12	5150		61800		61800	–	66744
	–		–		–	4944	
10	1838,5	737,6	18385	7376	1281	10491	31186
	972,8	484,3	9728	4843	–	2310	
5	905		4525		4525	–	4887
	–		–		–	362	
5	1179		5895		5895	–	6367
	–		–		–	472	
4	646		2584		2584	–	2791
	–		–		–	207	
6	637		3822		3822	–	4128
	–		–		–	306	
46	223,7	9,8	10290	451	2053	5716	17286
	169,26	3,33	7786	153	–	1280	
46	45		2070		2070	–	2236

						–
69	69	2306-1709-0301	Патрубок сальник для кабелей PG29	шт.	5	258
						–
70	70	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка (футляр) НР = 72 %	м	30,5	250,98
						193,44
71	71	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	30,5	243
						–
72	72	1310-0904-0301	Кабельный канал. Прокладка НР = 72 %	м канала	65	161,09
						99,18
73	73	2306-1710-0101	Канал кабельный TMR-12x7	м	65	43
						–
			5.2 Силовые кабели и провода			
74	74	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	96	351,65
						193,44
75	75	2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	1675913
						–

	–		–	166	
	1290		1290	–	1393
	–		–	103	
12,49	7655	381	1374	4341	12956
4,23	5900	129	–	960	
	7412		7412	–	8005
	–		–	593	
61,91	10471	4024	–	5880	17659
26,46	6447	1720	–	1308	
	2795		2795	–	3019
	–		–	224	
2,64	33758	253	14935	13433	50966
0,91	18570	87	–	3775	
	160888		160888	–	173759
	–		–	12871	

76	76 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	26	154,15 120,88
77	77 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	706905
78	78 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	520	110,15 84,63
79	79 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,52	290339
80	80 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1006	93,66 72,54

7,04	4008	183	682	2308	6821
2,42	3143	63	–	505	
	18380		18380	–	19850
	–		–	1470	
3,52	57276	1828	11440	32140	96569
1,21	44008	631	–	7153	
	150976		150976	–	163054
	–		–	12078	
1,76	94224	1767	19482	52981	158981
0,61	72975	610	–	11776	

81	81 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,006	187356
82	82 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	88	93,66
83	83 2306-0145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,088	135568
84	84 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	161	110,15
85	85 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,161	535575

72,55

84,63

Раздел 6 Заземление

	188480		188480	–	203558
	–		–	15078	
1,76	8242	155	1703	4635	13907
0,6	6384	53	–	1030	
	11930		11930	–	12884
	–		–	954	
3,52	17734	566	3543	9950	29899
1,21	13625	195	–	2215	
	86228		86228	–	93126
	–		–	6898	

86	86 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,4	1369,26
					1369,26
87	87 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,4	848,89
					848,89
88	88 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	13	612,92
					169,23
89	89 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	3	3191,33
					846,33
90	90 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (гильзы и др.). Сборка вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,00079	202531,65
					181012,66
91	91 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00079	311184
					–

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге

–	7394	–	–	5324	13735
–	7394	–	–	1017	
–	4584	–	–	3300	8515
–	4584	–	–	631	
24,92	7968	324	5444	1647	10384
6,69	2200	87	–	769	
167,67	9574	503	6532	1920	12414
42,33	2539	127	–	920	
15189,87	160	12	5	104	285
2531,65	143	2	–	21	
	246		246	–	266
	–		–	20	

4 610 382

911 323
283 088

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 218 265
- оборудование, тенге	85 909
- накладные расходы, тенге	776 652
в т.ч. зарплата, тенге	69 899
- сметная прибыль (8 %), тенге	335 145
Всего по лок.смете №2-3-2:	**4 610 382**
в т.ч.стоимость оборудования	85 909

По лок.смете №2-4-1. Вентиляция, на систему вентиляции

Раздел 1 Вентиляция П1

1	1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые, производительность до 1 тыс. м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	64995	3802	64995	3802	4638	41480	114993
						56555	1056	56555	1056	–	8518	
2	2	5800-0000-0001(пл)(об)	Приточный агрегат Ventus VS-10-R-H-T	комплект	1	876482,01		876482		–	–	876482
						–		–		876482	–	
3	3	1120-1001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка НР = 72 %	глушитель шума	1	20019	101	20019	101	17487	1774	23536
						2431	33	2431	33	–	1743	
4	4	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	1	6296	105	6296	105	623	4020	11141
						5568	16	5568	16	–	825	
5	5	2305-0302-0402	Клапаны огнезадерживающие из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки А3Е 026	шт.	1	16802		16802		16802	–	18146

6	6 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (400х250 мм) НР = 72 %	решетка
7	7 2305-0301-1202	Решетки жалюзийные, размер 400х250 мм	м2
8	8 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов
9	9 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов
10	10 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов
11	11 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 250х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка

	–		–		–	1344	
1	1647	68	1647	68	123	1060	2924
	1456	16	1456	16	–	217	
0,1	3611		361		361	–	390
	–		–		–	29	
1,95	5220,51	51,28	10180	100	6960	2274	13450
	1600	19,49	3120	38	–	996	
6	5061,83	51	30371	306	18971	8073	41520
	1849	19,67	11094	118	–	3076	
1,88	5246,81	64,89	9864	122	5945	2768	13643
	2019,68	25	3797	47	–	1011	
4	1978,5	39	7914	156	1934	4241	13127
	1456	16,5	5824	66	–	972	

12	12 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1702
					1456
13	13 2110-0302-0211	Отвод металлический оцинкованный 200х150 мм	шт.	1	1502
					–
14	14 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный 100х100 мм	шт.	1	2018
					–
15	15 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка (переход) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,176	5039,77
					1602,27
16	16 1308-0306-1109	Лючки замерные. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	7109
					1229
17	17 2306-1710-2544	Замерный лючок	шт.	1	384
					–
18	18 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	2	655
					–
19	19 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,3385	24132,94

40	1702	40	206	1060	2983
16	1456	16	–	221	
	1502		1502	–	1622
	–		–	120	
	2018		2018	–	2179
	–		–	161	
51,14	887	9	596	204	1178
11,36	282	2	–	87	
23	7109	23	5857	885	8634
–	1229	–	–	640	
	384		384	–	415
	–		–	31	
	1310		1310	–	1415
	–		–	105	
1686,85	8169	571	754	5121	14353

					20218,61
20	20 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3385	10942
					–
	Раздел 2 Вентиляция В1				
21	21 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	8510
					7571
22	22 2305-0402-0108	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4D (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	81852
					–
23	23 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15,6	5220,13
					1599,87
24	24 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,25	5245,52
					2019,43
25	25 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,2	5245,45

794,68	6844	269	–	1063	
	3704		3704	–	4000
	–		–	296	
202	8510	202	737	5479	15108
39	7571	39	–	1119	
	81852		81852	–	88400
	–		–	6548	
51,15	81434	798	55678	18190	107594
19,62	24958	306	–	7970	
64,38	27539	338	16599	7728	38088
24,95	10602	131	–	2821	
64,55	11540	142	6955	3239	15961

26	26 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов
27	27 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан
28	28 2305-0302-0402	Клапаны огнезадерживающие из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки А3Е 026	шт.
29	29 1120-1001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка НР = 72 %	глушитель шума
30	30 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка НР = 72 %	решетка
31	31 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка

	2019,55	25	4443	55	–	1182	
2	5062	51	10124	102	6324	2691	13840
	1849	19,5	3698	39	–	1025	
1	6296	105	6296	105	623	4020	11141
	5568	16	5568	16	–	825	
1	16802		16802		16802	–	18146
	–		–		–	1344	
1	20019	101	20019	101	17487	1774	23536
	2431	33	2431	33	–	1743	
6	1701,5	39,17	10209	235	1237	6361	17896
	1456,17	16,33	8737	98	–	1326	
4	1807,5	39	7230	156	1250	4241	12389
	1456	16,5	5824	66	–	918	

32	32 2110-0302-0211	Отвод металлический оцинкованный 150x100 мм	шт.	1	1502
					–
33	33 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка (тройники) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,09	5494,5
					1848,87
34	34 1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка (переходы) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,81	4633,33
					1203,7
35	35 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка НР = 72 %	зонт	1	32067
					4060
36	36 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (300x250 мм) НР = 72 %	решетка	1	1647
					1456
37	37 2305-0301-1202	Решетки жалюзийные, размер 300x250 мм	м2	0,075	3611
					–
38	38 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	8,13	655
					–

	1502		1502	–	1622
	–		–	120	
53,72	16978	166	11099	4150	22818
16,5	5713	51	–	1690	
54,32	3753	44	2734	712	4822
17,28	975	14	–	357	
266	32067	266	27741	2975	37845
72	4060	72	–	2803	
68	1647	68	123	1060	2924
16	1456	16	–	217	
	271		271	–	293
	–		–	22	
	5325		5325	–	5751
	–		–	426	

39	39 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	1,12	24137,5	1686,61	27034	1889	2499	16947	47499
					20219,64	795,54	22646	891	–	3518	
40	40 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,12	10942		12255		12255	–	13235
					–		–		–	980	

Итого	**1 665 039**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	359 268
- оборудование, тенге	876 482
- накладные расходы, тенге	152 527
в т.ч. зарплата, тенге	13 727
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 409
Всего по лок.смете №2-4-1:	**1 665 039**
в т.ч.стоимость оборудования	876 482
Всего по акту:	**19 935 723**
в т.ч.стоимость оборудования	2 360 456
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	210 903
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	369 774
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	363 119
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**20 879 519**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**21 923 494,23**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,9	**19 731 144,80**
НДС (12 %)	2 367 737,38
Итого	**22 098 882,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о Главного врача **Домаков Е.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "НУР" **Токабаев Ж.Р.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)