Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Иргизская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области",Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, Абылхайырхана, 2, тел.: 87134321107** — **060140005381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 164 от 28.07.2020

Номер документа	Дата составления
00000000067	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области"			работа	1	25 552 586,00	25 552 586,00	2 737 777,07
				Итого	1	x	25 552 586,00	2 737 777,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381

№КС-3

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2020 года

код заказчика	Код подрядчика		Договор				Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№164		от 28.07.2020г.		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области	52 631 579,00	22 814 808,93							2 737 777,07	**25 552 586,00**

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач _____ Джапахов Е.С.

М.П.

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" _____ Кыдыралин Г.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Кожаев З.И.

М.П.

Авторский надзор

ТОО "НУР" _____ Токабаев Ж.Р.

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381, с.Иргиз, Иргизский район, ул.Абылхайыр хана, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085, с.Мартук, Мартукский район, ул.Маметовой, 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №164 от 28.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2020 года

на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1-1. Здание больницы, на капитальный ремонт									
			Раздел 2 Отделка подвала									
			2.1 Стены и перегородки									
1	8	1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Затирка. НР = 72 %	м2	2195,6	307,24	2,07	674572	4541	13666	474234	1240710
						298,95	1,04	656365	2294	–	91904	
			Раздел 3 Отделка 1-го этажа									

2	10 1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,4	2329,96
					1745,11
3	11 1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2544,4	172,91
					142,27
4	12 1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (рентген кабинет) НР = 72 %	м2	73,2	1343,17
					713,18
	Раздел 4 Отделка 2-го этажа				
5	19 1115-0203-0205	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2292	2329,96
					1745,11
6	20 1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	850	172,91
					142,27
7	21 1115-0203-0205	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,932	2329,97

96,86	371395	15439	77786	208813	626625
74,33	278171	11847	–	46417	
1,25	439960	3169	74805	261726	757821
0,6	361986	1523	–	56135	
3,44	98320	252	45863	37673	146872
1,63	52205	119	–	10879	
96,86	5340279	221993	1118486	3002511	9010213
74,33	3999800	170354	–	667423	
1,25	146977	1059	24990	87435	253165
0,6	120928	509	–	18753	
96,85	351667	14619	73654	197720	593338

						1745,11
		Раздел 6 Полы 1-го этажа				
		6.2 Тип пола 2				
8	35	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	50	13273,04
						4134,02
9	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	300	701,89
						371,74
		Раздел 7 Полы 2-го этажа				
		7.1 Тип пола 2				
10	51	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	48,76	13273,05
						4134,02
		Раздел 11 Прочие работы				
11	79	4101-0205-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	198	4484
						–
12	80	4101-0205-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км К=250,000;	т·км	49500	19
						–

74,32	263393	11218	–	43951	
1960,42	663652	98021	358930	172452	902992
656,32	206701	32816	–	66888	
34,53	210568	10359	88688	83879	318003
16,59	111521	4977	–	23556	
1960,42	647194	95590	350029	168176	880600
656,34	201575	32003	–	65230	
	887832		–	–	958859
	–		–	71027	
	940500		–	–	1015740
	–		–	75240	

Итого	**16 704 939**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 252 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	465 042
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 226 898
- перевозка грузов, тенге	1 828 332
- накладные расходы, тенге	4 694 619
в т.ч. зарплата, тенге	422 516
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 237 403
Всего по лок.смете №2-1-1:	**16 704 939**

По лок.смете №2-1-2. Здание больницы, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 5 Прокладка силовых кабелей и проводов

5.1 Трубы, металлорукава, патрубки

1	135	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм Прокладка НР = 72 %	м	729	223,69	9,81	163070	7151	32528	90592	273955
						169,26	3,33	123391	2431	–	20293	
2	136	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	630	32		20160		20160	–	21773
						–		–		–	1613	
3	137	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	99	45		4455		4455	–	4811
						–		–		–	356	
4	138	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм Прокладка НР = 72 %	м	43	250,98	12,49	10792	537	1937	6120	18265
						193,44	4,23	8318	182	–	1353	
5	139	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	135		675		675	–	729
						–		–		–	54	

6	140	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м
7	141	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м
8	142	2306-1705-0109	Металлорукав Р3-ЦХ	м
9	143	1308-0206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м
10	144	2306-1705-0109	Металлорукав Р3-ЦХ	м
11	145	2306-1709-0301	Патрубок сальник для кабелей PG19 - PG63	шт.
12	146	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка (футляр) НР = 72 %	м
13	147	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м
14	148	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка (футляр) НР = 72 %	м
15	149	2301-0801-0107	Трубы гладкие из поливинилхлорида ПВХ. DN 100	м

38	70		2660		2660	–	2873
	–		–		–	213	
26	703,92	61,35	18302	1595	7277	6977	27301
	362,69	10	9430	260	–	2022	
26	728		18928		18928	–	20442
	–		–		–	1514	
20	706,65	64	14133	1280	5599	5380	21074
	362,7	10,9	7254	218	–	1561	
20	728		14560		14560	–	15725
	–		–		–	1165	
98	258		25284		25284	–	27307
	–		–		–	2023	
100	251,02	12,49	25102	1249	4509	14234	42483
	193,44	4,25	19344	425	–	3147	
100	243		24300		24300	–	26244
	–		–		–	1944	
5	256,4	19,4	1282	97	218	721	2163
	193,4	6,8	967	34	–	160	
5	595		2975		2975	–	3213

						–
16	150	1310-0904-0301	Кабельный канал. Прокладка НР = 72 %	м канала	148	161,09
						99,19
17	151	2306-1710-0101	Канал кабельный TMR-12x7	м	148	43
						–
		5.2 Силовые кабели и провода				
18	152	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	727,2
						299,5
19	153	2306-0145-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	15241083
						–
20	154	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	54	440,5
						187,2
21	155	2306-0145-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x35 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	5806188
						–
22	156	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	66	316,26
						124,8

	–		–	238	
61,9	23841	9161	–	13389	40208
26,46	14680	3916	–	2978	
	6364		6364	–	6873
	–		–	509	
382,2	14544	7644	910	5990	22177
116,5	5990	2330	–	1643	
	304822		304822	–	329208
	–		–	24386	
207,8	23787	11221	2457	9669	36132
61,48	10109	3320	–	2676	
	313534		313534	–	338617
	–		–	25083	
145,95	20873	9633	3003	7982	31163
43,17	8237	2849	–	2308	

23	157 2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	2705571
					–
24	158 2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1675913
					–
25	159 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	342	154,17
					120,9
26	160 2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,292	1009657
					–
27	161 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	706905
					–

	70345		70345	–	75973
	–		–	5628	
	67037		67037	–	72400
	–		–	5363	
7,03	52726	2404	8974	30367	89740
2,42	41348	829	–	6647	
	294820		294820	–	318406
	–		–	23586	
	35345		35345	–	38173
	–		–	2828	

28	162 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1250	110,15
					84,63
29	163 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,25	290339
					–
30	164 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3099	93,66
					72,54
31	165 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,099	187356
					–
32	166 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	778	93,66
					72,54

3,51	137684	4393	27503	77259	232138
1,21	105788	1516	–	17195	
	362924		362924	–	391958
	–		–	29034	
1,76	290260	5445	60014	163210	489748
0,61	224801	1879	–	36278	
	580616		580616	–	627065
	–		–	46449	
1,76	72870	1367	15067	40973	122950
0,61	56436	471	–	9107	

33	167	2306-0145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,148	204048
						–
34	168	2306-0145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,63	135568
						–
35	169	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	320	110,15
						84,63
36	170	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,32	535575
						–

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т ч зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т ч зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

	30199		30199	–	32615
	–		–	2416	
	85408		85408	–	92241
	–		–	6833	
3.52	35248	1125	7041	19778	59428
1.21	27082	388	–	4402	
	171384		171384	–	185095
	–		–	13711	

4 140 666

663 175
64 302
21 048
2 613 832
492 641
44 338
306 716

Всего по лок.смете №2-1-2: **4 140 666**

По лок.смете №2-2-2. Медицинская клиника, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 5 Прокладка силовых кабелей и проводов

5.1 Трубы, металлорукава, патрубки

1	110	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	5	704	61,4	3520	307	1399	1342	5251
						362,8	10	1814	50	–	389	
2	111	2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ	м	5	728		3640		3640	–	3931
						–		–		–	291	
3	112	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	223,67	9,83	2684	118	535	1491	4509
						169,25	3,33	2031	40	–	334	
4	113	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12	45		540		540	–	583
						–		–		–	43	
5	114	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	148	251,02	12,49	37151	1848	6674	21065	62873
						193,44	4,24	28629	628	–	4657	
6	115	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	148	135		19980		19980	–	21578
						–		–		–	1598	
7	116	2306-1709-0301	Патрубок сальник для кабелей PG19 - PG63	шт.	100	258		25800		25800	–	27864
						–		–		–	2064	
8	117	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка (футляр) НР = 72 %	м	33	251,03	12,48	8284	412	1488	4697	14019

						193,45
9	118	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	33	243
						–
10	119	1310-0904-0301	Кабельный канал. Прокладка НР = 72 %	м канала	1300	161,09
						99,19
11	120	2306-1710-0101	Канал кабельный TMR-12x7	м	1300	43
						–
		5.2 Силовые кабели и провода				
12	121	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	5	583,4
						237,2
13	122	2306-0145-0909	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	8259637
						–
14	123	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13	440,31
						187,23
15	124	2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	4198288
						–
16	125	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	176	316,24

4,24	6384	140	–	1038	
	8019		8019	–	8661
	–		–	642	
61,9	209417	80470	–	117608	353187
26,46	128947	34398	–	26162	
	55900		55900	–	60372
	–		–	4472	
300,8	2917	1504	227	1181	4426
90,8	1186	454	–	328	
	41298		41298	–	44602
	–		–	3304	
207,77	5724	2701	589	2328	8696
61,54	2434	800	–	644	
	54578		54578	–	58944
	–		–	4366	
145,95	55659	25687	8007	21286	83101

					124,8
17	126 2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	2705571
					–
18	127 2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,134	1675913
					–
19	128 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	138	154,17
					120,9
20	129 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,138	706905
					–
21	130 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	355	110,15
					84,63

43,18	21965	7599	–	6156	
	113634		113634	–	122725
	–		–	9091	
	224572		224572	–	242538
	–		–	17966	
7,03	21275	970	3621	12254	36211
2,43	16684	335	–	2682	
	97553		97553	–	105357
	–		–	7804	
3,51	39103	1247	7812	21941	65928
1,21	30044	430	–	4884	

22	131	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	469149
						–
23	132	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,344	290339
						–
24	133	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	840	93,66
						72,54
25	134	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,84	187356
						–
26	135	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	120	93,67
						72,54

	5161		5161	–	5574
	–		–	413	
	99877		99877	–	107867
	–		–	7990	
1,76	78677	1476	16267	44240	132750
0,61	60934	510	–	9833	
	157379		157379	–	169969
	–		–	12590	
1,76	11240	211	2324	6320	18965
0,61	8705	73	–	1405	

27	136	2306-0145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	135568
						–
28	137	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	12	316,17
						124,83
29	138	2306-0201-3504	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,012	897148
						–
30	139	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	120	860,49
						199,68
31	140	2306-0137-0405	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	900922
						–

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего по лок.смете №2-2-2:

	16268		16268	–	17569
	–		–	1301	
145,92	3794	1751	545	1451	5665
43,08	1498	517	–	420	
	10766		10766	–	11627
	–		–	861	
476,46	103259	57175	22122	30586	144553
154,32	23962	18518	–	10708	
	108111		108111	–	116760
	–		–	8649	

2 066 656
335 217
175 878
64 492
1 114 686
287 790
25 901
153 085
2 066 656

Всего по акту:	**22 912 261**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	458 245
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	23 370 506
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	24 539 031,00
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,9297355335	22 814 808,93
НДС (12 %)	2 737 777,07
Итого	**25 552 586,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Джапахов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" Кыдыралин Г.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор

ТОО "НУР" Токабаев Ж.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)