Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Иргизская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области",Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, Абылхайырхана, 2, тел.: 87134321107** — **060140005381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 164 от 28.07.2020

Номер документа	Дата составления
00000000090	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области"			работа	1	55 058 992,00	55 058 992,00	5 899 177,71
				Итого	1	x	55 058 992,00	5 899 177,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. главного врача / Домак / Домаков Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381

№КС-3

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2020 года

код заказчика	Код подрядчика		Договор				Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№164		от 28.07.2020г.		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области	140 208 419,00	49 159 814,29							5 899 177,71	**55 058 992,00**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. главного врача _____ Домаков Е.Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Кожаев З.И.

М.П.

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" _____ Кыдыралин Г.А.

М.П.

Авторский надзор

ТОО "НУР" _____ Токабаев Ж.Р.

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381, с.Иргиз, Иргизский район, ул.Абылхайыр хана, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085, с.Мартук, Мартукский район, ул.Маметовой, 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №164 от 28.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2020 года

на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1-1. Здание больницы, на капитальный ремонт									
			Раздел 3 Отделка 1-го этажа									
1	10	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,1	2329,96	96,86	1482092	61610	310415	833289	2500611
						1745,11	74,33	1110067	47279	–	185230	

2	13	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	73,2	988,35
						939,47
3	14	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (до общей толщины 20 мм) НР = 72 %	м2	73,2	965,64
						939,47
4	15	2900-0000-0001(пл)	Сухие смеси - баритовая штукатурка К=30,000;	кг	2196	250
						–
		Раздел 4 Отделка 2-го этажа				
5	19	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,3	2329,96
						1745,11
		Раздел 5 Полы подвала				
6	23	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство, толщиной 80 мм НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	9,488	21565,67
						4036,44
7	24	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В15 НР = 72 %	м2 стяжки	118,6	743,21
						367,87

25,63	72347	1876	1702	50561	132741
19,86	68769	1454	–	9833	

25,63	70685	1876	40	50561	130946
19,86	68769	1454	–	9700	
	549000		549000	–	592920
	–		–	43920	

96,86	333884	13879	69930	187723	563336
74,33	250075	10651	–	41729	

9	204615	85	166232	27575	250765
–	38298	–	–	18575	

33,71	88145	3999	40517	32829	130652
16,59	43629	1967	–	9678	

8	25	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103, до толщины 40 мм НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки
9	26	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, бетон кл.В15 НР = 72 %	м2 стяжки

<u>Раздел 6 Полы 1-го этажа</u>

6.1 Тип пола 1

10	29	1111-0101-1111	Стяжки баритовые из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство (всего 10 мм) НР = 72 %	м2 стяжки
11	30	1111-0101-1112	Стяжки баритовые из сухих смесей. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 (до толщины 10 мм) НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки
12	31	2900-0000-0002(пл)	Сухие смеси баритовые для пола К=20,000;	кг
13	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки

118,6	379,76	23,45	45039	2781	40160	2447	51285
	17,69	10,97	2098	1301	–	3799	
118,6	749,29	33,71	88866	3999	41238	32829	131431
	367,87	16,59	43629	1967	–	9736	
36,9	607,45	85,83	22415	3167	1137	14350	39706
	490,81	49,32	18111	1820	–	2941	
36,9	-36,94	-12,66	-1363	-467	-2	-844	-2384
	-24,23	-7,53	-894	-278	–	-177	
738	250		184500		184500	–	199260
	–		–		–	14760	
36,9	701,9	34,53	25900	1274	10909	10317	39114
	371,73	16,59	13717	612	–	2897	

14	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки
		6.2 Тип пола 2		
15	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки
16	37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки
17	38	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки
18	39	1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2
19	40	2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг

36,9	167,24	11,73	6171	433	5399	390	7086
	9,19	5,47	339	202	–	525	
400	701,89	34,53	280757	13812	118251	111838	424003
	371,74	16,59	148694	6636	–	31408	
400	701,89	34,53	280757	13812	118251	111838	424003
	371,74	16,59	148694	6636	–	31408	
400	167,23	11,73	66891	4691	58524	4227	76807
	9,19	5,49	3676	2195	–	5689	
830	806,85	10,08	669689	8362	186	476022	1237368
	796,56	–	661141	–	–	91657	
249	2812,5		700313		700313	–	756338
	–		–		–	56025	

20	41	2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг	1992	1730,36
						–
		6.3 Тип пола 3				
21	46	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	27,4	1639,53
						727,66
22	47	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	27,4	1029,49
						439,05
23	48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	27,4	701,93
						371,75
24	49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	27,4	167,23
						9,2
		<u>Раздел 7 Полы 2-го этажа</u>				
		7.1 Тип пола 2				
25	55	1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2	975,2	806,86
						796,56

	3446877		3446877	–	3722627
	–		–	275750	
107,19	44923	2937	22048	14638	64326
14,31	19938	392	–	4765	
52,88	28208	1449	14729	8822	39992
8,14	12030	223	–	2962	
34,56	19233	947	8100	7662	29047
16,61	10186	455	–	2152	
11,72	4582	321	4009	289	5261
5,47	252	150	–	390	
10,07	786845	9825	219	559297	1453833
–	776801	–	–	107691	

26	56	2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг	292,56	2812,5
						–
27	57	2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг	2340,48	1730,36
						–
28	58	1115-0403-0901	Полы. Покрытие лаком Элакор ПУ НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	975,2	63,86
						63,15
29	59	2900-0000-0005(пл)	Элакор ПУ лак люкс матовый 7-9% для лицевого слоя К=0,070;	кг	68,264	2957,14
						–
		7.2 Тип пола 3				
30	66	1111-0101-2705	Покрытия из плиток много-цветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	82	3954,87
						1336,32
		<u>Раздел 8 Полы на лестничной клетке</u>				
		8.1 Тип пола 4				
31	67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (р-р М200, толщиной всего 15 мм) НР = 72 %	м2 стяжки	138,7	735,51
						371,74
32	68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (р-р М200, до толщины 15 мм) НР = 72 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 стяжки	138,7	-92,01
						-4,59

	822825		822825	–	888651
	–		–	65826	
	4049873		4049873	–	4373863
	–		–	323990	
0,59	62279	573	123	44541	115366
0,29	61583	279	–	8546	
	201866		201866	–	218015
	–		–	16149	
92,72	324299	7603	207118	81260	438004
40,04	109578	3283	–	32445	
34,53	102015	4789	45666	38780	152059
16,59	51560	2301	–	11264	
-5,86	-12762	-813	-11312	-732	-14574
-2,74	-637	-380	–	-1080	

33	69 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство (из плитки керамической противо-скользящей) НР = 72 %	м2 покрытия	138,7	4687,24
					1336,32
	Раздел 9 Двери				
34	70 1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 72 %	м2 проемов	25,2	2505,24
					2222,42
35	71 2109-0403-0301	Двери стальные утепленные ДН21-10 ГОСТ 31173-2003	шт.	12	99289
					–
	9.2 Двери внутренние				
36	72 1110-0501-0201	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из металлопластиковых профилей НР = 72 %	м2 проемов	47,04	1685,26
					1061,02
37	73 2109-0202-1701	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П металлопластиковые	м2	38,64	23385
					–
38	74 2109-0202-1703	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П металлопластиковые	м2	8,4	27940
					–

Итого

92,73	650120	12861	451911	137448	850573
40,03	185348	5552	–	63005	
161,87	63132	4079	3048	41545	113051
67,3	56005	1696	–	8374	
	1191468		1191468	–	1286785
	–		–	95317	
211,86	79274	9966	19398	39241	127996
97,62	49910	4592	–	9481	
	903596		903596	–	975884
	–		–	72288	
	234696		234696	–	253472
	–		–	18776	

22 780 219

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 951 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 726
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 032 960
- накладные расходы, тенге	2 918 743
в т.ч. зарплата, тенге	262 687
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 687 424
Всего по лок.смете №2-1-1:	**22 780 219**

По лок.смете №2-1-2. Здание больницы, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Силовое электрооборудование

2.10 Щит освещения ЩАО-2

1	56	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3109	92	3109	92	423	1889
						2594	30	2594	30	–	400
2	57	2307-0201-0201	Щиты распределительные ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717	–
						–		–		–	377
3	58	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2285,44	23,44	20569	211	9297	7964
						1229	–	11061	–	–	2283
4	59	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634		2634		2634	–
						–		–		–	211
5	60	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3424		3424	–

2.11 Шкаф аварийного включения резерва

6	61	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка на стене НР = 72 %	шт.
7	62	5108-0401-0202(об)	Устройства (ящики) управления аварийного включения резерва ЯАВР-3-63-02-661-1УХЛ4-IP54	шт.

2.12 Шкаф аварийный ШРА-3

8	63	1310-0412-0201	Шкаф или панель. Монтаж на стене или в нише НР = 72 %	шт.
9	64	2307-0201-0908	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
10	65	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.
11	66	2307-0204-1137	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
12	67	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.

	–		–		–	274
2	12098,5	1014	24197	2028	16981	4172
	2594	303,5	5188	607	–	2270
2	119169		238338		–	–
	–		–		238338	–
1	6964	–	6964	–	724	4493
	6240	–	6240	–	–	917
1	32621		32621		32621	–
	–		–		–	2610
1	4352	117	4352	117	1777	1791
	2458	30	2458	30	–	491
1	16787		16787		16787	–
	–		–		–	1343
6	2285,33	23,33	13712	140	6198	5309
	1229	–	7374	–	–	1522

13	68	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.13 Щит распределительный ЩРА-3.1

14	75	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.
15	76	2307-0204-0765	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
16	77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
17	78	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.14 Щит распределительный ЩРА-3.2

18	81	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
19	82	2307-0204-0765	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

6	2634		15804		15804	–
	–		–		–	1264
1	4352	117	4352	117	1777	1791
	2458	30	2458	30	–	491
1	2634		2634		2634	–
	–		–		–	211
4	2285,75	23,5	9143	94	4133	3540
	1229	–	4916	–	–	1015
4	915		3660		3660	–
	–		–		–	293
1	4352	117	4352	117	1777	1791
	2458	30	2458	30	–	491
1	2634		2634		2634	–

20	83	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
21	84	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
22	85	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.

2.15 Ящик ЯТП-0,25

23	86	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
24	87	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.

Раздел 3 Электроустановочные материалы

25	88	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.

	–		–		–	211
6	2285,33	23,33	13712	140	6198	5309
	1229	–	7374	–	–	1522
1	2634		2634		2634	–
	–		–		–	211
5	915		4575		4575	–
	–		–		–	366
3	1494	179	4482	537	54	2933
	1297	60,67	3891	182	–	593
3	10354		31062		31062	–
	–		–		–	2485
2	392	3,5	784	7	25	543
	376	1	752	2	–	106

26	89	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.
27	90	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
28	91	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.
29	92	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для установки розеток и выключателей ГОСТ 8494	шт.
30	93	2307-0202-1112	Коробка распределительная для скрытой линии проводов	шт.
31	94	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.
32	95	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 114x114x62 мм	шт.

2	324		648		648	–
	–		–		–	52
38	392,58	3,5	14918	133	492	10324
	376,13	1,21	14293	46	–	2019
38	303		11514		11514	–
	–		–		–	921
416	28		11648		11648	–
	–		–		–	932
240	36		8640		8640	–
	–		–		–	691
43	640,74	–	27552	–	182	19706
	636,51	–	27370	–	–	3781
43	778		33454		33454	–
	–		–		–	2676

33	96	1308-0201-2501	Муфта концевая термо-усаживающая для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
34	97	2306-1703-2802	Муфты концевые для 5-ти жильного (25-50) кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.
35	98	2306-1703-2803	Муфты концевые для 5-ти жильного (70-120) кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.
36	99	1310-0902-0833	Коробка ответвительная. Замена НР = 72 %	коробка
37	100	2307-0202-0801	Коробки ответвительные для разводки проводов при скрытой проводке модели У192М УХЛ2	шт.
38	101	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.

4	20986,25	15919,5	83945	63678	299	30318
	4992	5535,25	19968	22141	–	9141
2	17569		35138		35138	–
	–		–		–	2811
2	21992		43984		43984	–
	–		–		–	3519
110	209	–	22990	–	–	16553
	209	–	22990	–	–	3163
110	525		57750		57750	–
	–		–		–	4620
35	655,46	11,77	22941	412	285	16107
	635,54	3,63	22244	127	–	3124

39	102	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.
40	103	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.
41	104	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
42	105	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.
43	106	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
44	107	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.

13	111		1443		1443	–
	–		–		–	115
22	142		3124		3124	–
	–		–		–	250
120	392,59	3,52	47111	422	1553	32603
	376,13	1,22	45136	146	–	6377
120	303		36360		36360	–
	–		–		–	2909
120	392,59	3,52	47111	422	1553	32603
	376,13	1,22	45136	146	–	6377
120	324		38880		38880	–
	–		–		–	3110

45	108	1308-0305-0109	Розетка штепсельная. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
46	109	2307-0220-0513	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.
47	110	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.
48	111	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.
49	112	2404-0207-1805	Наконечники кабельные медные М4, М6	шт.

178	467,66	3,51	83243	625	4124	56671
	440,98	1,21	78494	216	–	11193
2	334		668		668	–
	–		–		–	53
36	392		14112		14112	–
	–		–		–	1129
140	302		42280		42280	–
	–		–		–	3382
30	53		1590		1590	–
	–		–		–	127

50	113	2404-0207-1806	Наконечники кабельные медные М10	шт.
51	114	2307-0202-0505	Коробки монтажные	шт.

Раздел 4 Электросветовое оборудование

52	122	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винта-ми или болтами НР = 72 %	шт.
53	123	2307-0101-1802	Светильники, тип НБО1101	шт.
54	124	2307-0101-0701	Светильники, тип НПО-1101	шт.
55	125	2307-0104-0404	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 28 Вт, цоколь Е27	шт.
56	126	2307-0104-0403	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.
57	127	2307-0101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.

50	62		3100		3100	–
	–		–		–	248
25	230		5750		5750	–
	–		–		–	460
35	1838,46	737,57	64346	25815	4485	36718
	972,74	484,31	34046	16951	–	8085
13	905		11765		11765	–
	–		–		–	941
22	1179		25938		25938	–
	–		–		–	2075
13	646		8398		8398	–
	–		–		–	672
52	637		33124		33124	–
	–		–		–	2650
3	2898		8694		8694	–
	–		–		–	696

58	128	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.
59	129	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
60	130	2307-0101-0339	Светильник специальный ночного дежурного освещения мощность 1,5Вт, напряжение 220В	шт.

Раздел 6 Заземление

61	171	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта
62	172	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта
63	173	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м
64	174	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.

0,3	795		239		239	–
	–		–		–	19
25	1036,24	59,08	25906	1477	1407	16663
	920,88	4,84	23022	121	–	3406
25	970		24250		24250	–
	–		–		–	1940
7,2	1369,17	–	9858	–	–	7098
	1369,17	–	9858	–	–	1356
7,2	848,75	–	6111	–	–	4400
	848,75	–	6111	–	–	841
20	612,9	24,85	12258	497	8376	2533
	169,25	6,65	3385	133	–	1183
4	3191	167,75	12764	671	8708	2560
	846,25	42,5	3385	170	–	1226

65	175	1308-0103-1701	Шина медная 4х40 мм. Монтаж НР = 72 %	м	14	671,93	99,71	9407	1396	323	6318
						549,14	77,64	7688	1087	–	1258
66	176	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (гильзы и др.). Сборка вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,00079	202531,65	15189,87	160	12	5	104
						181012,66	2531,65	143	2	–	21
67	177	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00079	311184		246		246	–
						–		–		–	20

Итого	**1 878 940**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	667 079
- оборудование, тенге	238 338
- накладные расходы, тенге	332 804
в т.ч. зарплата, тенге	29 952
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 526
Всего по лок.смете №2-1-2:	**1 878 940**
в т.ч.стоимость оборудования	238 338

По лок.смете №2-2-1. Медицинская клиника

Раздел 2 Отделка 1-го этажа

2.1 Стены и перегородки

1	10	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (кабинет флюорографии) НР = 72 %	м2	45,3	1343,16	3,44	60845	156	28382	23314	90892

						713,18
2	11	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	45,3	988,34
						939,47
3	12	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (до общей толщины 20 мм) НР = 72 %	м2	45,3	965,65
						939,47
4	13	2900-0000-0001(пл)	Сухие смеси - баритовая штукатурка К=30,000;	кг	1359	250
		Раздел 3 Отделка 2-го этажа				
5	22	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	92,3	4112,64
						1581,63
		Раздел 4 Полы 1-го этажа				
6	27	1111-0101-1111	Стяжки баритовые из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство (всего 10 мм) НР = 72 %	м2 стяжки	15,9	607,48
						490,82

1,61	32307	73	–	6733	
25,63	44772	1161	1053	31290	82147
19,87	42558	900	–	6085	
25,63	43744	1161	25	31290	81037
19,87	42558	900	–	6003	
	339750		339750	–	366930
	–		–	27180	
40,72	379597	3758	229855	106407	524884
19,54	145984	1804	–	38880	
85,85	9659	1365	490	6183	17109
49,31	7804	784	–	1267	

7	28	1111-0101-1112	Стяжки баритовые из сухих смесей. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 (до толщины 10 мм) НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки
8	29	2900-0000-0002(пл)	Сухие смеси баритовые для пола К=20,000;	кг
9	30	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки
10	31	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки
11	32	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике (линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS) НР = 72 %	м2 покрытия

4.2 Тип пола 2

12	37	1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2

15,9	-36,98	-12,7	-588	-202	-1	-364	-1028
	-24,21	-7,55	-385	-120	–	-76	
318	250		79500		79500	–	85860
	–		–		–	6360	
15,9	701,95	34,53	11161	549	4701	4446	16856
	371,76	16,6	5911	264	–	1249	
15,9	167,23	11,76	2659	187	2326	168	3053
	9,18	5,47	146	87	–	226	
15,9	3985,16	25,53	63364	406	56029	5131	73975
	435,79	12,39	6929	197	–	5480	
290	806,85	10,08	233988	2922	65	166321	432334

						796,55
13	38	2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг	87	2812,5
						–
14	39	2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг	696	1730,36
						–
		4.3 Тип пола 3				
15	48	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	70	3954,88
						1336,33
		<u>Раздел 5 Полы 2-го этажа</u>				
		5.1 Тип пола 2				
16	49	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	6	13273,05
						4134
17	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	120	701,89
						371,74
18	51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	120	701,89
						371,74
19	52	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	120	167,23

–	231001	–	–	32025	
	244688		244688	–	264263
	–		–	19575	
	1204331		1204331	–	1300677
	–		–	96346	
92,73	276843	6491	176809	69368	373908
40,03	93543	2802	–	27697	
1960,45	79639	11763	43072	20694	108360
656,35	24804	3938	–	8027	
34,53	84227	4144	35475	33551	127200
16,59	44608	1991	–	9422	
34,53	84227	4144	35475	33551	127200
16,59	44608	1991	–	9422	
11,73	20067	1407	17557	1268	23042

20	53	1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2
21	54	2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг
22	55	2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг
23	56	1115-0403-0901	Полы. Покрытие лаком Элакор ПУ НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности
24	57	2900-0000-0005(пл)	Элакор ПУ лак люкс матовый 7-9% для лицевого слоя К=0,070;	кг
		5.2 Тип пола 3		
25	60	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности
26	61	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности

	9,19	5,49	1103	658	–	1707	
400	806,86	10,08	322742	4030	90	229408	596322
	796,56	–	318622	–	–	44172	
120	2812,5		337500		337500	–	364500
	–		–		–	27000	
960	1730,36		1661146		1661146	–	1794038
	–		–		–	132892	
400	63,86	0,59	25545	235	50	18269	47319
	63,15	0,29	25260	114	–	3505	
28	2957,14		82800		82800	–	89424
	–		–		–	6624	
28,8	1639,51	107,19	47218	3087	23175	15385	67611
	727,64	14,31	20956	412	–	5008	
28,8	1029,51	52,92	29650	1524	15482	9273	42037

27	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки
28	63	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки
29	64	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия

Раздел 6 Полы на лестничной клетке

6.1 Тип пола 4

30	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (р-р М200, толщиной всего 15 мм) НР = 72 %	м2 стяжки
31	66	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (р-р М200, до толщины 15 мм) НР = 72 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 стяжки

	439,03	8,16	12644	235	–	3114	
28,8	701,88	34,51	20214	994	8514	8052	30527
	371,74	16,6	10706	478	–	2261	
28,8	167,26	11,74	4817	338	4214	305	5532
	9,2	5,49	265	158	–	410	
28,8	3954,86	92,71	113900	2670	72744	28540	153835
	1336,32	40,03	38486	1153	–	11395	
30	735,5	34,53	22065	1036	9877	8388	32889
	371,73	16,6	11152	498	–	2436	
30	-92,03	-5,87	-2761	-176	-2447	-158	-3153
	-4,6	-2,73	-138	-82	–	-234	

32	67 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство (из плитки керамической противо-скользящей) НР = 72 %	м2 покрытия	30	4687,3
					1336,33
	Раздел 7 Двери				
33	68 1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 72 %	м2 проемов	10,5	2505,24
					2222,38
34	69 2109-0403-0301	Двери стальные утепленные ДН21-10 ГОСТ 31173-2003	шт.	5	99289
					–
	7.2 Двери внутренние				
35	70 1110-0501-0201	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из металлопластиковых профилей НР = 72 %	м2 проемов	15,12	1685,27
					1061,03
36	71 2109-0202-1701	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П металлопластиковые	м2	15,12	23385
					–

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге

92,73	140619	2782	97747	29729	183976
40	40090	1200	–	13628	
161,9	26305	1700	1270	17310	47104
67,24	23335	706	–	3489	
	496445		496445	–	536161
	–		–	39716	
211,86	25482	3204	6235	12614	41144
97,63	16043	1476	–	3048	
	353581		353581	–	381867
	–		–	28286	

8 509 832

1 240 900
60 836
22 617
5 668 005
909 733

в т.ч. зарплата, тенге	81 876
- сметная прибыль (8 %), тенге	630 358
Всего по лок.смете №2-2-1:	**8 509 832**

По лок.смете №2-2-2. Медицинская клиника, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Силовое электрооборудование

2.11 Щит распределительный аварийный ЩРА-2

1	78	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2285,33	23,33	13712	140	6198	5309	20543
						1229	–	7374	–	–	1522	
2	79	2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634		2634		2634	–	2845
						–		–		–	211	
3	80	2307-0204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2634		5268		5268	–	5689
						–		–		–	421	
4	81	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	886		2658		2658	–	2871
						–		–		–	213	

2.12 Ящик ЯТП-0,25

5	82	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1494,1	179,1	14941	1791	180	9775	26693
						1297	60,7	12970	607	–	1977	

6	83 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	10	10354
					–

Раздел 3 Электроустановочные материалы

7	84 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	23	392,61
					376,13
8	85 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	324
					–
9	86 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	30	392,57
					376,13
10	87 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	303
					–
11	88 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	93	640,74
					636,51

	103540		103540	–	111823
	–		–	8283	
3,52	9030	81	298	6248	16500
1,17	8651	27	–	1222	
	7452		7452	–	8048
	–		–	596	
3,5	11777	105	388	8150	21521
1,2	11284	36	–	1594	
	9090		9090	–	9817
	–		–	727	
–	59589	–	394	42620	110386
–	59195	–	–	8177	

12	89	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 114x114x62 мм	шт.
13	90	1308-0201-2501	Муфта концевая термоусаживающая для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
14	91	2306-1703-2802	Муфты концевые для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.
15	92	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
16	93	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.

93	778		72354		72354	–	78142
	–		–		–	5788	
2	20986	15919,5	41972	31839	149	15160	61703
	4992	5535,5	9984	11071	–	4571	
2	17569		35138		35138	–	37949
	–		–		–	2811	
101	655,46	11,78	66201	1190	822	46480	121695
	635,53	3,63	64189	367	–	9014	
12	111		1332		1332	–	1439
	–		–		–	107	

17	94	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.
18	95	2404-0207-1805	Наконечники кабельные медные М4	шт.
19	96	2404-0207-1806	Наконечники кабельные медные М10, М16	шт.
20	97	1308-0305-0109	Розетка штепсельная. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.
21	98	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.
22	99	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
23	100	2307-0220-0804	Розетки для силовой 3ф наружной установки	шт.

Раздел 4 Электросветовое оборудование

89	142		12638		12638	–	13649
	–		–		–	1011	
25	53		1325		1325	–	1431
	–		–		–	106	
70	62		4340		4340	–	4687
	–		–		–	347	
45	467,67	3,53	21045	159	1042	14327	38202
	440,98	1,2	19844	54	–	2830	
45	302		13590		13590	–	14677
	–		–		–	1087	
6	918,5	10,5	5511	63	390	3658	9903
	843	3,67	5058	22	–	734	
6	1420		8520		8520	–	9202
	–		–		–	682	

24	101	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.
25	102	2307-0106-0123	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем мощность 40 Вт (592x592x60 мм)	шт.
26	103	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винта-ми или болтами НР = 72 %	шт.
27	104	2307-0101-1802	Светильники, тип НБО1101	шт.
28	105	2307-0101-0701	Светильники, тип НПО-1101	шт.
29	106	2307-0104-0404	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 28 Вт, цоколь Е27	шт.
30	107	2307-0104-0403	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.

32	3277,97	1181,44	104895	37806	6493	60174	178275
	1893,63	718,09	60596	22979	–	13206	
32	5150		164800		164800	–	177984
	–		–		–	13184	
101	1838,49	737,6	185687	74498	12941	105957	314976
	972,75	484,3	98248	48914	–	23332	
12	905		10860		10860	–	11729
	–		–		–	869	
89	1179		104931		104931	–	113325
	–		–		–	8394	
71	646		45866		45866	–	49535
	–		–		–	3669	
30	637		19110		19110	–	20639
	–		–		–	1529	

31	108	2307-0101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.
32	109	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.

Раздел 6 Заземление

33	141	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта
34	142	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта
35	143	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м
36	144	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
37	145	1308-0103-1701	Шина медная 4х40 мм. Монтаж НР = 72 %	м

10	2898		28980		28980	–	31298
	–		–		–	2318	
1	795		795		795	–	859
	–		–		–	64	
7,2	1369,17	–	9858	–	–	7098	18312
	1369,17	–	9858	–	–	1356	
7,2	848,75	–	6111	–	–	4400	11352
	848,75	–	6111	–	–	841	
20	612,9	24,85	12258	497	8376	2533	15974
	169,25	6,65	3385	133	–	1183	
3	3191,33	167,67	9574	503	6532	1920	12414
	846,33	42,33	2539	127	–	920	
86	671,93	99,73	57786	8577	1985	38811	104325
	549,12	77,67	47224	6680	–	7728	

38	146 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (гильзы и др.). Сборка вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,00079	202531,65	15189,87	160	12	5	104	285
					181012,66	2531,65	143	2	–	21	
39	147 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00079	311184		246		246	–	266
					–		–		–	20	

Итого	**1 790 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	701 660
- накладные расходы, тенге	372 724
в т.ч. зарплата, тенге	33 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 665
Всего по лок.смете №2-2-2:	**1 790 963**

По лок.смете №2-3-1. Гараж-котельная

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	70,56	329,42	–	23244	–	–	16736	43178
					329,42	–	23244	–	–	3198	
2	2 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	40	1925,55	112,28	77022	4491	–	53649	141125
					1813,28	49,55	72531	1982	–	10454	
3	3 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки частичная НР = 72 %	м2	760	199,45	–	151580	–	–	109138	281575

					199,45
4	4 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	266	715,63
					662,01
5	5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	124,3	759,93
					730,14
6	6 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия частичная НР = 72 %	м2	120	1742,24
					1162,04

<u>Раздел 2 Отделка</u>

2.1 Стены и перегородки

7	7 1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	688,5	2329,97
					1745,11
8	9 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	581,2	1234,93
					857,38
9	11 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	266	1234,93
					857,38

–	151580	–	–	20857	
53,62	190357	14262	–	131409	347507
24,12	176095	6417	–	25741	
29,78	94459	3702	–	66691	174042
15,04	90757	1870	–	12892	
580,2	209069	69624	–	122728	358341
258,43	139445	31011	–	26544	
96,86	1604181	66685	335985	901933	2706603
74,33	1201511	51174	–	200489	
87,29	717743	50733	168699	387864	1194056
69,49	498311	40389	–	88449	
87,29	328492	23219	77209	177515	546488
69,49	228064	18485	–	40481	

10	12 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	240	4112,64
					1581,62
	Раздел 3 Полы				
11	13 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство, толщиной 80 мм НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	29,944	21565,69
					4036,43
12	14 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В15 НР = 72 %	м2 стяжки	374,3	743,21
					367,87
13	15 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103, до толщины 40 мм НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	374,3	379,76
					17,69
14	16 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, бетон кл.В15 НР = 72 %	м2 стяжки	374,3	749,29
					367,87
	3.2 Тип пола 2				
15	17 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	10,63	13273,1
					4134,05
16	18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	212,6	701,9

40,73	987034	9776	597668	276681	1364812
19,53	379590	4689	–	101097	
8,98	645763	269	524627	87024	791410
–	120867	–	–	58623	
33,71	278182	12618	127872	103609	412334
16,59	137692	6209	–	30543	
23,45	142145	8779	126745	7724	161859
10,97	6621	4107	–	11990	
33,71	280458	12618	130148	103609	414792
16,59	137692	6209	–	30725	
1960,4	141093	20839	76309	36663	191976
656,26	43945	6976	–	14220	
34,53	149224	7342	62851	59442	225359

					371,74
17	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	212,6	701,9
					371,74
18	20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	212,6	167,22
					9,19
19	21 1111-0101-4701	Полы наливные толщиной покрытия 2,4 мм и грунтовкой. Устройство (очистка и шлифование поверхности, грунтовка, подстилающий и финишный слои, приготовление состава) НР = 72 %	м2	212,6	806,86
					796,56
20	22 2900-0000-0003(пл)	Грунтовка Элакор ЭД Грунт 2К/100 К=0,300;	кг	63,78	2812,5
					–
21	23 2900-0000-0004(пл)	Элакор ЭД Наливной пол К=2,400;	кг	510,24	1730,36
					–
	3.3 Тип пола 3				
22	26 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	6,215	13273,05
					4134,03

16,59	79031	3527	–	16693	
34,53	149224	7342	62851	59442	225359
16,59	79031	3527	–	16693	
11,73	35552	2493	31105	2246	40822
5,48	1954	1166	–	3024	
10,08	171538	2142	48	121931	316947
–	169348	–	–	23478	
	179381		179381	–	193731
	–		–	14350	
	882899		882899	–	953531
	–		–	70632	
1960,42	82492	12184	44615	21436	112242
656,32	25693	4079	–	8314	

23	27 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	124,3	701,89
					371,74
24	28 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	124,3	1639,51
					727,64
25	29 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	124,3	1029,5
					439,03
26	30 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	124,3	701,89
					371,74
27	31 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	124,3	167,22
					9,19
	Раздел 4 Двери				
	4.1 Двери наружные				
28	33 1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 72 %	м2 проемов	16,8	2505,12
					2222,38
29	34 2109-0403-0301	Двери стальные утепленные ДН21-10 ГОСТ 31173-2003	шт.	8	99289

34,53	87245	4292	36746	34754	131759
16,59	46207	2062	–	9760	
107,21	203791	13326	100019	66401	291807
14,3	90446	1777	–	21615	
52,91	127967	6577	66818	40021	181427
8,15	54572	1013	–	13439	
34,53	87245	4292	36746	34754	131759
16,59	46207	2062	–	9760	
11,73	20786	1458	18186	1313	23867
5,49	1142	682	–	1768	
161,85	42086	2719	2031	27696	75365
67,32	37336	1131	–	5583	
	794312		794312	–	857857

		4.2 Двери внутренние			
30	35 1110-0501-0201	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из металлопласти-ковых профилей НР = 72 %	м2 проемов	53,76	1685,27
					1061,01
31	36 2109-0202-1701	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П металлопластиковые	м2	53,76	23385
		Раздел 5 Прочие работы			
32	37 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	32	524
33	38 4102-0102-1010	Вывоз мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32	229

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего по лок.смете №2-3-1:

	–		–	63545	
211,87	90600	11390	22170	44847	146283
97,62	57040	5248	–	10836	
	1257178		1257178	–	1357752
	–		–	100574	
	16768		–	–	18109
	–		–	1341	
	7328		–	–	7914
	–		–	586	

14 421 988

4 095 952
373 172
205 792
5 763 218
24 096
3 097 256
278 753
1 068 294

14 421 988

Всего по акту:	**49 381 942**
в т.ч.стоимость оборудования	238 338
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	589 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 033 956
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 015 346
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**52 020 967**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**54 622 015,87**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,9	**49 159 814,29**
НДС (12 %)	5 899 177,71
Итого	**55 058 992,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. главного врача **Домаков Е.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "НУР" **Токабаев Ж.Р.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)