Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП "Иргизская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области",Актюбинская область, Иргизский район, сюИргиз, Абылхайырхана, 2, тел.: 87134321107**	**060140005381**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 164 от 28.07.2020

Номер документа	Дата составления
00000000073	27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области"			работа	1	32 517 848,00	32 517 848,00	3 484 055,14
				Итого	1	x	32 517 848,00	3 484 055,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

№КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница"
на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2020 года

код заказчика	Код подрядчика		Договор			Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№164	от 28.07.2020г.		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					НДС 12% тенге	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области	85 149 427,00	29 033 792,86							3 484 055,14	**32 517 848,00**

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач _____ Джапахов Е.С.
М.П.

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" _____ Кыдыралин Г.А.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Кожаев З.И.
М.П.

Авторский надзор

ТОО "НУР" _____ Токабаев Ж.Р.
М.П.

Цены Актюбинская обл.
региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381, с.Иргиз, Иргизский район, ул.Абылхайыр хана, 2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085, с.Мартук, Мартукский район, ул.Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская центральная районная больница" на ПХВ, находящегося по адресу: с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №164 от 28.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2020 года
на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
По лок.смете №2-1-1. Здание больницы, на капитальный ремонт												
Раздел 4 Отделка 2-го этажа												
1	19	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	430,6	2329,96	96,86	1003282	41706	210130	564084	1692755

						1745,11
2	21	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,368	2329,97
						1745,11

Раздел 5 Полы подвала

3	23	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство, толщиной 80 мм НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	85,392	21565,7
						4036,44
4	24	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В15 НР = 72 %	м2 стяжки	1067,4	743,21
						367,87
5	25	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103, до толщины 40 мм НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	1067,4	379,76
						17,69
6	26	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, бетон кл.В15 НР = 72 %	м2 стяжки	1067,4	749,29
						367,87

Раздел 6 Полы 1-го этажа

6.1 Тип пола 1

74,33	751446	32004	–	125389	
96,85	257152	10689	53858	144582	433873
74,32	192605	8203	–	32139	
9	1841540	769	1496092	248169	2256886
–	344679	–	–	167177	
33,71	793300	35983	364656	295465	1175866
16,59	392661	17707	–	87101	
23,45	405360	25035	361443	22028	461579
10,97	18882	11712	–	34191	
33,71	799788	35983	371144	295465	1182873
16,59	392661	17707	–	87620	

7	27	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	1,845	13273,17
						4133,88
8	28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	36,9	701,9
						371,73
		6.2 Тип пола 2				
9	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	300	701,89
						371,74
10	37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	600	701,89
						371,74
11	38	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 стяжки	600	167,23
						9,19
		6.3 Тип пола 3				
12	44	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	1,37	13272,99
						4134,31
13	45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	27,4	701,93
						371,75

1960,43	24489	3617	13245	6363	33320
656,37	7627	1211	–	2468	
34,53	25900	1274	10909	10317	39114
16,59	13717	612	–	2897	
34,53	210568	10359	88688	83879	318003
16,59	111521	4977	–	23556	
34,53	421136	20718	177377	167756	636003
16,59	223041	9954	–	47111	
11,73	100334	7036	87785	6340	115208
5,49	5513	3292	–	8534	
1959,85	18184	2685	9835	4725	24742
656,2	5664	899	–	1833	
34,56	19233	947	8100	7662	29047
16,61	10186	455	–	2152	

Раздел 7 Полы 2-го этажа

7.1 Тип пола 2

14	52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	975,2	701,89
						371,74
15	53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	975,2	701,89
						371,74
16	54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	975,2	167,22
						9,19

7.2 Тип пола 3

17	60	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	4,1	13272,93
						4133,9
18	61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	82	701,89
						371,73
19	62	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	82	1639,52
						727,65

34,53	684485	33673	288296	272660	1033717
16,59	362516	16178	–	76572	
34,53	684485	33673	288296	272660	1033717
16,59	362516	16178	–	76572	

11,73	163077	11436	142680	10304	187251
5,49	8961	5350	–	13870	

1960,49	54419	8038	29432	14141	74045
656,34	16949	2691	–	5485	
34,52	57555	2831	24242	22926	86919
16,59	30482	1360	–	6438	

107,22	134441	8792	65982	43805	192506
14,3	59667	1173	–	14260	

20	63	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	82	1029,49
						439,04
21	64	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	82	701,89
						371,73
22	65	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	82	167,21
						9,18

Раздел 9 Двери

9.2 Двери внутренние

23	72	1110-0501-0201	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из металлопластиковых профилей НР = 72 %	м2 проемов	154,56	1685,26
						1061,02
24	73	2109-0202-1701	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П металлопластиковые	м2	154,56	23385
						–

Раздел 11 Прочие работы

52,9	84418	4338	44079	26402	119686
8,15	36001	668	–	8866	
34,52	57555	2831	24242	22926	86919
16,59	30482	1360	–	6438	
11,72	13711	961	11997	866	15743
5,49	753	450	–	1166	
211,86	260473	32745	63737	128938	420564
97,62	163991	15089	–	31153	
	3614386		3614386	–	3903537
	–		–	289151	

25	79 4101-0205-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	198	4484	887832	–	–	958859
					–	–	–	71027	
26	80 4101-0205-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км К=250,000;	т·км	49500	19	940500	–	–	1015740
					–	–	–	75240	

Итого	**17 528 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 542 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 850 631
- перевозка грузов, тенге	1 828 332
- накладные расходы, тенге	2 672 463
в т.ч. зарплата, тенге	240 521
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 298 406

Всего по лок.смете №2-1-1: 17 528 472

По лок.смете №2-1-2. Здание больницы, на внутренние сети электроснабжения

Раздел 4 Электросветовое оборудование

1	115 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	471	3277,97	1181,42	1543922	556447	95580	885687	2623978

2	116	2307-0106-0123	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем мощность 40 Вт (592x592x60 мм)	шт.
3	117	2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем, мощность 33 Вт (592x592x60 мм)	шт.
4	118	2307-0106-0121	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем модель мощность 33 Вт (1198x592x40)	шт.
5	119	2307-0106-0122	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем мощность 66 Вт (1198x592x40)	шт.
6	120	1308-0305-0401	Светильник компактный. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.
7	121	2307-0106-0124	Светильник компактный для светодиодных ламп, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.

	1893,62	718,1	891895	338226	–	194369	
136	5150		700400		700400	–	756432
	–		–		–	56032	
266	3594		956004		956004	–	1032484
	–		–		–	76480	
9	3947		35523		35523	–	38365
	–		–		–	2842	
60	5150		309000		309000	–	333720
	–		–		–	24720	
123	1781,57	592,92	219133	72929	24960	120608	366920
	985,72	376,15	121244	46267	–	27179	
123	2571		316233		316233	–	341532
	–		–		–	25299	

Итого	**5 493 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 013 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	629 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	384 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 437 700
- накладные расходы, тенге	1 006 295
в т.ч. зарплата, тенге	90 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	406 921

Всего по лок.смете №2-1-2: 5 493 431

По лок.смете №2-2-1. Медицинская клиника

Раздел 3 Отделка 2-го этажа

1	19	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	577,5	2329,96	96,86	1345554	55934	281817	756523	2270243
						1745,11	74,33	1007803	42923	–	168166	
2	21	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,3	1234,93	87,29	113984	8057	26791	61597	189627
						857,38	69,5	79136	6415	–	14046	
3	23	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,7	2329,97	96,86	213658	8882	44749	120127	360488
						1745,11	74,33	160027	6816	–	26703	

Раздел 4 Полы 1-го этажа

		4.1 Тип пола 1				
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	0,795	13274,21
						4134,59
5	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	15,9	701,95
						371,76
		4.3 Тип пола 3				
8	42	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции	4,86	13272,84
						4133,95
9	43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	97,2	701,89
						371,74
10	44	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	97,2	1639,53
						727,64
11	45	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизол) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	97,2	1029,5
						439,03
12	46	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	97,2	701,89
						371,74

1961,01	10553	1559	5707	2742	14359
656,6	3287	522	–	1064	
34,53	11161	549	4701	4446	16856
16,6	5911	264	–	1249	
1960,29	64506	9527	34888	16762	87769
656,38	20091	3190	–	6501	
34,53	68224	3356	28735	27176	103032
16,58	36133	1612	–	7632	
107,22	159362	10422	78213	51924	228189
14,3	70727	1390	–	16903	
52,9	100067	5142	52251	31296	141872
8,15	42674	792	–	10509	
34,53	68224	3356	28735	27176	103032
16,58	36133	1612	–	7632	

13	47	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки

Раздел 5 Полы 2-го этажа

5.1 Тип пола 2

14	49	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции
15	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки
16	51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки
17	52	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки

5.2 Тип пола 3

18	58	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство, толщиной 50 мм НР = 72 %	м3 изоляции

97,2	167,22	11,73	16254	1140	14221	1027	18663
	9,19	5,48	893	533	–	1382	
14	13273,05	1960,45	185822	27446	100500	48287	252838
	4134	656,35	57876	9189	–	18729	
280	701,89	34,53	196530	9668	82776	78286	296801
	371,74	16,59	104086	4645	–	21985	
280	701,89	34,53	196530	9668	82776	78286	296801
	371,74	16,59	104086	4645	–	21985	
280	167,23	11,73	46823	3284	40966	2958	53763
	9,19	5,49	2573	1536	–	3982	
1,44	13272,92	1960,42	19113	2823	10337	4967	26006

					4134,03	656,94	5953	946	–	1926	
19	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (проливка по керамзиту) НР = 72 %	м2 стяжки	28,8	701,88	34,51	20214	994	8514	8052	30527
					371,74	16,6	10706	478	–	2261	
	Раздел 7 Двери										
	7.2 Двери внутренние										
20	70 1110-0501-0201	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из металлопластиковых профилей НР = 72 %	м2 проемов	58,8	1685,27	211,86	99093	12457	24248	49053	159998
					1061,03	97,63	62388	5741	–	11852	
21	71 2109-0202-1701	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П металлопластиковые	м2	58,8	23385		1375038		1375038	–	1485041
					–		–		–	110003	

Итого	**6 135 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 810 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 325 963
- накладные расходы, тенге	1 370 685
в т.ч. зарплата, тенге	123 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	454 510

Всего по лок.смете №2-2-1:	**6 135 905**

Всего по акту:	**29 157 808**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	349 894
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	613 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	602 423
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**30 723 590**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**32 259 770**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,9	**29 033 792,86**
НДС (12 %)	3 484 055,14
Итого	**32 517 848,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Оразбай - 2005" **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140005381

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Джапахов Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "НУР" **Токабаев Ж.Р.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)