Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"08" октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арас 2008», БИН 081140004042, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Коммунальная д.8,**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***и.о. директора Титоренко Екатерины Владимировны***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству (105 земельных участков) в с.Уштобе Бухар Жырауского района Карагандинской области, который находится -с Уштобе»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ***Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», руководитель Жаржанов А.Х.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:

ТОО «КазЭнергоСтройТех»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация), **ТОО «Проект Альфа Групп»**

1) утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», приказ №63 от 14.09.2023г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пусково

			комплекса или очереди	принятых)	го комплекса или очереди
Основные показатели проекта					
Категория электроснабжения		IV		IV	
Напряжение питающей сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Длинна проектируемой трассы 10Кв	км	1,993		1,993	
Длинна проектируемой трассы	км	5,788		5,788	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- **Наружные сети электроснабжения:** *Монтаж КТПН-160кВА с трансформаторами ТМГ-160/6, подвеска провода СИП, устройство опор ВЛИ-0,4кВ, устройство опор двухцепных ВЛИ-0,4кВ, монтаж оборудования светотехнического, устройство опор ВЛ-10/0,4кВ,устройство опор ВЛ-10кВ,устройство заземления опор ВЛИ, устройство заземления опор ВЛ10кВ,устройство заземления КТПН, строительные работы по устройству фундаментов под КТПН, устройство КЛ-10 и 0,4кВ, монтаж прибора учета, ограничителя перенапряжения, монтаж РЛНД-10кВ.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2023 года;***
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2024 года;***
месяц, го

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: *2,3 месяца;*
фактически, месяц: *12 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 97,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству (105 земельных участков) в с.Уштобе Бухар Жырауского района Карагандинской области, который находится -с Уштобе»-II нормальный, технически не сложный.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Титоренко Екатерина Владимировна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)