Прило
к приказу Министра по индустрии и развития Республ
Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству (105 земельных участков) в селе Уштобе Бухар Жырауского района"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение номер	Договор/доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	15.05.2023г.				
		36-1	30.10.2023г.				
		36-3	07.12.2023г.				
		36-4	31.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2024 г. без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству (105 земельных участков)	**10 769 230,77**	**9 615 384,62**		**9 615 384,62**					**1 153 846,15**	**10 769 230,77**
Удержание аванса ,30%	3 230 769,23									3 230 769,23
Удержание резерва 5%	538 461,54									538 461,54
Итого к оплате:	**7 000 000,00**									**7 000 000,00**

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

_____ **Аринов Б.Б.**

Технический надзор Инженер технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Скурихин П.З.**

Подрядчик: и.о.Директора ТОО "Арас 2008"

_____ **Титоренко Е.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",БИН 131040004447,Карагандинская область, БухарЖырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **231 СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ЛЭП) К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В С.УШТОБЕ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА (105 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ). Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-00-01 ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЭП) К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В С.УШТОБЕ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА (105 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **15.05.2023г., ДС № 36-3 от 07.12.2023г.,ДС36-4 от 31.01.2024г.**

Акт выполненных работ № 3.

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-00-01-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В,3шт												
1	1	6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**3**	**241020,00**	**96627,00**	**723060**	**289881**	**24486**	**--**	**723060**
						136231,00	**27885,00**	**408693**	**83655**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2419088,00	--	2419088	--		--	2419088
						--	--	--	--	2419088	--	
3	3	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1782749,00	--	1782749	--		--	1782749
						--	--	--	--	1782749	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4924897	289881	24486	--	4924897
			Стоимость оборудования	Тенге				408693	83655	4201837	--	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4201837				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4201837				
			Материалы	Тенге				723060				
			Всего заработная плата	Тенге				24486				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					492348			115
			Нормативная трудоемкость	Тенге				723060				
			Сметная заработная плата	Тенге					492348			115
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				4924897				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					492348			
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛИ									
4	вкл.65	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	5,5	1035,00	33,00	5693	182	940	--	5693
						831,00	7,00	4571	39		--	
5	вкл. 66	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0014844	381497,00	--	566	--	566	--	566
						--	--	--	--		--	
6	вкл.67	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	984	976,00	48,00	960384	47232	47232	--	960384
						880,00	11,00	865920	10824		--	
7	вкл.68	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,60814	381497,00	--	232004	--	232004	--	232004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1198647**	**47414**	**280742**	--	**1198647**
								870491	**10863**	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1198647**				
			Материалы	Тенге				**48172**				
			Всего заработная плата	Тенге					**881354**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**232570**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1198647**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**881354**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1198647**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**881354**			
			РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ10 кВ									
8	**384**	**6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**1420**	**976,00**	**48,00**	**1385920**	**68160**	**68160**	--	**1385920**
						880,00	**11,00**	**1249600**	**15620**		--	
9	**385**	**214-206-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 - диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,874**	**381497,00**	--	**333428**	--	**333428**	--	**333428**
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1719348**	**68160**	**401588**	--	**1719348**
								1249600	**15620**	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1719348**				
			Материалы	Тенге				**68160**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1265220**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**333428**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1719348**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1265220**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1719348**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1265220**			
			РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН.2 шт									
10	**386**	**6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**15**	**871,00**	**48,00**	**13065**	**720**	**615**	--	**13065**
						782,00	**11,00**	**11730**	**165**		--	
11	**387**	**6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**160**	**991,00**	**61,00**	**158560**	**9760**	**8000**	--	**158560**
						880,00	**15,00**	**140800**	**2400**		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	388	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж заземлителявертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	32	5167,00	436,00	165344	13952	10656	--	165344
						4398,00	113,00	140736	3616		--	
13	389	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01186	494584,00	--	5866	--	5866	--	5866
						--	--	--	--		--	
14	390	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,37754	495537,00	--	187085	--	187085	--	187085
						--	--	--	--		--	
15	391	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3016	479964,00	--	144757	--	144757	--	144757
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				674677	24432	356979	--	674677
								293266	6181	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				674677				
			Материалы	Тенге				19271				
			Всего заработная плата	Тенге					299447			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				337708				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				674677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					299447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				674677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					299447			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8517569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2822050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429887			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116319			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1063795		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4201837		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,40			362521				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8880090
			Сметная прибыль	%	5,00			233913				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			266403				
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									9380406
			Итого в прогнозных ценах,к-1,079									10121458
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,95									9615384,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	**%**	**12,00**			**1153846,15**				
			Итого по акту с НДС									**10 769 230,77**

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Руководитель _____ Аринов Б.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Скурихин П.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР НАДЗОР:

Директор

ТОО "Проект Альфа Групп" _____ Нестеренко Е.А.