Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО SURVIVOR INVEST БИН 200840014053 г.Астана, район Нұра, проспект Қабанбай Батыр 51 Н.П.10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Жаркын Курылыс БИН 061240011608, по адресу: 010000 Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, улица Төле би, дом 25/1, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Жилой дом, расположенный по адресу: город Астана, район Есиль, улица Е 699 , дом № 8\1"**

(наименование, адрес)

Объект : **город Астана, район Есиль, улица Е 699 , дом № 8\1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б.н. от 06.03.2023 г.**

Акт выполненных работ от 01 июнь 2023 года

за **май 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1000013: [2-01-01-01]									
1	**1**	**1101-0101-0343**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**355,603**	**361,0**	**361,0**	**128 373,0**	**128 373,0**			**128 373,0**
						0,0	**79,0**	**0,0**	**28 093,0**			
2	**2**	**1101-0102-0343**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**1 915,915**	**456,0**	**456,0**	**873 657,0**	**873 658,0**			**873 657,0**
						0,0	**99,0**	**0,0**	**189 676,0**			
3	**3**	**1101-0205-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м³ грунта**	**133,669**	**7 057,0**	**0,0**	**943 302,0**	**0,0**			**943 302,0**
						7 057,0	**0,0**	**943 302,0**	**0,0**			
4	**4**	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**34 842,911**	**69,0**		**2 404 161,0**				**2 404 161,0**
5	**5**	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**44,54**	**4 133,0**	**0,0**	**184 084,0**	**0,0**			**184 084,0**
						4 133,0	**0,0**	**184 084,0**	**0,0**			
6	**6**	**1101-0104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**	**311,062**	**120,0**	**120,0**	**37 327,0**	**37 327,0**			**37 327,0**
						0,0	**32,0**	**0,0**	**9 954,0**			
7	**7**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**311,062**	**710,0**	**268,0**	**220 854,0**	**83 364,0**			**220 854,0**
						442,0	**88,0**	**137 489,0**	**27 373,0**			
8	**8**	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м³ грунта**	**311,062**	**85,0**	**68,0**	**26 440,0**	**21 152,0**			**26 440,0**
						17,0	**17,0**	**5 288,0**	**5 288,0**			
9	**9**	**1105-0101-0205**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1**	**м³ железобетона**	**384,48**	**31 277,0**	**26 275,0**	**12 025 381,0**	**10 102 212,0**	**3 845,0**		**12 025 381,0**
						4 992,0	**5 726,0**	**1 919 324,0**	**2 201 532,0**			
10	**10**	**221-101-0111**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 1-3**	**м**	**4 272**	**6 639,0**		**28 361 808,0**		**28 361 808,0**		**28 361 808,0**
11	**11**	**298-888-8917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м³**	**384,48**	**284,0**		**109 192,0**		**109 192,0**		**109 192,0**
12	**12**	**1105-0101-1001**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м². Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**356**	**14 687,0**	**6 560,0**	**5 228 572,0**	**2 335 360,0**	**26 344,0**		**5 228 572,0**
						8 053,0	**2 153,0**	**2 866 868,0**	**766 468,0**			
13	**13**	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**352,25**	**4 579,0**	**468,0**	**1 612 953,0**	**164 852,0**	**989 469,0**		**1 612 953,0**
						1 302,0	**122,0**	**458 630,0**	**42 974,0**			
14	**14**	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м³**	**159,87**	**58 928,0**	**5 257,0**	**9 420 819,0**	**840 437,0**	**5 133 745,0**		**9 420 819,0**
						21 559,0	**1 049,0**	**3 446 637,0**	**167 704,0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,35363	345 153,0		1 157 515,0		1 157 515,0		1 157 515,0
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,36283	336 740,0		1 132 399,0		1 132 399,0		1 132 399,0
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,18422	326 370,0		712 864,0		712 864,0		712 864,0
18	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	422,7	4 966,0	45,0	2 099 128,0	19 022,0	1 483 676,0		2 099 128,0
						1 411,0	7,0	596 430,0	2 959,0			
			ИТОГО по смете Э1000013: [2-01-01-01]					66 678 829	14 605 757	39 110 857	0	66 678 829
								10 558 052	3 442 021	0	0	
			Смета Э1000023: [2-01-02-01]									
19	1	1107-0508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	7	26 167,0	4 732,0	183 169,0	33 124,0	32 361,0		183 169,0
						16 812,0	995,0	117 684,0	6 965,0			
20	2	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	8	33 190,0	5 530,0	265 520,0	44 240,0	41 768,0		265 520,0
						22 439,0	1 191,0	179 512,0	9 528,0			
21	3	1107-0508-0105	Панели стеновые наружные площадью до 25 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	17	42 733,0	6 154,0	726 461,0	104 618,0	124 729,0		726 461,0
						29 242,0	1 351,0	497 114,0	22 967,0			
22	4	222-101-0206	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	$м^3$	138,176	76 252,0		10 536 196,0		10 536 196,0		10 536 196,0
23	5	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	9	23 570,0	4 994,0	212 130,0	44 946,0	21 042,0		212 130,0
						16 238,0	1 051,0	146 142,0	9 459,0			
24	6	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	27	26 361,0	5 357,0	711 747,0	144 639,0	67 581,0		711 747,0
						18 501,0	1 139,0	499 527,0	30 753,0			
25	7	222-101-0201	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	33	89 603,0		2 956 899,0		2 956 899,0		2 956 899,0
26	8	222-101-0202	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	48,3	98 058,0		4 736 201,0		4 736 201,0		4 736 201,0
27	9	1107-0508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	44	26 167,0	4 732,0	1 151 348,0	208 208,0	203 412,0		1 151 348,0
						16 812,0	995,0	739 728,0	43 780,0			
28	10	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	56	33 190,0	5 530,0	1 858 640,0	309 680,0	292 376,0		1 858 640,0
						22 439,0	1 191,0	1 256 584,0	66 696,0			
29	11	1107-0508-0105	Панели стеновые наружные площадью до 25 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	97	42 733,0	6 154,0	4 145 101,0	596 938,0	711 689,0		4 145 101,0
						29 242,0	1 351,0	2 836 474,0	131 047,0			
30	12	222-101-0306	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	$м^3$	813,22	76 339,0		62 080 402,0		62 080 402,0		62 080 402,0
31	13	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	23	23 570,0	4 994,0	542 110,0	114 862,0	53 774,0		542 110,0
						16 238,0	1 051,0	373 474,0	24 173,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	14	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка		69	26 361,0	5 357,0	1 818 909,0	369 633,0	172 707,0		1 818 909,0
				шт. сборных конструкций		18 501,0	1 139,0	1 276 569,0	78 591,0			
33	15	1107-0509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м^2. Установка		130	33 183,0	5 754,0	4 313 790,0	748 020,0	364 780,0		4 313 790,0
				шт. сборных конструкций		24 623,0	1 225,0	3 200 990,0	159 250,0			
34	16	222-101-0301	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015		233,65	92 054,0		21 508 417,0		21 508 417,0		21 508 417,0
				м^3								
35	17	222-101-0302	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015		293,07	100 161,0		29 354 184,0		29 354 184,0		29 354 184,0
				м^3								
36	18	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		1,125	1 286 551,0	25 359,0	1 447 370,0	28 529,0	26 541,0		1 447 370,0
				т стальных элементов		1 237 600,0	3 600,0	1 392 300,0	4 050,0			
37	19	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		43,08	36 637,0	10 618,0	1 578 322,0	457 423,0	30 027,0		1 578 322,0
				м^3		25 322,0	2 080,0	1 090 872,0	89 606,0			
38	20	235-303-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм		5 604	206,0		1 154 424,0		1 154 424,0		1 154 424,0
				кг								
39	21	1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой		624	1 794,0	706,0	1 119 456,0	440 544,0			1 119 456,0
				м шва		1 088,0	233,0	678 912,0	145 392,0			
40	22	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81		6,24	31 162,0		194 451,0		194 451,0		194 451,0
				м								
41	23	1107-0516-0105	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом		624	538,0	40,0	335 712,0	24 960,0			335 712,0
				м шва		498,0	13,0	310 752,0	8 112,0			
42	24	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30		4,49	24 996,0		112 232,0		112 232,0		112 232,0
				м^3								
43	25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		6,81	74 315,0	4 688,0	506 085,0	31 925,0	1 083,0		506 085,0
				т		69 468,0	1 509,0	473 077,0	10 276,0			
44	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4,11	336 740,0		1 384 001,0		1 384 001,0		1 384 001,0
				т								
45	27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,71	326 370,0		884 463,0		884 463,0		884 463,0
				т								
46	28	261-107-0216	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87		0,474	340 022,0		161 170,0		161 170,0		161 170,0
				т								
47	29	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		4,3	36 637,0	10 618,0	157 539,0	45 657,0	2 997,0		157 539,0
				м^3		25 322,0	2 080,0	108 885,0	8 944,0			
48	30	235-303-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм		559	206,0		115 154,0		115 154,0		115 154,0
				кг								
49	31	1107-0516-0104	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом		1 036,5	263,0	23,0	272 600,0	23 840,0			272 600,0
				м шва		240,0	8,0	248 760,0	8 292,0			
50	32	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30		3,73	24 996,0		93 235,0		93 235,0		93 235,0
				м^3								
51	33	1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой		1 040	1 794,0	706,0	1 865 760,0	734 240,0			1 865 760,0
				м шва		1 088,0	233,0	1 131 520,0	242 320,0			
52	34	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81		10,4	31 162,0		324 085,0		324 085,0		324 085,0
				м								
53	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,36	336 740,0		1 131 446,0		1 131 446,0		1 131 446,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	36	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны		472	8 288,0	3 302,0	3 911 936,0	1 558 544,0	520 616,0		3 911 936,0
				шт. сборных конструкций		3 883,0	673,0	1 832 776,0	317 656,0			
55	37	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны		400	10 106,0	3 854,0	4 042 400,0	1 541 600,0	636 800,0		4 042 400,0
				шт. сборных конструкций		4 660,0	785,0	1 864 000,0	314 000,0			
56	38	222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016		4 823,62	10 559,0		50 932 604,0		50 932 604,0		50 932 604,0
				м^2								
57	39	1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных		61	27 539,0	9 062,0	1 679 879,0	552 782,0	42 944,0		1 679 879,0
				шт. сборных конструкций		17 773,0	1 853,0	1 084 153,0	113 033,0			
58	40	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм		57,95	152 978,0		8 865 075,0		8 865 075,0		8 865 075,0
				м^3								
59	41	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м^2		3,6	319 039,0	2 429,0	1 148 540,0	8 744,0	121 180,0		1 148 540,0
				м^3 заделки		282 949,0	807,0	1 018 616,0	2 905,0			
60	42	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг		0,511	398 251,0	10 885,0	203 506,0	5 562,0	1 738,0		203 506,0
				т		383 964,0	2 562,0	196 206,0	1 309,0			
61	43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,511	336 740,0		172 074,0		172 074,0		172 074,0
				т								
62	44	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		29,44	74 232,0	6 949,0	2 185 390,0	204 578,0	888 912,0		2 185 390,0
				м^3		37 089,0	1 396,0	1 091 900,0	41 098,0			
63	45	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		19,432	94 557,0	921,0	1 837 432,0	17 897,0	75 358,0		1 837 432,0
				т		89 758,0	130,0	1 744 177,0	2 526,0			
64	46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		19,432	336 740,0		6 543 532,0		6 543 532,0		6 543 532,0
				т								
65	47	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		9,68	74 232,0	6 949,0	718 566,0	67 266,0	292 278,0		718 566,0
				м^3		37 089,0	1 396,0	359 022,0	13 513,0			
66	48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,955	94 557,0	921,0	90 302,0	879,0	3 704,0		90 302,0
				т		89 758,0	130,0	85 719,0	124,0			
67	49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,955	336 740,0		321 587,0		321 587,0		321 587,0
				т								
68	50	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		3	74 232,0	6 949,0	222 696,0	20 847,0	90 582,0		222 696,0
				м^3		37 089,0	1 396,0	111 267,0	4 188,0			
69	51	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3168	94 557,0	921,0	29 956,0	292,0	1 229,0		29 956,0
				т		89 758,0	130,0	28 435,0	41,0			
70	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3168	336 740,0		106 679,0		106 679,0		106 679,0
				т								
71	53	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		42,29	74 232,0	6 949,0	3 139 271,0	293 873,0	1 276 904,0		3 139 271,0
				м^3		37 089,0	1 396,0	1 568 494,0	59 037,0			
72	54	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,923	94 557,0	921,0	370 947,0	3 613,0	15 213,0		370 947,0
				т		89 758,0	130,0	352 121,0	510,0			
73	55	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,923	336 740,0		1 321 031,0		1 321 031,0		1 321 031,0
				т								
74	56	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		12,9	58 528,0	3 167,0	755 011,0	40 855,0	356 645,0		755 011,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		27 714,0	673,0	357 511,0	8 682,0			
75	57	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство		5,16	3 190,0	18,0	16 460,0	93,0	3 142,0		16 460,0
				$м^2$		2 563,0	6,0	13 225,0	31,0			
76	58	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		5,16	1 001,0	8,0	5 165,0	41,0	1 347,0		5 165,0
				$м^2$		732,0	3,0	3 777,0	15,0			
77	59	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка		140	12 780,0	4 509,0	1 789 200,0	631 260,0	21 700,0		1 789 200,0
				шт.		8 116,0	925,0	1 136 240,0	129 500,0			
78	60	222-105-0101	Блок стеновой вентиляционный самонесущий		140	96 917,0		13 568 380,0		13 568 380,0		13 568 380,0
				шт.								
79	61	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		154	1 775,0	654,0	273 350,0	100 716,0	38 808,0		273 350,0
				шт. сборных конструкций		869,0	134,0	133 826,0	20 636,0			
80	62	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		1,772	108 763,0		192 728,0		192 728,0		192 728,0
				$м^3$								
81	63	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка		20	44 695,0	22 457,0	893 900,0	449 140,0	17 100,0		893 900,0
				шт. сборных конструкций		21 383,0	5 417,0	427 660,0	108 340,0			
82	64	222-105-0102	Марш лестничный типа ЛМ		155,03	74 707,0		11 581 826,0		11 581 826,0		11 581 826,0
				$м^2$								
83	65	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		3,84	67 851,0	5 242,0	260 548,0	20 130,0	102 719,0		260 548,0
				$м^3$		35 859,0	1 096,0	137 699,0	4 209,0			
84	66	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1, Ст-2)		29,34492	59 527,0	30 434,0	1 746 815,0	893 083,0	46 395,0		1 746 815,0
				т конструкций		27 512,0	8 116,0	807 337,0	238 163,0			
85	67	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		22,48136	405 530,0		9 116 866,0		9 116 866,0		9 116 866,0
				т								
86	68	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		5,894	460 036,0		2 711 452,0		2 711 452,0		2 711 452,0
				т								
87	69	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,895	381 019,0		341 012,0		341 012,0		341 012,0
				т								
88	70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		452,608	290,0	4,0	131 256,0	1 810,0	33 493,0		131 256,0
				$м^2$		212,0	0,0	95 953,0	0,0			
89	71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		905,216	218,0	3,0	197 337,0	2 716,0	82 374,0		197 337,0
				$м^2$		124,0	0,0	112 247,0	0,0			
90	72	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		3,86	139 360,0	5 024,0	537 930,0	19 392,0	171 211,0		537 930,0
				$м^3$		89 981,0	1 062,0	347 327,0	4 099,0			
91	73	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2149	99 876,0	2 858,0	21 463,0	615,0	331,0		21 463,0
				т		95 473,0	817,0	20 517,0	176,0			
92	74	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,20692	338 797,0		70 104,0		70 104,0		70 104,0
				т								
			ИТОГО по смете Э1000023: [2-01-02-01]					291 992 935	10 942 354	249 561 500	0	291 992 935
								31 489 081	2 483 992	0	0	
			Смета Э1000033: [2-01-03-01]									
93	**1**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,102**	**30 730,0**	**2 981,0**	**3 134,8**	**304,3**	**2 178,55**		**3 134,8**
				$м^3$		**6 390,0**	**610,0**	**651,95**	**62,05**			
94	**2**	**1106-1301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**		**0,5185**	**128 399,0**	**16 470,0**	**66 574,55**	**8 539,95**	**15 668,9**		**66 574,55**
				$м^3$		**81 708,0**	**4 995,0**	**42 365,7**	**2 589,95**			
95	**3**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,045101**	**336 740,0**		**15 186,95**		**15 186,95**		**15 186,95**
				т								
96	**4**	**1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,004378**	**364 700,0**	**4 432,0**	**1 596,3**	**18,7**			**1 596,3**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		360 268,0	1 428,0	1 576,75	5,95			
97	5	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,0119	289 170,0	29 386,0	3 440,8	349,35	77,35		3 440,8
				т металлических изделий		253 319,0	8 377,0	3 014,1	99,45			
98	6	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0119	1 114 735,0		13 265,1		13 265,1		13 265,1
99	7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,1849	290,0	4,0	343,4	5,1	86,7		343,4
						212,0	0,0	251,6	0,0			
100	8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1849	218,0	3,0	258,4	3,4	107,95		258,4
						124,0	0,0	147,05	0,0			
101	9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,006	4 966,0	45,0	9 962,0	90,95	7 040,55		9 962,0
						1 411,0	7,0	2 830,5	14,45			
102	10	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,4256	4 579,0	468,0	34 001,7	3 475,65	20 858,15		34 001,7
						1 302,0	122,0	9 667,9	906,1			
103	11	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3,74	126 055,0	16 470,0	471 445,7	61 597,8	104 260,15		471 445,7
						81 708,0	4 995,0	305 587,75	18 681,3			
104	12	241-201-0105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм	м	5,1	2 155,0		10 990,5		10 990,5		10 990,5
105	13	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09095	345 274,0	29 386,0	31 402,4	2 672,4	5 690,75		31 402,4
						253 319,0	8 377,0	23 039,25	761,6			
106	14	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,09095	1 114 735,0		101 385,45		101 385,45		101 385,45
107	15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,2688	290,0	4,0	2 397,85	33,15	612,0		2 397,85
						212,0	0,0	1 752,7	0,0			
108	16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,5376	218,0	3,0	3 604,85	49,3	1 504,5		3 604,85
						124,0	0,0	2 051,05	0,0			
109	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,9484	4 966,0	45,0	49 403,7	447,95	34 918,85		49 403,7
						1 411,0	7,0	14 036,9	69,7			
110	18	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,059228	296 117,0	74 467,0	17 538,05	4 410,65	1 929,5		17 538,05
						189 062,0	21 176,0	11 197,9	1 254,6			
111	19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0374	460 036,0		17 205,7		17 205,7		17 205,7
112	20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0017	381 019,0		647,7		647,7		647,7
113	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204	336 740,0		6 869,7		6 869,7		6 869,7
114	22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,856	290,0	4,0	827,9	11,05	211,65		827,9
						212,0	0,0	605,2	0,0			
115	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,712	218,0	3,0	1 245,25	17,0	520,2		1 245,25
						124,0	0,0	708,05	0,0			
116	24	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из СКЦ при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок	1 037,5695	5 178,0	214,0	5 372 534,65	222 039,55	361 074,05		5 372 534,65
						4 616,0	48,0	4 789 421,05	49 803,2			
117	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,830934	336 740,0		616 548,35		616 548,35		616 548,35

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	26	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		100,963	17 058,0	717,0	1 722 226,65	72 390,25	626 374,35		1 722 226,65
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		10 137,0	162,0	1 023 462,05	16 355,7			
119	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,326187	336 740,0		109 840,4		109 840,4		109 840,4
				т								
120	28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		3,774	53 330,0	4 834,0	201 267,25	18 243,55	114 174,55		201 267,25
				$м^3$ изоляции		18 243,0	1 340,0	68 849,15	5 057,5			
121	29	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		83,929	1 760,0	295,0	147 714,7	24 758,8	27 360,65		147 714,7
				$м^2$ стяжки		1 139,0	65,0	95 595,25	5 455,3			
122	30	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2 098,225	31,0	5,0	65 045,4	10 491,55	46 160,95		65 045,4
				$м^2$ стяжки		4,0	1,0	8 392,9	2 098,65			
123	31	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		83,929	461,0	4,0	38 691,15	335,75	24 591,35		38 691,15
				$м^2$ кровли		164,0	1,0	13 764,05	84,15			
124	32	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		83,929	2 076,0	44,0	174 236,4	3 693,25	110 114,1		174 236,4
				$м^2$ кровли		720,0	12,0	60 429,05	1 007,25			
125	33	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		625,1155	5 323,0	284,0	3 327 489,9	177 532,7	1 305 866,05		3 327 489,9
				$м^2$		2 950,0	91,0	1 844 090,3	56 885,4			
126	34	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		625,1155	1 189,0	146,0	743 262,1	91 267,05			743 262,1
				$м^2$ утепляемого покрытия		1 043,0	32,0	651 995,05	20 003,9			
127	35	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25		131,274	17 179,0		2 255 156,25		2 255 156,25		2 255 156,25
				$м^3$								
128	36	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		28,13075	53 330,0	4 834,0	1 500 212,6	135 983,85	851 039,55		1 500 212,6
				$м^3$ изоляции		18 243,0	1 340,0	513 189,2	37 694,95			
129	37	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		625,1155	1 888,0	295,0	1 180 218,2	184 409,2	283 802,25		1 180 218,2
				$м^2$ стяжки		1 139,0	65,0	712 006,75	40 632,55			
130	38	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		15 627,8875	31,0	5,0	484 464,3	78 139,65	343 813,1		484 464,3
				$м^2$ стяжки		4,0	1,0	62 511,55	15 628,1			
131	39	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		625,1155	461,0	4,0	288 178,05	2 499,85	183 158,85		288 178,05
				$м^2$ кровли		164,0	1,0	102 519,35	624,75			
132	40	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		625,1155	2 076,0	44,0	1 297 740,05	27 505,15	820 151,4		1 297 740,05
				$м^2$ кровли		720,0	12,0	450 083,5	7 501,25			
133	41	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка		8,5	67 030,0	686,0	569 755,0	5 831,0	417 724,0		569 755,0
				воронка		17 200,0	64,0	146 200,0	544,0			
134	42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		520,8885	899,0	34,0	468 278,6	17 709,75	240 130,1		468 278,6
				$м^2$ изолируемой повепхности		404,0	8,0	210 438,75	4 166,7			
135	43	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		520,8885	1 166,0	123,0	607 355,6	64 069,6			607 355,6
				$м^2$ утепляемого покрытия		1 043,0	32,0	543 286,85	16 668,5			
136	44	1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой		520,8885	868,0	123,0	452 131,15	64 069,6			452 131,15
				$м^2$ утепляемого покрытия		745,0	32,0	388 061,55	16 668,5			
137	45	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25		91,1557	17 179,0		1 565 963,5		1 565 963,5		1 565 963,5
				$м^3$								
138	46	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		520,8885	1 888,0	295,0	983 437,25	153 662,15	236 482,75		983 437,25
				$м^2$ стяжки		1 139,0	65,0	593 292,35	33 858,05			
139	47	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		5 208,885	31,0	5,0	161 475,35	26 044,0	114 596,15		161 475,35

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2 стяжки		4,0	1,0	20 835,2	5 208,8			
140	48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		47,0305	1 902,0	295,0	89 452,3	13 873,7	22 010,75		89 452,3
				м^2 стяжки		1 139,0	65,0	53 567,85	3 056,6			
141	49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1 410,915	31,0	5,0	43 738,45	7 055,0	31 039,45		43 738,45
				м^2 стяжки		4,0	1,0	5 644,0	1 411,0			
142	50	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		47,0305	2 076,0	44,0	97 635,25	2 069,75	61 703,2		97 635,25
				м^2 кровли		720,0	12,0	33 862,3	564,4			
143	51	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		23,5195	8 378,0	40,0	197 046,15	940,95	67 994,9		197 046,15
				м^2 покрытия		5 447,0	9,0	128 110,3	211,65			
144	52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,04233	338 304,0	16 458,0	14 320,8	697,0	464,95		14 320,8
				т стальных элементов		310 856,0	3 465,0	13 158,85	147,05			
145	53	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,04233	381 019,0		16 128,75		16 128,75		16 128,75
				т								
146	54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,533	290,0	4,0	734,4	10,2	187,0		734,4
				м^2		212,0	0,0	537,2	0,0			
147	55	224-105-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		42,772	1 006,0		43 028,7		43 028,7		43 028,7
				м								
148	56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		28,8065	8 378,0	40,0	241 340,5	1 152,6	83 278,75		241 340,5
				м^2 покрытия		5 447,0	9,0	156 909,15	259,25			
149	57	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах		9,945	14 479,0	156,0	143 993,4	1 552,1	17 214,2		143 993,4
				м^2		12 592,0	51,0	125 227,1	507,45			
150	58	223-207-0101	Блок дверной наружный стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		5,661	55 191,0		312 436,2		312 436,2		312 436,2
				м^2								
151	59	223-207-0103	Блок дверной внутренний стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		4,284	34 121,0		146 174,5		146 174,5		146 174,5
				м^2								
152	60	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		5,95	3 410,0		20 289,5		20 289,5		20 289,5
				шт.								
153	61	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ОБП		0,11475	277 015,0	6 192,0	31 787,45	710,6	832,15		31 787,45
				т конструкций		263 570,0	1 216,0	30 244,7	139,4			
154	62	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,11475	1 114 735,0		127 915,65		127 915,65		127 915,65
				т								
155	63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0323	336 740,0		10 876,6		10 876,6		10 876,6
				т								
156	64	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		4,284	896,0		3 838,6		3 838,6		3 838,6
				м^2								
157	65	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		7,7112	3 829,0	4,0	29 526,45	30,6	1 527,45		29 526,45
				м^2 окрашиваемой поверхности		3 627,0	1,0	27 968,4	7,65			
158	66	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		174,5611	13 526,0	598,0	2 361 113,85	104 387,65	919 587,8		2 361 113,85
				м^2		7 660,0	205,0	1 337 138,4	35 785,0			
159	67	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		174,5611	44 757,0		7 812 831,1		7 812 831,1		7 812 831,1
				м^2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	68	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	211,7214	9 517,0	592,0	2 014 952,2	125 339,3	755 421,35		2 014 952,2
						5 357,0	205,0	1 134 191,55	43 402,7			
161	69	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	211,7214	44 757,0		9 476 015,05		9 476 015,05		9 476 015,05
162	70	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	657,7368	1 360,0	5,0	894 522,15	3 288,65	785 337,95		894 522,15
						161,0	0,0	105 895,55	0,0			
163	71	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	657,7368	36 353,0		23 910 705,7		23 910 705,7		23 910 705,7
164	72	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	249,475	4 020,0	21,0	1 002 889,5	5 239,4	722 478,75		1 002 889,5
						1 103,0	7,0	275 170,5	1 746,75			
165	73	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	249,475	1 332,0		332 300,7		332 300,7		332 300,7
166	74	241-213-0704	Заглушка к подоконникам	шт.	249,9	162,0		40 483,8		40 483,8		40 483,8
167	75	1110-0501-0501	Установка блока витражного из ПВХ (Входные В6)	м^2	9,775	7 016,0	5,0	68 581,4	49,3	11 670,5		68 581,4
						5 817,0	0,0	56 861,6	0,0			
168	76	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	9,775	36 353,0		355 351,0		355 351,0		355 351,0
169	77	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	м^2	49,912	14 479,0	156,0	722 675,95	7 786,85	86 397,4		722 675,95
						12 592,0	51,0	628 491,7	2 545,75			
170	78	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	49,912	34 121,0		1 703 047,25		1 703 047,25		1 703 047,25
171	79	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах	м^2	13,8975	13 301,0	166,0	184 850,35	2 306,9	19 887,45		184 850,35
						11 704,0	55,0	162 656,0	764,15			
172	80	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	13,8975	34 121,0		474 196,3		474 196,3		474 196,3
173	81	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах	м^2	89,284	13 301,0	166,0	1 187 566,45	14 820,6	127 766,05		1 187 566,45
						11 704,0	55,0	1 044 979,8	4 910,45			
174	82	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	89,284	34 121,0		3 046 459,5		3 046 459,5		3 046 459,5
175	83	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	23,8	5 379,0		128 020,2		128 020,2		128 020,2
176	84	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	323,544	7 165,0	270,0	2 318 193,1	87 356,2	375 959,25		2 318 193,1
						5 733,0	88,0	1 854 877,65	28 471,6			
177	85	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м^2	323,544	9 868,0		3 192 732,6		3 192 732,6		3 192 732,6
178	86	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	374	508,0		189 992,0		189 992,0		189 992,0
179	87	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	187	3 656,0		683 672,0		683 672,0		683 672,0
180	88	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	74,613	13 801,0	621,0	1 029 734,2	46 335,2	418 578,25		1 029 734,2
						7 570,0	215,0	564 820,75	16 042,05			
181	89	223-203-0105	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м^2	74,613	46 384,0		3 460 849,8		3 460 849,8		3 460 849,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	90	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного	$м^2$ утепляемого покрытия	2 249,9925	365,0	29,0	821 247,05	65 249,4			821 247,05
						336,0	10,0	755 997,65	22 499,5			
183	91	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	67,499775	57 922,0		3 909 722,05		3 909 722,05		3 909 722,05
184	92	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	11 249,9625	151,0	16,0	1 698 744,55	179 999,4	1 293 745,05		1 698 744,55
						20,0	6,0	224 999,25	67 500,2			
185	93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2 249,9925	2 196,0	92,0	4 940 983,7	206 999,65	1 041 746,4		4 940 983,7
						1 641,0	34,0	3 692 237,65	76 500,0			
186	94	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	2 249,9925	4 912,0	73,0	11 051 963,5	164 248,9	9 958 467,4		11 051 963,5
						413,0	25,0	929 247,2	56 249,6			
187	95	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2 295	643,0	7,0	1 475 685,0	16 065,0	523 260,0		1 475 685,0
						408,0	2,0	936 360,0	4 590,0			
188	96	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	212,2875	2 311,0	146,0	490 596,2	30 994,4	238 186,15		490 596,2
						1 043,0	32,0	221 415,65	6 793,2			
189	97	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	6,368625	57 922,0		368 883,85		368 883,85		368 883,85
190	98	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой повехности	212,2875	3 199,0	91,0	679 107,5	19 317,95	275 972,9		679 107,5
						1 808,0	13,0	383 815,8	2 759,95			
191	99	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой повехности	212,2875	929,0	46,0	197 215,3	9 764,8	57 743,05		197 215,3
						611,0	7,0	129 707,45	1 485,8			
192	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	212,2875	2 196,0	92,0	466 183,35	19 531,3	98 288,05		466 183,35
						1 641,0	34,0	348 364,0	7 218,2			
193	101	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	424,575	151,0	16,0	64 110,4	6 793,2	48 826,55		64 110,4
						20,0	6,0	8 491,5	2 547,45			
194	102	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	212,2875	10 659,0	59,0	2 262 772,25	12 525,6	648 324,75		2 262 772,25
						7 546,0	18,0	1 601 921,9	3 821,6			
195	103	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	552,6955	2 943,0	6,0	1 626 582,95	3 315,85	809 698,95		1 626 582,95
						1 472,0	2,0	813 568,15	1 105,0			
196	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	215,6025	2 196,0	92,0	473 462,75	19 835,6	99 823,15		473 462,75
						1 641,0	34,0	353 804,0	7 330,4			
197	105	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1 293,615	151,0	16,0	195 335,95	20 697,5	148 766,15		195 335,95
						20,0	6,0	25 872,3	7 761,35			
198	106	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	215,6025	9 180,0	236,0	1 979 230,95	50 882,7	668 582,8		1 979 230,95
						5 843,0	81,0	1 259 765,45	17 464,1			
199	107	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	499,29	2 196,0	92,0	1 096 440,5	45 934,85	231 171,1		1 096 440,5
						1 641,0	34,0	819 334,55	16 976,2			
200	108	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	552,84	151,0	16,0	83 478,5	8 845,1	63 576,6		83 478,5
						20,0	6,0	11 056,8	3 316,7			
201	109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3 610,8	151,0	16,0	545 230,8	57 772,8	415 242,0		545 230,8
						20,0	6,0	72 216,0	21 664,8			
202	110	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	499,29	9 180,0	236,0	4 583 482,2	117 832,1	1 548 298,8		4 583 482,2
						5 843,0	81,0	2 917 351,3	40 442,15			
203	111	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		612,595	1 820,0	6,0	1 114 922,9	3 675,4	209 508,0		1 114 922,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м плинтусов		1 472,0	2,0	901 739,5	1 224,85			
204	112	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		592,6965	4 579,0	468,0	2 713 957,35	277 381,35	1 664 884,8		2 713 957,35
				$м^2$ покрытия		1 302,0	122,0	771 691,2	72 308,65			
205	113	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		26,282	2 748,0	296,0	72 222,8	7 779,2	20 710,25		72 222,8
				$м^2$ покрытия		1 664,0	86,0	43 733,35	2 260,15			
206	114	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		262,82	171,0	13,0	44 942,05	3 417,0	28 909,35		44 942,05
				$м^2$ покрытия		48,0	5,0	12 615,7	1 314,1			
207	115	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону- потолок		651,6355	231,0	3,0	150 528,2	1 955,0	9 123,05		150 528,2
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		214,0	1,0	139 450,15	651,95			
208	116	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза		44,03	1 351,0	6,0	59 484,7	264,35	12 636,95		59 484,7
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 058,0	2,0	46 583,4	88,4			
209	117	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону- стены		651,6355	231,0	3,0	150 528,2	1 955,0	9 123,05		150 528,2
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		214,0	1,0	139 450,15	651,95			
210	118	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		2 462,28	2 883,0	13,0	7 098 752,9	32 009,3	876 571,85		7 098 752,9
				$м^2$ отделываемой поверхности		2 514,0	3,0	6 190 171,75	7 386,5			
211	119	1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм		714,8925	2 756,0	22,0	1 970 243,9	15 727,55	251 642,5		1 970 243,9
				$м^2$		2 382,0	8,0	1 702 873,85	5 718,8			
212	120	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		3 177,1725	1 054,0	10,0	3 348 739,9	31 772,15	517 878,65		3 348 739,9
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		881,0	3,0	2 799 089,1	9 531,9			
213	121	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		520,8885	231,0	3,0	120 325,15	1 563,15	7 292,15		120 325,15
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		214,0	1,0	111 469,85	521,05			
214	122	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		1 250,69	4 514,0	324,0	5 645 615,0	405 223,9	506 529,45		5 645 615,0
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 785,0	142,0	4 733 861,65	177 598,15			
215	123	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		5 438,98	2 339,0	13,0	12 721 774,05	70 706,4	2 773 879,8		12 721 774,05
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 816,0	3,0	9 877 187,85	16 316,6			
216	124	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		6 581,89	948,0	9,0	6 239 631,55	59 236,5	980 701,95		6 239 631,55
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		790,0	3,0	5 199 693,1	19 745,5			
217	125	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		915,7645	1 351,0	6,0	1 237 197,95	5 494,4	262 825,1		1 237 197,95
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 058,0	2,0	968 878,45	1 831,75			
218	126	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		1 344,19	11 818,0	50,0	15 885 637,25	67 209,5	4 142 793,75		15 885 637,25
				$м^2$ поверхности облицовки		8 686,0	16,0	11 675 634,0	21 506,7			
219	127	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)		666,196	1 407,0	0,0	937 337,5	0,0	91 935,15		937 337,5
				1 м карниза (галтели)		1 269,0	0,0	845 402,35	0,0			
220	128	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		128,146	12 008,0	145,0	1 538 777,1	18 581,0	136 476,0		1 538 777,1
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		10 798,0	55,0	1 383 720,1	7 048,2			
221	129	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		128,146	5 810,0	56,0	744 528,6	7 175,7	121 611,2		744 528,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		4 805,0	15,0	615 741,7	1 921,85			
222	130	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		128,146	948,0	9,0	121 482,0	1 153,45	19 093,55		121 482,0
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		790,0	3,0	101 235,0	384,2			
223	131	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые без утепления. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами.		1 924,6975	3 871,0	20,0	7 450 504,15	38 493,95	2 153 736,8		7 450 504,15
				$м^2$ поверхности облицовки		2 732,0	4,0	5 258 273,4	7 698,45			
224	132	231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: хризотилцементная плита	$м^2$	1 924,6975	6 333,0		12 189 109,65		12 189 109,65		12 189 109,65
225	133	231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	1 929,5	9 282,0		17 909 619,0		17 909 619,0		17 909 619,0
226	134	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	379,1	9 575,0	24,0	3 629 882,5	9 098,4	975 045,2		3 629 882,5
						6 979,0	4,0	2 645 738,9	1 516,4			
227	135	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	97,104	8 378,0	40,0	813 537,55	3 883,65	280 728,65		813 537,55
						5 447,0	9,0	528 925,25	873,8			
228	136	1115-0402-0602	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	62,849	2 428,0	70,0	152 597,1	4 399,6	75 355,9		152 597,1
						1 159,0	4,0	72 841,6	251,6			
229	137	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,3835	28 623,0	5 624,0	182 715,15	35 901,45	46 158,4		182 715,15
						15 768,0	1 752,0	100 655,3	11 184,3			
230	138	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11,9	5 693,0	3 069,0	67 746,7	36 521,1	7 009,1		67 746,7
						2 035,0	650,0	24 216,5	7 735,0			
231	139	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,4	8 434,0	3 834,0	28 675,6	13 035,6	3 454,4		28 675,6
						3 584,0	812,0	12 185,6	2 760,8			
232	140	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,1408	52 184,0		268 267,65		268 267,65		268 267,65
233	141	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	10,03	62 039,0	5 894,0	622 251,0	59 116,65	263 458,35		622 251,0
						29 878,0	1 211,0	299 676,0	12 146,5			
234	142	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27166	188 952,0	4 179,0	51 330,65	1 135,6	5 701,8		51 330,65
						163 784,0	775,0	44 493,25	210,8			
235	143	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,156306	336 740,0		52 634,55		52 634,55		52 634,55
236	144	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,115353	460 036,0		53 066,35		53 066,35		53 066,35
237	145	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,84	78 619,0	7 854,0	694 992,3	69 428,85	337 538,4		694 992,3
						32 582,0	1 803,0	288 025,05	15 938,35			
238	146	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,688	4 966,0	45,0	72 940,2	661,3	51 554,2		72 940,2
						1 411,0	7,0	20 724,7	102,85			
239	147	1129-0164-0901	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$ бетона в конструкции	5,1255	325 589,0	1 093,0	1 668 806,7	5 602,35	265 070,8		1 668 806,7
						272 780,0	0,0	1 398 133,55	0,0			
240	148	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01105	1 234 313,0	4 432,0	13 639,1	49,3			13 639,1
						1 229 881,0	1 428,0	13 589,8	16,15			
241	149	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01105	345 153,0		3 813,95		3 813,95		3 813,95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	150	1111-0101-2502	Покрытия из плитки из искуственного камня. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	29,733	8 145,0	512,0	242 175,2	15 223,5	26 253,95		242 175,2
						6 750,0	120,0	200 697,75	3 568,3			
243	151	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	29,733	6 960,0		206 941,85		206 941,85		206 941,85
244	152	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,099705	297 242,0	74 467,0	29 636,1	7 424,75	3 360,9		29 636,1
						189 062,0	21 176,0	18 850,45	2 111,4			
245	153	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	54,91	1 124,0		61 718,5		61 718,5		61 718,5
246	154	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	54,91	343,0		18 834,3		18 834,3		18 834,3
247	155	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	2,088246	169 205,0	30 224,0	353 341,6	63 115,05	29 455,05		353 341,6
						124 876,0	7 976,0	260 771,5	16 655,75			
248	156	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,088246	405 530,0		846 846,5		846 846,5		846 846,5
249	157	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,7805	290,0	4,0	12 406,6	170,85	3 166,25		12 406,6
						212,0	0,0	9 069,5	0,0			
250	158	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	85,561	218,0	3,0	18 652,4	256,7	7 786,0		18 652,4
						124,0	0,0	10 609,7	0,0			
251	159	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,221	224 057,0	4 435,0	49 516,75	980,05	27 925,9		49 516,75
						93 261,0	1 428,0	20 610,8	315,35			
252	160	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,221	15 923,0	197,0	3 519,0	44,2	2 480,3		3 519,0
						4 499,0	64,0	994,5	14,45			
253	161	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	25,33	6 215,0	68,0	157 425,95	1 722,1	39 717,95		157 425,95
						4 579,0	20,0	115 985,9	506,6			
254	162	214-204-0411	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	29,1295	3 724,0		108 477,85		108 477,85		108 477,85
255	163	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	11,985	8 378,0	40,0	100 410,5	479,4	34 648,55		100 410,5
						5 447,0	9,0	65 282,55	107,95			
256	164	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	6,8	3 834,0	12,0	26 071,2	81,6	14 137,2		26 071,2
						1 743,0	4,0	11 852,4	27,2			
257	165	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,8	2 689,0		18 285,2		18 285,2		18 285,2
258	166	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,408	30 730,0	2 981,0	12 537,5	1 216,35	8 714,2		12 537,5
						6 390,0	610,0	2 606,95	249,05			
259	167	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,4	5 693,0	3 069,0	19 356,2	10 434,6	2 002,6		19 356,2
						2 035,0	650,0	6 919,0	2 210,0			
260	168	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,4	6 254,0	3 010,0	21 263,6	10 234,0	3 029,4		21 263,6
						2 353,0	637,0	8 000,2	2 165,8			
261	169	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,5	8 434,0	3 834,0	71 689,0	32 589,0	8 636,0		71 689,0
						3 584,0	812,0	30 464,0	6 902,0			
262	170	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,7103	52 184,0		297 986,2		297 986,2		297 986,2
263	171	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,048	4 966,0	45,0	164 116,3	1 486,65	115 998,65		164 116,3
						1 411,0	7,0	46 631,0	231,2			
264	172	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. МП-1, МП-2. Устройство	$м^3$	3,281	32 030,0	3 252,0	105 090,6	10 670,05	76 417,55		105 090,6
						5 487,0	685,0	18 003,0	2 247,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	173	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,35173	99 876,0	2 858,0	35 129,65	1 005,55	543,15		35 129,65
						95 473,0	817,0	33 580,95	287,3			
266	174	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35173	336 740,0		118 441,55		118 441,55		118 441,55
267	175	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,173944	73 911,0	5 449,0	12 856,25	947,75	1 411,0		12 856,25
						60 350,0	1 110,0	10 497,5	192,95			
268	176	1129-0164-0901	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$ бетона в конструкции	2,312	325 589,0	1 093,0	752 761,7	2 527,05	119 566,95		752 761,7
						272 780,0	0,0	630 667,7	0,0			
269	177	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,173944	336 740,0		58 573,5		58 573,5		58 573,5
270	178	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,100844	336 740,0		33 958,35		33 958,35		33 958,35
271	179	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,4	1 775,0	654,0	6 035,0	2 223,6	856,8		6 035,0
						869,0	134,0	2 954,6	455,6			
272	180	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0748	108 763,0		8 135,35		8 135,35		8 135,35
273	181	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1105	392 447,0	56 376,0	43 365,3	6 229,65	432,65		43 365,3
						332 157,0	14 628,0	36 703,0	1 616,7			
274	182	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1105	460 036,0		50 834,25		50 834,25		50 834,25
275	183	1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,995	57 260,0	5 940,0	228 753,7	23 730,3	84 745,85		228 753,7
						30 107,0	1 329,0	120 277,55	5 309,1			
276	184	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,5797	224 057,0	4 435,0	129 885,95	2 571,25	73 251,3		129 885,95
						93 261,0	1 428,0	54 063,4	827,9			
277	185	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5797	15 923,0	197,0	9 230,15	114,75	6 507,6		9 230,15
						4 499,0	64,0	2 607,8	37,4			
278	186	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	24,99	6 215,0	68,0	155 312,85	1 699,15	39 184,15		155 312,85
						4 579,0	20,0	114 429,55	499,8			
279	187	214-204-0411	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	28,7385	3 724,0		107 021,8		107 021,8		107 021,8
280	188	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,27	8 378,0	40,0	44 152,4	210,8	15 236,25		44 152,4
						5 447,0	9,0	28 705,35	47,6			
281	189	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	5,1	3 834,0	12,0	19 553,4	61,2	10 602,9		19 553,4
						1 743,0	4,0	8 889,3	20,4			
282	190	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,1	2 689,0		13 713,9		13 713,9		13 713,9
283	191	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,6015	4 579,0	468,0	25 649,6	2 621,4	15 735,2		25 649,6
						1 302,0	122,0	7 293,0	683,4			
284	192	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,105	29 554,0	3 015,0	32 657,0	3 331,15	5 149,3		32 657,0
						21 879,0	914,0	24 176,55	1 009,8			
285	193	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,646	19 808,0		12 795,9		12 795,9		12 795,9
286	194	212-101-2202	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,119	23 672,0		2 816,9		2 816,9		2 816,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
287	195	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4		0,357	22 173,0		7 916,05		7 916,05		7 916,05
				$м^3$								
288	196	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,016048	1 516 830,0	4 432,0	24 342,3	71,4	18 489,2		24 342,3
				т		360 268,0	1 428,0	5 781,7	22,95			
289	197	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01411	74 315,0	4 688,0	1 048,9	66,3	2,55		1 048,9
				т		69 468,0	1 509,0	980,05	21,25			
290	198	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01411	383 139,0		5 406,0		5 406,0		5 406,0
				т								
291	199	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,202	4 966,0	45,0	25 833,2	234,6	18 258,85		25 833,2
				$м^2$ поверхности		1 411,0	7,0	7 339,75	36,55			
292	200	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		17,136	2 205,0	18,0	37 785,05	308,55	2 536,4		37 785,05
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 039,0	7,0	34 940,1	119,85			
293	201	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		17,136	1 829,0	11,0	31 342,05	188,7	17 513,4		31 342,05
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		796,0	4,0	13 639,95	68,85			
294	202	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,4335	4 579,0	468,0	1 984,75	202,3	1 218,05		1 984,75
				$м^2$ покрытия		1 302,0	122,0	564,4	52,7			
295	203	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		3,621	28 822,0	3 252,0	104 364,7	11 775,05	72 720,9		104 364,7
				$м^3$		5 487,0	685,0	19 868,75	2 480,3			
296	204	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,003995	320 058,0		1 278,4		1 278,4		1 278,4
				т								
297	205	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0306	336 740,0		10 304,55		10 304,55		10 304,55
				т								
298	206	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,11662	393 572,0	56 376,0	45 898,3	6 574,75	587,35		45 898,3
				т конструкций		332 157,0	14 628,0	38 736,2	1 705,95			
299	207	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,11662	460 036,0		53 649,45		53 649,45		53 649,45
				т								
300	208	1305-0205-0201	Платформы подъемные, предел взвешивания до 400 кг. Монтаж оборудования		1,7	63 313,0	14 415,0	107 632,1	24 505,5	571,2		107 632,1
				шт.		48 562,0	4 466,0	82 555,4	7 592,2			
301	209	516-201-0102	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017		1,7	1 979 311,0		3 364 828,7				3 364 828,7
				комплект						3 364 828,7		
302	210	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка		0,0306	428 516,0	419,0	13 112,95	12,75	470,9		13 112,95
				т перил		412 721,0	34,0	12 629,3	0,85			
303	211	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00255	1 234 313,0	4 432,0	3 147,55	11,05			3 147,55
				т		1 229 881,0	1 428,0	3 136,5	3,4			
304	212	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00255	414 181,0		1 056,55		1 056,55		1 056,55
				т								
305	213	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм		6,29	2 188,0		13 762,35		13 762,35		13 762,35
				м								
306	214	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		2,89	764,0		2 208,3		2 208,3		2 208,3
				м								
307	215	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,468	290,0	4,0	1 005,55	13,6	256,7		1 005,55
				$м^2$		212,0	0,0	735,25	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	216	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,936	218,0	3,0	1 512,15	20,4	631,55		1 512,15
						124,0	0,0	860,2	0,0			
309	217	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,71587	296 117,0	74 467,0	211 981,5	53 308,6	23 329,1		211 981,5
						189 062,0	21 176,0	135 343,8	15 158,9			
310	218	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,71587	1 145 627,0		820 119,95		820 119,95		820 119,95
311	219	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	77,112	290,0	4,0	22 362,65	308,55	5 706,05		22 362,65
						212,0	0,0	16 348,05	0,0			
312	220	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	154,224	218,0	3,0	33 620,9	462,4	14 034,35		33 620,9
						124,0	0,0	19 124,15	0,0			
313	221	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,3563	297 242,0	74 467,0	1 889 359,6	473 334,4	214 290,1		1 889 359,6
						189 062,0	21 176,0	1 201 735,1	134 600,9			
314	222	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,5692	391 696,0		2 181 433,2		2 181 433,2		2 181 433,2
315	223	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,7871	379 821,0		298 956,9		298 956,9		298 956,9
316	224	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	986	104,0		102 544,0		102 544,0		102 544,0
317	225	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	139,315	290,0	4,0	40 401,35	557,6	10 308,8		40 401,35
						212,0	0,0	29 534,95	0,0			
318	226	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	278,63	218,0	3,0	60 741,0	835,55	25 355,5		60 741,0
						124,0	0,0	34 549,95	0,0			
319	227	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,9134	4 966,0	45,0	188 277,55	1 705,95	133 076,0		188 277,55
						1 411,0	7,0	53 495,6	265,2			
320	228	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	12,6378	15 996,0	5 868,0	202 154,65	74 158,25	72 238,1		202 154,65
						4 412,0	1 870,0	55 758,3	23 632,55			
321	229	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,252756	74 315,0	4 688,0	18 783,3	1 184,9	39,95		18 783,3
						69 468,0	1 509,0	17 558,45	381,65			
322	230	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,252756	383 139,0		96 840,5		96 840,5		96 840,5
323	231	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки В15	$м^3$	12,6378	33 086,0	2 981,0	418 134,55	37 672,85	299 705,75		418 134,55
						6 390,0	610,0	80 755,95	7 708,65			
324	232	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,28815	295 151,0	74 467,0	85 047,6	21 458,25	9 111,15		85 047,6
						189 062,0	21 176,0	54 478,2	6 102,15			
325	233	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,28815	1 145 627,0		330 112,8		330 112,8		330 112,8
326	234	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	13,6	101,0		1 373,6		1 373,6		1 373,6
327	235	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,482	290,0	4,0	5 649,95	78,2	1 441,6		5 649,95
						212,0	0,0	4 130,15	0,0			
328	236	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	38,964	218,0	3,0	8 494,05	117,3	3 545,35		8 494,05
						124,0	0,0	4 831,4	0,0			
329	237	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	136	3 918,0	139,0	532 848,0	18 904,0	152 592,0		532 848,0
						2 657,0	31,0	361 352,0	4 216,0			
330	238	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	16,32	17 179,0		280 361,45		280 361,45		280 361,45
331	239	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		136	8 949,0	110,0	1 217 064,0	14 960,0	274 720,0		1 217 064,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		6 819,0	39,0	927 384,0	5 304,0			
332	240	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		136	1 829,0	11,0	248 744,0	1 496,0	138 992,0		248 744,0
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		796,0	4,0	108 256,0	544,0			
333	241	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		8,5	31 293,0	144,0	265 990,5	1 224,0	222 717,0		265 990,5
				зонт		4 947,0	34,0	42 049,5	289,0			
334	242	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,1445	460 036,0		66 475,1		66 475,1		66 475,1
				т								
			ИТОГО по смете Э1000033: [2-01-03-01]					258 546 396	5 183 074	149 796 392	0	258 546 396
								100 202 098	1 535 446	3 364 829	0	
			Смета Э1000043: [2-01-04-01]									
335	1	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		18	10 792,0	1 756,0	194 256,0	31 608,0	378,0		194 256,0
				м трубопровода		9 015,0	460,0	162 270,0	8 280,0			
336	2	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		22	9 270,0	1 395,0	203 940,0	30 690,0	396,0		203 940,0
				м трубопровода		7 857,0	366,0	172 854,0	8 052,0			
337	3	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	9 721,0	42,0	145 815,0	630,0	510,0		145 815,0
				м трубопровода		9 645,0	1,0	144 675,0	15,0			
338	4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		54	8 101,0	30,0	437 454,0	1 620,0	810,0		437 454,0
				м трубопровода		8 056,0	0,0	435 024,0	0,0			
339	5	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм		53,46	671,0		35 872,0		35 872,0		35 872,0
				м								
340	6	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм		14,85	1 747,0		25 943,0		25 943,0		25 943,0
				м								
341	7	241-205-1107	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм		21,78	2 817,0		61 354,0		61 354,0		61 354,0
				м								
342	8	241-205-1108	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x12,5 мм		17,82	4 391,0		78 248,0		78 248,0		78 248,0
				м								
343	9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		10	9 025,0	190,0	90 250,0	1 900,0			90 250,0
				шт.		8 835,0	32,0	88 350,0	320,0			
344	10	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2 805,0		28 050,0		28 050,0		28 050,0
				шт.								
345	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0
				шт.		8 835,0	64,0	106 020,0	768,0			
346	12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	15 989,0	362,0	15 989,0	362,0			15 989,0
				шт.		15 627,0	64,0	15 627,0	64,0			
347	13	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		11	9 164,0		100 804,0		100 804,0		100 804,0
				шт.								
348	14	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	22 515,0		22 515,0		22 515,0		22 515,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
349	15	242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	50 852,0		50 852,0		50 852,0		50 852,0
350	16	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	109	1 718,0	251,0	187 262,0	27 359,0			187 262,0
						1 467,0	84,0	159 903,0	9 156,0			
351	17	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	59,4	568,0		33 739,0		33 739,0		33 739,0
352	18	234-303-0909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 54 мм	м	16,5	911,0		15 032,0		15 032,0		15 032,0
353	19	234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 76 мм	м	24,2	1 288,0		31 170,0		31 170,0		31 170,0
354	20	234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 89 мм	м	19,8	1 605,0		31 779,0		31 779,0		31 779,0
355	21	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,52	1 261,0		1 917,0		1 917,0		1 917,0
356	22	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	0,48	1 547,0		743,0		743,0		743,0
357	23	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,36	5 399,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0
358	24	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	6 875,0	21,0	288 750,0	882,0	588,0		288 750,0
						6 840,0	0,0	287 280,0	0,0			
359	25	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	7 423,0	26,0	489 918,0	1 716,0	924,0		489 918,0
						7 383,0	0,0	487 278,0	0,0			
360	26	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	8 102,0	31,0	453 712,0	1 736,0	840,0		453 712,0
						8 056,0	0,0	451 136,0	0,0			
361	27	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	8 961,0	37,0	197 142,0	814,0	462,0		197 142,0
						8 903,0	1,0	195 866,0	22,0			
362	28	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	9 724,0	45,0	311 168,0	1 440,0	1 088,0		311 168,0
						9 645,0	2,0	308 640,0	64,0			
363	29	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	41,58	236,0		9 813,0		9 813,0		9 813,0
364	30	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	65,34	396,0		25 875,0		25 875,0		25 875,0
365	31	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	55,44	671,0		37 200,0		37 200,0		37 200,0
366	32	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	21,78	1 101,0		23 980,0		23 980,0		23 980,0
367	33	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	31,68	1 747,0		55 345,0		55 345,0		55 345,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
368	34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0
						8 835,0	64,0	106 020,0	768,0			
369	35	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 164,0		91 640,0		91 640,0		91 640,0
370	36	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16 165,0		16 165,0		16 165,0		16 165,0
371	37	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	22 515,0		22 515,0		22 515,0		22 515,0
372	38	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	345	6 875,0	21,0	2 371 875,0	7 245,0	4 830,0		2 371 875,0
						6 840,0	0,0	2 359 800,0	0,0			
373	39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	7 423,0	26,0	519 610,0	1 820,0	980,0		519 610,0
						7 383,0	0,0	516 810,0	0,0			
374	40	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	8 102,0	31,0	283 570,0	1 085,0	525,0		283 570,0
						8 056,0	0,0	281 960,0	0,0			
375	41	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	341,55	236,0		80 606,0		80 606,0		80 606,0
376	42	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	69,3	396,0		27 443,0		27 443,0		27 443,0
377	43	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	34,65	671,0		23 250,0		23 250,0		23 250,0
378	44	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	9 025,0	190,0	1 444 000,0	30 400,0			1 444 000,0
						8 835,0	32,0	1 413 600,0	5 120,0			
379	45	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2 805,0		448 800,0		448 800,0		448 800,0
380	46	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	1,34	5 399,0		7 235,0		7 235,0		7 235,0
381	47	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0
382	48	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	2 716,0	95,0	135 800,0	4 750,0	1 250,0		135 800,0
						2 596,0	32,0	129 800,0	1 600,0			
383	49	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	50	23 187,0		1 159 350,0		1 159 350,0		1 159 350,0
384	50	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	5 270,0	380,0	263 500,0	19 000,0			263 500,0
						4 890,0	105,0	244 500,0	5 250,0			
385	51	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	50	1 602,0		80 100,0		80 100,0		80 100,0
386	52	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150	9 025,0	190,0	1 353 750,0	28 500,0			1 353 750,0
						8 835,0	32,0	1 325 250,0	4 800,0			
387	53	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		100	3 588,0		358 800,0		358 800,0		358 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
388	54	242-307-0402	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	50	2 756,0		137 800,0		137 800,0		137 800,0
389	55	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	150	524,0		78 600,0		78 600,0		78 600,0
390	56	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	138	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	237 084,0 202 446,0	34 638,0 11 592,0			237 084,0
391	57	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	38,5	568,0		21 868,0		21 868,0		21 868,0
392	58	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 28 мм	м	77	500,0		38 500,0		38 500,0		38 500,0
393	59	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 22 мм	м	36,3	380,0		13 794,0		13 794,0		13 794,0
394	60	241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	м	16,5	779,0		12 854,0		12 854,0		12 854,0
395	61	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	2 716,0 2 596,0	95,0 32,0	135 800,0 129 800,0	4 750,0 1 600,0	1 250,0		135 800,0
396	62	244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	50	22 265,0		1 113 250,0		1 113 250,0		1 113 250,0
397	63	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	5 270,0 4 890,0	380,0 105,0	263 500,0 244 500,0	19 000,0 5 250,0			263 500,0
398	64	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	50	1 602,0		80 100,0		80 100,0		80 100,0
399	65	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150	9 025,0 8 835,0	190,0 32,0	1 353 750,0 1 325 250,0	28 500,0 4 800,0			1 353 750,0
400	66	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	2 805,0		280 500,0		280 500,0		280 500,0
401	67	242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	50	1 866,0		93 300,0		93 300,0		93 300,0
402	68	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 512 500,0 1 504 800,0	4 620,0 0,0	3 080,0		1 512 500,0
403	69	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	964 990,0 959 790,0	3 380,0 0,0	1 820,0		964 990,0
404	70	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	1 134 280,0 1 127 840,0	4 340,0 0,0	2 100,0		1 134 280,0
405	71	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	217,8	236,0		51 401,0		51 401,0		51 401,0
406	72	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	128,7	396,0		50 965,0		50 965,0		50 965,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	73	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	138,6	671,0		93 001,0		93 001,0		93 001,0
408	74	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	50	17 900,0	95,0	895 000,0	4 750,0	690 800,0		895 000,0
						3 989,0	32,0	199 450,0	1 600,0			
409	75	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	330	1 718,0	251,0	566 940,0	82 830,0			566 940,0
						1 467,0	84,0	484 110,0	27 720,0			
410	76	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	154	568,0		87 472,0		87 472,0		87 472,0
411	77	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 28 мм	м	143	500,0		71 500,0		71 500,0		71 500,0
412	78	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 22 мм	м	66	380,0		25 080,0		25 080,0		25 080,0
413	79	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	100	524,0		52 400,0		52 400,0		52 400,0
414	80	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 969,0	1,0	7 938,0	2,0	2,0		7 938,0
						3 967,0	0,0	7 934,0	0,0			
415	81	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	1,996	358,0		715,0		715,0		715,0
416	82	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3 808,0	2,0	304 640,0	160,0	240,0		304 640,0
						3 803,0	1,0	304 240,0	80,0			
417	83	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	79,84	1 623,0		129 580,0		129 580,0		129 580,0
418	84	1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	8 720,0	38,0	78 480,0	342,0	15 957,0		78 480,0
						6 909,0	11,0	62 181,0	99,0			
419	85	241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	9	13 249,0		119 241,0		119 241,0		119 241,0
420	86	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3 808,0	2,0	34 272,0	18,0	27,0		34 272,0
						3 803,0	1,0	34 227,0	9,0			
421	87	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	8,982	1 623,0		14 578,0		14 578,0		14 578,0
422	88	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2	1 193,0		2 386,0		2 386,0		2 386,0
423	89	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	802,0		8 822,0		8 822,0		8 822,0
424	90	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	184 932,0		369 864,0		369 864,0		369 864,0
425	91	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	83 023,0	4 786,0	166 046,0	9 572,0	1 168,0		166 046,0
						77 653,0	1 387,0	155 306,0	2 774,0			
426	92	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1	17 486,0		17 486,0		17 486,0		17 486,0
427	93	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,4	5 399,0		2 160,0		2 160,0		2 160,0
428	94	261-404-0518	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	41 910,0		7 544,0		7 544,0		7 544,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
429	95	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,4	594,0		238,0		238,0		238,0
430	96	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	102	3 969,0	1,0	404 838,0	102,0	102,0		404 838,0
						3 967,0	0,0	404 634,0	0,0			
431	97	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	101,796	358,0		36 443,0		36 443,0		36 443,0
432	98	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	3 808,0	2,0	913 920,0	480,0	720,0		913 920,0
						3 803,0	1,0	912 720,0	240,0			
433	99	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	239,52	1 623,0		388 741,0		388 741,0		388 741,0
434	100	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	802,0		20 852,0		20 852,0		20 852,0
435	101	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	4	9 767,0	315,0	39 068,0	1 260,0	9 412,0		39 068,0
						7 099,0	86,0	28 396,0	344,0			
436	102	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	88	1 718,0	251,0	151 184,0	22 088,0			151 184,0
						1 467,0	84,0	129 096,0	7 392,0			
437	103	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 9 мм диаметром 108 мм	м	88,88	1 818,0		161 584,0		161 584,0		161 584,0
438	104	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	1,1	5 399,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
439	105	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	26	5 041,0	247,0	131 066,0	6 422,0	2 132,0		131 066,0
						4 712,0	71,0	122 512,0	1 846,0			
440	106	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2 733,0	69,0	19 131,0	483,0	133,0		19 131,0
						2 645,0	20,0	18 515,0	140,0			
441	107	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	26	4 330,0		112 580,0		112 580,0		112 580,0
442	108	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	7	764,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
443	109	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	10 512,0	285,0	21 024,0	570,0	2 784,0		21 024,0
						8 835,0	64,0	17 670,0	128,0			
444	110	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 164,0		18 328,0		18 328,0		18 328,0
445	111	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	67 030,0	686,0	402 180,0	4 116,0	294 864,0		402 180,0
						17 200,0	64,0	103 200,0	384,0			
446	112	244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	6	7 118,0		42 708,0		42 708,0		42 708,0
447	113	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	103	8 689,0	1 507,0	894 967,0	155 221,0	3 502,0		894 967,0
						7 148,0	397,0	736 244,0	40 891,0			
448	114	241-206-0102	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	102,588	3 288,0		337 309,0		337 309,0		337 309,0
449	115	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4 275,0		8 550,0		8 550,0		8 550,0
450	116	244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	7 118,0		14 236,0		14 236,0		14 236,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
451	117	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5 763,0		11 526,0		11 526,0		11 526,0
452	118	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787,0		5 574,0		5 574,0		5 574,0
453	119	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	77 310,0 66 015,0	11 295,0 3 780,0			77 310,0
454	120	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 9 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1 818,0		82 628,0		82 628,0		82 628,0
455	121	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,36	5 399,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0
456	122	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	50	13 055,0 10 046,0	191,0 64,0	652 750,0 502 300,0	9 550,0 3 200,0	140 900,0		652 750,0
457	123	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	50	34 287,0		1 714 350,0		1 714 350,0		1 714 350,0
458	124	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	50	524,0		26 200,0		26 200,0		26 200,0
459	125	1117-0501-0104	Умывальники. Установка	комплект	50	7 612,0 6 375,0	172,0 59,0	380 600,0 318 750,0	8 600,0 2 950,0	53 250,0		380 600,0
460	126	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	50	8 653,0		432 650,0		432 650,0		432 650,0
461	127	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	50	9 414,0		470 700,0		470 700,0		470 700,0
462	128	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	50	7 894,0		394 700,0		394 700,0		394 700,0
463	129	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50	14 146,0 12 752,0	1 164,0 399,0	707 300,0 637 600,0	58 200,0 19 950,0	11 500,0		707 300,0
464	130	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	шт.	50	33 849,0		1 692 450,0		1 692 450,0		1 692 450,0
465	131	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	50	1 366,0		68 300,0		68 300,0		68 300,0
466	132	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	50	9 944,0		497 200,0		497 200,0		497 200,0
467	133	1391-0122-0104	Система уравнительных низкочастотных встряхивателей: установка пластин защиты труб ширм	шт.	50	1 705,0 1 705,0	0,0 0,0	85 250,0 85 250,0	0,0 0,0			85 250,0
468	134	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	50	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	324 400,0 293 200,0	2 900,0 950,0	28 300,0		324 400,0
469	135	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	50	5 424,0		271 200,0		271 200,0		271 200,0
470	136	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	50	15 378,0		768 900,0		768 900,0		768 900,0
471	137	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	50	1 553,0		77 650,0		77 650,0		77 650,0
472	138	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	101 049,0 78 734,0	1 369,0 350,0	101 049,0 78 734,0	1 369,0 350,0	20 946,0		101 049,0
473	139	261-301-0248	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	1,695	5 391,0		9 138,0		9 138,0		9 138,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	140	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826,0		191 826,0		191 826,0		191 826,0
475	141	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	38 131,0		38 131,0		38 131,0		38 131,0
476	142	242-404-0807	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	56 724,0		56 724,0		56 724,0		56 724,0
477	143	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	20 811,0		20 811,0		20 811,0		20 811,0
478	144	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
479	145	242-101-2404	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с оорезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	86 109,0		258 327,0		258 327,0		258 327,0
480	146	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	8	3 264,0		26 112,0		26 112,0		26 112,0
481	147	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	7 811,0 6 266,0	37,0 10,0	7 811,0 6 266,0	37,0 10,0	1 508,0		7 811,0
482	148	241-201-0918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	1	10 393,0		10 393,0		10 393,0		10 393,0
483	149	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	9 025,0 8 835,0	190,0 32,0	72 200,0 70 680,0	1 520,0 256,0			72 200,0
484	150	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 805,0		22 440,0		22 440,0		22 440,0
485	151	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	42	9 579,0 8 050,0	1 503,0 395,0	402 318,0 338 100,0	63 126,0 16 590,0	1 092,0		402 318,0
486	152	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	10 792,0 9 015,0	1 756,0 460,0	129 504,0 108 180,0	21 072,0 5 520,0	252,0		129 504,0
487	153	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	8 101,0 8 056,0	30,0 0,0	259 232,0 257 792,0	960,0 0,0	480,0		259 232,0
488	154	241-205-1109	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	40,908	4 910,0		200 858,0		200 858,0		200 858,0
489	155	241-205-1108	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	11,688	4 391,0		51 322,0		51 322,0		51 322,0
490	156	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	31,68	671,0		21 257,0		21 257,0		21 257,0
491	157	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	86	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	147 748,0 126 162,0	21 586,0 7 224,0			147 748,0
492	158	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	35,2	568,0		19 994,0		19 994,0		19 994,0
493	159	234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 9 мм диаметром 80 мм		13,2	1 069,0		14 111,0		14 111,0		14 111,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
494	160	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 102 мм	м	46,2	1 758,0		81 220,0		81 220,0		81 220,0
495	161	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,52	1 261,0		1 917,0		1 917,0		1 917,0
496	162	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	0,48	1 547,0		743,0		743,0		743,0
497	163	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,005	460 036,0		2 300,0		2 300,0		2 300,0
498	164	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,3	5 399,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0
499	165	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	276	6 875,0	21,0	1 897 500,0	5 796,0	3 864,0		1 897 500,0
						6 840,0	0,0	1 887 840,0	0,0			
500	166	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	7 423,0	26,0	415 688,0	1 456,0	784,0		415 688,0
						7 383,0	0,0	413 448,0	0,0			
501	167	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	8 102,0	31,0	226 856,0	868,0	420,0		226 856,0
						8 056,0	0,0	225 568,0	0,0			
502	168	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	273,24	236,0		64 485,0		64 485,0		64 485,0
503	169	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	55,44	396,0		21 954,0		21 954,0		21 954,0
504	170	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	27,72	671,0		18 600,0		18 600,0		18 600,0
505	171	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	128	9 025,0	190,0	1 155 200,0	24 320,0			1 155 200,0
						8 835,0	32,0	1 130 880,0	4 096,0			
506	172	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	128	2 805,0		359 040,0		359 040,0		359 040,0
507	173	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	1,24	5 399,0		6 695,0		6 695,0		6 695,0
508	174	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	4	536,0		2 144,0		2 144,0		2 144,0
509	175	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	2 716,0	95,0	108 640,0	3 800,0	1 000,0		108 640,0
						2 596,0	32,0	103 840,0	1 280,0			
510	176	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	40	23 187,0		927 480,0		927 480,0		927 480,0
511	177	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	5 270,0	380,0	210 800,0	15 200,0			210 800,0
						4 890,0	105,0	195 600,0	4 200,0			
512	178	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	40	1 602,0		64 080,0		64 080,0		64 080,0
513	179	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	120	9 025,0	190,0	1 083 000,0	22 800,0			1 083 000,0
						8 835,0	32,0	1 060 200,0	3 840,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
514	180	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	3 588,0		287 040,0		287 040,0		287 040,0
515	181	242-307-0402	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	2 756,0		110 240,0		110 240,0		110 240,0
516	182	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	120	524,0		62 880,0		62 880,0		62 880,0
517	183	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	138	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	237 084,0 202 446,0	34 638,0 11 592,0			237 084,0
518	184	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	38,5	568,0		21 868,0		21 868,0		21 868,0
519	185	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 28 мм	м	77	500,0		38 500,0		38 500,0		38 500,0
520	186	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 22 мм	м	36,3	380,0		13 794,0		13 794,0		13 794,0
521	187	241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	м	13,2	779,0		10 283,0		10 283,0		10 283,0
522	188	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	288 750,0 287 280,0	882,0 0,0	588,0		288 750,0
523	189	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	489 918,0 487 278,0	1 716,0 0,0	924,0		489 918,0
524	190	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	453 712,0 451 136,0	1 736,0 0,0	840,0		453 712,0
525	191	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	250 908,0 249 284,0	1 036,0 28,0	588,0		250 908,0
526	192	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	41,58	236,0		9 813,0		9 813,0		9 813,0
527	193	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	65,34	396,0		25 875,0		25 875,0		25 875,0
528	194	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	55,44	671,0		37 200,0		37 200,0		37 200,0
529	195	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	1 101,0		30 520,0		30 520,0		30 520,0
530	196	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	9 120,0 8 835,0	285,0 64,0	72 960,0 70 680,0	2 280,0 512,0			72 960,0
531	197	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	9 164,0		73 312,0		73 312,0		73 312,0
532	198	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	2 716,0 2 596,0	95,0 32,0	108 640,0 103 840,0	3 800,0 1 280,0	1 000,0		108 640,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
533	199	244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	40	22 265,0		890 600,0		890 600,0		890 600,0
534	200	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	5 270,0 4 890,0	380,0 105,0	210 800,0 195 600,0	15 200,0 4 200,0			210 800,0
535	201	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	40	1 602,0		64 080,0		64 080,0		64 080,0
536	202	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	120	9 025,0 8 835,0	190,0 32,0	1 083 000,0 1 060 200,0	22 800,0 3 840,0			1 083 000,0
537	203	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	2 805,0		224 400,0		224 400,0		224 400,0
538	204	242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	40	1 866,0		74 640,0		74 640,0		74 640,0
539	205	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 512 500,0 1 504 800,0	4 620,0 0,0	3 080,0		1 512 500,0
540	206	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	964 990,0 959 790,0	3 380,0 0,0	1 820,0		964 990,0
541	207	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	1 134 280,0 1 127 840,0	4 340,0 0,0	2 100,0		1 134 280,0
542	208	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	217,8	236,0		51 401,0		51 401,0		51 401,0
543	209	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	128,7	396,0		50 965,0		50 965,0		50 965,0
544	210	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	138,6	671,0		93 001,0		93 001,0		93 001,0
545	211	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	17 900,0 3 989,0	95,0 32,0	716 000,0 159 560,0	3 800,0 1 280,0	552 640,0		716 000,0
546	212	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	80	524,0		41 920,0		41 920,0		41 920,0
547	213	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 969,0 3 967,0	1,0 0,0	7 938,0 7 934,0	2,0 0,0	2,0		7 938,0
548	214	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	1,996	358,0		715,0		715,0		715,0
549	215	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3 808,0 3 803,0	2,0 1,0	266 560,0 266 210,0	140,0 70,0	210,0		266 560,0
550	216	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	69,86	1 623,0		113 383,0		113 383,0		113 383,0
551	217	1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	8 720,0 6 909,0	38,0 11,0	78 480,0 62 181,0	342,0 99,0	15 957,0		78 480,0
552	218	241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	9	13 249,0		119 241,0		119 241,0		119 241,0
553	219	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3 808,0 3 803,0	2,0 1,0	34 272,0 34 227,0	18,0 9,0	27,0		34 272,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
554	220	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	8,982	1 623,0		14 578,0		14 578,0		14 578,0
555	221	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	802,0		8 822,0		8 822,0		8 822,0
556	222	261-404-0518	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	41 910,0		7 544,0		7 544,0		7 544,0
557	223	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	102	3 969,0	1,0	404 838,0	102,0	102,0		404 838,0
						3 967,0	0,0	404 634,0	0,0			
558	224	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	101,796	358,0		36 443,0		36 443,0		36 443,0
559	225	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	3 808,0	2,0	913 920,0	480,0	720,0		913 920,0
						3 803,0	1,0	912 720,0	240,0			
560	226	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	239,52	1 623,0		388 741,0		388 741,0		388 741,0
561	227	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	802,0		20 852,0		20 852,0		20 852,0
562	228	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	4	9 767,0	315,0	39 068,0	1 260,0	9 412,0		39 068,0
						7 099,0	86,0	28 396,0	344,0			
563	229	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	88	1 718,0	251,0	151 184,0	22 088,0			151 184,0
						1 467,0	84,0	129 096,0	7 392,0			
564	230	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 9 мм диаметром 108 мм	м	88,88	1 818,0		161 584,0		161 584,0		161 584,0
565	231	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	1,1	5 399,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
566	232	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	26	5 041,0	247,0	131 066,0	6 422,0	2 132,0		131 066,0
						4 712,0	71,0	122 512,0	1 846,0			
567	233	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2 733,0	69,0	19 131,0	483,0	133,0		19 131,0
						2 645,0	20,0	18 515,0	140,0			
568	234	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	26	4 330,0		112 580,0		112 580,0		112 580,0
569	235	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	7	764,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
570	236	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	10 512,0	285,0	21 024,0	570,0	2 784,0		21 024,0
						8 835,0	64,0	17 670,0	128,0			
571	237	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 164,0		18 328,0		18 328,0		18 328,0
572	238	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	67 030,0	686,0	402 180,0	4 116,0	294 864,0		402 180,0
						17 200,0	64,0	103 200,0	384,0			
573	239	244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	6	7 118,0		42 708,0		42 708,0		42 708,0
574	240	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	103	8 689,0	1 507,0	894 967,0	155 221,0	3 502,0		894 967,0
						7 148,0	397,0	736 244,0	40 891,0			
575	241	241-206-0102	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	102,588	3 288,0		337 309,0		337 309,0		337 309,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
576	242	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4 275,0		8 550,0		8 550,0		8 550,0
577	243	244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	7 118,0		14 236,0		14 236,0		14 236,0
578	244	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5 763,0		11 526,0		11 526,0		11 526,0
579	245	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787,0		5 574,0		5 574,0		5 574,0
580	246	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	77 310,0 66 015,0	11 295,0 3 780,0			77 310,0
581	247	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 9 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1 818,0		82 628,0		82 628,0		82 628,0
582	248	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,36	5 399,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0
583	249	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	40	13 055,0 10 046,0	191,0 64,0	522 200,0 401 840,0	7 640,0 2 560,0	112 720,0		522 200,0
584	250	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	40	34 287,0		1 371 480,0		1 371 480,0		1 371 480,0
585	251	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	40	524,0		20 960,0		20 960,0		20 960,0
586	252	1117-0501-0104	Умывальники. Установка	комплект	40	7 612,0 6 375,0	172,0 59,0	304 480,0 255 000,0	6 880,0 2 360,0	42 600,0		304 480,0
587	253	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	40	8 653,0		346 120,0		346 120,0		346 120,0
588	254	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	9 414,0		376 560,0		376 560,0		376 560,0
589	255	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	40	7 894,0		315 760,0		315 760,0		315 760,0
590	256	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40	14 146,0 12 752,0	1 164,0 399,0	565 840,0 510 080,0	46 560,0 15 960,0	9 200,0		565 840,0
591	257	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	шт.	40	33 849,0		1 353 960,0		1 353 960,0		1 353 960,0
592	258	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	40	1 366,0		54 640,0		54 640,0		54 640,0
593	259	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	40	9 944,0		397 760,0		397 760,0		397 760,0
594	260	1391-0122-0104	Система уравнительных низкочастотных встряхивателей: установка пластин защиты труб ширм	шт.	40	1 705,0 1 705,0	0,0 0,0	68 200,0 68 200,0	0,0 0,0			68 200,0
595	261	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	259 520,0 234 560,0	2 320,0 760,0	22 640,0		259 520,0
596	262	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	5 424,0		216 960,0		216 960,0		216 960,0
597	263	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	40	15 378,0		615 120,0		615 120,0		615 120,0
598	264	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	40	1 553,0		62 120,0		62 120,0		62 120,0
599	265	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		18	10 792,0	1 756,0	194 256,0	31 608,0	378,0		194 256,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		9 015,0	460,0	162 270,0	8 280,0			
600	266	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		22	9 270,0	1 395,0	203 940,0	30 690,0	396,0		203 940,0
				м трубопровода		7 857,0	366,0	172 854,0	8 052,0			
601	267	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	9 721,0	42,0	145 815,0	630,0	510,0		145 815,0
				м трубопровода		9 645,0	1,0	144 675,0	15,0			
602	268	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		54	8 101,0	30,0	437 454,0	1 620,0	810,0		437 454,0
				м трубопровода		8 056,0	0,0	435 024,0	0,0			
603	269	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		53,46	671,0		35 872,0		35 872,0		35 872,0
				м								
604	270	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм		14,85	1 747,0		25 943,0		25 943,0		25 943,0
				м								
605	271	241-205-1107	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм		21,78	2 817,0		61 354,0		61 354,0		61 354,0
				м								
606	272	241-205-1108	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм		17,82	4 391,0		78 248,0		78 248,0		78 248,0
				м								
607	273	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		10	9 025,0	190,0	90 250,0	1 900,0			90 250,0
				шт.		8 835,0	32,0	88 350,0	320,0			
608	274	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2 805,0		28 050,0		28 050,0		28 050,0
				шт.								
609	275	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0
				шт.		8 835,0	64,0	106 020,0	768,0			
610	276	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	15 989,0	362,0	15 989,0	362,0			15 989,0
				шт.		15 627,0	64,0	15 627,0	64,0			
611	277	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		11	9 164,0		100 804,0		100 804,0		100 804,0
				шт.								
612	278	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	22 515,0		22 515,0		22 515,0		22 515,0
				шт.								
613	279	242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		1	50 852,0		50 852,0		50 852,0		50 852,0
				шт.								
614	280	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		109	1 718,0	251,0	187 262,0	27 359,0			187 262,0
				м трубопровода		1 467,0	84,0	159 903,0	9 156,0			
615	281	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм		59,4	568,0		33 739,0		33 739,0		33 739,0
				м								
616	282	234-303-0909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 54 мм		16,5	911,0		15 032,0		15 032,0		15 032,0
				м								
617	283	234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 76 мм		24,2	1 288,0		31 170,0		31 170,0		31 170,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
618	284	234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 89 мм	м	19,8	1 605,0		31 779,0		31 779,0		31 779,0
619	285	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,52	1 261,0		1 917,0		1 917,0		1 917,0
620	286	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	0,48	1 547,0		743,0		743,0		743,0
621	287	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,36	5 399,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0
622	288	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	288 750,0 287 280,0	882,0 0,0	588,0		288 750,0
623	289	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	489 918,0 487 278,0	1 716,0 0,0	924,0		489 918,0
624	290	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	453 712,0 451 136,0	1 736,0 0,0	840,0		453 712,0
625	291	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	197 142,0 195 866,0	814,0 22,0	462,0		197 142,0
626	292	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	9 724,0 9 645,0	45,0 2,0	311 168,0 308 640,0	1 440,0 64,0	1 088,0		311 168,0
627	293	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	41,58	236,0		9 813,0		9 813,0		9 813,0
628	294	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	65,34	396,0		25 875,0		25 875,0		25 875,0
629	295	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	55,44	671,0		37 200,0		37 200,0		37 200,0
630	296	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	21,78	1 101,0		23 980,0		23 980,0		23 980,0
631	297	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	31,68	1 747,0		55 345,0		55 345,0		55 345,0
632	298	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	9 120,0 8 835,0	285,0 64,0	109 440,0 106 020,0	3 420,0 768,0			109 440,0
633	299	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 164,0		91 640,0		91 640,0		91 640,0
634	300	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16 165,0		16 165,0		16 165,0		16 165,0
635	301	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	22 515,0		22 515,0		22 515,0		22 515,0
636	302	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	345	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	2 371 875,0 2 359 800,0	7 245,0 0,0	4 830,0		2 371 875,0
637	303	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		70	7 423,0	26,0	519 610,0	1 820,0	980,0		519 610,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		7 383,0	0,0	516 810,0	0,0			
638	304	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	283 570,0 281 960,0	1 085,0 0,0	525,0		283 570,0
639	305	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	341,55	236,0		80 606,0		80 606,0		80 606,0
640	306	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	69,3	396,0		27 443,0		27 443,0		27 443,0
641	307	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	34,65	671,0		23 250,0		23 250,0		23 250,0
642	308	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	9 025,0 8 835,0	190,0 32,0	1 444 000,0 1 413 600,0	30 400,0 5 120,0			1 444 000,0
643	309	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2 805,0		448 800,0		448 800,0		448 800,0
644	310	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	1,34	5 399,0		7 235,0		7 235,0		7 235,0
645	311	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0
646	312	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	2 716,0 2 596,0	95,0 32,0	135 800,0 129 800,0	4 750,0 1 600,0	1 250,0		135 800,0
647	313	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	50	23 187,0		1 159 350,0		1 159 350,0		1 159 350,0
648	314	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	5 270,0 4 890,0	380,0 105,0	263 500,0 244 500,0	19 000,0 5 250,0			263 500,0
649	315	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	50	1 602,0		80 100,0		80 100,0		80 100,0
650	316	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150	9 025,0 8 835,0	190,0 32,0	1 353 750,0 1 325 250,0	28 500,0 4 800,0			1 353 750,0
651	317	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	100	3 588,0		358 800,0		358 800,0		358 800,0
652	318	242-307-0402	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	50	2 756,0		137 800,0		137 800,0		137 800,0
653	319	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	150	524,0		78 600,0		78 600,0		78 600,0
654	320	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	138	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	237 084,0 202 446,0	34 638,0 11 592,0			237 084,0
655	321	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	38,5	568,0		21 868,0		21 868,0		21 868,0
656	322	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 28 мм	м	77	500,0		38 500,0		38 500,0		38 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
657	323	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 22 мм	м	36,3	380,0		13 794,0		13 794,0		13 794,0
658	324	241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	м	16,5	779,0		12 854,0		12 854,0		12 854,0
659	325	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	2 716,0 2 596,0	95,0 32,0	135 800,0 129 800,0	4 750,0 1 600,0	1 250,0		135 800,0
660	326	244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	50	22 265,0		1 113 250,0		1 113 250,0		1 113 250,0
661	327	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	5 270,0 4 890,0	380,0 105,0	263 500,0 244 500,0	19 000,0 5 250,0			263 500,0
662	328	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	50	1 602,0		80 100,0		80 100,0		80 100,0
663	329	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150	9 025,0 8 835,0	190,0 32,0	1 353 750,0 1 325 250,0	28 500,0 4 800,0			1 353 750,0
664	330	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	2 805,0		280 500,0		280 500,0		280 500,0
665	331	242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	50	1 866,0		93 300,0		93 300,0		93 300,0
666	332	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 512 500,0 1 504 800,0	4 620,0 0,0	3 080,0		1 512 500,0
667	333	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	964 990,0 959 790,0	3 380,0 0,0	1 820,0		964 990,0
668	334	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	1 134 280,0 1 127 840,0	4 340,0 0,0	2 100,0		1 134 280,0
669	335	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	217,8	236,0		51 401,0		51 401,0		51 401,0
670	336	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	128,7	396,0		50 965,0		50 965,0		50 965,0
671	337	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	138,6	671,0		93 001,0		93 001,0		93 001,0
672	338	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	50	17 900,0 3 989,0	95,0 32,0	895 000,0 199 450,0	4 750,0 1 600,0	690 800,0		895 000,0
673	339	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	330	1 718,0 1 467,0	251,0 84,0	566 940,0 484 110,0	82 830,0 27 720,0			566 940,0
674	340	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 35 мм	м	154	568,0		87 472,0		87 472,0		87 472,0
675	341	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, λст 9 мм диаметром 28 мм	м	143	500,0		71 500,0		71 500,0		71 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
676	342	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, хст 9 мм диаметром 22 мм	м	66	380,0		25 080,0		25 080,0		25 080,0
677	343	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	100	524,0		52 400,0		52 400,0		52 400,0
678	344	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 969,0	1,0	7 938,0	2,0	2,0		7 938,0
						3 967,0	0,0	7 934,0	0,0			
679	345	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	1,996	358,0		715,0		715,0		715,0
680	346	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3 808,0	2,0	304 640,0	160,0	240,0		304 640,0
						3 803,0	1,0	304 240,0	80,0			
681	347	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	79,84	1 623,0		129 580,0		129 580,0		129 580,0
682	348	1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	8 720,0	38,0	78 480,0	342,0	15 957,0		78 480,0
						6 909,0	11,0	62 181,0	99,0			
683	349	241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	9	13 249,0		119 241,0		119 241,0		119 241,0
684	350	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3 808,0	2,0	34 272,0	18,0	27,0		34 272,0
						3 803,0	1,0	34 227,0	9,0			
685	351	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	8,982	1 623,0		14 578,0		14 578,0		14 578,0
686	352	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2	1 193,0		2 386,0		2 386,0		2 386,0
687	353	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	802,0		8 822,0		8 822,0		8 822,0
688	354	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	184 932,0		369 864,0		369 864,0		369 864,0
689	355	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	83 023,0	4 786,0	166 046,0	9 572,0	1 168,0		166 046,0
						77 653,0	1 387,0	155 306,0	2 774,0			
690	356	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1	17 486,0		17 486,0		17 486,0		17 486,0
691	357	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,4	5 399,0		2 160,0		2 160,0		2 160,0
692	358	261-404-0518	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	41 910,0		7 544,0		7 544,0		7 544,0
693	359	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,4	594,0		238,0		238,0		238,0
694	360	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	102	3 969,0	1,0	404 838,0	102,0	102,0		404 838,0
						3 967,0	0,0	404 634,0	0,0			
695	361	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	101,796	358,0		36 443,0		36 443,0		36 443,0
696	362	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	3 808,0	2,0	913 920,0	480,0	720,0		913 920,0
						3 803,0	1,0	912 720,0	240,0			
697	363	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	239,52	1 623,0		388 741,0		388 741,0		388 741,0
698	364	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	802,0		20 852,0		20 852,0		20 852,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
699	365	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	4	9 767,0	315,0	39 068,0	1 260,0	9 412,0		39 068,0
						7 099,0	86,0	28 396,0	344,0			
700	366	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	88	1 718,0	251,0	151 184,0	22 088,0			151 184,0
						1 467,0	84,0	129 096,0	7 392,0			
701	367	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 108 мм	м	88,88	1 818,0		161 584,0		161 584,0		161 584,0
702	368	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	1,1	5 399,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
703	369	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	26	5 041,0	247,0	131 066,0	6 422,0	2 132,0		131 066,0
						4 712,0	71,0	122 512,0	1 846,0			
704	370	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2 733,0	69,0	19 131,0	483,0	133,0		19 131,0
						2 645,0	20,0	18 515,0	140,0			
705	371	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	26	4 330,0		112 580,0		112 580,0		112 580,0
706	372	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	7	764,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
707	373	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	10 512,0	285,0	21 024,0	570,0	2 784,0		21 024,0
						8 835,0	64,0	17 670,0	128,0			
708	374	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 164,0		18 328,0		18 328,0		18 328,0
709	375	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	67 030,0	686,0	402 180,0	4 116,0	294 864,0		402 180,0
						17 200,0	64,0	103 200,0	384,0			
710	376	244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	6	7 118,0		42 708,0		42 708,0		42 708,0
711	377	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	103	8 689,0	1 507,0	894 967,0	155 221,0	3 502,0		894 967,0
						7 148,0	397,0	736 244,0	40 891,0			
712	378	241-206-0102	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	102,588	3 288,0		337 309,0		337 309,0		337 309,0
713	379	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4 275,0		8 550,0		8 550,0		8 550,0
714	380	244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	7 118,0		14 236,0		14 236,0		14 236,0
715	381	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5 763,0		11 526,0		11 526,0		11 526,0
716	382	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787,0		5 574,0		5 574,0		5 574,0
717	383	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	1 718,0	251,0	77 310,0	11 295,0			77 310,0
						1 467,0	84,0	66 015,0	3 780,0			
718	384	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1 818,0		82 628,0		82 628,0		82 628,0
719	385	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,36	5 399,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0
720	386	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	50	13 055,0	191,0	652 750,0	9 550,0	140 900,0		652 750,0
						10 046,0	64,0	502 300,0	3 200,0			
721	387	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	50	34 287,0		1 714 350,0		1 714 350,0		1 714 350,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
722	388	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	50	524,0		26 200,0		26 200,0		26 200,0
723	389	1117-0501-0104	Умывальники. Установка	комплект	50	7 612,0 6 375,0	172,0 59,0	380 600,0 318 750,0	8 600,0 2 950,0	53 250,0		380 600,0
724	390	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	50	8 653,0		432 650,0		432 650,0		432 650,0
725	391	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	50	9 414,0		470 700,0		470 700,0		470 700,0
726	392	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	50	7 894,0		394 700,0		394 700,0		394 700,0
727	393	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50	14 146,0 12 752,0	1 164,0 399,0	707 300,0 637 600,0	58 200,0 19 950,0	11 500,0		707 300,0
728	394	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	шт.	50	33 849,0		1 692 450,0		1 692 450,0		1 692 450,0
729	395	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	50	1 366,0		68 300,0		68 300,0		68 300,0
730	396	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	50	9 944,0		497 200,0		497 200,0		497 200,0
731	397	1391-0122-0104	Система уравнительных низкочастотных встряхивателей: установка пластин защиты труб ширм	шт.	50	1 705,0 1 705,0	0,0 0,0	85 250,0 85 250,0	0,0 0,0			85 250,0
732	398	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	50	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	324 400,0 293 200,0	2 900,0 950,0	28 300,0		324 400,0
733	399	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	50	5 424,0		271 200,0		271 200,0		271 200,0
734	400	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	50	15 378,0		768 900,0		768 900,0		768 900,0
735	401	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	50	1 553,0		77 650,0		77 650,0		77 650,0
			ИТОГО по смете Э1000043: [2-01-04-01]					102 467 337	1 907 249	41 556 824	0	102 467 337
								58 263 536	507 057	739 728	0	
			Смета Э1000053: [2-01-05-01]									
736	1	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	11 353,0 10 740,0	385,0 82,0	45 412,0 42 960,0	1 540,0 328,0	912,0		45 412,0
737	2	245-301-0220	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50	шт.	2	498 443,0		996 886,0		996 886,0		996 886,0
738	3	245-301-0213	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50	шт.	1	333 681,0		333 681,0		333 681,0		333 681,0
739	4	245-301-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50	шт.	1	251 013,0		251 013,0		251 013,0		251 013,0
740	5	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	10 970,0 10 360,0	0,0 0,0	610,0		10 970,0
741	6	245-706-0304	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 $м^3$/ч, DN 32		2	298 779,0		597 558,0		597 558,0		597 558,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
742	7	245-601-0704	Датчик универсальный ESMB	шт.	2	32 634,0		65 268,0		65 268,0		65 268,0
743	8	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	6 453,0	0,0	12 906,0	0,0	164,0		12 906,0
						6 371,0	0,0	12 742,0	0,0			
744	9	245-710-0318	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 181 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 80	комплект	1	461 276,0		461 276,0		461 276,0		461 276,0
745	10	247-301-0404	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	1	623 468,0		623 468,0		623 468,0		623 468,0
746	11	1311-0204-0105	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	26 238,0	6 102,0	26 238,0	6 102,0	8 482,0		26 238,0
						11 654,0	1 908,0	11 654,0	1 908,0			
747	12	245-504-0125	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 20,0 $м^3$/ч, DN 40, модель CV 216 GG, типа IMI	шт.	1	135 554,0		135 554,0		135 554,0		135 554,0
748	13	242-401-0703	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	354 302,0		354 302,0		354 302,0		354 302,0
749	14	242-401-2405	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	1	56 451,0		56 451,0		56 451,0		56 451,0
750	15	1311-0204-0104	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	25 080,0	6 102,0	50 160,0	12 204,0	14 648,0		50 160,0
						11 654,0	1 908,0	23 308,0	3 816,0			
751	16	245-504-0112	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4", Kvs 12,5 $м^3$/ч, DN 32, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	102 309,0		102 309,0		102 309,0		102 309,0
752	17	245-504-0104	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 3/4", Kvs 4,0 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1	32 815,0		32 815,0		32 815,0		32 815,0
753	18	245-405-2619	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 24 В	шт.	2	22 357,0		44 714,0		44 714,0		44 714,0
754	19	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	207 517,0		207 517,0		207 517,0		207 517,0
755	20	245-601-0406	Ключ программирования A 266	шт.	1	103 212,0		103 212,0		103 212,0		103 212,0
756	21	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	28 245,0		28 245,0		28 245,0		28 245,0
757	22	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24 619,0		24 619,0		24 619,0		24 619,0
758	23	245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	2	40 384,0		80 768,0		80 768,0		80 768,0
759	24	245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	24 619,0		49 238,0		49 238,0		49 238,0
760	25	245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	33 979,0		135 916,0		135 916,0		135 916,0
761	26	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	4	117 653,0	2 660,0	470 612,0	10 640,0	41 832,0		470 612,0
						104 535,0	796,0	418 140,0	3 184,0			
762	27	511-401-0106	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 8,0 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	шт.	2	214 018,0		428 036,0		428 036,0		428 036,0
763	28	511-401-0127	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	387 683,0		775 366,0		775 366,0		775 366,0
764	29	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	6 453,0	0,0	12 906,0	0,0	164,0		12 906,0
						6 371,0	0,0	12 742,0	0,0			
765	30	242-313-0307	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 $м^3$/ч		1	130 267,0		130 267,0		130 267,0		130 267,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
766	31	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0
767	32	1116-0601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	1	15 651,0	236,0	15 651,0	236,0	3 833,0		15 651,0
						11 582,0	64,0	11 582,0	64,0			
768	33	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	31 152,0		31 152,0		31 152,0		31 152,0
769	34	1117-0701-0103	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	бак	1	151 182,0	10 462,0	151 182,0	10 462,0	1 640,0		151 182,0
						139 080,0	3 063,0	139 080,0	3 063,0			
770	35	513-204-0129	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 300 (top), Wester (0-14-0190) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0хС до 100хС, вертикального типа	шт.	1	135 268,0		135 268,0		135 268,0		135 268,0
771	36	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	9 025,0	190,0	180 500,0	3 800,0			180 500,0
						8 835,0	32,0	176 700,0	640,0			
772	37	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 805,0		50 490,0		50 490,0		50 490,0
773	38	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
774	39	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0
						8 835,0	64,0	106 020,0	768,0			
775	40	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6 193,0		18 579,0		18 579,0		18 579,0
776	41	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8 020,0		32 080,0		32 080,0		32 080,0
777	42	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	8 759,0		43 795,0		43 795,0		43 795,0
778	43	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	21	15 989,0	362,0	335 769,0	7 602,0			335 769,0
						15 627,0	64,0	328 167,0	1 344,0			
779	44	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	11	12 336,0		135 696,0		135 696,0		135 696,0
780	45	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	10	17 906,0		179 060,0		179 060,0		179 060,0
781	46	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	5 311,0	421,0	5 311,0	421,0			5 311,0
						4 890,0	114,0	4 890,0	114,0			
782	47	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	6 356,0	520,0	12 712,0	1 040,0			12 712,0
						5 836,0	144,0	11 672,0	288,0			
783	48	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	6 333,0	498,0	6 333,0	498,0			6 333,0
						5 836,0	135,0	5 836,0	135,0			
784	49	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	7 764,0	646,0	15 528,0	1 292,0			15 528,0
						7 119,0	180,0	14 238,0	360,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	50	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	9 507,0	657,0	19 014,0	1 314,0			19 014,0
						8 850,0	161,0	17 700,0	322,0			
786	51	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	23 247,0		23 247,0		23 247,0		23 247,0
787	52	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	26 015,0		52 030,0		52 030,0		52 030,0
788	53	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34 316,0		34 316,0		34 316,0		34 316,0
789	54	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	41 529,0		83 058,0		83 058,0		83 058,0
790	55	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	55 364,0		110 728,0		110 728,0		110 728,0
791	56	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	9 120,0	285,0	36 480,0	1 140,0			36 480,0
						8 835,0	64,0	35 340,0	256,0			
792	57	242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	15 344,0		15 344,0		15 344,0		15 344,0
793	58	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	16 528,0		33 056,0		33 056,0		33 056,0
794	59	242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291,0		18 291,0		18 291,0		18 291,0
795	60	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	19 043,0	664,0	38 086,0	1 328,0	5 504,0		38 086,0
						15 627,0	141,0	31 254,0	282,0			
796	61	242-306-0106	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	25 973,0		51 946,0		51 946,0		51 946,0
797	62	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	42 556,0	890,0	85 112,0	1 780,0	37 414,0		85 112,0
						22 959,0	160,0	45 918,0	320,0			
798	63	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63 987,0		127 974,0		127 974,0		127 974,0
799	64	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	29	4 434,0	0,0	128 586,0	0,0	83 955,0		128 586,0
						1 539,0	0,0	44 631,0	0,0			
800	65	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	2 173,0	0,0	19 557,0	0,0	1 368,0		19 557,0
						2 021,0	0,0	18 189,0	0,0			
801	66	245-701-1006	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=100 мм	шт.	9	16 743,0		150 687,0		150 687,0		150 687,0
802	67	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4 388,0	136,0	140 416,0	4 352,0	1 024,0		140 416,0
						4 220,0	35,0	135 040,0	1 120,0			
803	68	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	4 422,0	137,0	106 128,0	3 288,0	768,0		106 128,0
						4 253,0	35,0	102 072,0	840,0			
804	69	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	36	5 661,0	232,0	203 796,0	8 352,0	2 232,0		203 796,0
						5 367,0	59,0	193 212,0	2 124,0			
805	70	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	20	926,0		18 520,0		18 520,0		18 520,0
806	71	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм		12	1 124,0		13 488,0		13 488,0		13 488,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
807	72	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	24	1 983,0		47 592,0		47 592,0		47 592,0
808	73	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	24	2 690,0		64 560,0		64 560,0		64 560,0
809	74	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	3 150,0		37 800,0		37 800,0		37 800,0
810	75	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	92	1 718,0	251,0	158 056,0	23 092,0			158 056,0
						1 467,0	84,0	134 964,0	7 728,0			
811	76	234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 30 мм	м	22	513,0		11 286,0		11 286,0		11 286,0
812	77	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 42 мм	м	13,2	577,0		7 616,0		7 616,0		7 616,0
813	78	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 57 мм	м	26,4	867,0		22 889,0		22 889,0		22 889,0
814	79	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 76 мм	м	26,4	1 068,0		28 195,0		28 195,0		28 195,0
815	80	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 89 мм	м	13,2	1 371,0		18 097,0		18 097,0		18 097,0
816	81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18	290,0	4,0	5 220,0	72,0	1 332,0		5 220,0
						212,0	0,0	3 816,0	0,0			
817	82	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	36	288,0	6,0	10 368,0	216,0	6 804,0		10 368,0
						93,0	1,0	3 348,0	36,0			
818	83	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708,0		106 200,0		106 200,0		106 200,0
819	84	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	11 353,0	385,0	45 412,0	1 540,0	912,0		45 412,0
						10 740,0	82,0	42 960,0	328,0			
820	85	245-301-0220	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50	шт.	2	498 443,0		996 886,0		996 886,0		996 886,0
821	86	245-301-0213	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50	шт.	1	333 681,0		333 681,0		333 681,0		333 681,0
822	87	245-301-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50	шт.	1	251 013,0		251 013,0		251 013,0		251 013,0
823	88	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5 485,0	0,0	10 970,0	0,0	610,0		10 970,0
						5 180,0	0,0	10 360,0	0,0			
824	89	245-706-0304	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 $м^3$/ч, DN 32	шт.	2	298 779,0		597 558,0		597 558,0		597 558,0
825	90	245-601-0704	Датчик универсальный ESMB	шт.	2	32 634,0		65 268,0		65 268,0		65 268,0
826	91	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	6 453,0	0,0	12 906,0	0,0	164,0		12 906,0
						6 371,0	0,0	12 742,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
827	92	245-710-0318	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 181 м^3/ч, на два расходомера, DN 80	комплект	1	461 276,0		461 276,0		461 276,0		461 276,0
828	93	247-301-0404	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	1	623 468,0		623 468,0		623 468,0		623 468,0
829	94	1311-0204-0105	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	26 238,0 11 654,0	6 102,0 1 908,0	26 238,0 11 654,0	6 102,0 1 908,0	8 482,0		26 238,0
830	95	245-504-0125	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 20,0 м^3/ч, DN 40, модель CV 216 GG, типа IMI	шт.	1	135 554,0		135 554,0		135 554,0		135 554,0
831	96	242-401-0703	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	354 302,0		354 302,0		354 302,0		354 302,0
832	97	242-401-2405	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	1	56 451,0		56 451,0		56 451,0		56 451,0
833	98	1311-0204-0104	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	25 080,0 11 654,0	6 102,0 1 908,0	50 160,0 23 308,0	12 204,0 3 816,0	14 648,0		50 160,0
834	99	245-504-0112	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м^3/ч, DN 32, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	102 309,0		102 309,0		102 309,0		102 309,0
835	100	245-504-0104	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 3/4", Kvs 4,0 м^3/ч, DN 20	шт.	1	32 815,0		32 815,0		32 815,0		32 815,0
836	101	245-405-2619	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 24 В	шт.	2	22 357,0		44 714,0		44 714,0		44 714,0
837	102	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	207 517,0		207 517,0		207 517,0		207 517,0
838	103	245-601-0406	Ключ программирования A 266	шт.	1	103 212,0		103 212,0		103 212,0		103 212,0
839	104	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	28 245,0		28 245,0		28 245,0		28 245,0
840	105	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24 619,0		24 619,0		24 619,0		24 619,0
841	106	245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	2	40 384,0		80 768,0		80 768,0		80 768,0
842	107	245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	24 619,0		49 238,0		49 238,0		49 238,0
843	108	245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	33 979,0		135 916,0		135 916,0		135 916,0
844	109	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	4	117 653,0 104 535,0	2 660,0 796,0	470 612,0 418 140,0	10 640,0 3 184,0	41 832,0		470 612,0
845	110	511-401-0106	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 8,0 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	шт.	2	214 018,0		428 036,0		428 036,0		428 036,0
846	111	511-401-0127	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	387 683,0		775 366,0		775 366,0		775 366,0
847	112	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	6 453,0 6 371,0	0,0 0,0	12 906,0 12 742,0	0,0 0,0	164,0		12 906,0
848	113	242-313-0307	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 м^3/ч	шт.	1	130 267,0		130 267,0		130 267,0		130 267,0
849	114	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
850	115	1116-0601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	1	15 651,0	236,0	15 651,0	236,0	3 833,0		15 651,0
						11 582,0	64,0	11 582,0	64,0			
851	116	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	31 152,0		31 152,0		31 152,0		31 152,0
852	117	1117-0701-0103	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	бак	1	151 182,0	10 462,0	151 182,0	10 462,0	1 640,0		151 182,0
						139 080,0	3 063,0	139 080,0	3 063,0			
853	118	513-204-0129	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 300 (top), Wester (0-14-0190) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0хС до 100хС, вертикального типа	шт.	1	135 268,0		135 268,0				135 268,0
										135 268,0		
854	119	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	9 025,0	190,0	180 500,0	3 800,0			180 500,0
						8 835,0	32,0	176 700,0	640,0			
855	120	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 805,0		50 490,0		50 490,0		50 490,0
856	121	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
857	122	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0
						8 835,0	64,0	106 020,0	768,0			
858	123	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6 193,0		18 579,0		18 579,0		18 579,0
859	124	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8 020,0		32 080,0		32 080,0		32 080,0
860	125	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	8 759,0		43 795,0		43 795,0		43 795,0
861	126	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	21	15 989,0	362,0	335 769,0	7 602,0			335 769,0
						15 627,0	64,0	328 167,0	1 344,0			
862	127	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	11	12 336,0		135 696,0		135 696,0		135 696,0
863	128	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	10	17 906,0		179 060,0		179 060,0		179 060,0
864	129	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	5 311,0	421,0	5 311,0	421,0			5 311,0
						4 890,0	114,0	4 890,0	114,0			
865	130	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	6 356,0	520,0	12 712,0	1 040,0			12 712,0
						5 836,0	144,0	11 672,0	288,0			
866	131	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	6 333,0	498,0	6 333,0	498,0			6 333,0
						5 836,0	135,0	5 836,0	135,0			
867	132	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	7 764,0	646,0	15 528,0	1 292,0			15 528,0
						7 119,0	180,0	14 238,0	360,0			
868	133	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	9 507,0	657,0	19 014,0	1 314,0			19 014,0
						8 850,0	161,0	17 700,0	322,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
869	134	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	23 247,0		23 247,0		23 247,0		23 247,0
870	135	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	26 015,0		52 030,0		52 030,0		52 030,0
871	136	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34 316,0		34 316,0		34 316,0		34 316,0
872	137	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	41 529,0		83 058,0		83 058,0		83 058,0
873	138	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	55 364,0		110 728,0		110 728,0		110 728,0
874	139	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	9 120,0	285,0	36 480,0	1 140,0			36 480,0
						8 835,0	64,0	35 340,0	256,0			
875	140	242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	15 344,0		15 344,0		15 344,0		15 344,0
876	141	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	16 528,0		33 056,0		33 056,0		33 056,0
877	142	242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291,0		18 291,0		18 291,0		18 291,0
878	143	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	19 043,0	664,0	38 086,0	1 328,0	5 504,0		38 086,0
						15 627,0	141,0	31 254,0	282,0			
879	144	242-306-0106	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	25 973,0		51 946,0		51 946,0		51 946,0
880	145	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	42 556,0	890,0	85 112,0	1 780,0	37 414,0		85 112,0
						22 959,0	160,0	45 918,0	320,0			
881	146	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63 987,0		127 974,0		127 974,0		127 974,0
882	147	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	29	4 434,0	0,0	128 586,0	0,0	83 955,0		128 586,0
						1 539,0	0,0	44 631,0	0,0			
883	148	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	2 173,0	0,0	19 557,0	0,0	1 368,0		19 557,0
						2 021,0	0,0	18 189,0	0,0			
884	149	245-701-1006	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=100 мм	шт.	9	16 743,0		150 687,0		150 687,0		150 687,0
885	150	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4 388,0	136,0	140 416,0	4 352,0	1 024,0		140 416,0
						4 220,0	35,0	135 040,0	1 120,0			
886	151	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	4 422,0	137,0	106 128,0	3 288,0	768,0		106 128,0
						4 253,0	35,0	102 072,0	840,0			
887	152	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	36	5 661,0	232,0	203 796,0	8 352,0	2 232,0		203 796,0
						5 367,0	59,0	193 212,0	2 124,0			
888	153	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	20	926,0		18 520,0		18 520,0		18 520,0
889	154	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	12	1 124,0		13 488,0		13 488,0		13 488,0
890	155	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		24	1 983,0		47 592,0		47 592,0		47 592,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
891	156	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	24	2 690,0		64 560,0		64 560,0		64 560,0
892	157	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	3 150,0		37 800,0		37 800,0		37 800,0
893	158	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	92	1 718,0	251,0	158 056,0	23 092,0			158 056,0
						1 467,0	84,0	134 964,0	7 728,0			
894	159	234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 30 мм	м	22	513,0		11 286,0		11 286,0		11 286,0
895	160	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 42 мм	м	13,2	577,0		7 616,0		7 616,0		7 616,0
896	161	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 57 мм	м	26,4	867,0		22 889,0		22 889,0		22 889,0
897	162	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 76 мм	м	26,4	1 068,0		28 195,0		28 195,0		28 195,0
898	163	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 89 мм	м	13,2	1 371,0		18 097,0		18 097,0		18 097,0
899	164	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18	290,0	4,0	5 220,0	72,0	1 332,0		5 220,0
						212,0	0,0	3 816,0	0,0			
900	165	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	36	288,0	6,0	10 368,0	216,0	6 804,0		10 368,0
						93,0	1,0	3 348,0	36,0			
901	166	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708,0		106 200,0		106 200,0		106 200,0
902	167	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	700,73	3 360,0	16,0	2 354 453,0	11 212,0			2 354 453,0
						3 343,0	4,0	2 342 540,0	2 803,0			
903	168	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	4 196	3 264,0		13 695 744,0		13 695 744,0		13 695 744,0
904	169	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	шт.	5,34	7 391,0		39 468,0		39 468,0		39 468,0
905	170	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	534	8 930,0	95,0	4 768 620,0	50 730,0			4 768 620,0
						8 835,0	32,0	4 717 890,0	17 088,0			
906	171	245-510-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	534	6 836,0		3 650 424,0		3 650 424,0		3 650 424,0
907	172	245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	488	493,0		240 584,0		240 584,0		240 584,0
908	173	245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	488	6 365,0		3 106 120,0		3 106 120,0		3 106 120,0
909	174	245-405-3401	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	46	6 937,0		319 102,0		319 102,0		319 102,0
910	175	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	488	991,0	0,0	483 608,0	0,0	58 560,0		483 608,0
						871,0	0,0	425 048,0	0,0			
911	176	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха		2	22 599,0		45 198,0		45 198,0		45 198,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
912	177	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	204	8 930,0	95,0	1 821 720,0	19 380,0			1 821 720,0
						8 835,0	32,0	1 802 340,0	6 528,0			
913	178	245-507-0117	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 3,6 м^3/ч, DN 15	шт.	12	58 080,0		696 960,0		696 960,0		696 960,0
914	179	245-507-0118	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м^3/ч, DN 20	шт.	6	62 493,0		374 958,0		374 958,0		374 958,0
915	180	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	19 187,0		230 244,0		230 244,0		230 244,0
916	181	242-303-1102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	21 892,0		131 352,0		131 352,0		131 352,0
917	182	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	5 588,0		134 112,0		134 112,0		134 112,0
918	183	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	3 588,0		100 464,0		100 464,0		100 464,0
919	184	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	116	2 805,0		325 380,0		325 380,0		325 380,0
920	185	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6 550	3 013,0	17,0	19 735 150,0	111 350,0	98 250,0		19 735 150,0
						2 981,0	0,0	19 525 550,0	0,0			
921	186	241-205-4104	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18x2 мм	м	6 484,5	740,0		4 798 530,0		4 798 530,0		4 798 530,0
922	187	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	6 550	204,0		1 336 200,0		1 336 200,0		1 336 200,0
923	188	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1 407	2 430,0	38,0	3 419 010,0	53 466,0	11 256,0		3 419 010,0
						2 384,0	11,0	3 354 288,0	15 477,0			
924	189	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	133	3 090,0	83,0	410 970,0	11 039,0	2 527,0		410 970,0
						2 988,0	26,0	397 404,0	3 458,0			
925	190	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	98	5 604,0	175,0	549 192,0	17 150,0	6 076,0		549 192,0
						5 367,0	45,0	525 966,0	4 410,0			
926	191	241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,35 мм	м	483	372,0		179 676,0		179 676,0		179 676,0
927	192	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,0 мм	м	636	377,0		239 772,0		239 772,0		239 772,0
928	193	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,0 мм	м	152	459,0		69 768,0		69 768,0		69 768,0
929	194	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32x2,0 мм	м	62	590,0		36 580,0		36 580,0		36 580,0
930	195	241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40x2,5 мм	м	74	1 274,0		94 276,0		94 276,0		94 276,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
931	196	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	133	1 696,0		225 568,0		225 568,0		225 568,0
932	197	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	86	2 282,0		196 252,0		196 252,0		196 252,0
933	198	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	3 150,0		37 800,0		37 800,0		37 800,0
934	199	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	157,05	288,0	6,0	45 230,0	942,0	29 682,0		45 230,0
						93,0	1,0	14 606,0	157,0			
935	200	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	314,1	2 274,0	4,0	714 263,0	1 256,0	62 192,0		714 263,0
						2 072,0	1,0	650 815,0	314,0			
936	201	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1 638	1 718,0	251,0	2 814 084,0	411 138,0			2 814 084,0
						1 467,0	84,0	2 402 946,0	137 592,0			
937	202	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 22 мм	м	531,3	272,0		144 514,0		144 514,0		144 514,0
938	203	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 28 мм	м	699,6	333,0		232 967,0		232 967,0		232 967,0
939	204	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 35 мм	м	167,2	392,0		65 542,0		65 542,0		65 542,0
940	205	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 42 мм	м	68,2	439,0		29 940,0		29 940,0		29 940,0
941	206	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 48 мм	м	81,4	528,0		42 979,0		42 979,0		42 979,0
942	207	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 60 мм	м	146,3	672,0		98 314,0		98 314,0		98 314,0
943	208	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 76 мм	м	86	912,0		78 432,0		78 432,0		78 432,0
944	209	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 9 мм диаметром 89 мм	м	13,2	1 123,0		14 824,0		14 824,0		14 824,0
945	210	1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	2 363,0	4,0	70 890,0	120,0	810,0		70 890,0
						2 332,0	1,0	69 960,0	30,0			
946	211	245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 $м^3$/ч, DN 15	шт.	30	58 067,0		1 742 010,0		1 742 010,0		1 742 010,0
947	212	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150	8 930,0	95,0	1 339 500,0	14 250,0			1 339 500,0
						8 835,0	32,0	1 325 250,0	4 800,0			
948	213	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	30	80 912,0		2 427 360,0		2 427 360,0		2 427 360,0
949	214	242-312-1801	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	30	22 148,0		664 440,0		664 440,0		664 440,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
950	215	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	3 588,0		322 920,0		322 920,0		322 920,0
951	216	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	5 203,0	313,0	156 090,0	9 390,0			156 090,0
						4 890,0	105,0	146 700,0	3 150,0			
952	217	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	30	2 507,0		75 210,0		75 210,0		75 210,0
953	218	245-509-0405	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм	шт.	60	64 272,0		3 856 320,0		3 856 320,0		3 856 320,0
954	219	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	30	3 686,0		110 580,0		110 580,0		110 580,0
955	220	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	360	3 588,0		1 291 680,0		1 291 680,0		1 291 680,0
956	221	241-607-0505	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20 G3/4"	шт.	360	1 257,0		452 520,0		452 520,0		452 520,0
957	222	1116-1401-0101	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	30	4 580,0	48,0	137 400,0	1 440,0	780,0		137 400,0
						4 506,0	14,0	135 180,0	420,0			
958	223	248-307-0101	Шкаф распределительный	шт.	30	18 128,0		543 840,0		543 840,0		543 840,0
959	224	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	30	377,0		11 310,0		11 310,0		11 310,0
960	225	1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2 363,0	4,0	23 630,0	40,0	270,0		23 630,0
						2 332,0	1,0	23 320,0	10,0			
961	226	245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 $м^3$/ч, DN 15	шт.	10	58 067,0		580 670,0		580 670,0		580 670,0
962	227	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	8 930,0	95,0	446 500,0	4 750,0			446 500,0
						8 835,0	32,0	441 750,0	1 600,0			
963	228	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	80 912,0		809 120,0		809 120,0		809 120,0
964	229	242-312-1801	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	22 148,0		221 480,0		221 480,0		221 480,0
965	230	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	3 588,0		107 640,0		107 640,0		107 640,0
966	231	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	5 203,0	313,0	52 030,0	3 130,0			52 030,0
						4 890,0	105,0	48 900,0	1 050,0			
967	232	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	10	2 507,0		25 070,0		25 070,0		25 070,0
968	233	245-509-0404	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	20	57 546,0		1 150 920,0		1 150 920,0		1 150 920,0
969	234	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	3 686,0		36 860,0		36 860,0		36 860,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
970	235	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	100	3 588,0		358 800,0		358 800,0		358 800,0
971	236	241-607-0505	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20 G3/4"	шт.	100	1 257,0		125 700,0		125 700,0		125 700,0
972	237	1116-1401-0101	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	4 580,0	48,0	45 800,0	480,0	260,0		45 800,0
						4 506,0	14,0	45 060,0	140,0			
973	238	248-307-0101	Шкаф распределительный	шт.	10	18 128,0		181 280,0		181 280,0		181 280,0
974	239	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	10	377,0		3 770,0		3 770,0		3 770,0
975	240	1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	58	2 363,0	4,0	137 054,0	232,0	1 566,0		137 054,0
						2 332,0	1,0	135 256,0	58,0			
976	241	245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 $м^3$/ч, DN 15	шт.	58	58 067,0		3 367 886,0		3 367 886,0		3 367 886,0
977	242	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	290	8 930,0	95,0	2 589 700,0	27 550,0			2 589 700,0
						8 835,0	32,0	2 562 150,0	9 280,0			
978	243	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	58	80 912,0		4 692 896,0		4 692 896,0		4 692 896,0
979	244	242-312-1801	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	58	22 148,0		1 284 584,0		1 284 584,0		1 284 584,0
980	245	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	174	3 588,0		624 312,0		624 312,0		624 312,0
981	246	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	58	5 203,0	313,0	301 774,0	18 154,0			301 774,0
						4 890,0	105,0	283 620,0	6 090,0			
982	247	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	58	2 507,0		145 406,0		145 406,0		145 406,0
983	248	245-509-0402	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	116	42 236,0		4 899 376,0		4 899 376,0		4 899 376,0
984	249	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	58	3 686,0		213 788,0		213 788,0		213 788,0
985	250	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	348	3 588,0		1 248 624,0		1 248 624,0		1 248 624,0
986	251	241-607-0505	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20 G3/4"	шт.	348	1 257,0		437 436,0		437 436,0		437 436,0
987	252	1116-1401-0101	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	58	4 580,0	48,0	265 640,0	2 784,0	1 508,0		265 640,0
						4 506,0	14,0	261 348,0	812,0			
988	253	248-307-0101	Шкаф распределительный	шт.	58	18 128,0		1 051 424,0		1 051 424,0		1 051 424,0
989	254	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	58	377,0		21 866,0		21 866,0		21 866,0
990	255	1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2 363,0	4,0	99 246,0	168,0	1 134,0		99 246,0
						2 332,0	1,0	97 944,0	42,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
991	256	245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 $м^3$/ч, DN 15	шт.	42	58 067,0		2 438 814,0		2 438 814,0		2 438 814,0
992	257	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	210	8 930,0 8 835,0	95,0 32,0	1 875 300,0 1 855 350,0	19 950,0 6 720,0			1 875 300,0
993	258	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	42	80 912,0		3 398 304,0		3 398 304,0		3 398 304,0
994	259	242-312-1801	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	42	22 148,0		930 216,0		930 216,0		930 216,0
995	260	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	126	3 588,0		452 088,0		452 088,0		452 088,0
996	261	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	42	5 203,0 4 890,0	313,0 105,0	218 526,0 205 380,0	13 146,0 4 410,0			218 526,0
997	262	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	42	2 507,0		105 294,0		105 294,0		105 294,0
998	263	245-509-0401	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	84	37 342,0		3 136 728,0		3 136 728,0		3 136 728,0
999	264	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	42	3 686,0		154 812,0		154 812,0		154 812,0
1000	265	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	168	3 588,0		602 784,0		602 784,0		602 784,0
1001	266	241-607-0505	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20 G3/4"	шт.	168	1 257,0		211 176,0		211 176,0		211 176,0
1002	267	1116-1401-0101	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	42	4 580,0 4 506,0	48,0 14,0	192 360,0 189 252,0	2 016,0 588,0	1 092,0		192 360,0
1003	268	248-307-0101	Шкаф распределительный	шт.	42	18 128,0		761 376,0		761 376,0		761 376,0
1004	269	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	42	377,0		15 834,0		15 834,0		15 834,0
1005	270	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	240	6 738,0 6 633,0	105,0 34,0	1 617 120,0 1 591 920,0	25 200,0 8 160,0			1 617 120,0
1006	271	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	240	4 175,0		1 002 000,0		1 002 000,0		1 002 000,0
1007	272	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	37 102,0 34 479,0	398,0 81,0	148 408,0 137 916,0	1 592,0 324,0	8 900,0		148 408,0
1008	273	514-104-0202	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	4	35 037,0		140 148,0		140 148,0		140 148,0
1009	274	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,7	15 890,0 9 198,0	162,0 51,0	74 683,0 43 231,0	762,0 240,0	30 690,0		74 683,0
1010	275	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	2	2 289,0		4 578,0		4 578,0		4 578,0
1011	276	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	140	6 738,0 6 633,0	105,0 34,0	943 320,0 928 620,0	14 700,0 4 760,0			943 320,0
1012	277	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм		140	4 772,0		668 080,0		668 080,0		668 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			ИТОГО по смете Э1000053: [2-01-05-01]					146 334 231	1 055 899	91 581 499	0	146 334 231
								50 878 650	298 591	2 817 488	0	
			Смета Э1000063: [2-01-06-01]									
1013	1	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	21 983,0	7 584,0	109 915,0	37 920,0	2 150,0		109 915,0
						13 969,0	2 367,0	69 845,0	11 835,0			
1014	2	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	67 707,0		338 535,0		338 535,0		338 535,0
1015	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	7 224,0	0,0	288 960,0	0,0	1 200,0		288 960,0
						7 194,0	0,0	287 760,0	0,0			
1016	4	247-204-0817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D"	шт.	20	789,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0
1017	5	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 32 А	шт.	20	1 673,0		33 460,0		33 460,0		33 460,0
1018	6	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20	2 664,0	249,0	53 280,0	4 980,0	800,0		53 280,0
						2 375,0	80,0	47 500,0	1 600,0			
1019	7	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	20	14 099,0		281 980,0		281 980,0		281 980,0
1020	8	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	21 983,0	7 584,0	109 915,0	37 920,0	2 150,0		109 915,0
						13 969,0	2 367,0	69 845,0	11 835,0			
1021	9	247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	72 444,0		362 220,0		362 220,0		362 220,0
1022	10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	7 224,0	0,0	433 440,0	0,0	1 800,0		433 440,0
						7 194,0	0,0	431 640,0	0,0			
1023	11	247-204-0817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D"	шт.	30	789,0		23 670,0		23 670,0		23 670,0
1024	12	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 32 А	шт.	30	1 673,0		50 190,0		50 190,0		50 190,0
1025	13	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	2 664,0	249,0	79 920,0	7 470,0	1 200,0		79 920,0
						2 375,0	80,0	71 250,0	2 400,0			
1026	14	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	30	14 099,0		422 970,0		422 970,0		422 970,0
1027	15	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	50	18 400,0	4 140,0	920 000,0	207 000,0	14 550,0		920 000,0
						13 969,0	1 276,0	698 450,0	63 800,0			
1028	16	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	50	6 287,0		314 350,0		314 350,0		314 350,0
1029	17	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	250	7 224,0	0,0	1 806 000,0	0,0	7 500,0		1 806 000,0
						7 194,0	0,0	1 798 500,0	0,0			
1030	18	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	50	823,0		41 150,0		41 150,0		41 150,0
1031	19	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	100	4 041,0		404 100,0		404 100,0		404 100,0
1032	20	247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	100	4 458,0		445 800,0		445 800,0		445 800,0
1033	21	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	7 511,0	502,0	22 533,0	1 506,0	72,0		22 533,0
						6 985,0	159,0	20 955,0	477,0			
1034	22	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972,0		59 916,0		59 916,0		59 916,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1035	23	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33 993,0	2 701,0	33 993,0	2 701,0	17 323,0		33 993,0
						13 969,0	795,0	13 969,0	795,0			
1036	24	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 646,0		16 646,0		16 646,0		16 646,0
1037	25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	9 506,0	37,0	47 530,0	185,0	14 235,0		47 530,0
						6 622,0	0,0	33 110,0	0,0			
1038	26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	18 136,0	320,0	36 272,0	640,0	9 144,0		36 272,0
						13 244,0	80,0	26 488,0	160,0			
1039	27	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 451,0		4 902,0		4 902,0		4 902,0
1040	28	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 643,0		5 286,0		5 286,0		5 286,0
1041	29	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	879,0		879,0		879,0		879,0
1042	30	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
1043	31	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730,0		2 730,0		2 730,0		2 730,0
1044	32	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 664,0	249,0	2 664,0	249,0	40,0		2 664,0
						2 375,0	80,0	2 375,0	80,0			
1045	33	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
1046	34	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33 993,0	2 701,0	33 993,0	2 701,0	17 323,0		33 993,0
						13 969,0	795,0	13 969,0	795,0			
1047	35	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	5 090,0		5 090,0		5 090,0		5 090,0
1048	36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	9 506,0	37,0	85 554,0	333,0	25 623,0		85 554,0
						6 622,0	0,0	59 598,0	0,0			
1049	37	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 451,0		2 451,0		2 451,0		2 451,0
1050	38	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	845,0		4 225,0		4 225,0		4 225,0
1051	39	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 586,0		7 758,0		7 758,0		7 758,0
1052	40	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	63 971,0	8 562,0	63 971,0	8 562,0	34 455,0		63 971,0
						20 954,0	2 624,0	20 954,0	2 624,0			
1053	41	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377,0		1 718 377,0				1 718 377,0
										1 718 377,0		
1054	42	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 366,0	249,0	6 366,0	249,0	40,0		6 366,0
						6 077,0	80,0	6 077,0	80,0			
1055	43	247-301-0225	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	34 157,0		34 157,0		34 157,0		34 157,0
1056	44	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		1	16 682,0	1 199,0	16 682,0	1 199,0	2 035,0		16 682,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		13 448,0	373,0	13 448,0	373,0			
1057	45	247-302-0119	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА		1	5 246,0		5 246,0		5 246,0		5 246,0
				шт.								
1058	46	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		10	21 983,0	7 584,0	219 830,0	75 840,0	4 300,0		219 830,0
				шт.		13 969,0	2 367,0	139 690,0	23 670,0			
1059	47	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31		10	67 707,0		677 070,0		677 070,0		677 070,0
				шт.								
1060	48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка		80	7 224,0	0,0	577 920,0	0,0	2 400,0		577 920,0
				шт.		7 194,0	0,0	575 520,0	0,0			
1061	49	247-204-0816	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 32А 4.5 кА "D"		40	919,0		36 760,0		36 760,0		36 760,0
				шт.								
1062	50	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 32 А		40	1 673,0		66 920,0		66 920,0		66 920,0
				шт.								
1063	51	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		40	2 664,0	249,0	106 560,0	9 960,0	1 600,0		106 560,0
				шт.		2 375,0	80,0	95 000,0	3 200,0			
1064	52	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		40	14 099,0		563 960,0		563 960,0		563 960,0
				шт.								
1065	53	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		40	18 400,0	4 140,0	736 000,0	165 600,0	11 640,0		736 000,0
				шт.		13 969,0	1 276,0	558 760,0	51 040,0			
1066	54	247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА		80	4 458,0		356 640,0		356 640,0		356 640,0
				шт.								
1067	55	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31		40	6 287,0		251 480,0		251 480,0		251 480,0
				шт.								
1068	56	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка		200	7 224,0	0,0	1 444 800,0	0,0	6 000,0		1 444 800,0
				шт.		7 194,0	0,0	1 438 800,0	0,0			
1069	57	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		40	823,0		32 920,0		32 920,0		32 920,0
				шт.								
1070	58	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		80	4 041,0		323 280,0		323 280,0		323 280,0
				шт.								
1071	59	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	7 511,0	502,0	22 533,0	1 506,0	72,0		22 533,0
				шт.		6 985,0	159,0	20 955,0	477,0			
1072	60	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30		3	19 972,0		59 916,0		59 916,0		59 916,0
				шт.								
1073	61	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	33 993,0	2 701,0	33 993,0	2 701,0	17 323,0		33 993,0
				шт.		13 969,0	795,0	13 969,0	795,0			
1074	62	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41		1	5 090,0		5 090,0		5 090,0		5 090,0
				шт.								
1075	63	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	9 506,0	37,0	85 554,0	333,0	25 623,0		85 554,0
				шт.		6 622,0	0,0	59 598,0	0,0			
1076	64	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	2 451,0		2 451,0		2 451,0		2 451,0
				шт.								
1077	65	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"		5	845,0		4 225,0		4 225,0		4 225,0
				шт.								
1078	66	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"		3	2 586,0		7 758,0		7 758,0		7 758,0
				шт.								
1079	67	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		5	21 983,0	7 584,0	109 915,0	37 920,0	2 150,0		109 915,0
				шт.		13 969,0	2 367,0	69 845,0	11 835,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1080	68	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	67 707,0		338 535,0		338 535,0		338 535,0
1081	69	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	7 224,0	0,0	288 960,0	0,0	1 200,0		288 960,0
						7 194,0	0,0	287 760,0	0,0			
1082	70	247-204-0817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D"	шт.	20	789,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0
1083	71	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 32 А	шт.	20	1 673,0		33 460,0		33 460,0		33 460,0
1084	72	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20	2 664,0	249,0	53 280,0	4 980,0	800,0		53 280,0
						2 375,0	80,0	47 500,0	1 600,0			
1085	73	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	20	14 099,0		281 980,0		281 980,0		281 980,0
1086	74	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	21 983,0	7 584,0	109 915,0	37 920,0	2 150,0		109 915,0
						13 969,0	2 367,0	69 845,0	11 835,0			
1087	75	247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	72 444,0		362 220,0		362 220,0		362 220,0
1088	76	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	7 224,0	0,0	433 440,0	0,0	1 800,0		433 440,0
						7 194,0	0,0	431 640,0	0,0			
1089	77	247-204-0817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D"	шт.	30	789,0		23 670,0		23 670,0		23 670,0
1090	78	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 32 А	шт.	30	1 673,0		50 190,0		50 190,0		50 190,0
1091	79	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	2 664,0	249,0	79 920,0	7 470,0	1 200,0		79 920,0
						2 375,0	80,0	71 250,0	2 400,0			
1092	80	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	30	14 099,0		422 970,0		422 970,0		422 970,0
1093	81	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	50	18 400,0	4 140,0	920 000,0	207 000,0	14 550,0		920 000,0
						13 969,0	1 276,0	698 450,0	63 800,0			
1094	82	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	50	6 287,0		314 350,0		314 350,0		314 350,0
1095	83	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	250	7 224,0	0,0	1 806 000,0	0,0	7 500,0		1 806 000,0
						7 194,0	0,0	1 798 500,0	0,0			
1096	84	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	50	823,0		41 150,0		41 150,0		41 150,0
1097	85	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	100	4 041,0		404 100,0		404 100,0		404 100,0
1098	86	247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	100	4 458,0		445 800,0		445 800,0		445 800,0
1099	87	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	7 511,0	502,0	22 533,0	1 506,0	72,0		22 533,0
						6 985,0	159,0	20 955,0	477,0			
1100	88	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972,0		59 916,0		59 916,0		59 916,0
1101	89	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33 993,0	2 701,0	33 993,0	2 701,0	17 323,0		33 993,0
						13 969,0	795,0	13 969,0	795,0			
1102	90	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 646,0		16 646,0		16 646,0		16 646,0
1103	91	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	9 506,0	37,0	47 530,0	185,0	14 235,0		47 530,0
						6 622,0	0,0	33 110,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1104	92	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	18 136,0	320,0	36 272,0	640,0	9 144,0		36 272,0
						13 244,0	80,0	26 488,0	160,0			
1105	93	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 451,0		4 902,0		4 902,0		4 902,0
1106	94	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 643,0		5 286,0		5 286,0		5 286,0
1107	95	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	879,0		879,0		879,0		879,0
1108	96	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
1109	97	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730,0		2 730,0		2 730,0		2 730,0
1110	98	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 664,0	249,0	2 664,0	249,0	40,0		2 664,0
						2 375,0	80,0	2 375,0	80,0			
1111	99	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
1112	100	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33 993,0	2 701,0	33 993,0	2 701,0	17 323,0		33 993,0
						13 969,0	795,0	13 969,0	795,0			
1113	101	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	5 090,0		5 090,0		5 090,0		5 090,0
1114	102	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	9 506,0	37,0	85 554,0	333,0	25 623,0		85 554,0
						6 622,0	0,0	59 598,0	0,0			
1115	103	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 451,0		2 451,0		2 451,0		2 451,0
1116	104	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	845,0		4 225,0		4 225,0		4 225,0
1117	105	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 586,0		7 758,0		7 758,0		7 758,0
1118	106	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	152	7 436,0	2 127,0	1 130 272,0	323 304,0	152,0		1 130 272,0
						5 308,0	914,0	806 816,0	138 928,0			
1119	107	247-102-0125	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	152	1 807,0		274 664,0		274 664,0		274 664,0
1120	108	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	8 432,0	3 002,0	50 592,0	18 012,0	1 146,0		50 592,0
						5 239,0	1 271,0	31 434,0	7 626,0			
1121	109	247-104-0172	Светильник промышленный светодиодный ET-IL36P, мощность 36 Вт,3500 лм, IP 65	шт.	6	16 269,0		97 614,0		97 614,0		97 614,0
1122	110	248-405-0518	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140х80х45 мм	шт.	45	32 389,0		1 457 505,0		1 457 505,0		1 457 505,0
1123	111	247-101-0116	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5 379,0		5 379,0		5 379,0		5 379,0
1124	112	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	153	813,0		124 389,0		124 389,0		124 389,0
1125	113	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	152	7 436,0	2 127,0	1 130 272,0	323 304,0	152,0		1 130 272,0
						5 308,0	914,0	806 816,0	138 928,0			
1126	114	248-405-0518	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140х80х45 мм		45	32 389,0		1 457 505,0		1 457 505,0		1 457 505,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1127	115	247-102-0125	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		152	1 807,0		274 664,0		274 664,0		274 664,0
				шт.								
1128	116	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		6	8 432,0	3 002,0	50 592,0	18 012,0	1 146,0		50 592,0
				шт.		5 239,0	1 271,0	31 434,0	7 626,0			
1129	117	247-104-0172	Светильник промышленный светодиодный ET-IL36P, мощность 36 Вт,3500 лм, IP 65		6	16 269,0		97 614,0		97 614,0		97 614,0
				шт.								
1130	118	247-101-0116	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82		1	5 379,0		5 379,0		5 379,0		5 379,0
				шт.								
1131	119	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W		153	813,0		124 389,0		124 389,0		124 389,0
				шт.								
1132	120	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		152	7 436,0	2 127,0	1 130 272,0	323 304,0	152,0		1 130 272,0
				шт.		5 308,0	914,0	806 816,0	138 928,0			
1133	121	247-102-0125	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		152	1 807,0		274 664,0		274 664,0		274 664,0
				шт.								
1134	122	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		6	8 432,0	3 002,0	50 592,0	18 012,0	1 146,0		50 592,0
				шт.		5 239,0	1 271,0	31 434,0	7 626,0			
1135	123	247-104-0172	Светильник промышленный светодиодный ET-IL36P, мощность 36 Вт,3500 лм, IP 65		6	16 269,0		97 614,0		97 614,0		97 614,0
				шт.								
1136	124	248-405-0518	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140x80x45 мм		45	32 389,0		1 457 505,0		1 457 505,0		1 457 505,0
				шт.								
1137	125	247-101-0116	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82		1	5 379,0		5 379,0		5 379,0		5 379,0
				шт.								
1138	126	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W		153	813,0		124 389,0		124 389,0		124 389,0
				шт.								
1139	127	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1 000	428,0	5,0	428 000,0	5 000,0	33 000,0		428 000,0
				м		390,0	2,0	390 000,0	2 000,0			
1140	128	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		226	726,0	20,0	164 076,0	4 520,0	12 430,0		164 076,0
				м		651,0	7,0	147 126,0	1 582,0			
1141	129	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		115	948,0	35,0	109 020,0	4 025,0	7 705,0		109 020,0
				м		846,0	12,0	97 290,0	1 380,0			
1142	130	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		13,905	208 547,0		2 899 846,04		2 899 846,04		2 899 846,04
				м								
1143	131	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2		30,9	306 172,0		9 460 714,8		9 460 714,8		9 460 714,8
				м								
1144	132	243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2		8,755	2 662 114,0		23 306 808,07		23 306 808,07		23 306 808,07
				м								
1145	133	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15 923	711,0	38,0	11 321 253,0	605 074,0			11 321 253,0
				м кабеля		673,0	13,0	10 716 179,0	206 999,0			
1146	134	243-120-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66		32,64	136 848,0		4 466 718,72		4 466 718,72		4 466 718,72
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1147	135	243-120-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	7,038	225 920,0		1 590 024,96		1 590 024,96		1 590 024,96
1148	136	243-120-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	59,16	187 070,0		11 067 061,2		11 067 061,2		11 067 061,2
1149	137	243-120-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	1,326	254 221,0		337 097,05		337 097,05		337 097,05
1150	138	243-120-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	10,2	316 835,0		3 231 717,0		3 231 717,0		3 231 717,0
1151	139	243-120-2232	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	0,918	303 966,0		279 040,79		279 040,79		279 040,79
1152	140	243-120-2233	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х4 (ок)-1	м	1,428	436 233,0		622 940,72		622 940,72		622 940,72
1153	141	243-120-2235	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-1	м	0,663	749 011,0		496 594,29		496 594,29		496 594,29
1154	142	243-120-2236	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х16 (ок)-1	м	0,0408	1 098 683,0		44 826,27		44 826,27		44 826,27
1155	143	243-120-2241	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х95 (ок)-1	м	0,0408	5 040 848,0		205 666,6		205 666,6		205 666,6
1156	144	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1 176	911,0 911,0	0,0 0,0	1 071 336,0 1 071 336,0	0,0 0,0			1 071 336,0
1157	145	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1 020	65,0		66 300,0		66 300,0		66 300,0
1158	146	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	77,52	88,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
1159	147	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	102	111,0		11 322,0		11 322,0		11 322,0
1160	148	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	1 056,0 1 042,0	14,0 5,0	52 800,0 52 100,0	700,0 250,0			52 800,0
1161	149	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	51	239,0		12 189,0		12 189,0		12 189,0
1162	150	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	115	1 063,0 1 042,0	21,0 7,0	122 245,0 119 830,0	2 415,0 805,0			122 245,0
1163	151	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	117,3	431,0		50 556,0		50 556,0		50 556,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1164	152	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 000	428,0	5,0	428 000,0	5 000,0	33 000,0		428 000,0
						390,0	2,0	390 000,0	2 000,0			
1165	153	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	226	726,0	20,0	164 076,0	4 520,0	12 430,0		164 076,0
						651,0	7,0	147 126,0	1 582,0			
1166	154	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115	948,0	35,0	109 020,0	4 025,0	7 705,0		109 020,0
						846,0	12,0	97 290,0	1 380,0			
1167	155	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	13,905	208 547,0		2 899 846,04		2 899 846,04		2 899 846,04
1168	156	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	30,9	306 172,0		9 460 714,8		9 460 714,8		9 460 714,8
1169	157	243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	м	4,12	2 662 114,0		10 967 909,68		10 967 909,68		10 967 909,68
1170	158	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14 919	711,0	38,0	10 607 409,0	566 922,0			10 607 409,0
						673,0	13,0	10 040 487,0	193 947,0			
1171	159	243-120-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	136 848,0		4 187 548,8		4 187 548,8		4 187 548,8
1172	160	243-120-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	5,508	225 920,0		1 244 367,36		1 244 367,36		1 244 367,36
1173	161	243-120-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	53,04	187 070,0		9 922 192,8		9 922 192,8		9 922 192,8
1174	162	243-120-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	1,326	254 221,0		337 097,05		337 097,05		337 097,05
1175	163	243-120-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	10,2	316 835,0		3 231 717,0		3 231 717,0		3 231 717,0
1176	164	243-120-2232	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	0,918	303 966,0		279 040,79		279 040,79		279 040,79
1177	165	243-120-2233	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х4 (ок)-1	м	1,428	436 233,0		622 940,72		622 940,72		622 940,72
1178	166	243-120-2235	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-1	м	0,663	749 011,0		496 594,29		496 594,29		496 594,29
1179	167	243-120-2236	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х16 (ок)-1		0,0408	1 098 683,0		44 826,27		44 826,27		44 826,27

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1180	168	243-120-2241	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х95 (ок)-1	м	0,0408	5 040 848,0		205 666,6		205 666,6		205 666,6
1181	169	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1 176	922,0 911,0	11,0 4,0	1 084 272,0 1 071 336,0	12 936,0 4 704,0			1 084 272,0
1182	170	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1 020	65,0		66 300,0		66 300,0		66 300,0
1183	171	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	77,52	88,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
1184	172	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	102	111,0		11 322,0		11 322,0		11 322,0
1185	173	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	1 061,0 1 042,0	14,0 5,0	53 050,0 52 100,0	700,0 250,0	250,0		53 050,0
1186	174	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	51	239,0		12 189,0		12 189,0		12 189,0
1187	175	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	115	1 063,0 1 042,0	21,0 7,0	122 245,0 119 830,0	2 415,0 805,0			122 245,0
1188	176	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	117,3	431,0		50 556,0		50 556,0		50 556,0
1189	177	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 000	428,0 390,0	5,0 2,0	428 000,0 390 000,0	5 000,0 2 000,0	33 000,0		428 000,0
1190	178	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	226	726,0 651,0	20,0 7,0	164 076,0 147 126,0	4 520,0 1 582,0	12 430,0		164 076,0
1191	179	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115	948,0 846,0	35,0 12,0	109 020,0 97 290,0	4 025,0 1 380,0	7 705,0		109 020,0
1192	180	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	13,905	208 547,0		2 899 846,04		2 899 846,04		2 899 846,04
1193	181	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	30,9	306 172,0		9 460 714,8		9 460 714,8		9 460 714,8
1194	182	243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	м	8,755	2 662 114,0		23 306 808,07		23 306 808,07		23 306 808,07
1195	183	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15 923	711,0 673,0	38,0 13,0	11 321 253,0 10 716 179,0	605 074,0 206 999,0			11 321 253,0
1196	184	243-120-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66	м	32,64	136 848,0		4 466 718,72		4 466 718,72		4 466 718,72
1197	185	243-120-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	7,038	225 920,0		1 590 024,96		1 590 024,96		1 590 024,96
1198	186	243-120-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	59,16	187 070,0		11 067 061,2		11 067 061,2		11 067 061,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1199	187	243-120-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	1,326	254 221,0		337 097,05		337 097,05		337 097,05
1200	188	243-120-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	10,2	316 835,0		3 231 717,0		3 231 717,0		3 231 717,0
1201	189	243-120-2232	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	0,918	303 966,0		279 040,79		279 040,79		279 040,79
1202	190	243-120-2233	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х4 (ок)-1	м	1,428	436 233,0		622 940,72		622 940,72		622 940,72
1203	191	243-120-2235	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-1	м	0,663	749 011,0		496 594,29		496 594,29		496 594,29
1204	192	243-120-2236	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х16 (ок)-1	м	0,0408	1 098 683,0		44 826,27		44 826,27		44 826,27
1205	193	243-120-2241	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х95 (ок)-1	м	0,0408	5 040 848,0		205 666,6		205 666,6		205 666,6
1206	194	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1 176	911,0 911,0	0,0 0,0	1 071 336,0 1 071 336,0	0,0 0,0			1 071 336,0
1207	195	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1 020	65,0		66 300,0		66 300,0		66 300,0
1208	196	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	77,52	88,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
1209	197	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	102	111,0		11 322,0		11 322,0		11 322,0
1210	198	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	1 056,0 1 042,0	14,0 5,0	52 800,0 52 100,0	700,0 250,0			52 800,0
1211	199	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	51	239,0		12 189,0		12 189,0		12 189,0
1212	200	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	115	1 063,0 1 042,0	21,0 7,0	122 245,0 119 830,0	2 415,0 805,0			122 245,0
1213	201	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	117,3	431,0		50 556,0		50 556,0		50 556,0
1214	202	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	108	2 068,0 2 029,0	15,0 5,0	223 344,0 219 132,0	1 620,0 540,0	2 592,0		223 344,0
1215	203	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	108	278,0		30 024,0		30 024,0		30 024,0
1216	204	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка	шт.	100	1 849,0 1 826,0	13,0 4,0	184 900,0 182 600,0	1 300,0 400,0	1 000,0		184 900,0
1217	205	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	100	192,0		19 200,0		19 200,0		19 200,0
1218	206	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	320	1 322,0 1 317,0	1,0 0,0	423 040,0 421 440,0	320,0 0,0	1 280,0		423 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1219	207	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	185	478,0		88 430,0		88 430,0		88 430,0
1220	208	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	135	537,0		72 495,0		72 495,0		72 495,0
1221	209	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	50	1 172,0	1,0	58 600,0	50,0	750,0		58 600,0
						1 156,0	0,0	57 800,0	0,0			
1222	210	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	50	429,0		21 450,0		21 450,0		21 450,0
1223	211	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	760	1 322,0	1,0	1 004 720,0	760,0	3 040,0		1 004 720,0
						1 317,0	0,0	1 000 920,0	0,0			
1224	212	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	100	677,0		67 700,0		67 700,0		67 700,0
1225	213	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	590	490,0		289 100,0		289 100,0		289 100,0
1226	214	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	503,0		35 210,0		35 210,0		35 210,0
1227	215	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	4 303,0	6,0	215 150,0	300,0	1 100,0		215 150,0
						4 275,0	2,0	213 750,0	100,0			
1228	217	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	340	3 051,0	0,0	1 037 340,0	0,0	5 100,0		1 037 340,0
						3 036,0	0,0	1 032 240,0	0,0			
1229	218	247-202-1002	Коробка ответвительная диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	200	54,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
1230	219	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	910	42,0		38 220,0		38 220,0		38 220,0
1231	220	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	140	173,0		24 220,0		24 220,0		24 220,0
1232	221	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	160	2 349,0		375 840,0		375 840,0		375 840,0
1233	222	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	12 055,0	522,0	36 165,0	1 566,0	17 022,0		36 165,0
						5 859,0	151,0	17 577,0	453,0			
1234	223	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,029	460 036,0		13 341,0		13 341,0		13 341,0
1235	224	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	1 528,0	63,0	45 840,0	1 890,0	16 620,0		45 840,0
						911,0	17,0	27 330,0	510,0			
1236	225	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	120	2 068,0	15,0	248 160,0	1 800,0	2 880,0		248 160,0
						2 029,0	5,0	243 480,0	600,0			
1237	226	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	120	278,0		33 360,0		33 360,0		33 360,0
1238	227	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка	шт.	87	1 849,0	13,0	160 863,0	1 131,0	870,0		160 863,0
						1 826,0	4,0	158 862,0	348,0			
1239	228	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	87	192,0		16 704,0		16 704,0		16 704,0
1240	229	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	320	1 322,0	1,0	423 040,0	320,0	1 280,0		423 040,0
						1 317,0	0,0	421 440,0	0,0			
1241	230	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	185	478,0		88 430,0		88 430,0		88 430,0
1242	231	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		135	537,0		72 495,0		72 495,0		72 495,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1243	232	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		58	1 172,0	1,0	67 976,0	58,0	870,0		67 976,0
				шт.		1 156,0	0,0	67 048,0	0,0			
1244	233	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		58	429,0		24 882,0		24 882,0		24 882,0
				шт.								
1245	234	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		650	1 322,0	1,0	859 300,0	650,0	2 600,0		859 300,0
				шт.		1 317,0	0,0	856 050,0	0,0			
1246	235	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		80	677,0		54 160,0		54 160,0		54 160,0
				шт.								
1247	236	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		490	490,0		240 100,0		240 100,0		240 100,0
				шт.								
1248	237	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		80	503,0		40 240,0		40 240,0		40 240,0
				шт.								
1249	238	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		40	4 303,0	6,0	172 120,0	240,0	880,0		172 120,0
				комплект		4 275,0	2,0	171 000,0	80,0			
1250	240	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		340	3 051,0	0,0	1 037 340,0	0,0	5 100,0		1 037 340,0
				шт.		3 036,0	0,0	1 032 240,0	0,0			
1251	241	247-202-1002	Коробка ответвительная диаметром 82 мм, глубиной 45 мм		200	54,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
				шт.								
1252	242	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм		910	42,0		38 220,0		38 220,0		38 220,0
				шт.								
1253	243	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44		140	173,0		24 220,0		24 220,0		24 220,0
				шт.								
1254	244	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		160	2 349,0		375 840,0		375 840,0		375 840,0
				шт.								
1255	245	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		3	12 055,0	522,0	36 165,0	1 566,0	17 022,0		36 165,0
				шт.		5 859,0	151,0	17 577,0	453,0			
1256	246	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,029	460 036,0		13 341,0		13 341,0		13 341,0
				т								
1257	247	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		30	1 528,0	63,0	45 840,0	1 890,0	16 620,0		45 840,0
				м		911,0	17,0	27 330,0	510,0			
1258	248	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка		108	2 068,0	15,0	223 344,0	1 620,0	2 592,0		223 344,0
				шт.		2 029,0	5,0	219 132,0	540,0			
1259	249	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		108	278,0		30 024,0		30 024,0		30 024,0
				шт.								
1260	250	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка		100	1 849,0	13,0	184 900,0	1 300,0	1 000,0		184 900,0
				шт.		1 826,0	4,0	182 600,0	400,0			
1261	251	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		100	192,0		19 200,0		19 200,0		19 200,0
				шт.								
1262	252	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		320	1 322,0	1,0	423 040,0	320,0	1 280,0		423 040,0
				шт.		1 317,0	0,0	421 440,0	0,0			
1263	253	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		185	478,0		88 430,0		88 430,0		88 430,0
				шт.								
1264	254	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		135	537,0		72 495,0		72 495,0		72 495,0
				шт.								
1265	255	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		50	1 172,0	1,0	58 600,0	50,0	750,0		58 600,0
				шт.		1 156,0	0,0	57 800,0	0,0			
1266	256	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		50	429,0		21 450,0		21 450,0		21 450,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1267	257	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		760	1 322,0	1,0	1 004 720,0	760,0	3 040,0		1 004 720,0
				шт.		1 317,0	0,0	1 000 920,0	0,0			
1268	258	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		100	677,0		67 700,0		67 700,0		67 700,0
				шт.								
1269	259	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		590	490,0		289 100,0		289 100,0		289 100,0
				шт.								
1270	260	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		70	503,0		35 210,0		35 210,0		35 210,0
				шт.								
1271	261	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		50	4 303,0	6,0	215 150,0	300,0	1 100,0		215 150,0
				комплект		4 275,0	2,0	213 750,0	100,0			
1272	263	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		340	3 051,0	0,0	1 037 340,0	0,0	5 100,0		1 037 340,0
				шт.		3 036,0	0,0	1 032 240,0	0,0			
1273	264	247-202-1002	Коробка ответвительная диаметром 82 мм, глубиной 45 мм		200	54,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
				шт.								
1274	265	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм		910	42,0		38 220,0		38 220,0		38 220,0
				шт.								
1275	266	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44		140	173,0		24 220,0		24 220,0		24 220,0
				шт.								
1276	267	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		160	2 349,0		375 840,0		375 840,0		375 840,0
				шт.								
1277	268	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		3	12 055,0	522,0	36 165,0	1 566,0	17 022,0		36 165,0
				шт.		5 859,0	151,0	17 577,0	453,0			
1278	269	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,029	460 036,0		13 341,0		13 341,0		13 341,0
				т								
1279	270	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		30	1 528,0	63,0	45 840,0	1 890,0	16 620,0		45 840,0
				м		911,0	17,0	27 330,0	510,0			
1280	271	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	18 400,0	4 140,0	36 800,0	8 280,0	582,0		36 800,0
				шт.		13 969,0	1 276,0	27 938,0	2 552,0			
1281	272	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31		2	6 287,0		12 574,0		12 574,0		12 574,0
				шт.								
1282	273	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка		6	7 224,0	0,0	43 344,0	0,0	180,0		43 344,0
				шт.		7 194,0	0,0	43 164,0	0,0			
1283	274	247-204-1627	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"		4	2 333,0		9 332,0		9 332,0		9 332,0
				шт.								
1284	275	247-204-0342	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА		2	4 911,0		9 822,0		9 822,0		9 822,0
				шт.								
1285	276	245-712-0101	Терморегуляторы без датчика модели РТ320		2	20 705,0		41 410,0		41 410,0		41 410,0
				шт.								
1286	277	245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330		2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
				шт.								
1287	278	245-601-1101	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR серый		2	958,0		1 916,0		1 916,0		1 916,0
				шт.								
1288	279	247-208-1334	Контактор электромагнитный типа КМ-102 25А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ		2	4 616,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
				шт.								
1289	280	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		105	2,0		210,0		210,0		210,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1290	281	247-202-1301	Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 ммх, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	12	488,0		5 856,0		5 856,0		5 856,0
1291	282	243-906-2105	Комплект концевых заделок VN-KN для нагревательного кабеля	шт.	12	2 711,0		32 532,0		32 532,0		32 532,0
1292	283	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	48	81,0		3 888,0		3 888,0		3 888,0
1293	284	243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	107,1	4 233,0		453 354,0		453 354,0		453 354,0
1294	285	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1 145,0 673,0	405,0 113,0	103 050,0 60 570,0	36 450,0 10 170,0	6 030,0		103 050,0
1295	286	243-106-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м	0,918	519 861,0		477 232,4		477 232,4		477 232,4
1296	287	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	942,0 911,0	11,0 4,0	84 780,0 81 990,0	990,0 360,0	1 800,0		84 780,0
1297	288	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	91,8	88,0		8 078,0		8 078,0		8 078,0
1298	289	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	18 400,0 13 969,0	4 140,0 1 276,0	36 800,0 27 938,0	8 280,0 2 552,0	582,0		36 800,0
1299	290	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 287,0		12 574,0		12 574,0		12 574,0
1300	291	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	7 224,0 7 194,0	0,0 0,0	43 344,0 43 164,0	0,0 0,0	180,0		43 344,0
1301	292	247-204-1627	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 333,0		9 332,0		9 332,0		9 332,0
1302	293	247-204-0342	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	2	4 911,0		9 822,0		9 822,0		9 822,0
1303	294	245-712-0101	Терморегуляторы без датчика модели PT320	шт.	2	20 705,0		41 410,0		41 410,0		41 410,0
1304	295	245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
1305	296	245-601-1101	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR серый	шт.	2	958,0		1 916,0		1 916,0		1 916,0
1306	297	247-208-1334	Контактор электромагнитный типа КМ-102 25А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	4 616,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
1307	298	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	105	2,0		210,0		210,0		210,0
1308	299	247-202-1301	Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 ммх, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	12	488,0		5 856,0		5 856,0		5 856,0
1309	300	243-906-2105	Комплект концевых заделок VN-KN для нагревательного кабеля	шт.	12	2 711,0		32 532,0		32 532,0		32 532,0
1310	301	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	48	81,0		3 888,0		3 888,0		3 888,0
1311	302	243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	107,1	4 233,0		453 354,0		453 354,0		453 354,0
1312	303	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1 145,0 673,0	405,0 113,0	103 050,0 60 570,0	36 450,0 10 170,0	6 030,0		103 050,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1313	304	243-106-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м	0,918	519 861,0		477 232,4		477 232,4		477 232,4
1314	305	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	942,0 911,0	11,0 4,0	84 780,0 81 990,0	990,0 360,0	1 800,0		84 780,0
1315	306	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	91,8	88,0		8 078,0		8 078,0		8 078,0
1316	307	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	18 400,0 13 969,0	4 140,0 1 276,0	36 800,0 27 938,0	8 280,0 2 552,0	582,0		36 800,0
1317	308	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 287,0		12 574,0		12 574,0		12 574,0
1318	309	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	7 224,0 7 194,0	0,0 0,0	43 344,0 43 164,0	0,0 0,0	180,0		43 344,0
1319	310	247-204-1627	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 333,0		9 332,0		9 332,0		9 332,0
1320	311	247-204-0342	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	2	4 911,0		9 822,0		9 822,0		9 822,0
1321	312	245-712-0101	Терморегуляторы без датчика модели РТ320	шт.	2	20 705,0		41 410,0		41 410,0		41 410,0
1322	313	245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
1323	314	245-601-1101	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR серый	шт.	2	958,0		1 916,0		1 916,0		1 916,0
1324	315	247-208-1334	Контактор электромагнитный типа КМ-102 25А 24В АС3 АС4 1НО/1НЗ	шт.	2	4 616,0		9 232,0		9 232,0		9 232,0
1325	316	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	105	2,0		210,0		210,0		210,0
1326	317	247-202-1301	Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 ммх, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	12	488,0		5 856,0		5 856,0		5 856,0
1327	318	243-906-2105	Комплект концевых заделок VN-KN для нагревательного кабеля	шт.	12	2 711,0		32 532,0		32 532,0		32 532,0
1328	319	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	48	81,0		3 888,0		3 888,0		3 888,0
1329	320	243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	107,1	4 233,0		453 354,0		453 354,0		453 354,0
1330	321	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1 145,0 673,0	405,0 113,0	103 050,0 60 570,0	36 450,0 10 170,0	6 030,0		103 050,0
1331	322	243-106-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	м	0,918	519 861,0		477 232,4		477 232,4		477 232,4
1332	323	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	942,0 911,0	11,0 4,0	84 780,0 81 990,0	990,0 360,0	1 800,0		84 780,0
1333	324	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	91,8	88,0		8 078,0		8 078,0		8 078,0
			ИТОГО по смете Э1000063: [2-01-06-01]					246 921 169	3 897 521	181 469 760	0	246 921 169
								59 835 511	1 385 418	1 718 377	0	
			Смета Э1000073: [2-01-07-01]									
1334	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	1 145,0 673,0	405,0 113,0	171 750,0 100 950,0	60 750,0 16 950,0	10 050,0		171 750,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1335	2	243-501-0408	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-3/6,0	м	1,5	325 609,0		488 413,5		488 413,5		488 413,5
1336	3	6125-0706-0601	Оконечивание разъемами кабеля волоконно-оптического абонентского	шт.	50	4 179,0 2 589,0	1 583,0 300,0	208 950,0 129 450,0	79 150,0 15 000,0	350,0		208 950,0
1337	4	243-906-2414	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	10	10 546,0		105 460,0		105 460,0		105 460,0
1338	5	243-906-2416	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH	шт.	40	15 650,0		626 000,0		626 000,0		626 000,0
1339	6	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	15	15 937,0 11 912,0	3 560,0 1 113,0	239 055,0 178 680,0	53 400,0 16 695,0	6 975,0		239 055,0
1340	7	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	15	4 142,0		62 130,0		62 130,0		62 130,0
1341	8	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	20 154,0 19 934,0	0,0 0,0	60 462,0 59 802,0	0,0 0,0	660,0		60 462,0
1342	9	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	3	5 170,0		15 510,0		15 510,0		15 510,0
1343	10	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	4	18 077,0 14 950,0	3 127,0 1 048,0	72 308,0 59 800,0	12 508,0 4 192,0			72 308,0
1344	11	231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	4	4 520,0		18 080,0		18 080,0		18 080,0
1345	12	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	50	20 154,0 19 934,0	0,0 0,0	1 007 700,0 996 700,0	0,0 0,0	11 000,0		1 007 700,0
1346	13	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	50	5 170,0		258 500,0		258 500,0		258 500,0
1347	14	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	20 438,0 13 969,0	6 118,0 1 904,0	20 438,0 13 969,0	6 118,0 1 904,0	351,0		20 438,0
1348	15	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
1349	16	1310-0904-0501	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	1	211 324,0 71 435,0	122 615,0 29 502,0	211 324,0 71 435,0	122 615,0 29 502,0	17 274,0		211 324,0
1350	17	261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0
1351	18	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	35	1 282,0		44 870,0		44 870,0		44 870,0
1352	19	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	134	1 109,0 1 042,0	35,0 12,0	148 606,0 139 628,0	4 690,0 1 608,0	4 288,0		148 606,0
1353	20	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	24	65,0		1 560,0		1 560,0		1 560,0
1354	21	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	110	99,0		10 890,0		10 890,0		10 890,0
1355	22	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	21 737,0 19 528,0	71,0 0,0	65 211,0 58 584,0	213,0 0,0	6 414,0		65 211,0
1356	23	247-202-0109	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	3	9 832,0		29 496,0		29 496,0		29 496,0
1357	24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	1 145,0 673,0	405,0 113,0	148 850,0 87 490,0	52 650,0 14 690,0	8 710,0		148 850,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1358	25	243-501-0408	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-3/6,0	м	1,3	325 609,0		423 291,7		423 291,7		423 291,7
1359	26	6125-0706-0601	Оконечивание разъемами кабеля волоконно-оптического абонентского	шт.	40	4 179,0 2 589,0	1 583,0 300,0	167 160,0 103 560,0	63 320,0 12 000,0	280,0		167 160,0
1360	27	243-906-2414	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	8	10 546,0		84 368,0		84 368,0		84 368,0
1361	28	243-906-2416	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH	шт.	32	15 650,0		500 800,0		500 800,0		500 800,0
1362	29	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	10	15 937,0 11 912,0	3 560,0 1 113,0	159 370,0 119 120,0	35 600,0 11 130,0	4 650,0		159 370,0
1363	30	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	10	4 142,0		41 420,0		41 420,0		41 420,0
1364	31	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	20 154,0 19 934,0	0,0 0,0	40 308,0 39 868,0	0,0 0,0	440,0		40 308,0
1365	32	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	2	5 170,0		10 340,0		10 340,0		10 340,0
1366	33	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	2	18 077,0 14 950,0	3 127,0 1 048,0	36 154,0 29 900,0	6 254,0 2 096,0			36 154,0
1367	34	231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	2	4 520,0		9 040,0		9 040,0		9 040,0
1368	35	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	40	20 154,0 19 934,0	0,0 0,0	806 160,0 797 360,0	0,0 0,0	8 800,0		806 160,0
1369	36	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	40	5 170,0		206 800,0		206 800,0		206 800,0
1370	37	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	20 438,0 13 969,0	6 118,0 1 904,0	20 438,0 13 969,0	6 118,0 1 904,0	351,0		20 438,0
1371	38	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
1372	39	1310-0904-0501	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	1	211 324,0 71 435,0	122 615,0 29 502,0	211 324,0 71 435,0	122 615,0 29 502,0	17 274,0		211 324,0
1373	40	261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0
1374	41	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	35	1 282,0		44 870,0		44 870,0		44 870,0
1375	42	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	60	1 109,0 1 042,0	35,0 12,0	66 540,0 62 520,0	2 100,0 720,0	1 920,0		66 540,0
1376	43	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30	65,0		1 950,0		1 950,0		1 950,0
1377	44	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	30	99,0		2 970,0		2 970,0		2 970,0
1378	45	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	21 737,0 19 528,0	71,0 0,0	43 474,0 39 056,0	142,0 0,0	4 276,0		43 474,0
1379	46	247-202-0109	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	2	9 832,0		19 664,0		19 664,0		19 664,0
1380	47	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	1 145,0 673,0	405,0 113,0	171 750,0 100 950,0	60 750,0 16 950,0	10 050,0		171 750,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1381	48	243-501-0408	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-3/6,0	м	1,5	325 609,0		488 413,5		488 413,5		488 413,5
1382	49	6125-0706-0601	Оконечивание разъемами кабеля волоконно-оптического абонентского	шт.	0,5	4 179,0 2 589,0	1 583,0 300,0	2 089,5 1 294,5	791,5 150,0	3,5		2 089,5
1383	50	243-906-2414	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	0,1	10 546,0		1 054,6		1 054,6		1 054,6
1384	51	243-906-2416	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH	шт.	0,4	15 650,0		6 260,0		6 260,0		6 260,0
1385	52	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,15	15 937,0 11 912,0	3 560,0 1 113,0	2 390,55 1 786,8	534,0 166,95	69,75		2 390,55
1386	53	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	0,15	4 142,0		621,3		621,3		621,3
1387	54	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	0,03	20 154,0 19 934,0	0,0 0,0	604,62 598,02	0,0 0,0	6,6		604,62
1388	55	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	0,03	5 170,0		155,1		155,1		155,1
1389	56	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	0,04	18 077,0 14 950,0	3 127,0 1 048,0	723,08 598,0	125,08 41,92			723,08
1390	57	231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	0,04	4 520,0		180,8		180,8		180,8
1391	58	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	0,5	20 154,0 19 934,0	0,0 0,0	10 077,0 9 967,0	0,0 0,0	110,0		10 077,0
1392	59	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	0,5	5 170,0		2 585,0		2 585,0		2 585,0
1393	60	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	0,01	20 438,0 13 969,0	6 118,0 1 904,0	204,38 139,69	61,18 19,04	3,51		204,38
1394	61	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,01	6 763,0		67,63		67,63		67,63
1395	62	1310-0904-0501	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	0,01	211 324,0 71 435,0	122 615,0 29 502,0	2 113,24 714,35	1 226,15 295,02	172,74		2 113,24
1396	63	261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	0,01	15 806,0		158,06		158,06		158,06
1397	64	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	0,35	1 282,0		448,7		448,7		448,7
1398	65	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1,34	1 109,0 1 042,0	35,0 12,0	1 486,06 1 396,28	46,9 16,08	42,88		1 486,06
1399	66	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	0,24	65,0		15,6		15,6		15,6
1400	67	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	1,1	99,0		108,9		108,9		108,9
1401	68	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,03	21 737,0 19 528,0	71,0 0,0	652,11 585,84	2,13 0,0	64,14		652,11
1402	69	247-202-0109	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	0,03	9 832,0		294,96		294,96		294,96
1403	70	1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	0,5	25 998,0 21 350,0	1 768,0 426,0	12 999,0 10 675,0	884,0 213,0	1 440,0		12 999,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1404	71	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	0,02	37 772,0		755,44		755,44		755,44
1405	72	248-401-0236	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-343R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	0,02	36 777,0		735,54		735,54		735,54
1406	73	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	0,5	5 603,0		2 801,5		2 801,5		2 801,5
1407	74	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	0,02	4 574,0	0,0	91,48	0,0			91,48
						4 574,0	0,0	91,48	0,0			
1408	75	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	0,02	6 687,0		133,74		133,74		133,74
1409	76	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	0,02	7 809,0	994,0	156,18	19,88	1,82		156,18
						6 724,0	318,0	134,48	6,36			
1410	77	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	0,02	24 848,0		496,96		496,96		496,96
1411	78	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,02	5 651,0	2 840,0	113,02	56,8	6,38		113,02
						2 492,0	965,0	49,84	19,3			
1412	79	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	0,02	7 683,0		153,66		153,66		153,66
1413	80	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	0,3	1 372,0	83,0	411,6	24,9	15,6		411,6
						1 237,0	26,0	371,1	7,8			
1414	81	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	0,306	99,0		30,29		30,29		30,29
1415	82	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	359,0	3,0	2 513,0	21,0	210,0		2 513,0
						326,0	0,0	2 282,0	0,0			
1416	83	261-302-0418	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	м	0,00721	28 963,0		208,82		208,82		208,82
1417	84	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	0,4	1 597,0	491,0	638,8	196,4	39,2		638,8
						1 008,0	135,0	403,2	54,0			
1418	85	243-203-0402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1	м	0,4	805 216,0		322 086,4		322 086,4		322 086,4
1419	86	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,02	9 506,0	37,0	190,12	0,74	56,94		190,12
						6 622,0	0,0	132,44	0,0			
1420	87	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,02	845,0		16,9		16,9		16,9
1421	88	1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	0,4	25 998,0	1 768,0	10 399,2	707,2	1 152,0		10 399,2
						21 350,0	426,0	8 540,0	170,4			
1422	89	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	0,02	37 772,0		755,44		755,44		755,44

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1423	90	248-401-0236	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-343R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	0,02	36 777,0		735,54		735,54		735,54
1424	91	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	0,4	5 603,0		2 241,2		2 241,2		2 241,2
1425	92	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	0,02	4 574,0	0,0	91,48	0,0			91,48
						4 574,0	0,0	91,48	0,0			
1426	93	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	0,02	6 687,0		133,74		133,74		133,74
1427	94	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	0,02	7 809,0	994,0	156,18	19,88	1,82		156,18
						6 724,0	318,0	134,48	6,36			
1428	95	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	0,02	24 848,0		496,96		496,96		496,96
1429	96	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,02	5 651,0	2 840,0	113,02	56,8	6,38		113,02
						2 492,0	965,0	49,84	19,3			
1430	97	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	0,02	7 683,0		153,66		153,66		153,66
1431	98	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	0,3	1 372,0	83,0	411,6	24,9	15,6		411,6
						1 237,0	26,0	371,1	7,8			
1432	99	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	0,306	99,0		30,29		30,29		30,29
1433	100	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	359,0	3,0	1 795,0	15,0	150,0		1 795,0
						326,0	0,0	1 630,0	0,0			
1434	101	261-302-0418	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными одноповолочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	м	0,00515	28 963,0		149,16		149,16		149,16
1435	102	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	0,4	1 597,0	491,0	638,8	196,4	39,2		638,8
						1 008,0	135,0	403,2	54,0			
1436	103	243-203-0402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1	м	0,4	805 216,0		322 086,4		322 086,4		322 086,4
1437	104	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,02	9 506,0	37,0	190,12	0,74	56,94		190,12
						6 622,0	0,0	132,44	0,0			
1438	105	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,02	845,0		16,9		16,9		16,9
1439	106	1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	0,5	25 998,0	1 768,0	12 999,0	884,0	1 440,0		12 999,0
						21 350,0	426,0	10 675,0	213,0			
1440	107	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	0,02	37 772,0		755,44		755,44		755,44
1441	108	248-401-0236	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-343R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	0,02	36 777,0		735,54		735,54		735,54
1442	109	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	0,5	5 603,0		2 801,5		2 801,5		2 801,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1443	110	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	0,02	4 574,0	0,0	91,48	0,0			91,48
						4 574,0	0,0	91,48	0,0			
1444	111	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	0,02	6 687,0		133,74		133,74		133,74
1445	112	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	0,02	7 809,0	994,0	156,18	19,88	1,82		156,18
						6 724,0	318,0	134,48	6,36			
1446	113	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	0,02	24 848,0		496,96		496,96		496,96
1447	114	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,02	5 651,0	2 840,0	113,02	56,8	6,38		113,02
						2 492,0	965,0	49,84	19,3			
1448	115	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	0,02	7 683,0		153,66		153,66		153,66
1449	116	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	0,3	1 372,0	83,0	411,6	24,9	15,6		411,6
						1 237,0	26,0	371,1	7,8			
1450	117	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	0,306	99,0		30,29		30,29		30,29
1451	118	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	359,0	3,0	2 513,0	21,0	210,0		2 513,0
						326,0	0,0	2 282,0	0,0			
1452	119	261-302-0418	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	м	0,00721	28 963,0		208,82		208,82		208,82
1453	120	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	0,4	1 597,0	491,0	638,8	196,4	39,2		638,8
						1 008,0	135,0	403,2	54,0			
1454	121	243-203-0402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1	м	0,4	805 216,0		322 086,4		322 086,4		322 086,4
1455	122	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,02	9 506,0	37,0	190,12	0,74	56,94		190,12
						6 622,0	0,0	132,44	0,0			
1456	123	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,02	845,0		16,9		16,9		16,9
1457	124	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	0,02	140 200,0	408,0	2 804,0	8,16	91,52		2 804,0
						135 216,0	98,0	2 704,32	1,96			
1458	125	248-402-0302	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	0,02	49 726,0		994,52		994,52		994,52
1459	126	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	0,02	72 580,0	5 984,0	1 451,6	119,68	50,94		1 451,6
						64 049,0	1 441,0	1 280,98	28,82			
1460	127	252-207-1901	Адаптер для подключения закороток и заземления типа SE40	шт.	0,02	21 615,0		432,3		432,3		432,3
1461	128	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,02	5 181,0	98,0	103,62	1,96			103,62
						5 083,0	33,0	101,66	0,66			
1462	129	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	0,02	23 783,0		475,66		475,66		475,66
1463	130	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,02	1 145,0	405,0	22,9	8,1	1,34		22,9
						673,0	113,0	13,46	2,26			
1464	131	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	0,02	442 950,0		8 859,0		8 859,0		8 859,0
1465	132	231-102-0206	Коннектор RJ-45	шт.	0,04	4 520,0		180,8		180,8		180,8
1466	133	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	0,02	3 051,0	0,0	61,02	0,0	0,3		61,02
						3 036,0	0,0	60,72	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1467	134	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	0,02	42,0		0,84		0,84		0,84
1468	135	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	0,02	4 917,0 4 749,0	43,0 10,0	98,34 94,98	0,86 0,2	2,5		98,34
1469	136	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	0,02	597,0		11,94		11,94		11,94
1470	137	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	0,03	140 200,0 135 216,0	408,0 98,0	4 206,0 4 056,48	12,24 2,94	137,28		4 206,0
1471	138	248-402-0302	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	0,03	49 726,0		1 491,78		1 491,78		1 491,78
1472	139	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,03	1 145,0 673,0	405,0 113,0	34,35 20,19	12,15 3,39	2,01		34,35
1473	140	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	0,03	442 950,0		13 288,5		13 288,5		13 288,5
1474	141	231-102-0206	Коннектор RJ-45	шт.	0,06	4 520,0		271,2		271,2		271,2
1475	142	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,01	5 181,0 5 083,0	98,0 33,0	51,81 50,83	0,98 0,33			51,81
1476	143	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	0,01	23 783,0		237,83		237,83		237,83
1477	144	248-403-0401	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K2, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	0,01	85 877,0		858,77		858,77		858,77
1478	145	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	0,01	72 580,0 64 049,0	5 984,0 1 441,0	725,8 640,49	59,84 14,41	25,47		725,8
1479	147	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	0,02	140 200,0 135 216,0	408,0 98,0	2 804,0 2 704,32	8,16 1,96	91,52		2 804,0
1480	148	248-402-0302	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	0,02	49 726,0		994,52		994,52		994,52
1481	149	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	0,02	72 580,0 64 049,0	5 984,0 1 441,0	1 451,6 1 280,98	119,68 28,82	50,94		1 451,6
1482	150	252-207-1901	Адаптер для подключения закороток и заземления типа SE40	шт.	0,02	21 615,0		432,3		432,3		432,3
1483	151	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,02	5 181,0 5 083,0	98,0 33,0	103,62 101,66	1,96 0,66			103,62
1484	152	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	0,02	23 783,0		475,66		475,66		475,66
1485	153	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,02	1 145,0 673,0	405,0 113,0	22,9 13,46	8,1 2,26	1,34		22,9
1486	154	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	0,02	442 950,0		8 859,0		8 859,0		8 859,0
1487	155	231-102-0206	Коннектор RJ-45	шт.	0,04	4 520,0		180,8		180,8		180,8
1488	156	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	0,02	3 051,0 3 036,0	0,0 0,0	61,02 60,72	0,0 0,0	0,3		61,02
1489	157	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	0,02	42,0		0,84		0,84		0,84
1490	158	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	0,02	4 917,0 4 749,0	43,0 10,0	98,34 94,98	0,86 0,2	2,5		98,34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1491	159	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	0,02	597,0		11,94		11,94		11,94
			ИТОГО по смете Э1000073: [2-01-07-01]					8 731 417	695 571	4 691 627	0	8 731 417
								3 344 218	176 480	0	0	
			Итого по суммарной смете					1 121 672 314	38 287 425	757 768 460	0	1 121 672 314
								314 571 146	9 829 005	8 640 422	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							8 640 422		
			Итого									1 121 672 314
			НДС 12%									134 600 678
			Итого по акту с НДС									1 256 272 992

Сдал (Подрядчик)

ТОО Жаркын Курылыс

БИН 061240011608

А.Есполов

Принял (Заказчик)

ТОО SURVIVOR INVEST

БИН 200840014053

Ожанов А. Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MASTERSTROYGROUP"

БИН 200640014835

К.Баяндин

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Эржигитов Эндибай Намазбаевич

аттестат № KZ23VJE00026555 от 24/05/2017 г.

Эржигитов Э.